CONSORCIO IBE
NIT. 901.901.476-7

Santa Rosa del Sur, 28 de abril de 2025

Señores:
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SUPERVISORA
Santa Rosa del sur, Bolivar

REF: Contrato de obra pública N°. 01-283-2024, con objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR

Asunto: Solicitud de Suspensión del Contrato.

Cordial saludo,

1. Introducción y Antecedentes

Nos dirigimos respetuosamente a ustedes en nuestra calidad de contratista encargado de las construcciones de baterías sanitarias en diferentes instituciones educativas en el municipio de Santa Rosa del Sur, según el contrato de obra pública N°. 01-283-2024, con fecha de inicio de 31 de diciembre de 2024. Este contrato tiene como objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR en el plazo estipulado de dos (2) meses y quince (15) días, se presenta la justificación para la suspensión temporal de la ejecución. La solicitud se fundamenta en la alteración de orden publico causada por la presencia y accionar de grupos armados ilegales en la vía y zona cercana al municipio, lo cual ha generado condiciones adversas que impiden la continuidad de los trabajos conforme a lo pactado contractualmente.

2. Solicitud de Suspensión del Contrato

Desde el 25 de abril del 2025, se ha evidenciado un deterioro significativo en la seguridad de la región, con atentados a la fuerza pública y amenazas con elementos explosivos en la vía que comunica a Santa Rosa del sur con el resto del país. Como consecuencia, los proveedores del contrato han manifestado su imposibilidad de cumplir con las entregas programadas, afectando directamente el cronograma de ejecución y poniendo en riesgo la seguridad de los transportistas y equipos en la zona.


≡ CARACOL RADIO

| Justicia

Policía condena asesinato de dos patrulleros en Simití, Bolívar: anuncia recompensa de $200 millones

Desde semana santa han sido asesinados 11 policías en todo el país, bajo un plan pistola de grupos armados ilegales

Ilustración 1. CARACOL RADIO, Policía condena asesinato de dos patrulleros en simiti, Bolivar:Anuncia recompensa de $200 millones, 25/04/2025, https://caracol.com.co/2025/04/25/policia-condena-asesinato-de-dos-patrulleros-en-simiti-bolivar-anuncia-recompensa-de-200-millones/.



Ilustración 2. RCN RADIO, Ofrecen $200 millones de recompensa por responsables de atentado contra la Policía en Simití, Bolívar, 25/04/2025, https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/ofrecen-200-millones-de-recompensa-por-responsables-de-atentado-contra-la-policia-en-simiti-bolivar.



Ilustración 3. EL ORIGINAL, El ELN dejo cilindro bomba en la vía a Piedracandela,25/04/2025, https://eloriginal.co/el-eln-dejo-cilindro-bomba-en-la-via-a-piedracandela/.

3.Impacto en la ejecución del contrato.

La falta de disponibilidad de materiales debido a los atentados y amenazas en la región han generado retrasos acumulativos en las actividades programadas, lo que impide el cumplimiento de lo estipulado contractualmente. Además, la incertidumbre sobre la seguridad en la región compromete la integridad de los trabajadores y aumenta el riesgo de daño a los materiales transportados.

4. Conclusión

En virtud de lo anterior, solicitamos la aprobación de la suspensión temporal de quince (15) días calendario del contrato de obra actual por motivos de orden público, con el propósito de salvaguardar la seguridad de los transportadores que proveen los materiales faltantes para la terminación de obra y evitar perjuicios económicos derivados de retrasos involuntarios. Una vez restablecidas las condiciones de seguridad y movilidad en la región, se procederá con la reanudación de actividades conforme a los términos previamente establecidos.

Agradecemos la atención prestada a esta solicitud y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional, así como a la formalización de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la modificación del contrato.

Atentamente,

DIEGO FERNANDO MONTALVO MONSALVE
C.C No. 1.091.675.913 de ocaña (Nte. De santander)
Representante Legal **CONSORCIO IBE**
Nit: 901.901.476-7

Santa Rosa del Sur Bolívar, abril 29 de 2025

Señor (a):
DRA. LEIDY VIVIANA VELASQUEZ VANEGAS
OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACION
Santa Rosa del sur de Bolívar

Asunto: APROBACION Y PUBLICACION DE SUSPENSION CONTRATO 01-283-2024

Cordial Saludo,

A partir las razones expuestas por el contratista, analizadas y aprobadas por parte de la OFICINA ASESORA DE PLANEACION, le remitimos para su aprobación y publicación la SUSPENSION No.3 para el contrato de la referencia.

Anexo:
Oficio Solicitud contratista
Acta de suspensión No.2

Se agradece su atención a este asunto y en espera de su aprobación

Atentamente,

GLADYS AMANDA PORRAS RINCON
Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Anexos: folios
Proyectó: GLADYS AMANDA PORRAS RINCON – jefe de Oficina Asesora de Planeación
Revisó: GLADYS AMANDA PORRAS RINCON - jefe de Oficina Asesora de Planeación
Archivado en: Oficina Asesora de Planeación