UNIÓN TEMPORAL JOINAR

Bogotá D.C., 28 de marzo de 2025

Señores:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES - CALDAS
ATN: MAURICIO VALENCIA OROZCO
CONTRATISTA SUPERVISOR DELEGADO

REF: CONTRATO NO. CE-69-2024 - OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES – CALDAS LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA PARA LOS DESPACHOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES.

Asunto: ENTREGA INSUMOS MANIZALES


De acuerdo con lo expuesto en la Audiencia de Incumplimiento del citado contrato, en la cual nos comprometimos, que el día de ayer, 27 de marzo del año en curso, se iba a hacer entrega de los insumos en la ciudad de Manizales, y a continuar con la instalación de los puestos de trabajo y bibliotecas en la ciudad de La Dorada, a continuación, hacemos las siguientes consideraciones:


La principal causa de los retrasos y de los incumplimientos en la ejecución del presente contrato ha sido, la falta de flujo de caja, ya que al ser inicio de año, las entidades con las cuales se suscribieron contrato a final de año pasado y que ya se les hizo entrega y facturado aun no han cancelado dichas facturas, a pesar de las múltiples gestiones que se han realizado, no ha sido posible contar con el pago de estas obligaciones.


Para citar un ejemplo, **ARCHIMUEBLES**, ejecuto el contrato **No. CO1.PCCNTR.7084726 DE 202,** por valor de **$361.148.307**


Este contrato ya fue ejecutado, y recibido a satisfacción por parte de la entidad, pero el pago se he demorado por problemas de caja por parte del contratante, el cual nos informa fechas de pago, las cuales no cumple.

FACTURA No. 556












Por esos incumplimientos, nos hemos comprometido con fechas de entrega para este proceso, las cuales no se han cumplido, como ya es bien sabido.

A pesar de todo lo anterior, se ha ejecutado gran parte del contrato, por lo cual hacemos el siguiente balance de ejecución:

ÍTEM 1
BIBLIOTECAS
Instaladas: 7
Por instalar: 1
La biblioteca que falta por instalar, corresponde a la que se envió de muestra, la cual fue aprobada, pero se encuentra en la ciudad de Manizales, ya se está coordinando para que sea enviada a la ciudad de La Dorada por medio de una transportadora

ÍTEM 2
DESCANSAPIES
Entregados: 0
Por entregar: 200
Estos insumos son importados, por lo cual se hizo la compra a un intermediario, el cual ya tiene los insumos listos para la entrega, se hizo un anticipo del 30%, pero hasta que no se cancele el 70% restante no entregan estos artículos

ÍTEM 3
ESCALERAS TIPO AVION
Entregados: 0
Por entregar: 9
Estos insumos son de fabricación local, pero de alta complejidad, ya se hizo el pedido, se están fabricando, ya que se efectuó un antitipo del 50%, pero hasta que no se cancele la totalidad de la compara no hacen el envío a la ciudad de Manizales



Pedido Proforma sfe # 19263 Totales		
Subtotal:		$ 35.875.548
Descuento:	21%	$ 7.533.865
SubTotal c/des.:		$ 28.341.683
IVA:		$ 6.000.520
Fletes:		$ 3.240.000
TOTAL:		$ 37.582.203
A PAGAR		$ 37.582.203

Notifiquenos su Pago y especifiquenos las Retenciones que aplica si es el caso

Datos de Facturación	
Empresa:	UNIÓN TEMPORAL JOINAR
NIT:	9018949015
Dirección:	CR 18 D # 59 Sur - 60 BOGOTA
Telefono:	3046023140
Correo fe:	archimuebles16@gmail.com
Contacto:	NATALIA VASCO

Datos de Envio	
Direccion:	
Celular:	
Contacto:	

Formas de Pago	
NIT:	901146454
Beneficiario:	EQUIPOS INDUSTRIALES FENIX SAS
Davivienda:	Cuenta Ahorros # 015300028915
Otros:	PSE, Tarjetas Crédito y Debito, Baloto, Efecty, Paga Todo. Solicitarnos el link

Item 1	Escalera tipo avión 4 pasos fibra de vidrio	9	$ 3.986.172	$ 35.875.548
P183264 HESC-FV-10-04-IA				

Pedido Proforma sfe #: 19263	
Fecha Pedido:	26/02/2025
Factura Electronica No:	PENDIENTE
Fecha Fac. Electronica:	
Forma de Pago:	NOS CONSIGNAN

Estado de Su pedido	
Orden Compra No:	
Pago 1:	PENDIENTE
Entrega Guia:	PENDIENTE
Radicado:	PROCESANDO

Nuestros Datos	
Proveedor:	Equipos Industriales Fenix SAS
NIT:	901.146.454-6
Dirección:	Calle 76 # 20b - 24 Ed. Centrum Bogota
Vendedor:	Manuela Trujillo


Firma y Sello Recibido


Condiciones Importaciones

ÍTEM 4
ESCRITORIOS EN L
Entregados e instalados: 28
Por entregar: 0
Estos bienes ya fueron entregados, instalados y recibidos a satisfacción, adjuntamos registro fotográfico


ÍTEM 5
ESCRITORIOS EN L
Fabricados: 20
Por entregar: 20
Estos bienes se pueden enviar el día 31 de marzo, pendientes de previa confirmación por parte de la entidad

ÍTEM 6
ESCRITORIOS EN U
Entregados e instalados: 4
Por entregar: 0
Estos bienes ya fueron entregados, instalados y recibidos a satisfacción, adjuntamos registro fotográfico









ÍTEM 7
SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZOS
Entregados: 0
Por entregar: 100
Estos insumos son importados, por lo cual se hizo la compra a un intermediario, el cual ya tiene los insumos listos para la entrega, se hizo un anticipo del 30%, pero hasta que no se cancele el 70% restante no entregan estos artículos

De igual manera, a continuación, se presenta el balance económico de la ejecución del contrato:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ENTREGADO	X ENTREGAR
1	BIBLIOTECA	$ 1.325.584,00	8	$ 10.604.672,00	$ 10.604.672,00	
2	DESCANSAPIES	$ 159.350,00	200	$ 31.870.000,00		$ 31.870.000,00
3	ESCALERA TIPO AVION	$ 3.328.356,00	9	$ 29.955.204,00		$ 29.955.204,00
4	ESCRITORIO TIPO L (LA DORADA)	$ 1.233.213,00	28	$ 34.529.964,00	$ 34.529.964,00	
5	ESCRITORIO TIPO L (MANIZALES)	$ 1.141.641,00	20	$ 22.832.820,00	$ 22.832.820,00	
6	ESCRITORIO EN U (LA DORADA)	$ 1.533.518,00	4	$ 6.134.072,00	$ 6.134.072,00	
7	SILLA INTERLOCUTORAS	$ 280.112,00	100	$ 28.011.200,00		$ 28.011.200,00
			TOTALES	**$ 163.937.932,00**	**$ 74.101.528,00**	**$ 89.836.404,00**
				%	**45,20%**	**54,80%**

De acuerdo con lo anterior, se ha entregado el 45,20% del valor total del contrato.

Para solucionar nuestra situación financiera, y poder terminar la ejecución del contrato, hemos contemplado diferentes opciones, tales como son el factoring, pero las compañías a las que hemos solicitado, no trabajan con entidades estatales; préstamos bancarios, los cuales tendremos respuesta la próxima semana y préstamos personales, pero no ha sido posible la consecución de recursos.

De acuerdo con todo lo anterior, nuestro único objetivo es cumplir las obligaciones contractuales, pero como lo hemos expresado, situaciones fuera de nuestro manejo, han afectado de manera sustancial, nuestra capacidad financiera.

Cordialmente,

Nombre del Contratista: **UNIÓN TEMPORAL JOINAR**
R/L suplente: **EDITH NATALIA VASCO GALLEGO**
CC **1.024.555.836** de Bogotá
Dirección: **calle 75 N° 85 - 54**
Correo electrónico: jointsolintegrales@gmail.com – archimuebles2024@gmail.com
Ciudad: **Bogotá**

Natalia Vasco.
Firma del Representante Legal - Suplente