0061.25 GTC – MED
Medellín, 10 de Abril de 2025

Ingeniero
JAIME ANDRÉS NARANJO MEDINA
Secretario de Infraestructura
Secretaría infraestructura Física
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

Referencia: Contrato De Interventoría N° 4600102110 De 2024 - Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejora-miento de la malla vial e infraestructura asociada
Asunto: Solicitud de Adición 01 y prorroga No 2 contrato de la referencia

Cordial Saludo

Mediante la presente comunicación 060.25GTC_MED del 10/04/2025, mediante la cual se realiza la solicitud de adición No 2 y prorroga No 3 para el contrato de interventoría, Dado que el CONSORCIO MALLA VIAL MEDELLIN para el Contrato De Obra No. 4600102144 DE 2024: "Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento Y Mejoramiento De La Malla Vial E Infraestructura Asociada", ha solicitado una ampliación de plazo de Quince (15) días, a partir del 20 de Abril de 2024 con fecha de terminación 5 de Mayo de 2025, Se solicita muy comedidamente a la Secretaria de Infraestructura Física y a la supervisión del contrato de interventoría considerar los cambios requeridos en el formulario de interventoría con el objeto de realizar una adición a los recursos por un valor de **($104.256.716) Ciento Cuatro millones Doscientos cincuenta y seis mil setecientos dieciséis pesos moneda legal,** equivalentes al 4.3 % en SMMLV2025 (73,24), para contar con el personal técnico y administrativo y para los costos Directos requeridos con el objeto cubrir las actividades propias de la interventoría y que son objeto y alcance del contrato de la referencia y ampliar el plazo del contrato de interventoría por un plazo de quince (15) días a partir del 06 de mayo de 2025 hasta el 20 de mayo de 2025.

Se anexan los siguientes documentos:
20250410 0060.25 GTC – MED del 10/04/2024 concepto adición y prorroga contrato de obra
20250110 0212-2025 Solicitud adición y ampliación de plazo contrato de obra
Formulario de interventoría 15 días

Esta comunicación va dirigida con Copia a:
Ingeniero Gabriel Jaime Cardona Londoño Supervisor del contrato Secretaria de Infraestructura física Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

Cordialmente,

PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC

Proyecto
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ
Directora de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
D.M: Contrato No. 4600102110 de 2024

AV Carrera 86 No 51-66 Oficina. 301 Bogotá D.C Colombia PBX (571) 2410530 FAX: (571) 2410531
http://www.velnec.com - E-mail: webmaster@velnec.com nterventoriamallavial2110medellin@velnec.com

CONDICIONES CONTRACTUALES							Condiciones Actualizadas ampliación plazo y adición para 3 meses y 15 días y Salarios 2025			Formulario Prorroga 3 10/04/2025		Condiciones Actualizadas ampliación plazo y adición para 15 días y Salarios 2025	
CARGO/OFICIO	Cant	Sueldo y/o tarifa mensual	Dedicación Mensual	plazo	FM	Valor Parcial	Sueldo y/o tarifa mensual	Plazo / Cantidad	Valor Parcial	Plazo / Cantidad	Valor Parcial	Plazo / Cantidad	Valor Parcial
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
PERSONAL PROFESIONAL													
Director De Interventoría	1	7.500.000,0	1,00	5,50	1,83	75.487.500,00	7.890.000,00	9,6667	135.648.750,00	0,500	7.219.350,00	10,1667	142.868.100,00
Residentes	5	6.800.000,0	1,00	5,50	1,83	342.210.000,00	7.153.600,00	8,3493	532.545.127,00	0,200	13.091.088,00	8,5493	545.636.215,00
Tecnólogo En Obras Civiles	21	3.200.000,0	1,00	5,00	1,83	614.880.000,00	3.366.400,00	7,2799	917.467.878,00	0,135	17.465.052,00	7,4149	934.932.930,00
Profesional Social	2	5.300.000,0	1,00	5,50	1,83	106.689.000,00	5.575.600,00	8,9500	177.478.768,00	0,250	5.101.674,00	9,2000	182.580.442,00
Profesional Ambiental	2	5.300.000,0	1,00	5,50	1,83	106.689.000,00	5.575.600,00	8,9500	177.478.768,00	0,250	5.101.674,00	9,2000	182.580.442,00
PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	1	5.300.000,0	1,00	5,50	1,83	53.344.500,00	5.575.600,00	9,6333	95.535.149,00	0,500	5.101.674,00	10,1333	100.636.823,00
RESIDENTE ADMINISTRATIVO .Encargado de la parte administrativa del contrato y gestión de la información en las plataformas SGVIAL, SIRO y demás sistemas de información del Distrito.	1	5.300.000,0	1,00	5,50	1,78	51.887.000,00	5.575.600,00	9,5667	92.295.966,00	0,500	4.962.284,00	10,0667	97.258.250,00
Especialista para PMT-Profesional Especializado (Asesor de tránsito) Revisa PMT	1	6.800.000,0	0,50	5,00	1,83	31.110.000,00	7.153.600,00	8,8667	56.354.728,00			8,8667	56.354.728,00
Otro Provisión para horas extras y recargo nocturno y/o dominical con estimado del 15% del tiempo para tecnólogos	23	3.200.000,0	0,13	5,00	1,83	87.547.200,00	3.366.400,00	9,5850	322.529.736,00			15,4850	322.529.736,00
Tecnólogo administrativo. Encargado de apoyar la gestión de la	2	3.200.000,0	1,00	5,50	1,78	62.656.000,00	3.366.400,00	8,8683	103.298.858,00	0,500	5.992.192,00	9,3683	109.291.050,00

AV Carrera 86 No 51-66 Oficina. 301 Bogotá D.C Colombia PBX (571) 2410530 FAX: (571) 2410531
http://www.velnec.com - E-mail: webmaster@velnec.com nterventoriamallavial2110medellin@velnec.com

CONDICIONES CONTRACTUALES							Condiciones Actualizadas ampliación plazo y adición para 3 meses y 15 días y Salarios 2025			Formulario Prorroga 3 10/04/2025		Condiciones Actualizadas ampliación plazo y adición para 15 días y Salarios 2025	
información en las plataformas SGVIAL, SIRO y demás sistemas de información del Distrito.													
B- OTROS COSTOS DIRECTOS											**64.034.988**		**2.674.668.716**
DESCRIPCIÓN	**Cantidad**	**Unidad**	**Valor Unitario**	**Duración (meses)**		**Valor Parcial ($)**	**Valor Unitario**	**Duración (meses)**	**Valor Parcial ($)**	**Duración (meses)**	**Valor Parcial ($)**	**Duración (meses)**	**Valor Parcial ($)**
Transporte: Vehículo con especificaciones definidas en el presupuesto, cuando es suministrado directamente por el contratista. - Camioneta 4x4 o 4 X2 Doble Cabina, modelo 2019 o superior (Incluye conductor, seguridad social y gastos de rodamiento)	4	MES	8.500.000,0	5,00		170.000.000,0	8.500.000,0	8,6833	295.233.333,0	0,500	17.000.000,0	9,1833	312.233.333,0
Auxilio de transporte. Auxilio de transporte para tecnólogos que visitan las obras	21	mes	442.600,0	5,00		46.473.000,0	442.600,0	7,4399	69.151.089,0	0,130	1.208.298,0	7,5699	70.359.387,0
Auxilio de arrendamiento oficina	1	mes	1.700.000,0	5,50		9.350.000,0	1.700.000,0	9,6667	16.433.333,0	1,000	1.700.000,0	10,6667	18.133.333,0
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet).	1	mes	800.000,0	5,50		4.400.000,0	800.000,0	7,8016	6.241.279,0	1,000	800.000,0	8,8016	7.041.279,0
Auxilio para gastos de papeleria, impresiones, fotocopias y otros.	1	mes	519.100,0	5,50		2.855.050,0	519.100,0	8,8183	4.577.561,0	1,000	519.100,0	9,8183	5.096.661,0
Auxilio por celulares - equipo y consumo-. - Para tecnólogos en construcción y profesionales	26	mes	45.000,0	5,00		5.850.000,0	45.000,0	7,9162	9.262.000,0	0,500	585.000,0	8,4162	9.847.000,0

AV Carrera 86 No 51-66 Oficina. 301 Bogotá D.C Colombia PBX (571) 2410530 FAX: (571) 2410531
http://www.velnec.com - E-mail: webmaster@velnec.com nterventoriamallavial2110medellin@velnec.com

0061.25 GTC – MED

CONDICIONES CONTRACTUALES							Condiciones Actualizadas ampliación plazo y adición para 3 meses y 15 días y Salarios 2025			Formulario Prorroga 3 10/04/2025		Condiciones Actualizadas ampliación plazo y adición para 15 días y Salarios 2025	
(sociales, ambientales y sst)													
Auxilio para equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad	15	mes	214.200,0	5,50		17.671.500,0	214.200,0	7,2889	23.419.200,0	0,500	1.606.500,0	7,7889	25.025.700,0
Ensayos de laboratorio	1	estimado	17.215.134,0	1,00		17.215.134,0	17.215.134,0	1,3658	23.512.134,0			1,3658	23.512.134,0
Chaquetas profesionales y personal de obra (según manual de identidad gráfica)	33	Unidad	164.000,0	1,00		5.412.000,0	164.000,0	0,8200	5.280.000,0			0,8200	5.280.000,0
Estudios y asesorías jurídicas, contables y técnicas especializadas	1	estimado	3.000.000,0	1,00		3.000.000,0	3.000.000,0	1,0000	-		-	1,0000	-
Alquiler de celular con cámara mínimo 12 MP de resolución y capacidad de almacenamiento de 128 gb (incluye plan de datos) para uso de inspectores SIF que apoyan en el registro de visitas de acuerdo a Reportes MED y PQRS asociadas al contrato	14	Unidad	80.000,0	5,00		5.600.000,0	80.000,0	1,3621	1.525.600,0	0,140	156.800,0	1,5021	1.682.400,0
Comisión topográfica	30	mes	774.219,0	1,00		23.226.570,0	774.219,0	0,6848	15.904.948,0			0,6848	15.904.948,0
Subtotal Otros Costos Directos (B)						**311.053.254**			**470.540.477**		**23.575.698**		**494.116.175**
incremento IPC2025									**12.471.657**				12.471.657
Subtotal (A+B)= C						**1.843.553.454**			**3.093.645.862**		**87.610.686**		**3.181.256.548**
IVA(C*19%) (D)				**19,0%**		350.275.156			**587.792.714**		16.646.030		604.438.744
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUÍDO IVA (C+D)= E						2.193.828.610			3.681.438.576		104.256.716		3.785.695.292
Pólizas - Gasto Reembolsable F						6.171.390			7.342.780				7.342.780
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA (E+F)= G						2.200.000.000			3.688.781.356		**104.256.716**		**3.793.038.072**
PORCENTAJE EJECUTADO													

AV Carrera 86 No 51-66 Oficina. 301 Bogotá D.C Colombia PBX (571) 2410530 FAX: (571) 2410531
http://www.velnec.com - E-mail: webmaster@velnec.com nterventoriamallavial2110medellin@velnec.com