	ene-25		feb-25				mar-25				abr-25				may-25					jun-25				jul-25		
ACTIVIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26
COP FDLUSA-CTO-740-2024					$ -	$ 7.380.731,66	$ 26.612.209,61	$ 43.749.878,55	$ 60.649.799,56	$ 97.244.101,79	$ 92.418.869,10	$ 126.184.400,79	$ 240.102.734,31	$ 318.173.254,15	$ 291.294.070,98	$ 231.360.360,84	$ 187.143.373,86	$ 273.246.777,91	$ 116.703.528,39	$ 267.257.201,19	$ 229.556.559,65	$ 273.173.909,72	$ 169.664.630,92	$ 49.711.898,84	$ 98.401.567,07	$ 103.353.463,44
INICIO																										
ETAPA DIAGNÓSTICO																										
DIAGNÓSTICO																										
OBRA					$ -	$ 7.380.731,66	$ 26.612.209,61	$ 43.749.878,55	$ 60.649.799,56	$ 97.244.101,79	$ 92.418.869,10	$ 126.184.400,79	$ 240.102.734,31	$ 318.173.254,15	$ 291.294.070,98	$ 231.360.360,84	$ 187.143.373,86	$ 273.246.777,91	$ 116.703.528,39	$ 267.257.201,19	$ 229.556.559,65	$ 273.173.909,72	$ 169.664.630,92	$ 49.711.898,84	$ 98.401.567,07	$ 103.353.463,44
01-003 URBANIZACIÓN ALTABLANCA						$ 1.969.613,08	$ 16.394.088,43																			
Inicio 01-003																										
Preliminares																										
Socialización																										
Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)							$ 7.673.092,58																			
PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)						$ 2.272.058,66																				
Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**						$ 421.278,14																				
Fumigación (Fungicida+Adherente) **							$ 174.453,92																			
MODULO DORSAL PECTORAL (Suministr+Insta) Brazos al							$ 8.534.679,68																			
BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO(SUM+INST)						$ 263.104,28																				
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**						$ 83.035,75	$ 11.862,25																			
PUNTO DE SOLDADURA 6013						$ 346.451,84																				
Fin 01-003																										
01-395 URBANIZACIÓN BALMORAL						$ 3.566.495,17	$ 4.350.219,60	$ 23.905.217,46	$ 2.290.941,48																	
Inicio 01-395																										
Preliminares																										
Socialización																										
Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**							$ 470.790,26																			
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)						$ 1.750.154,63																				
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)						$ 949.822,02																				
LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST)							$ 582.155,00	$ 38.810,33																		
LAMINA SEÑAL IDG-S (DESM+SUM+INST)								$ 472.503,01																		
Caneca M-120 (desmonte) STPM **							$ 198.796,02	$ 28.399,43																		
Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **								$ 2.766.546,37																		
PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)						$ 1.798.870,83	$ 1.891.120,62																			
Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**						$ 842.554,90																				
LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL.18-HG+VinilioAdhesicobril								$ 1.562.378,55																		
LÁMINA SEÑAL (90X120CM)CAL.18-HG+VinilioAdhesicobri									$ 2.290.941,48																	
PUNTO DE SOLDADURA 6013						$ 498.024,02	$ 887.781,95																			
Tubo acero negra Estruct. 3" e=4 mm **							$ 319.575,75																			
Pintura Banca en Madera(Esmalte Ext).								$ 512.431,12																		
Desmonte Lámina Valla Instrucción (Carg+Re								$ 257.047,25																		
COLUMPIO CONVENCIONAL INCLUYE CADENA + ACOPLES								$ 18.267.101,40																		
Fin 01-395																										
01-517 URBANIZACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL EL MORAL I																							$ 442.157,02	$ 4.448.755,01		
Inicio 01-517																										
Preliminares																										
Socialización																										
SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)																								$ 730.599,31		
Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)																							$ 318.305,92			
Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **																								$ 922.182,12		
Limpieza tuberia existente**																								$ 562.671,41		
MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3.000) CAJA 60X60CM (sum + inst)																								$ 312.576,64		
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)																							$ 123.851,10	$ 17.693,01		
LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y /O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL																								$ 249.960,38		
Desmonte Señal (IDG-S)																								$ 84.236,15		
Koraza sobre pañete (2 MANOS) color gris basalto**																								$ 1.568.835,99		
Fin 01-517																										
01-546 URB LAS MERCEDES PARQUE							$ 5.867.901,58	$ 14.707.853,89	$ 31.517.016,98	$ 2.530.534,60	$ 6.504.771,54	$ 5.895.096,16	$ 42.134.045,55	$ 53.733.437,61	$ 74.309.996,31	$ 16.623.526,96											
Inicio 01-517																										
Preliminares																										
Socialización																										
PMT																										
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)								$ 3.324.377,09																		
SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)																$ 730.599,31										
Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3							$ 93.302,42	$ 746.419,39	$ 746.419,39	$ 746.419,39	$ 746.419,39	$ 119.960,26														
Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)													$ 41.637.331,81	$ 42.394.374,20	$ 42.394.374,20	$ 12.869.720,74										
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm									$ 18.114.345,55																	
RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)												$ 3.174.058,03														
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro							$ 2.677.347,48																			
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **												$ 399.472,26	$ 452.735,22													
Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.							$ 47.309,13	$ 6.758,45																		
Columpio Combinado con cesta incluyente														$ 11.339.063,41	$ 30.993.439,99											
Juegos infantiles M-5 o M-5A Columpio (Desmonte)**							$ 483.367,81																			
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)												$ 1.715.162,23	$ 43.978,52													
Caneca M-120 (desmonte) STPM **												$ 170.396,24														
Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **															$ 922.182,12											
PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)									$ 374.600,40	$ 1.337.858,59																
Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**								$ 6.040.066,79	$ 9.547.202,34																	
Excavacion manual con retiro en recebo **							$ 1.774.937,13	$ 694.540,62																		
SUBBASE GRANULAR SBG-1, Y SBG-2 (SIN IMPRIMACIÓN)								$ 895.005,72																		
Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Clin							$ 108.102,99	$ 262.535,82																		
LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y /O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL							$ 483.794,29																			
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**									$ 94.660,50	$ 446.256,62																
Desmonte Señal (IDG-S)												$ 84.236,15														
Banca M-40 (desmonte)												$ 135.521,37														
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)							$ 199.740,33	$ 28.534,33																		
Cinta AjusteConc.300(psi)a=0.20;e=0.15m)sin ref									$ 2.459.147,75																	
PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL(DESM+SUM+INST)											$ 2.984.978,09	$ 96.289,62														
PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFAN (DESM+SUM+INST)											$ 2.773.374,06															
Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**								$ 2.709.615,68	$ 180.641,05																	
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)																$ 3.023.206,91										
Fin 01-546																										
01-016 EL CEDRO BOLÍVAR - UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS I SECTOR																			$ 3.930.168,64	$ 21.824.443,14	$ 26.930.490,83	$ 17.689.454,34	$ 43.663.737,50			
Inicio 01-016																										
Preliminares																										
Socialización																										
PMT																										
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO																			$ 3.468.574,66							
Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**																			$ 274.627,85	$ 39.232,52						
Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)																							$ 6.499.984,69			
Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)																							$ 7.762.085,78			
Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)																							$ 7.673.092,58			
Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)																							$ 9.408.843,09			
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm																					$ 11.744.280,40	$ 16.850.489,28				
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)																				$ 1.225.115,88	$ 534.024,87					
Excavacion manual con retiro en recebo **																				$ 3.815.886,47	$ 3.077.327,80					

MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al																							$ 8.534.679,75			
RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)																				$ 2.301.490,66	$ 6.290.741,13					
Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Clin																				$ 224.565,05	$ 322.202,03					
LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y /O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL																		$ 186.966,33	$ 240.385,29							
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**																					$ 61.005,79	$ 166.749,15				
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V):6M3)																					$ 637.197,39					
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasl+Retir																				$ 12.295.655,12						
Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**																					$ 4.263.711,42					
Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica+limpieza																						$ 672.215,91	$ 761.844,70			
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)																							$ 3.023.206,91			
PASAMANOS ANGULADO(DESM+SUM+INST)																				$ 1.682.112,15						
Fin 01-016																										
01-009 URBANIZACIÓN SAN PATRICIO - 2 SECTOR											$ 11.397.519,64	$ 13.556.657,92	$ 25.831.169,27	$ 42.918.725,09	$ 57.764.634,92	$ 43.400.848,86	$ 98.761.808,08	$ 20.318.205,29	$ 15.878.505,45							
Inicio 01-009																										
Preliminares																										
Socialización																										
PMT																										
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO											$ 8.258.511,10															
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**																				$ 6.014.160,88						
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)											$ 2.786.775,77	$ 6.966.939,42														
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr													$ 5.512.963,98	$ 19.295.373,94	$ 19.295.373,94	$ 11.025.927,96										
Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)																	$ 7.762.085,78									
Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)																	$ 7.673.092,58									
Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles																	$ 13.666.864,99									
Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviles																	$ 14.621.309,66									
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm																$ 8.243.712,04										
LAMINA SEÑAL IDG-5 (DESM+SUM+INST)																				$ 236.251,51						
ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(Incuidoen M-7)																	$ 14.488.293,66									
Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **																				$ 3.688.727,12						
ModuloTSentadilla100 lbsGimnaire libre(usadoenM-7)																	$ 20.204.524,74									
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)															$ 952.429,21	$ 3.401.532,88										
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)															$ 5.031.446,67											
Geotextil Tejido T-1700 CDRC															$ 1.051.239,18											
Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Clin															$ 157.629,45											
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)														$ 2.218.141,04	$ 4.436.282,08											
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**																$ 411.470,69	$ 27.431,38									
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V):6M3)												$ 581.284,05														
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasl+Retir											$ 352.232,77	$ 176.116,39														
Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**																$ -										
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)																				$ 3.023.206,91						
Loseta IDUA50.S<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)												$ 353.970,79	$ 1.238.897,77	$ 1.238.897,77	$ 1.238.897,77	$ 1.238.897,77	$ 1.238.897,77	$ 1.238.897,77	$ 176.985,40							
Desmonte y reinstalacion banca existente**												$ 40.674,83	$ 47.453,96	$ 47.453,96	$ 47.453,96	$ 47.453,96	$ 47.453,96	$ 47.453,96	$ 20.337,41							
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM												$ 5.437.672,44	$ 19.031.853,56	$ 19.031.853,56	$ 19.031.853,56	$ 19.031.853,56	$ 19.031.853,56	$ 19.031.853,56	$ 2.718.836,22							
Contened.Raices arboles (1.30x1.30 int) h=1.57 **															$ 1.087.004,82	$ 6.522.028,90										
Fin 01-009																										
01-117 URBANIZACIÓN LOS MOLINOS										$ 23.999.365,22	$ 48.699.269,05	$ 52.612.287,27	$ 25.281.705,89	$ 91.324,91												
Inicio 01-117																										
Preliminares																										
Socialización																										
PMT																										
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO										$ 9.290.824,98																
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**												$ 7.216.993,05														
Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**										$ 313.860,17																
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr											$ 13.927.939,80	$ 14.642.193,12														
SEÑAL IDG-5 2 CARAS (SUM+INST)												$ 639.274,40	$ 91.324,91													
Caneca M-120 (desmonte) STPM **										$ 113.598,41																
Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **												$ 1.844.364,24														
Loseta IDUA50.S<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)										$ 3.336.688,55	$ 8.124.111,25	$ 8.124.111,25	$ 3.626.835,38													
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM										$ 10.944.393,11	$ 26.647.218,00	$ 26.647.218,00	$ 11.896.079,46													
Rampa en concreto e=0.10 + RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 22 CM												$ 3.196.764,90	$ 58.159,36													
Fin 01-117																										
01-372 URBANIZACIÓN CODABAS																$ 8.169.948,10	$ 18.647.991,38	$ 31.018.934,73	$ 124.359.732,32	$ 10.033.961,40						
Inicio 01-372																										
Preliminares																										
Socialización																										
PMT																										
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO																$ 6.270.274,28										
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**																				$ 5.262.390,77	$ 3.157.434,46					
Desmonte juegos infantiles **																				$ 786.231,52						
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr																$ 1.899.673,82	$ 2.725.618,96									
Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)																				$ 522.231,80						
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)																	$ 14.872.771,46	$ 21.339.193,84								
SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)																		$ 3.282.415,34								
ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)																		$ 2.315.018,74								
AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)																		$ 995.255,56	$ 142.179,37							
PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST																			$ 10.181.006,47							
SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)																			$ 3.708.225,60							
Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)																			$ 6.499.984,69							
Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)																			$ 7.762.085,76							
Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)																			$ 7.673.092,48							
Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sumi+Inst)																			$ 9.408.843,09							
Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles																			$ 13.666.864,99							
Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviles																			$ 14.621.309,44							
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **																		$ 287.315,94								
ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(Incuidoen M-7)																			$ 14.488.293,66							
ModuloTSentadilla100 lbsGimnaire libre(usadoenM-7)																			$ 20.204.524,68							
MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3.000) CAJA 60X60CM (sum + inst)																	$ 341.880,40	$ 1.221.001,41								
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)																	$ 707.720,56									
MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al																			$ 8.534.679,68							
LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobril																					$ 1.562.378,55					
LÁMINA SEÑAL (90X120CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobri																					$ 2.290.941,48					
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**																		$ 66.428,52	$ 161.326,42							
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasl+Retir																		$ 939.501,68								
DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)																		$ 572.803,70	$ 736.461,90							
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)																					$ 3.023.206,91					

Fin 01-372																											
01-189 DESARROLLO ESTRELLA DEL NORTE													$ 6.714.418,83	$ 11.396.439,53	$ 22.717.118,24	$ 34.575.394,49	$ 51.657.869,30	$ 43.455.228,03	$ 53.109.464,78	$ 62.257.341,22	$ 137.312.428,75	$ 105.190.948,30	$ 6.656.284,54			
Inicio 01-189																											
Preliminares																											
Socialización																											
PMT																											
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO													$ 5.293.705,07														
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**																						$ 4.811.328,70					
Desmonte juegos infantiles **														$ 262.077,18													
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)													$ 1.420.713,76	$ 1.050.092,78													
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr																$ 15.330.948,16	$ 15.609.692,67	$ 15.609.692,67	$ 15.609.692,67	$ 4.738.656,70							
Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **														$ 117.651,97													
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)																			$ 7.704.583,11	$ 11.054.401,85							
SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)																							$ 730.599,31				
JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ																					$ 82.396.080,00	$ 86.621.520,00					
Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)																				$ 11.097.025,02	$ 27.018.843,52	$ 482.479,35					
Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)																				$ 3.424.699,41	$ 8.338.398,57	$ 8.338.398,57	$ 1.340.099,77				
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm																			$ 4.092.103,68	$ 9.937.966,08							
DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES														$ 2.547.906,88	$ 3.655.692,48												
Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **																						$ 1.844.364,24					
LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobril																							$ 1.562.378,55				
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)																		$ 3.043.416,78	$ 4.366.641,46								
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)																	$ 3.516.978,46	$ 5.046.099,52									
Geotextil Tejido T-1700 CDRC																	$ 1.285.928,10	$ 503.189,25									
Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin																	$ 259.887,86	$ 8.383,48									
EXCAVACION MECANICA (Carque+Transp+Disp final)																	$ 11.740.935,88										
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**																				$ 557.523,55							
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V):6M3)														$ 1.025.606,86													
Desmonte Lámina Valla Instrucción (Carg+Re														$ 128.523,63													
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir														$ 6.264.580,23	$ 160.630,26												
Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**																			$ 2.091.997,53								
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)																							$ 3.023.206,91				
Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)															$ 3.376.756,49	$ 3.438.152,06	$ 3.438.152,06	$ 3.438.152,06	$ 3.438.152,06	$ 3.438.152,06	$ 3.438.152,06	$ 552.560,15					
INSTALACION DOTACION																				$ 2.202.622,28	$ 314.660,33						
AdoquinAircill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM															$ 15.524.039,01	$ 15.806.294,27	$ 15.806.294,27	$ 15.806.294,27	$ 15.806.294,27	$ 15.806.294,27	$ 15.806.294,27	$ 2.540.297,29					
Fin 01-189																											
01-483 Agrupacion De Vivienda Jardines De Oriente										$ 2.261.185,66	$ 4.684.452,47	$ 19.478.567,93	$ 45.977.292,30	$ 50.086.874,81	$ 123.858.703,82	$ 76.030.852,07											
Inicio 01-483																											
Preliminares																											
Socialización																											
PMT																											
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO										$ 2.064.627,77																	
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**														$ 2.405.664,35													
Desmonte juegos infantiles **										$ 196.557,89	$ 196.557,89																
Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**											$ 627.720,35																
BordilloprefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr												$ 4.749.510,54	$ 6.332.680,72														
Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)														$ 1.332.223,83													
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)													$ 14.654.396,95	$ 2.442.399,49													
SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)																$ 730.599,31											
JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ															$ 101.410.560,08	$ 67.607.040,05											
Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)														$ 21.822.912,07	$ 14.548.608,05												
Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)														$ 6.771.030,59	$ 7.899.535,69	$ 6.771.030,59											
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm														$ 8.728.636,28													
Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **																$ 922.182,12											
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)													$ 3.073.384,57	$ 1.536.692,29													
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)													$ 5.327.414,34														
Geotextil Tejido T-1700 CDRC													$ 1.113.076,54														
Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin													$ 166.902,17														
EXCAVACION MECANICA (Carque+Transp+Disp final)												$ 3.652.239,60	$ 3.652.239,60														
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**														$ 415.177,23													
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V):6M3)												$ 638.068,17															
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir											$ 2.966.441,99																
Desmonte y retiro adoquin **											$ 893.732,24	$ 446.866,12															
Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**														$ 1.301.510,85													
Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)												$ 964.644,12	$ 1.125.418,14	$ 321.548,04													
AdoquinAircill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM												$ 9.027.239,38	$ 10.531.779,27	$ 3.009.079,79													
Fin 01-483																											
01-556 URBANIZACIÓN ALCAZAR DEL RIO											$ 5.914.633,71	$ 9.940.063,92	$ 29.089.480,06	$ 42.187.792,76	$ 27.111.626,66	$ 46.365.952,40	$ 83.914.707,60	$ 110.345.606,36	$ 3.146.631,92							
Inicio 01-556																											
Preliminares																											
Socialización																											
PMT																											
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO											$ 5.914.633,71	$ 257.157,99															
Desmonte juegos infantiles **												$ 262.077,18															
Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**												$ 627.720,35															
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)												$ 2.120.775,61															
BordilloprefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr													$ 2.896.481,81	$ 7.052.303,53	$ 1.133.405,92												
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)														$ 11.975.602,22	$ 12.193.340,45	$ 217.738,22											
SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)																			$ 730.599,31								
SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)																$ 1.641.207,67											
ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)																$ 2.315.018,74											
AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)																$ 1.137.434,93											
PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST																$ 5.090.503,24											
SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)																$ 3.708.225,62											
JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ																	$ 65.494.320,05	$ 103.523.280,08									
Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)																$ 25.515.734,78	$ 11.598.061,27										
Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)																$ 6.700.499,03	$ 6.822.326,28	$ 6.822.326,28	$ 1.096.445,30								
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm															$ 8.849.867,34												
Caneca M-120 (desmonte) STPM **												$ 170.396,24															
Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **															$ 922.182,12												
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)														$ 4.528.039,75	$ 146.065,80												
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)													$ 1.181.557,76	$ 4.219.846,13													
Geotextil Tejido T-1700 CDRC													$ 705.335,36	$ 423.201,21													
Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin													$ 163.931,56	$ 5.288,11													
EXCAVACION MECANICA (Carque+Transp+Disp final)													$ 7.405.930,63														
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**															$ 593.852,61	$ 39.590,17											
Desmonte Señal (IDG-S)												$ 168.472,31															
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V):6M3)												$ 566.064,51	$ 80.866,36														
Desmonte Lámina Valla Instrucción (Carg+Re												$ 128.523,63															
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir												$ 1.037.486,43															
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)																			$ 1.319.587,31								

Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**															$ 3.023.206,91												
Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)											$ 132.611,79	$ 1.060.894,32	$ 1.060.894,32	$ 18.944,54												
Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**											$ 202.808,27																
Koraza sobre pañete (2 MANOS) color gris basalto**												$ 2.556.622,43															
Desmonte y reinstalacion banca existente**											$ 2.650.642,80	$ 115.245,34															
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM											$ 1.615.326,81	$ 12.922.614,49	$ 12.922.614,49	$ 230.760,97												
Fin 01-556																											
01-407 URBANIZACIÓN CONJUNTO MULTIFAMILIAR EL VERGEL																	$ 2.036.144,06	$ 5.180.123,03	$ 42.937.179,06	$ 44.348.866,30	$ 128.774.034,57	$ 96.303.205,12					
Inicio 01-407																											
Preliminares																											
Socialización																											
PMT																											
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO																	$ 1.548.470,83										
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V. **																				$ 4.811.328,70							
Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **																	$ 487.673,23	$ 243.836,62									
Desmonte juegos infantiles **																		$ 262.677,18									
Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**																		$ 627.720,35									
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr																			$ 8.890.109,48								
Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **																		$ 235.303,94									
Banca en madera M-50 (instalación) STPM **																				$ 646.490,69							
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)																			$ 7.734.265,06	$ 10.312.353,41							
LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST)																				$ 620.965,33							
SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)																						$ 730.599,31					
JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ																					$ 84.508.800,07	$ 84.508.800,07					
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)																				$ 10.911.456,04	$ 25.460.064,08						
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)																				$ 4.020.299,42	$ 9.380.698,64	$ 8.040.598,83					
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm																					$ 9.092.329,45						
Caneca M-120 (desmonte) STPM **																		$ 227.195,45									
Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **																				$ 3.688.727,12							
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)																				$ 4.802.162,94							
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)																			$ 4.162.042,97	$ 1.387.347,66							
Geotextil Tejido T-1700 CDRC																			$ 1.159.455,25								
Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin																			$ 173.856,03								
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)																			$ 7.608.832,14								
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**																					$ 332.142,33						
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V):6M3)																			$ 664.654,91								
Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**																				$ 1.355.740,24							
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)																						$ 3.023.206,91					
Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)																		$ 538.593,04	$ 1.885.075,64	$ 269.296,52							
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM																		$ 3.045.396,45	$ 10.658.887,58	$ 1.522.698,23							
Fin 01-407																											
01-126 NUEVA URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA																				$ 10.930.812,37	$ 21.519.472,51	$ 22.599.246,74	$ 45.263.143,83	$ 98.401.567,07	$ 103.353.463,44		
Inicio 01-126																											
Preliminares																											
Socialización																											
PMT																											
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO																				$ 2.580.784,72							
Desmonte juegos infantiles **																				$ 524.154,36							
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr																					$ 4.868.248,31	$ 124.826,88					
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)																					$ 7.997.162,22	$ 11.474.189,28					
SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)																											$ 730.599,31
JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ																								$ 69.417.942,91	$ 99.599.657,22		
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)																							$ 22.676.529,39	$ 15.921.818,50			
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)																							$ 12.596.938,17	$ 8.844.858,71			
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm																						$ 5.682.705,91	$ 3.409.623,54				
DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES																							$ 6.247.910,40	$ 1.196.408,37			
Juegos infantiles M-5 o M-SA Columpio (Desmonte)**																				$ 483.367,81							
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)																					$ 840.378,51	$ 3.961.784,43					
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)																					$ 5.549.390,62						
Geotextil Tejido T-1700 CDRC																					$ 1.159.455,25						
Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin																				$ 50.708,01	$ 123.148,02						
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)																				$ 7.291.797,47	$ 317.034,67						
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**																							$ 332.142,33				
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V):6M3)																					$ 664.654,91						
Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**																						$ 1.355.740,24					
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)																											$ 3.023.206,91
INSTALACION DOTACION																								$ 3.020.738,58			
Fin 01-126																											
01-059 urbanización capri							$ 5.136.807,20	$ 26.841.841,10	$ 68.453.016,31	$ 26.615.742,33	$ 26.860.865,87	$ 77.349.133,76	$ 134.846.215,26	$ 377.900,86														
Inicio 01-059																											
Preliminares																											
Socialización																											
PMT																											
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO							$ 4.645.412,49																				
Desmonte juegos infantiles **							$ 491.394,71	$ 32.759,65																			
Descapote Manual y Retiro (e<10-15Cm)								$ 411.801,09																			
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr								$ 1.880.471,23	$ 13.163.298,63																		
Empradizacion zonas verdesa recuperar (ScmTierra)										$ 592.099,48																	
Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **								$ 176.477,95																			
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)									$ 10.487.816,43	$ 4.571.612,29																	
SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)													$ 730.599,31														
JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ												$ 45.272.571,46	$ 123.745.028,67														
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)											$ 17.577.506,18	$ 23.247.669,47															
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)											$ 4.887.422,82	$ 8.828.892,83	$ 7.725.281,23														
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm										$ 5.910.014,14	$ 3.546.008,49																
Caneca M-120 (desmonte) STPM **								$ 56.799,20																			
Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **										$ 1.844.364,24																	
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)										$ 4.994.250,39																	
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)									$ 5.591.010,36	$ 180.355,17																	
Geotextil Tejido T-1700 CDRC									$ 1.205.833,95																		
Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin									$ 180.811,26																		
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)								$ 1.731.009,24	$ 6.182.175,86																		
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**											$ 849.928,38																
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V):6M3)									$ 691.241,66																		
Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**										$ 1.409.969,63																	
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)													$ 2.645.306,05	$ 377.900,86													
Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)								$ 2.314.140,84	$ 2.757.274,19	$ 837.029,66																	
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM								$ 16.956.986,11	$ 20.204.068,56	$ 6.133.377,95																	
Contened.Raices arboles (1.30x1.30 int) h=1.57 **								$ 3.281.395,79	$ 7.989.485,41	$ 142.669,38																	
Fin 01-059																											
MENSUAL TOTAL	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.380.731,66**	**$ 26.612.209,61**	**$ 43.749.878,55**	**$ 60.649.799,56**	**$ 97.244.101,79**	**$ 92.418.869,10**	**$ 126.184.400,79**	**$ 240.102.734,31**	**$ 318.173.254,15**	**$ 291.294.070,98**	**$ 231.360.360,84**	**$ 187.143.373,86**	**$ 273.246.777,91**	**$ 116.703.528,39**	**$ 267.257.201,19**	**$ 229.556.559,65**	**$ 273.173.909,72**	**$ 169.664.630,92**	**$ 49.711.898,84**	**$ 98.401.567,07**	**$ 103.353.463,44**	
MENSUAL ACUMULADO	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.380.731,66**	**$ 33.992.941,27**	**$ 77.742.819,82**	**$ 138.392.619,38**	**$ 235.636.721,17**	**$ 328.055.590,27**	**$ 454.239.991,06**	**$ 694.342.725,37**	**$ 1.012.515.979,52**	**$ 1.303.810.050,50**	**$ 1.535.170.411,34**	**$ 1.722.313.785,20**	**$ 1.995.560.563,11**	**$ 2.112.264.091,50**	**$ 2.379.521.292,69**	**$ 2.609.077.852,34**	**$ 2.882.251.762,06**	**$ 3.051.916.392,98**	**$ 3.101.628.291,82**	**$ 3.200.029.858,89**	**$ 3.303.383.322,33**	

$ 11.569.102,00	$ 51.738.937,00	$ 99.128.656,42	$ 83.599.333,38
$ 11.569.102,00	**$ 63.308.039,00**	**$ 162.436.695,42**	**$ 246.036.028,80**