2025-150-000821-1

150.1500

Sesquilé, 2025 de Abril del 28 14:42:58

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU.
Correo: sandra.castillo@cundinamarca.gov.co
CALLE 26 51-53
Bogotá D.C. - Cundinamarca

Referencia: Convenio interadministrativo **N° ICCU 626 de 2024**, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIÁ QUE COMUNICA LA VEREDA NESCUATÁ CON LA VEREDA BOITIVÁ SECTOR LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Asunto: Solicitud de modificación No. 1 al convenio 626 de 2024

Respetada ingeniera, reciba un cordial saludo.

En anuencia al asunto del presente, el Municipio de Sesquilé se permite de manera respetuosa, solicitar el modificatorio No. 1 del convenio de la referencia, teniendo en cuenta los siguientes precedentes:

1. El Municipio de Sesquilé, mediante código BPIM 2024257360044 de fecha veintiuno (21) de noviembre de 2024, radica el proyecto denominado *"MEJORAMIENTO DE LA VIÁ QUE COMUNICA LA VEREDA NESCUATÁ CON LA VEREDA BOITIVÁ SECTOR LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA*" ante el INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU.

2. Mediante Acto Administrativo No. 207 de 2024, la Gerente General del ICCU declara justificada la suscripción del convenio con el Municipio de Sesquilé, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NESCUATÁ CON LA VEREDA BOITIVÁ SECTOR LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", por un valor de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS ($548.003.082,00).

3. El veintiuno (21) de noviembre de 2025, se firma y se da inicio al convenio No. ICCU-CTO-626 DE 2024, con una duración de doce (12) meses.

Sin embargo, durante la revisión del anexo No. 1 – Presupuesto del presente convenio y el formato del presupuesto para proyectos de inversión pública presentado por el Municipio, se presentan las siguientes discrepancias:

1. Dentro del anexo No. 1 – Presupuesto del convenio, no se tuvieron en cuenta los siguientes ítems:
    a. AFIRMADO.

    b. NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN).

2. Sumado a ello, dentro del mismo anexo No. 1 – Presupuesto, no se discriminó el valor de la interventoría quien realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental del futuro contrato de obra.

Carrera 6 No. 5 – 19 Teléfono: 3112257770 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050

Por ende, con el ánimo de que sean incluidos los ítems antes relacionados, así como el valor financiero de la interventoría, se solicita a la supervisión técnica del ICCU realizar los ajustes en menores y mayores cantidades del presupuesto inicialmente pactado, así:

ANEXO 1.

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA NESCUATÁ CON LA VEREDA BOITIVÁ SECTOR LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA						
ITEM	**ESPECIFICACIÓN**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**Vr. UNITARIO**	**Vr. TOTAL**
1	311,1	AFIRMADO	M3	348,86	$ 108.588,00	$ 37.882.009,68
2	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	37,61	$ 60.707,00	$ 2.283.190,27
3	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	142,30	$ 728.590,00	$ 103.678.357,00
4	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	132,67	$ 518.120,00	$ 68.738.980,40
5	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	89,52	$ 597.877,00	$ 53.521.949,04
6	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	13.466,72	$ 7.638,00	$ 102.858.807,36
7	4,13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN D=1.20M, E=0.25M, H=0.20M (INCLUYE PAÑETE INTERIOR Y DEMOLICIÓN)	UND	28,00	$ 200.417,00	$ 5.611.676,00
COSTOS DIRECTOS						**$ 374.574.969,75**
AI				**33%**		**$ 123.609.740,02**
COSTOS INDIRECTOS						**$ 498.184.709.77**
INTERVENTORÍA				**10%**		**$ 49.818.470,98**
SUBTOTAL						**$ 548.003.180.74**
AJUSTE						**-$ 98,74**
TOTAL APORTE ICCU						**$ 548.003.082,00**

Cordialmente,

ELSA QUINTERO MARTINEZ.
Alcaldesa Municipal.

Anexos: 0

	Nombres y Apellidos	**En calidad de**	**Firma y/o visto bueno**
Proyectó	Omar Augusto Ibague Muñoz.	Profesional Universitario.	
Revisó	Mario Alberto Fiquitiva Casallas	Secretario de Infraestructura	

Carrera 6 No. 5 – 19 Teléfono: 3112257770 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050