Ingeniero
Andres Camilo Roa Rojas
SUBDIRECTOR DE LA RED MARITIMA FLUVIAL Y FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. ESTACIÓN FÉRREA HONDA.
PERIODO:	ABRIL 2024

Respetados Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE LA RED FERREA A NIVEL NACIONAL**

LONGITUD DEL CORREDOR: N/A Estación Férrea.

CONTRATO DE OBRA No.	3794 DE 2023 OBRA ESTACIÓN HONDA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ROADJC	NIT:	901.758.801-5
CONFORMACIÓN:	INGENIERÍA VIAL S.A.S con NIT. 901.219.500-1 con un porcentaje de participación del 90% y CAMINOS S.A.S con NIT. 822.003.009-1 con un porcentaje de participación del 10%)		
Objeto:	MANTENIMIENTO ESTACIÓN FÉRREA DE HONDA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.		
Fecha de Inicio:	17 de noviembre de 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-021087 2023-11 -17
Valor Inicial:	$ 656.909.776		
Valor Adiciones:	N.A.		
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$ 656.909.776		
Anticipo Entregado:	N.A.		
Anticipo Amortizado:	0		
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023.		

Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023.
Prórroga 1	1 mes y 13 días
Prórroga 2	1 mes
Prórroga 3	N.A
Total, Prórrogas:	2
Suspensión 1:	12/03/2024 a 11/04/2024
Ampliación 1 Suspensión 1:	12/04/2024 a 11/05/2024
Total, Suspensiones:	2 meses
Fecha de Fin:	30 de junio de 2024.

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1141223	2023	11	C-2404-0600-2-0-2404031-02	656.909.776,00	0	656.909.776,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 1.695.848,00	$ 12.393,00	$ 1.708.241,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 111.341.636,00	$ 3.005.958,00	$ 114.347.594,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ 3.240.051,00	$ 23.677,00	$ 3.263.728,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 189.744.457,00	$1.386.594,00	$ 191.131.051, 00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$ 52.967.851,00	$ 387.073,00	$ 53.354.924,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 92%
% Básico ejecutado acumulado: 34%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…	…		
…	…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
12/03/2024	...1
12/04/2024...	...Ampliación 1

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
12/03/2024	...1
12/04/2024...	...Ampliación 1

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
20 diciembre de 2023	70	Aprobado	Aprobado

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10	71766886	09-10-2023	Liquidación del contrato.
Buen Manejo Anticipo	100	71766886	09-10-2023	Liquidación del contrato.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20	71766886	09-10-2023	31-12-2026
Estabilidad de la Obra	30	71766886	5 años a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de obra.	5 años a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de obra.
Calidad				

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 232.000.000	71782160	09-10-2023	31/12/2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.				
...	N.A.				...

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.			
N.A.			

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
- ✓ Ninguna

PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE LA RED FERREA A NIVEL NACIONAL**

LONGITUD DEL CORREDOR: N/A Estación Férrea.

CONTRATO DE OBRA No.	3976 DE 2023 INTERVENTORIA ESTACIÓN HONDA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO A-CO-HONDA-G7-2023	NIT:	901761955-1
CONFORMACIÓN:	ARCHICINETICA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS., IDENTIFICADA CON NIT. 900.485.775-5 CON PARTICIPACIÓN DEL 40%Y CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS IDENTIFICADA CON NIT. 900.457.115-5 CON PARTICIPACIÓN DEL 60%.		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN FÉRREA DE HONDA, MUNICIPIO DE HONDA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.		
Fecha de Inicio:	17 de noviembre de 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-021136 del 18-11-2023
Valor Inicial:	$ 159.999.998		
Valor Adiciones:	$ 0		
Adición 1:	$ 0		
Adición 2:	N.A		
Adición 3:	N.A		
Adición 4:	N.A		
Adición 5:	N.A		
Valor Actual:	$ 159.999.998		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	N.A		
Saldo por Amortizar:	N.A		

Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023.
Prórroga 1	1 mes y 13 días
Prórroga 2	1 mes
Prórroga 3	N.A
Total, Prórrogas:	2
Suspensión 1:	12/03/2024 a 11/04/2024
Ampliación 1 Suspensión 1:	12/04/2024 a 11/05/2024
Total, Suspensiones:	2 meses
Fecha de Fin:	30 de junio de 2024.

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1176923	2023	11	C-2404-0600-2-0-2404031-02	159.999.998	159.999.998	0
518524	2024	16	C-2404-0600-2-51102D-2404031-02	28.000.000	28.000.000	0

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 12.794.440	$ 2.430.944	$ 15.225.384
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 27.814.000	$ 5.284.660	$ 33.098.660
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ 35.059.000	$ 6.661.210	$ 41.720.210
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 33.851.500	$ 6.431.785	$ 40.283.285
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$ 13.897.600	$ 2.640.544	$ 16.538.144

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 92%
% Básico ejecutado acumulado: 34%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…	…		
…	…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
12/03/2024	...1
12/04/2024...	...Ampliación 1

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
12/03/2024	...1
12/04/2024...	...Ampliación 1

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
20 diciembre de 2023	70	Aprobado	Aprobado

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
Suspendido.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Ninguna.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR DE PROYECTO.

A pesar de estar suspendido, se están facturando actividades finalizadas en su totalidad en meses anteriores.

Cordialmente,

JEISON ANDRÉS ROSAS CHAVES
SUPERVISOR DE PROYECTO
CC.80192919