UNIÓN TEMPORAL SOLAR TECHNOLOGY

Santiago de Cali, 17 de enero de 2025

ING-2025-UTST-004

Señores
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE
Ant Ing. SERGIO SILVA
Supervisor de contrato

INTERVENTORIA SECOB S.A.S.
Atn. Ing. Diego Rojas
Ciudad

Asunto: CO-278-2023-Relación de comunicaciones enviadas a IPSE sobre procesos de Agencia Nacional de Tierras.

Referencia: Contrato 278-2023. **"IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".**

Cordial saludo,

Como complemento al oficio **ING-2025-UTST-003** remitido anteriormente, se relaciona la línea de tiempo de las comunicaciones sostenidas como antecedentes de la situación:

FECHA	No. RADICADO	REMITENTE	DESCRIPCIÓN
17 DE JUNIO DE 2024	ING-2024-UTST-065	UT SOLAR TECHNOLOGY	Solicitud a la ANT para permiso de paso VF 17-06-2024
12 DE JULIO DE 2024	20244300890373l	ANT	Respuesta ANT indicando falta de información en la solicitud inicial
15 DE AGOSTO DE 2024	ING-2024-UTST-078	UT SOLAR TECHNOLOGY	Respuesta Oficio ANT

05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	202443009725581	ANT	Alcance de la respuesta inicial sobre la información requerida
12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ING-2024-UTST-092	ING-2024-UTST-092	Solicitud de concepto continuidad de actividades
3 DE OCTUBRE DE 2024	N/A	N/A	Mesa técnica de trabajo donde participo IPSE, INTERVENTORIA, COMUNIDAD, ICANH, UT SOLAR TECHNOLOGY

El liderazgo frente a este trámite fue asumido por el IPSE, durante la mesa de trabajo que se llevó a cabo el 3 de octubre donde participaron:

- IPSE
- ANT - Agencia Nacional de Tierras
- UT Solar Technology
- SECOB - interventoría
- Lideres comunitarios Isla Grande

Posterior a dicha mesa de trabajo, se realizaron las siguientes comunicaciones a IPSE con el fin de conocer el estado del trámite.

FECHA	No. RADICADO	REMITENTE	DESCRIPCIÓN
29 DE OCTUBRE DE 2024	ING-2024-UTST-116	UT SOLAR TECHNOLOGY	Solicitud de información proceso de ANT
29 DE OCTUBRE DE 2024	ING-2024-UTST-118	UT SOLAR TECHNOLOGY	Informe de sobreposición de redes BT con predios ANT - Isleta

5 DE NOVIEMBRE DE 2024	ING-2024-UTST-124	UT SOLAR TECHNOLOGY	Trazabilidad y entrega documental IPSE
11 DE DICIEMBRE DE 2024	ING-2024-UTST-137	UT SOLAR TECHNOLOGY	Reiteración Solicitud de información proceso de ANT
17 DE ENERO DE 2025	ING-2025-UTST-003	UT SOLAR TECHNOLOGY	Reiteración Solicitud de información proceso de ANT

Se comunica que hasta el momento no se han recibido comunicaciones al respecto, y como se mencionó en el oficio ING-2025-UTST-003, este proceso nos detiene en el desarrollo de la ejecución de actividades en Isla Grande tales como:

- Construcción de cajas de media tensión
- Instalación de cajas de baja tensión
- Instalación de redes de media tensión
- Instalación de redes de baja tensión
- Construcción de centro de transformación.

Así mismo se ven afectadas las actividades es Isleta, donde la principal afectación se representa en la instalación de redes aéreas para conectar a los usuarios a las centrales de generación.

Agradecemos su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,



_____

JOHANA CAROLINA CAMPOS LESMES
PROFESIONAL AMBIENTAL
UNIÓN TEMPORAL SOLAR TECHNOLOGY

Copia: Ing. Edison Arley Diaz Andrade, Coordinación de proyectos.