GOBERNACIÓN DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

FECHA: 28/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

ACTA No: 8 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑ 1 de 4

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 29092023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 071-2022 INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 93.499.614.647,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ -

PLAZO ACUMULADO: **60** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	SPECIFICACIÓ		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 14 de fecha 13 de febrero 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 7 FECHA 10/02/2025		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
C1				Capitulo 1. Actividades Preliminares													
1	600.2.3			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	109521,00	$ 43.112,00	$ 4.721.669.352,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	210.2.1			EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	31135,00	$ 54.578,00	$ 1.699.286.030,00	11458,00	$ 625.354.724,00		-2000,00	$ (109.156.000,00)	835,20	$ 45.583.546,00	9458,00	$ 516.198.724,00
3	201.7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	342,00	$ 213.374,00	$ 72.973.908,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4	220.1			TERRAPLENES	M3	53499,00	$ 16.687,00	$ 892.737.813,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	200.2			DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	5,00	$ 1.064.469,00	$ 5.322.345,00	5,00	$ 5.322.345,00			$ -	2,80	$ 2.980.513,00	5,00	$ 5.322.345,00
C2				Capitulo 2. Estructura de Pavimento													
6	341.2 T1			BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	M3	13260,00	$ 329.188,00	$ 4.365.032.880,00	2821,69	$ 928.866.906,48			$ -	2.615,10	$ 860.859.539,00	2821,69	$ 928.866.906,48
7	341.2 T4			BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	M3	8400,00	$ 474.867,00	$ 3.988.882.800,00	12694,00	$ 6.027.961.698,00			$ -	0,00	$ -	12694,00	$ 6.027.961.698,00
8	310.1			CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	88200,00	$ 1.743,00	$ 153.732.600,00	326955,00	$ 569.882.565,00		-24000,00	$ (41.832.000,00)	98.347,00	$ 171.418.821,00	302955,00	$ 528.050.565,00
9	320.3.1 T4			SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	13545,00	$ 354.604,00	$ 4.803.111.180,00	1459,60	$ 517.579.998,40			$ -	0,00	$ -	1459,60	$ 517.579.998,40
10	420.2			RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2	216000,00	$ 3.945,00	$ 852.120.000,00	130000,00	$ 512.850.000,00		-20000,00	$ (78.900.000,00)	0,00	$ -	110000,00	$ 433.950.000,00
11	450.2P T1			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	2520,00	$ 1.297.314,00	$ 3.269.231.280,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	450.2P T3			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	6720,00	$ 1.443.147,00	$ 9.697.947.840,00	6720,00	$ 9.697.947.840,00			$ -	0,00	$ -	6720,00	$ 9.697.947.840,00
13	450.2P T4			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	5880,00	$ 1.443.147,00	$ 8.485.704.360,00	5880,00	$ 8.485.704.360,00			$ -	0,00	$ -	5880,00	$ 8.485.704.360,00
C3				Capitulo 3. Estructuras de Drenaje													
14	201.7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	230,00	$ 213.374,00	$ 49.076.020,00	2611,00	$ 557.119.514,00			$ -	2.299,10	$ 490.568.163,00	2611,00	$ 557.119.514,00
15	201.15			REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	397,00	$ 104.053,00	$ 41.309.041,00	1195,00	$ 124.343.335,00			$ -	933,80	$ 97.164.693,00	1195,00	$ 124.343.335,00
16	600.2.3			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	37852,00	$ 43.112,00	$ 1.631.875.424,00	26335,50	$ 1.135.376.076,00		-1000,00	$ (43.112.000,00)	9.555,40	$ 411.952.403,00	25335,50	$ 1.092.264.076,00
17	610.1			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	9583,00	$ 79.074,00	$ 757.766.142,00	4005,00	$ 316.691.370,00		-200,00	$ (15.814.800,00)	1.997,20	$ 157.926.594,00	3805,00	$ 300.876.570,00
18	630.3.2			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1285,00	$ 1.381.981,00	$ 1.775.845.585,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19	630.4.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	821,00	$ 1.023.749,00	$ 840.497.929,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20	630.4.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	665,00	$ 1.146.249,00	$ 762.255.585,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21	630.4.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1588,00	$ 1.146.249,00	$ 1.820.243.412,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22	630.6 T1			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	486,00	$ 585.165,00	$ 284.390.190,00	35,00	$ 20.480.775,00			$ -	24,60	$ 14.395.063,00	35,00	$ 20.480.775,00
23	630.6 T3			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	566,00	$ 756.665,00	$ 428.272.390,00	66,00	$ 49.939.890,00			$ -	5,60	$ 4.237.325,00	66,00	$ 49.939.890,00
24	630.6 T4			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	57,00	$ 756.665,00	$ 43.129.905,00	57,00	$ 43.129.905,00			$ -	1,10	$ 832.332,00	57,00	$ 43.129.905,00
25	630.5			CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)	M3	864,00	$ 965.074,00	$ 833.823.936,00	64,00	$ 61.764.736,00			$ -	0,00	$ -	64,00	$ 61.764.736,00
26	663.1			TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	ML	1359,00	$ 2.481.462,00	$ 3.372.306.858,00	2509,00	$ 6.225.988.158,00			$ -	2.198,60	$ 5.455.742.353,00	2509,00	$ 6.225.988.158,00
27	640.1 T1			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	5684,00	$ 8.763,00	$ 49.808.892,00	103549,00	$ 907.399.887,00			$ -	81.908,00	$ 717.759.804,00	103549,00	$ 907.399.887,00
28	640.1 T3			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	56280,00	$ 8.763,00	$ 493.181.640,00	45280,00	$ 396.788.640,00			$ -	4.253,13	$ 37.270.178,00	45280,00	$ 396.788.640,00
29	640.1 T4			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	157143,00	$ 8.763,00	$ 1.377.044.109,00	57143,00	$ 500.744.109,00			$ -	790,00	$ 6.922.770,00	57143,00	$ 500.744.109,00
30	812.2P			MALLA ELECTROSOLDADA e= 15cm	M2	557,00	$ 13.853,00	$ 7.716.121,00	557,00	$ 7.716.121,00			$ -	0,00	$ -	557,00	$ 7.716.121,00
31	671.1 T1			CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	2142,00	$ 709.340,00	$ 1.519.406.280,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
32	671.1 T3			CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	5120,00	$ 827.172,00	$ 4.235.120.640,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
33	671.1 T4			CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	1240,00	$ 827.172,00	$ 1.025.693.280,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
34	673.2 T1			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	3154,00	$ 157.554,00	$ 496.925.316,00	5804,00	$ 914.443.416,00			$ -	4.230,00	$ 666.453.420,00	5804,00	$ 914.443.416,00
35	673.2 T3			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	10368,00	$ 281.220,00	$ 2.915.688.960,00	6368,00	$ 1.790.808.960,00			$ -	0,00	$ -	6368,00	$ 1.790.808.960,00
36	673.2 T4			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	9228,00	$ 281.220,00	$ 2.595.098.160,00	6228,00	$ 1.751.438.160,00			$ -	0,00	$ -	6228,00	$ 1.751.438.160,00
37	673.3.3 T1			MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	M3	394,00	$ 188.848,00	$ 74.406.112,00	3394,00	$ 640.950.112,00			$ -	1.756,00	$ 331.617.088,00	3394,00	$ 640.950.112,00
38	673.3.3 T3			MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	M3	1888,00	$ 334.680,00	$ 631.875.840,00	1188,00	$ 397.599.840,00			$ -	0,00	$ -	1188,00	$ 397.599.840,00

GOBERNACIÓN DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA 2 de 4

FECHA 28/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

ACTA No: 8 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑ POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 29092023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 071-2022 INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 93.499.614.647,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ -

PLAZO ACUMULADO: **60** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	SPECIFICACIÓ		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 14 de fecha 13 de febrero 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 7 FECHA 10/02/2025		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
39	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	88433,00	$ 11.416,00	$ 1.009.551.128,00	88433,00	$ 1.009.551.128,00			$ -	22.932,00	$ 261.791.712,00	88433,00	$ 1.009.551.128,00
40	663.1.1			TUBERÍA DE PVC 4"	ML	37694,00	$ 47.301,00	$ 1.782.963.894,00	27423,00	$ 1.297.135.323,00			$ -	7.171,20	$ 339.204.932,00	27423,00	$ 1.297.135.323,00
41	672.2			BORDILLO DE PIEZA PREFABRICADA DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	14596,00	$ 50.240,00	$ 733.303.040,00	4596,00	$ 230.903.040,00			$ -	0,00	$ -	4596,00	$ 230.903.040,00
C4				Capitulo 4. Obras de Estabilización													
42	600.2.3			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	5268,00	$ 43.112,00	$ 227.114.016,00	5268,00	$ 227.114.016,00			$ -	2.168,40	$ 93.484.061,00	5268,00	$ 227.114.016,00
43	610.1			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	4707,00	$ 79.074,00	$ 372.201.318,00	3207,00	$ 253.590.318,00			$ -	1.137,30	$ 89.930.860,00	3207,00	$ 253.590.318,00
44	630.3.2			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	516,00	$ 1.381.981,00	$ 713.102.196,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
45	630.4.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1398,00	$ 1.146.249,00	$ 1.602.456.102,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
46	630.4.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	101,00	$ 1.146.249,00	$ 115.771.149,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
47	630.6 T3			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	182,00	$ 756.665,00	$ 137.713.030,00	52,00	$ 39.346.580,00			$ -	0,00	$ -	52,00	$ 39.346.580,00
48	630.6 T4			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	29,00	$ 756.665,00	$ 21.943.285,00	29,00	$ 21.943.285,00			$ -	0,00	$ -	29,00	$ 21.943.285,00
49	640.1 T3			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	84693,00	$ 8.763,00	$ 742.164.759,00	56783,10	$ 497.590.305,30			$ -	0,00	$ -	56783,10	$ 497.590.305,30
50	640.1 T4			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	29896,00	$ 8.763,00	$ 261.978.648,00	29896,00	$ 261.978.648,00			$ -	0,00	$ -	29896,00	$ 261.978.648,00
51	673.2 T3			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	516,00	$ 281.220,00	$ 145.109.520,00	516,00	$ 145.109.520,00			$ -	0,00	$ -	516,00	$ 145.109.520,00
52	673.2 T4			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	191,00	$ 281.220,00	$ 53.713.020,00	191,00	$ 53.713.020,00			$ -	0,00	$ -	191,00	$ 53.713.020,00
53	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	5128,00	$ 11.416,00	$ 58.541.248,00	5128,00	$ 58.541.248,00			$ -	977,00	$ 11.153.432,00	5128,00	$ 58.541.248,00
54	663.1.1			TUBERÍA DE PVC 4"	ML	216,00	$ 47.301,00	$ 10.217.016,00	631,50	$ 29.870.581,50			$ -	248,19	$ 11.739.635,00	631,50	$ 29.870.581,50
55	621.1.2			PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	ML	364,00	$ 4.215.785,00	$ 1.534.545.740,00	89,00	$ 375.204.865,00			$ -	0,00	$ -	89,00	$ 375.204.865,00
56	623.1.2			ANCLAJE PARA REALCE	ML	679,00	$ 45.881,00	$ 31.153.199,00	679,00	$ 31.153.199,00			$ -	326,30	$ 14.970.971,00	679,00	$ 31.153.199,00
57	623.1			ANCLAJE TIPO pasivos con acero #6, inyección de mortero perforación D=7.5cm perforación en material común	ML	4313,00	$ 156.255,00	$ 673.927.815,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
C5				Capitulo 5. Señalización y Demarcación Vial													
58	700.1			LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	130000,00	$ 2.880,00	$ 374.400.000,00	130000,00	$ 374.400.000,00			$ -	0,00	$ -	130000,00	$ 374.400.000,00
59	701.1.2			TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO	UND	15642,00	$ 10.626,00	$ 166.211.892,00	15642,00	$ 166.211.892,00			$ -	0,00	$ -	15642,00	$ 166.211.892,00
60	710.1.1			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	UND	305,00	$ 752.731,00	$ 229.582.955,00	305,00	$ 229.582.955,00			$ -	0,00	$ -	305,00	$ 229.582.955,00
61	710.1.5			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75. REFLECTIVO TIPO IV (75X60cm).	UND	1302,00	$ 668.368,00	$ 870.215.136,00	1302,00	$ 870.215.136,00			$ -	0,00	$ -	1302,00	$ 870.215.136,00
C6				Capitulo 6. Transportes													
62	900.2.1			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	1047841,00	$ 1.536,00	$ 1.609.483.776,00	485271,31	$ 745.376.724,74			$ -	127.644,00	$ 196.061.184,00	485271,31	$ 745.376.724,74
C7				Capitulo 7 Obras estabilización tramo 1													
63	201.7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0,00	$ 213.374,00	$ 0,00	85,00	$ 18.136.790,00			$ -	12,80	$ 2.731.188,00	85,00	$ 18.136.790,00
64	630.4.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	$ 1.023.749,00	$ 0,00	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
65	630.6 T1			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	0,00	$ 585.165,00	$ 0,00	47,64	$ 27.877.260,60			$ -	34,50	$ 20.188.195,00	47,64	$ 27.877.260,60
66	640.1 T1			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	0,00	$ 8.763,00	$ 0,00	45654,40	$ 400.069.507,20			$ -	25.857,45	$ 226.588.834,00	45654,40	$ 400.069.507,20
67	673.2 T1			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0,00	$ 157.554,00	$ 0,00	264,00	$ 41.594.256,00			$ -	84,20	$ 13.266.046,00	264,00	$ 41.594.256,00
C8				Caitulo 8 Obras no previstas													
68	NP 1 T1			LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIAMETRO 30" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOCICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	m	0,00	$ 97.743,00	$ 0,00	315,00	$ 30.789.045,00			$ -	102,70	$ 10.038.206,00	315,00	$ 30.789.045,00
69	NP2			INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL	m3	0,00	$ 24.174,00	$ 0,00	30150,00	$ 728.846.100,00			$ -	13.807,00	$ 333.770.418,00	30150,00	$ 728.846.100,00
70	NP 211.1			REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	0,00	$ 20.603,00	$ 0,00	53232,00	$ 1.096.738.896,00		25000,00	$ 515.075.000,00	37.495,10	$ 772.511.545,00	78232,00	$ 1.611.813.896,00

GOBERNACIÓN DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

FECHA 28/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS ACTA No: 8 (Numerar de manera consecutiva) POR CANTIDADES DE OBRA ☑ 3 de 4

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 29092023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 071-2022 INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 93.499.614.647,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ -

PLAZO ACUMULADO: **60** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	SPECIFICACIÓ		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 14 de fecha 13 de febrero 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 7 FECHA 10/02/2025		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
71	NP421.1 T1			RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 T1	m3	0,00	$ 3.101,00	$ 0,00	87534,00	$ 271.442.934,00			$ -	41.925,00	$ 130.009.425,00	87534,00	$ 271.442.934,00
72	NP 461P			RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN SITU SIN ADICIÓN DE MATERIAL CEMENTANTE	m3	0,00	$ 139.068,00	$ 0,00	9290,80	$ 1.292.052.974,40			$ -	8.656,40	$ 1.203.828.235,00	9290,80	$ 1.292.052.974,40
73	NP442P			MEZCLA ASFALTICA NATURAL DE APORTE PARA TRAMOS SIN CARPETA EXISTENTE	m3	0,00	$ 575.292,00	$ 0,00	152,61	$ 87.792.435,66			$ -	152,60	$ 87.789.559,00	152,61	$ 87.792.435,66
74	NP450.2P T1			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 - COMPRA DE MEZCLA TRAMO 1	m3	0,00	$ 1.665.013,00	$ 0,00	4944,94	$ 8.233.389.384,22			$ -	4.503,70	$ 7.498.719.048,00	4944,94	$ 8.233.389.384,22
75	NP 610.2			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO,EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES	m3	0,00	$ 24.830,00	$ 0,00	5737,80	$ 142.469.574,00			$ -	5.554,10	$ 137.908.303,00	5737,80	$ 142.469.574,00
76	NP 610.3 T1			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 TRAMO 1	m3	0,00	$ 212.901,00	$ 0,00	326,00	$ 69.405.726,00			$ -	277,10	$ 58.994.868,00	326,00	$ 69.405.726,00
77	NP 900.2.2			TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000M), APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ITEM 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3/KM	0,00	$ 1.536,00	$ 0,00	82525,00	$ 126.758.400,00			$ -	79.253,00	$ 121.732.606,00	82525,00	$ 126.758.400,00
78	NP 900.3.2			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	0,00	$ 2.001,00	$ 0,00	185871,71	$ 371.929.283,10		4500,00	$ 9.004.500,00	107.909,00	$ 215.925.909,00	190371,71	$ 380.933.783,10
79	NP3			DEMOLICIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON CUÑA HIDRAULICA Y/O CEMENTO EXPASIVO PARA ATENCIÓN SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR CORINTO K88+500 AL K90+000 (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO, PERFORADORA, CILINDRO HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI TRANSPORTE)	m3	0,00	$ 509.165,00	$ 0,00	730,00	$ 371.690.450,00			$ -	730,00	$ 371.690.450,00	730,00	$ 371.690.450,00
80	NP 210.2.2			EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	$ 43.112,00	$ 0,00	75666,70	$ 3.262.142.770,40		-20776,43	$ (895.713.610,00)	12.494,40	$ 538.658.573,00	54890,27	$ 2.366.429.160,40
81	NP4			EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE	m3	0,00	$ 23.321,00	$ 0,00	37722,00	$ 879.714.762,00			$ -	19.183,00	$ 447.366.744,00	37722,00	$ 879.714.762,00
82	NP 600.2.1			EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	M3	0,00	$ 166.984,00	$ 0,00	4500,00	$ 751.428.000,00			$ -	2.869,70	$ 479.193.985,00	4500,00	$ 751.428.000,00
83	NP630.3.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	0,00	$ 1.438.313,00	$ 0,00	420,00	$ 604.091.460,00			$ -	299,10	$ 430.199.418,00	420,00	$ 604.091.460,00
84	NP630.3.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0,00	$ 1.589.243,00	$ 0,00	1096,00	$ 1.741.810.328,00			$ -	94,10	$ 149.547.766,00	1096,00	$ 1.741.810.328,00
85	NP630.3.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0,00	$ 1.619.479,00	$ 0,00	1056,00	$ 1.710.169.824,00			$ -	17,80	$ 28.826.726,00	1056,00	$ 1.710.169.824,00
86	NP630.4.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	0,00	$ 1.304.906,00	$ 0,00	756,00	$ 986.508.936,00			$ -	621,10	$ 810.477.116,00	756,00	$ 986.508.936,00
87	NP630.4.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0,00	$ 1.465.062,00	$ 0,00	809,00	$ 1.185.235.158,00			$ -	0,00	$ -	809,00	$ 1.185.235.158,00
88	NP630.4.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0,00	$ 1.497.363,00	$ 0,00	754,00	$ 1.129.011.702,00			$ -	0,00	$ -	754,00	$ 1.129.011.702,00

GOBERNACIÓN DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

FECHA: 28/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

ACTA No: 8 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑ 4 de 4

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 29092023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 071-2022 INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 93.499.614.647,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ -

PLAZO ACUMULADO: **60** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	SPECIFICACIÓ		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 14 de fecha 13 de febrero 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 7 FECHA 10/02/2025		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
89	NP630.1.7 T1			CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	0,00	$ 997.704,00	$ 0,00	100,00	$ 99.770.400,00			$ -	36,80	$ 36.715.508,00	100,00	$ 99.770.400,00
90	NP630.1.7 T3			CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0,00	$ 1.129.320,00	$ 0,00	200,00	$ 225.864.000,00			$ -	8,60	$ 9.712.152,00	200,00	$ 225.864.000,00
91	NP630.1.7 T4			CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0,00	$ 1.158.525,00	$ 0,00	200,00	$ 231.705.000,00			$ -	0,00	$ -	200,00	$ 231.705.000,00
92	NP5			CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	M	0,00	$ 9.000,00	$ 0,00	45480,00	$ 409.320.000,00			$ -	10.263,90	$ 92.375.100,00	45480,00	$ 409.320.000,00
93	NP6 T1			CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3	0,00	$ 881.142,00	$ 0,00	2429,00	$ 2.140.293.918,00			$ -	1.797,60	$ 1.583.940.859,00	2429,00	$ 2.140.293.918,00
94	NP6 T3			CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	M3	0,00	$ 1.026.706,00	$ 0,00	2160,00	$ 2.217.684.960,00			$ -	0,00	$ -	2160,00	$ 2.217.684.960,00
95	NP6 T4			CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	M3	0,00	$ 1.059.007,00	$ 0,00	2160,00	$ 2.287.455.120,00			$ -	0,00	$ -	2160,00	$ 2.287.455.120,00
96	NP7			RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	M2	0,00	$ 4.252,00	$ 0,00	44954,00	$ 191.144.408,00			$ -	43.224,10	$ 183.788.873,00	44954,00	$ 191.144.408,00
97	NP5			Suministro, fabricación y monatje de refuerzo en el el puente Hierro localizado en la municipalidad de Norcasia, Carretera Dorada-Norcasia, según relación anexa.	Un	0,00	$ 426.509.511,00	$ 0,00	1,00	$ 426.509.511,00			$ -	0,90	$ 383.858.560,00	1,00	$ 426.509.511,00
Ajuste al peso																	
*	**TOTAL COSTOS DE OBRA**							**$ 84.547.874.037,00**		**$ 83.923.568.499,00**			**-$ 660.448.910,00**		**$ 26.872.375.607,00**		**$ 83.263.119.589,00**
*	**REAJUSTES DE OBRA**							$ 7.572.940.907,00		$ 7.572.940.907,00			$ 0,00		$ 701.662.515,00		$ 7.572.940.907,00
*	**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**							$ 235.032.250,00		$ 859.337.788,00			$ 0,00		$ 613.285.952,00		$ 859.337.788,00
*	**PAGA**							$ 455.318.280,00		$ 455.318.280,00			$ 0,00		$ 176.697.194,00		$ 455.318.280,00
*	**AJUSTE A DISEÑOS**							$ 688.449.173,00		$ 688.449.173,00			$ 660.448.910,00		$ 490.051.447,00		$ 1.348.898.083,00
*	**VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA**							**$ 93.499.614.647,00**		**$ 93.499.614.647,00**			**$ 0,00**		**$ 28.854.072.715,00**		**$ 93.499.614.647,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Firma:
Nombre: RODRIGO GARCIA CAMPIÑO
Director de obra
Contratista
Matrícula Profesional No.: 17202-124680 CLD

Firma:
Nombre: MONICA GARCÍA QUIÑONES
Director de Interventoría
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-46296 CAU