INFORME AVANCE A 30.04.2024

Contratista: CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR

Interventoría: CONSORCIO PLAN VIAL G3

Contrato de obra: 2023 04
0008

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ACTA MODIFICATORIA No. 01		AVANCE CORTE 07/04/2024		AVANCE CORTE 15/04/2024		AVANCE CORTE 21/04/2024		AVANCE CORTE 28/04/2024		AVANCE ACUMULADO A CORTE DE 30/04/2024	
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TRAMO.POPONTE- PTAP Y YE-C.ACOPIO																				
15.1				**PRELIMINARES**																
15.1.1	310,1	310-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	68.875,00	$ 3.471,00	$ 239.065.125,00	62.539,00	$ 217.072.869,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	62.539,00	$ 217.072.869,00
15.1.2	200,1	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	1,37	$ 2.832.803,00	$ 3.880.940,11	1,79	$ 5.070.717,37		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,790	$ 5.070.717,37
Subtotal								**$ 242.946.065,11**		**$ 222.143.586,37**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 222.143.586,37**
15.2				**MOVIMIENTOS DE TIERRA**																
15.2.1	210.1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	3.007,60	$ 6.498,00	$ 19.543.384,80	62.104,25	$ 403.553.416,50	1.240,00	$ 8.057.520,00	1.600,00	$ 10.396.800,00	1.340,66	$ 8.711.608,68	2.010,99	$ 13.067.413,02	62.104,25	$ 403.553.416,50
15.2.2	220,1	220-13		TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45,9 KM)	M3	3.480,95	$ 141.245,00	$ 491.666.782,75	18.436,50	$ 2.604.063.442,50	389,00	$ 54.944.305,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	17.004,95	$ 2.401.864.162,75
15.2.3	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	M3-KM	15.639,52	$ 1.354,00	$ 21.175.910,08	322.942,10	$ 437.263.603,40	8.910,00	$ 12.064.140,00	8.320,00	$ 11.265.280,00	7.912,23	$ 10.713.162,13	11.868,35	$ 16.069.743,19	322.942,10	$ 437.263.603,40
Subtotal								**$ 532.386.077,63**		**$ 3.444.880.462,40**		**$ 75.065.965,00**		**$ 21.662.080,00**		**$ 19.424.770,81**		**$ 29.137.156,21**		**$ 3.242.681.182,65**
15.3				**CAPAS GRANUALES**																
15.3.1	320.3	320-13		SUB BASE GRANULAR CLASE C (DISTANCIA ACARREO 45,9 KM)	M3	10.331,25	$ 152.043,00	$ 1.570.794.243,75	9.380,85	$ 1.426.292.576,55		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	9.307,47	$ 1.415.135.661,21
Subtotal								**$ 1.570.794.243,75**		**$ 1.426.292.576,55**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.415.135.661,21**
15.4				**PLACA HUELLA**																
15.4.1	630,4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPÁ (CLASE D), ESPESOR 0,15 M (PARA PLACA HUELLAS)	M3	3.030,45	$ 606.594,00	$ 1.838.252.787,30	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
15.4.2	630,7	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPÁ (CLASE G) CICLÓPEO. (PARA PIEDRA PEGADA ESPESOR 0,15 M)	M3	3.030,45	$ 414.856,00	$ 1.257.200.365,20	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
15.4.3	630,4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPÁ (CLASE D) (PARA VIGAS RIOSTRAS)	M3	688,80	$ 606.594,00	$ 417.821.947,20	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
15.4.4	630,4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (CLASE D) (PARA BORDILLO)	M3	2.272,87	$ 606.594,00	$ 1.378.709.304,78	1.549,32	$ 939.808.216,08		$ 0,00	52,25	$ 31.694.536,50	53,64	$ 32.535.275,78	80,45	$ 48.802.913,68	493,24	$ 299.196.424,56
15.4.5	630,4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (CLASE D) (PARA CUNETA-BERMA)	M3	2.066,25	$ 606.594,00	$ 1.253.374.852,50	778,37	$ 472.154.571,78		$ 0,00	15,75	$ 9.553.855,50	21,42	$ 12.993.243,48	32,13	$ 19.489.865,22	247,80	$ 150.313.993,20
15.4.6	640,1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY = 4200 MPA (PARA PLACAS, RIOSTRAS Y DENTELLONES)	KL	623.361,00	$ 7.191,00	$ 4.482.588.951,00	139.482,49	$ 1.003.018.563,41		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	102.570,40	$ 737.583.746,40
NP-1	630,4	630-13		PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3	0,00	$ 976.380,60	$ 0,00	4.365,06	$ 4.261.959.901,84	381,00	$ 372.001.008,60		$ 0,00	31,47	$ 30.728.650,24	47,21	$ 46.092.975,36	2.227,68	$ 2.175.063.535,01
NP-2	630,7	630-13		PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3	0,00	$ 1.095.239,60	$ 0,00	770,30	$ 843.663.063,88	148,00	$ 162.095.460,80		$ 0,00	45,25	$ 49.557.401,42	67,87	$ 74.336.102,13	261,12	$ 285.988.964,35
NP-3	630,4	630-13		JUNTA DE DILATACION CON SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA DE Ø 10 MM - INCL CORTE	M3	0,00	$ 16.960,00	$ 0,00	24.548,00	$ 416.334.080,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 10.627.948.207,98**		**$ 7.936.938.396,99**		**$ 534.096.469,40**		**$ 41.248.392,00**		**$ 125.814.570,93**		**$ 188.721.856,39**		**$ 3.648.146.663,52**
15.5				**OBRAS HIDRAULICAS**																
15.5.1				**ALCANTARILLAS EN CONCRETO**																
15.5.1.1	210.1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA ALCANTARILLA	M3	2.170,01	$ 6.498,00	$ 14.100.724,98	2.170,01	$ 14.100.724,98		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	310,95	$ 2.020.566,10
15.5.1.2	630,7	630-13		CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa CLASE G CICLÓPEO (PARA ATRAQUES DE TUBERÍA)	M3	35,86	$ 414.856,00	$ 14.876.736,16	35,86	$ 14.876.736,16		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	18,36	$ 7.616.756,16
15.5.1.3	630,4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)	M3	129,44	$ 606.594,00	$ 78.517.527,36	129,44	$ 78.517.527,36		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	22,23	$ 13.486.549,98
15.5.1.4	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM² (60.000 PSI) (PARA CAJA DE ALCANTARILLA)	KL	11.095,00	$ 7.191,00	$ 79.784.145,00	11.095,00	$ 79.784.145,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2.800,71	$ 20.139.891,23
15.5.1.5	210.1	210-13		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (4,5 M * 2,1 M * 1,6 M PARA CABEZALES DE ALCANTARILLA)	M3	922,32	$ 6.498,00	$ 5.993.235,36	922,32	$ 5.993.235,36		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
15.5.1.6	630,6	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa CLASE F (PARA SOLADOS EN MUROS Y CABEZALES)	M3	31,11	$ 554.040,00	$ 17.236.184,40	31,11	$ 17.236.184,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	14,67	$ 8.127.766,80
15.5.1.7	630,4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa PARA MUROS Y CABEZALES.	M3	185,89	$ 606.594,00	$ 112.759.758,66	185,89	$ 112.759.758,66		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	68,80	$ 41.733.667,20
15.5.1.8	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO DE 4.200 Mpa PARA CABEZAL	KG	6.713,00	$ 7.191,00	$ 48.273.183,00	6.713,00	$ 48.273.183,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	5.726,97	$ 41.182.626,89
15.5.1.9	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	366,00	$ 705.144,00	$ 258.082.704,00	366,00	$ 258.082.704,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	200,00	$ 141.028.800,00
Subtotal								**$ 629.624.198,92**		**$ 629.624.198,92**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 275.336.624,36**
15.5.2				**ALIVIADEROS EN CONCRETO**																
15.5.2.1	600,1,1	600-13		EXCAVACIÓN MANUAL PARA ALIVIADEROS	M3	191,10	$ 40.219,00	$ 7.685.850,90	191,10	$ 7.685.850,90		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
15.5.2.2	630,6	630-13		CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (CLASE F) (PARA SOLADOS)	M3	26,75	$ 554.040,00	$ 14.820.570,00	26,75	$ 14.822.786,16		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
15.5.2.3	630,4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA PANTALLA)	M3	27,30	$ 606.594,00	$ 16.560.016,20	27,30	$ 16.560.016,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
15.5.2.4	640,1	640-13		ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM² (60.000 PSI) (PARA PANTALLA Y LOSA)	KG	8.817,00	$ 7.191,00	$ 63.403.047,00	8.817,00	$ 63.403.047,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
15.5.2.5	630,4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa PARA LOSA.	M3	27,30	$ 606.594,00	$ 16.560.016,20	27,30	$ 16.560.016,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 119.029.500,30**		**$ 119.031.716,46**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
15.6				**OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL**																
15.6.1	710,1	710-13		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UND	48,00	$ 553.275,00	$ 26.557.200,00	48,00	$ 26.557.200,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
15.6.2	710,1	710-13		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 2 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO (1.20X0.40 M)	UND	12,00	$ 553.275,00	$ 6.639.300,00	12,00	$ 6.639.300,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 33.196.500,00**		**$ 33.196.500,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ACTA MODIFICATORIA No. 01		AVANCE CORTE 07/04/2024		AVANCE CORTE 15/04/2024		AVANCE CORTE 21/04/2024		AVANCE CORTE 28/04/2024		AVANCE ACUMULADO A CORTE DE 30/04/2024	
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
15.7				**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**																
15.7.1				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1,00	$ 282.065.892,00	$ 282.065.892,00	1,00	$ 282.065.892,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 282.065.892,00**		**$ 282.065.892,00**										
15.8				**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**																
15.8.1				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GL	1,00	$ 75.417.246,00	$ 75.417.246,00	1,00	$ 75.417.246,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 75.417.246,00**		**$ 75.417.246,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
15.9				**PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19**																
15.9.1				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19	GL	1,00	$ 54.918.150,00	$ 54.918.150,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 54.918.150,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
15.10				**CARACTERIZACION VIAL**																
15.10.1				CARACTERIZACION VIAL	KM	13,775	$ 999.600,00	$ 13.769.490,00	12,510	$ 12.504.996,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 13.769.490,00**		**$ 12.504.996,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
SUBTOTAL POPONTE- PTAP Y YE-C.ACOPIO								**$ 14.182.095.571,69**		**$ 14.182.095.571,69**	**4,30%**	**$ 609.162.434,40**	**0,44%**	**$ 62.910.472,00**	**1,02%**	**$ 145.239.341,74**	**1,54%**	**$ 217.859.012,60**	**62,07%**	**$ 8.803.443.718,11**
TRAMO.SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL																				
16.1				**PRELIMINARES**																
16.1.1	310.1	310-13		MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE.	M2	76.939,20	$ 3.471,00	$ 267.055.963,20	42.546,00	$ 147.677.166,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	42.546,00	$ 147.677.166,00
Subtotal								**$ 267.055.963,20**		**$ 147.677.166,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 147.677.166,00**
16.2				**DEMOLICIONES**																
16.2.1	200.1	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	1,01	$ 2.815.967,00	$ 2.844.126,67	1,06	$ 2.984.925,02		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,01	$ 2.844.126,67
16.2.2	201,15	201-13		REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	18,00	$ 44.596,00	$ 802.728,00	18,00	$ 802.728,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 3.646.854,67**		**$ 3.787.653,02**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 2.844.126,67**
16.3				**EXCAVACIONES**																
16.3.1	210.1,2	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	7.623,62	$ 6.498,00	$ 49.538.282,76	27.965,68	$ 181.720.988,64	2.210,00	$ 14.360.580,00	345,00	$ 2.241.810,00		$ 0,00		$ 0,00	26.906,40	$ 174.837.787,20
Subtotal								**$ 49.538.282,76**		**$ 181.720.988,64**		**$ 14.360.580,00**		**$ 2.241.810,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 174.837.787,20**
16.4				**RETIRO**																
16.4.1	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	M3-KM	218.035,53	$ 1.354,00	$ 295.220.107,62	799.803,91	$ 1.082.934.498,68	92.670,00	$ 125.475.180,00	9.867,00	$ 13.359.918,00	70.807,81	$ 95.873.772,03	106.211,71	$ 143.810.658,05	744.315,00	$ 1.007.802.510,00
Subtotal								**$ 295.220.107,62**		**$ 1.082.934.498,68**		**$ 125.475.180,00**		**$ 13.359.918,00**		**$ 95.873.772,03**		**$ 143.810.658,05**		**$ 1.007.802.510,00**
16.5				**RELLENO**																
16.5.1	610,1	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	151,20	$ 113.413,00	$ 17.148.045,60	151,20	$ 17.148.045,60		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.5.2	220,1	220-13		TERRAPLEN	M3	44.656,80	$ 127.945,00	$ 5.713.614.276,00	72.396,09	$ 9.262.717.735,05	2.897,00	$ 370.656.665,00		$ 0,00	7.908,28	$ 1.011.824.372,82	11.862,41	$ 1.517.736.559,23	72.747,41	$ 9.307.667.746,40
Subtotal								**$ 5.730.762.321,60**		**$ 9.279.865.780,65**		**$ 370.656.665,00**		**$ 0,00**		**$ 1.011.824.372,82**		**$ 1.517.736.559,23**		**$ 9.307.667.746,40**
16.6				**SUB-BASE Y BASE**																
16.6.1	320.3	320-13		SUB-BASE GRANULAR TIPO 1	M3	15.387,84	$ 141.716,00	$ 2.180.703.133,44	10.717,78	$ 1.518.880.910,48		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	10.454,38	$ 1.481.552.490,93
16.6.2	330.3	330-13		BASE GRANULAR TIPO 1	M3	14.173,01	$ 168.256,00	$ 2.384.693.970,56	9.589,59	$ 1.613.506.055,04		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	9.359,79	$ 1.574.840.826,24
Subtotal								**$ 4.565.397.104,00**		**$ 3.132.386.965,52**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 3.056.393.317,17**
16.7				**PAVIMENTOS**																
16.7.1	420.2	420-13		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2	60.741,48	$ 3.573,00	$ 217.029.308,04	43.435,21	$ 155.194.005,33		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.7.2	450.2P	450-13		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA	M3	4.859,31	$ 682.202,00	$ 3.315.031.000,62	3.429,69	$ 2.339.741.377,38		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 3.532.060.308,66**		**$ 2.494.935.382,71**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
16.8				**OBRAS HIDRAULICAS**																
16.8.1				**ALCANTARILLAS**																
16.8.1.1	630.4	630-13		CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	135,25	$ 559.597,00	$ 75.685.494,25	135,25	$ 75.685.494,25		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.1.2	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	3.895,00	$ 7.168,00	$ 27.919.360,00	3.895,00	$ 27.919.360,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.1.3	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 2)	ML	232,00	$ 687.233,00	$ 159.438.056,00	232,00	$ 159.438.056,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	50,00	$ 34.361.650,00
16.8.1.4	671.3	671-13		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	3.619,17	$ 596.758,00	$ 2.159.768.650,86	557,26	$ 332.548.198,11		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 2.422.811.561,11**		**$ 595.591.108,36**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 34.361.650,00**
16.8.2				**BOX CULVERT DE 1.5m X 1.5m**																
16.8.2.1	630,4	630-13		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)	M3	107,28	$ 559.597,00	$ 60.033.566,16	107,28	$ 60.033.566,16		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.2.2	630,6	630-13		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000PSI)	M3	4,47	$ 506.636,00	$ 2.264.662,92	4,47	$ 2.264.662,92		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.2.3	640,1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	6.326,70	$ 7.168,00	$ 45.349.785,60	6.326,70	$ 45.349.785,60		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.2.4	600,1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	198,45	$ 26.267,00	$ 5.212.686,15	198,45	$ 5.212.686,15		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.2.5	610,1	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	105,30	$ 113.413,00	$ 11.942.388,90	105,30	$ 11.942.388,90		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.2.6	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	M3-KM	5.675,67	$ 1.354,00	$ 7.684.857,18	5.675,67	$ 7.684.857,18		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 132.487.946,91**		**$ 132.487.946,91**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
16.8.3				**PUENTE VEHICULAR DE 15 M DE LONGITUD**																
16.8.3.1	210.1.1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	71,40	$ 6.553,00	$ 467.884,20	71,40	$ 467.884,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.3.2	610.1	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	712,00	$ 115.096,00	$ 81.948.352,00	712,00	$ 81.948.352,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.3.3	630.6	630-13		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000PSI)	M3	73,97	$ 508.540,00	$ 37.616.703,80	73,97	$ 37.616.703,80		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.3.4	630.3	630-13		CONCRETO CLASE C (246 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA ZAPATAS ESTRIBOS Y ALETAS	M3	311,21	$ 1.150.060,00	$ 357.910.172,60	311,21	$ 357.910.172,60		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.3.5	630.3	630-13		CONCRETO CLASE C (246 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA VIGAS Y RIOSTRAS	M3	28,97	$ 1.087.084,00	$ 31.492.823,48	28,97	$ 31.492.823,48		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.3.6	630.3	630-13		CONCRETO CLASE C (246 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA LOSA Y ANDEN	M3	55,60	$ 1.087.084,00	$ 60.441.870,40	55,60	$ 60.441.870,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.3.7	5P	640-13		APOYO NEOPRENO, DUREZA 60, DIM. 500X500X100 MM, LÁMINAS METÁLICAS 3 DE 3 MM	Un	6,00	$ 1.348.929,00	$ 8.093.574,00	6,00	$ 8.093.574,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.3.8	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS	Kg	90.492,00	$ 7.169,00	$ 648.737.148,00	90.492,00	$ 648.737.148,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.3.9	642.2P	640-13		JUNTA ELASTOMÉRICA PARA PUENTES, (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	MI	23,00	$ 2.635.909,00	$ 60.625.907,00	23,00	$ 60.625.907,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.3.10	3P		3P	SUMINISTRO ACERO ESTRUCTURAL, INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, LIMPIEZA Y PINTURA (BARANDA PEATONAL)	MI	30,00	$ 740.328,00	$ 22.209.840,00	30,00	$ 22.209.840,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ACTA MODIFICATORIA No. 01		AVANCE CORTE 07/04/2024		AVANCE CORTE 15/04/2024		AVANCE CORTE 21/04/2024		AVANCE CORTE 28/04/2024		AVANCE ACUMULADO A CORTE DE 30/04/2024	
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16.8.3.11	220.1	220-13		TERRAPLEN	M3	320,00	$ 127.945,00	$ 40.942.400,00	320,00	$ 40.942.400,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.3.12	670.1	670-13		DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	32,00	$ 493.174,00	$ 15.781.568,00	32,00	$ 15.781.568,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.3.13	621.1.1	620-13		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M	MI	14,80	$ 5.429.476,00	$ 80.356.244,80	14,80	$ 80.356.244,80		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.3.14	900,2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	M3-KM	2.042,04	$ 1.354,00	$ 2.764.922,16	2.042,04	$ 2.764.922,16		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 1.449.389.410,44**		**$ 1.449.389.410,44**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
16.9				**OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL**																
16.9.1	700,2	700-13		LINEA DE DEMARCACION CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA BLANCA	ML	20.247,16	$ 1.723,00	$ 34.885.856,68	14.102,91	$ 24.299.316,39		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.9.2	700,2	700-13		LINEA DE DEMARCACION DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA AMARILLA	ML	6.610,00	$ 1.447,00	$ 9.564.670,00	4.653,96	$ 6.734.281,24		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.9.3	700,2	700-13		LINEA DE DEMARCACION CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA AMARILLA	ML	12.320,00	$ 1.723,00	$ 21.227.360,00	8.461,40	$ 14.578.999,09		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.9.4	710,1	710-13		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP,SR Y SI DE 75 CM X 75 CM SP-01	UND	77,00	$ 553.275,00	$ 42.602.175,00	77,00	$ 42.602.175,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.9.5	741.1	710-13		DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL	UND	76,00	$ 51.768,00	$ 3.934.368,00	76,00	$ 3.934.368,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 112.214.429,68**		**$ 92.149.139,72**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
16.10				**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**																
16.10.1				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1,00	$ 190.169.514,00	$ 190.169.514,00	1,00	$ 190.169.514,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 190.169.514,00**		**$ 190.169.514,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
16.11				**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**																
16.11.1				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GL	1,00	$ 48.175.359,00	$ 48.175.359,00	1,00	$ 48.175.359,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 48.175.359,00**		**$ 48.175.359,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
16.12				**PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19**																
16.12.1				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19	GL	1,00	$ 32.341.750,00	$ 32.341.750,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 32.341.750,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
16.13				**CARACTERIZACION VIAL**																
16.13.1				CARACTERIZACION VIAL	KM	10,123	$ 999.600,00	$ 10.118.950,80	10,123	$ 10.118.950,80		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 10.118.950,80**		**$ 10.118.950,80**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
SUBTOTAL SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL								**$ 18.841.389.864,45**		**$ 18.841.389.864,45**	**2,71%**	**$ 510.492.425,00**	**0,08%**	**$ 15.601.728,00**	**5,88%**	**$ 1.107.698.144,85**	**8,82%**	**$ 1.661.547.217,28**	**72,88%**	**$ 13.731.584.303,44**
TRAMO.EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA																				
17.1				**EXPLANACIONES**																
17.1.1	210.1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	36.084,00	$ 6.498,00	$ 234.473.832,00	81.843,15	$ 531.816.788,70	5.800,00	$ 37.688.400,00	3.564,00	$ 23.158.872,00		$ 0,00		$ 0,00	69.717,95	$ 453.027.226,10
17.1.2	310,1	310-13		CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	120.280,00	$ 3.471,00	$ 417.491.880,00	89.450,75	$ 310.483.553,25		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	89.450,75	$ 310.483.553,25
17.1.3	220,1	220-13		RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	16.237,80	$ 99.996,00	$ 1.623.715.048,80	31.128,86	$ 3.112.761.484,56		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	27.581,80	$ 2.758.069.672,80
17.1.4	320.3	320-13		SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).	M3	24.056,00	$ 113.768,00	$ 2.736.803.008,00	20.752,57	$ 2.360.978.383,76		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	15.741,70	$ 1.790.901.270,53
Subtotal								**$ 5.012.483.768,80**		**$ 6.316.040.210,27**		**$ 37.688.400,00**		**$ 23.158.872,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 5.312.481.722,68**
17.2				**PAVIMENTOS**																
17.2.1	630,4	630-13		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	22.504,00	$ 654.339,00	$ 14.725.244.856,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
NP-1				PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3		$ 976.380,60	$ 0,00	9.808,45	$ 9.576.780.296,07		$ 0,00		$ 0,00	311,60	$ 304.240.194,96	467,40	$ 456.360.292,44	1.059,95	$ 1.034.914.616,97
NP-2				PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1.095.239,60	$ 0,00	1.730,90	$ 1.895.750.223,64		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
IC				CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO	ML		$ 16.960,00	$ 0,00	33.186,20	$ 562.837.952,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
17.2.2	640,1	640-13		ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)	KL	261.987,96	$ 7.191,00	$ 1.883.955.420,36	211.231,33	$ 1.518.964.484,38		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	84.409,96	$ 606.992.022,36
17.2.3	630,4	630-13		CONSTRUCCION DE BORDILLOS (DIMENSIONES0,15 M X 0,15 M) CONCRETO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI)	M3	436,50	$ 595.431,00	$ 259.905.631,50	526,64	$ 313.577.781,84		$ 0,00	15,15	$ 9.020.779,65		$ 0,00		$ 0,00	15,15	$ 9.020.779,65
Subtotal								**$ 16.869.105.907,86**		**$ 13.867.910.737,93**		**$ 0,00**		**$ 9.020.779,65**		**$ 304.240.194,96**		**$ 456.360.292,44**		**$ 1.650.927.418,98**
17.3				**OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL**																
17.3.1	710,1	710-13		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DE .75 x .75 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4"	UND	300,00	$ 553.275,00	$ 165.982.500,00	300,00	$ 165.982.500,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 165.982.500,00**		**$ 165.982.500,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
17.4				**RETIRO**																
17.4.1	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	M3-KM	1.095.047,37	$ 1.354,00	$ 1.482.694.138,98	2.489.903,36	$ 3.371.329.149,44	88.954,00	$ 120.443.716,00		$ 0,00	141.910,36	$ 192.146.627,44	212.865,54	$ 288.219.941,16	1.932.497,40	$ 2.616.601.479,60
Subtotal								**$ 1.482.694.138,98**		**$ 3.371.329.149,44**		**$ 120.443.716,00**		**$ 0,00**		**$ 192.146.627,44**		**$ 288.219.941,16**		**$ 2.616.601.479,60**
17.5				**ALCANTARILLAS**																
17.5.1	201.15	2101-13		REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	180,00	$ 74.149,00	$ 13.346.820,00	180,00	$ 13.346.820,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	65,00	$ 4.819.685,00
17.5.2	600,1,1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	3.277,87	$ 6.498,00	$ 21.299.599,26	3.277,87	$ 21.299.599,26		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	590,46	$ 3.836.809,08
17.5.3	610,3	610-13		RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	1.515,90	$ 99.996,00	$ 151.583.936,40	1.515,90	$ 151.583.936,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
17.5.4	630.4	630-13		CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)	M3	687,36	$ 595.431,00	$ 409.275.452,16	687,36	$ 409.275.452,16		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
17.5.5	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM	ML	396,00	$ 708.418,00	$ 280.533.528,00	396,00	$ 280.533.528,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	115,00	$ 81.468.070,00
17.5.6	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI)	KG	59.415,37	$ 7.191,00	$ 427.255.925,67	59.415,37	$ 427.255.925,67		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	4.568,43	$ 32.851.580,13
Subtotal								**$ 1.303.295.261,49**		**$ 1.303.295.261,49**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 122.976.144,21**

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ACTA MODIFICATORIA No. 01		AVANCE CORTE 07/04/2024		AVANCE CORTE 15/04/2024		AVANCE CORTE 21/04/2024		AVANCE CORTE 28/04/2024		AVANCE ACUMULADO A CORTE DE 30/04/2024	
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
17.6				**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**																
17.6.1				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1,00	$ 145.783.850,00	$ 145.783.850,00	1,00	$ 145.783.850,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 145.783.850,00**		**$ 145.783.850,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
17.7				**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**																
17.7.1				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GL	1,00	$ 213.193.838,00	$ 213.193.838,00	1,00	$ 213.193.838,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 213.193.838,00**		**$ 213.193.838,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
17.8				**PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19**																
17.8.1				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19	GL	1,00	$ 189.486.886,00	$ 189.486.886,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 189.486.886,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
17.9				**CARACTERIZACION VIAL**																
17.9.1				CARACTERIZACION VIAL	KM	19,400	$ 999.600,00	$ 19.392.240,00	17,890	$ 17.882.844,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 19.392.240,00**		**$ 17.882.844,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
SUBTOTAL EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA								**$ 25.401.418.391,13**		**$ 25.401.418.391,13**	**0,62%**	**$ 158.132.116,00**	**0,13%**	**$ 32.179.651,65**	**1,95%**	**$ 496.386.822,40**	**2,93%**	**$ 744.580.233,60**	**38,20%**	**$ 9.702.986.765,47**
COSTO TOTAL DEL PROYECTO								**$ 58.424.903.827,27**		**$ 58.424.903.827,27**	**2,2%**	**$ 1.277.786.975,40**	**0,2%**	**$ 110.691.851,65**	**3,0%**	**$ 1.749.324.308,99**	**4,5%**	**$ 2.623.986.463,48**	**55,18%**	**$ 32.238.014.787,02**

MARYURIS ARAUJO DIAZ
Rep. Legal CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
CONTRATISTA DE OBRA

IVAN PEREZ MARTINEZ
REP. LEGAL Y DIRECTOR INTERVENTORÍA
CONSORCIO PLAN VIAL G3
INTERVENTORÍA