INFORME 1		INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	Fecha. 18/10/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20221800026367 DE DICIEMBRE DEL 2022

OBRAS DE REPOSICION Y/O MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LOS BARRIOS URBANIZACION YANACONAS, SAN FRANCISCO, VILLA ELENA Y MOSCOPAN DE LA CUIDAD DE POPAYAN

SUPERVISION	LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	CONTRATO No.	20221800026367 DE DICIEMBRE DEL 2022	
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	VALOR	$ 413.208.205	% AVANCE 34%
NIT	901529039-7	PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES	
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	FECHA TERMINAC	24/05/2023	
	INGENIERO CIVIL	ACTA DE INICIO	24/01/2023	
DIRECCION	CASA 45 CONJUNTO HOJARASCA	PLAZO ADICIONAL	NINGUNO	
TELEFONO Y CORREO	312 7433563 gremsadsas@gmail.com.com	PERIODO INFORME	24/01/23 A 07/03/23	
CIUDAD	POPAYAN	FECHA INFORME	16 DE FEBRERO DE 2023	

DATOS				
SUSPENSION	REINICIO	ACTA DE OBRA No.	OFICIOS RECIBIDOS	OFICIOS ENVIADOS
0	0	0	0	3

VISITAS CONTROL DE OBRA	2 Visitas
ACTAS DE REUNION	3 Reuniones
REUNIONES CON COMUNIDAD	3 Reuniones

RADICADO OFICIOS ENVIADOS / DESTINATARIO	
20231130042642 SOLICITUD DE DISEÑOS POR PARTE DE LA JAC DE MOSCOPAN	2/02/2023
20231130048142 SOLICITUD DE DISEÑOS POR EL SEÑOR MARCO FIDEL IBARRA	7/02/2023
20231400050121 SOLICITUD DE DISEÑOS A AAPSA	14/02/2023
20231130075792 SOLICITUD DE DISEÑOS POR EL CONTRATISTA	24/02/2023
20231400065411 RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CONTRATISTA	24/02/2023
20231400050121 SOLICITUD DE DISEÑOS A AAPSA	24/02/2023
20231400086351 RESPUESTA A LA JAC DE MOSCOPAN	7/03/2023

RADICADO OFICIOS RECIBIDOS / DESTINATARIO	
20231130092792 ENTREGA DE DISEÑOS POR AAPSA	7/03/2023

SEGUIMIENTO	
23/1/2023	ACTA DE SOCIALIZACION DE INICIO BARRIO MOSCOPAN
24/1/2023	ACTA DE SOCIALIZACION DE INICIO BARRIO VILLA ELENA
2/2/2023	REUNION DE AVANCE BARRIO MOSCOPAN
8/2/2023	VISITA DE CONTROL NO. 1
10/2/2023	VISITA DE CONTROL NO. 2

SEGUIMIENTO	

GENERALIDADES :

1. CONTRATO 20221800026367 DEDICIEMBRE DEL 2022, CON GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS SE REPORTAN LAS SIGUIENTES ACCIONES :
EL CONTRATISTA DE OBRA SOLICITA LOS DISEÑOS DE LOS FRENTES A LA SUPERVISION, LOS CUALES REMITEN LA SOLICITUD AL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
Profesional Especializado

El contenido de este documento es interno, netamente informativo y no compromete a la SUPERVISION