GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

# INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 4

CONSORCIO INTERGAVIMAVE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 29 | agosto | 2024 | | | | |
| PERÍODO: | SEMANA No. | 4 | DEL | 2/09/2024 | HASTA | 8/09/2024 | |

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA: | 202401450 | | | CONTRATO INTERVENTORÍA: | 202401655 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL KCG | | | CONTRATISTA INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERGAVIMAVE | | |
| VALOR INICIAL | $16,937,647,163.00 | | | VALOR INICIAL | $1,148,808,864 | | |
| ADICIONES | $0.00 | | | ADICIONES | $0.00 | | |
| VR ACTUALIZADO | $16,937,647,163.00 | | | VR ACTUALIZADO | $1,148,808,864.00 | | |
| PLAZO INICIAL | Hasta 31 Dic 2024 | 145.00 | días | PLAZO INICIAL | SEIS (6) MESES | 184.00 | días |
| ACTA DE INICIO | viernes, 9 de agosto de 2024 | | | ACTA DE INICIO | viernes, 9 de agosto de 2024 | | |
| PRORROGA | N.A. | 0.00 | días | PRORROGA | N.A. | 0.00 | días |
| SUSPENSION 1 | N.A. | 0.00 | días | SUSPENSION 1 | N.A. | 0.00 | días |
| SUSPENSION 2 | N.A. | 0.00 | días | SUSPENSION 2 | N.A. | 0.00 | días |
| PLAZO ACTUALIZADO | SEIS (6) MESES | 145.00 | días | PLAZO ACTUALIZADO | SEIS (6) MESES | 184.00 | días |
| FECHA DE TERMINACIÓN | martes, 31 de diciembre de 2024 | | | FECHA DE TERMINACIÓN | martes, 31 de diciembre de 2024 | | |
| PLAZO TRANSCURRIDO | 30.00 | días | 20.69% | PLAZO TRANSCURRIDO | 30.00 | días | 16.30% |


## 2. AVANCE DEL CONVENIO O CONTRATO

LOTE No 1

| SEMANA | INICIO | FIN | % FISICO PROGRAMADO ACUMULADO | % FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO | % AVANCE ACUMULADO EJECUTADO FISICO | EJECUTADO PESOS EN EL PERIODO | EJECUTADO PESOS ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/08/2024 | 18/08/2024 | 0.67% | 0.50% | 0.50% | $ 84,688,236 | $ 84,688,235.82 |
| 2 | 19/08/2024 | 25/08/2024 | 1.48% | 1.67% | 2.17% | $ 282,284,472 | $ 366,972,708.04 |
| 3 | 26/08/2024 | 1/09/2024 | 2.33% | 1.66% | 3.83% | $ 281,808,000 | $ 648,780,708.07 |
| 4 | 2/09/2024 | 8/09/2024 | 3.19% | 2.03% | 5.86% | $ 343,917,000 | $ 992,697,708.11 |
| 5 | 9/09/2024 | 15/09/2024 | 6.97% | 0.00% | 0.00% | $ - | $ 992,697,708.11 |
| 6 | 16/09/2024 | 22/09/2024 | 12.64% | 0.00% | 0.00% | $ - | $ 992,697,708.11 |
| 7 | 23/09/2024 | 29/09/2024 | 19.07% | 0.00% | 0.00% | $ - | $ 992,697,708.11 |
| 8 | 30/09/2024 | 6/10/2024 | 25.51% | 0.00% | 0.00% | $ - | $ 992,697,708.11 |
| 9 | 7/10/2024 | 13/10/2024 | 32.03% | 0.00% | 0.00% | $ - | $ 992,697,708.11 |
| 10 | 14/10/2024 | 20/10/2024 | 38.61% | 0.00% | 0.00% | $ - | $ 992,697,708.11 |
| 11 | 21/10/2024 | 27/10/2024 | 45.49% | 0.00% | 0.00% | $ - | $ 992,697,708.11 |
| 12 | 28/10/2024 | 3/11/2024 | 52.41% | 0.00% | 0.00% | $ - | $ 992,697,708.11 |
| 13 | 4/11/2024 | 10/11/2024 | 60.87% | 0.00% | 0.00% | $ - | $ 992,697,708.11 |
| 14 | 11/11/2024 | 17/11/2024 | 68.91% | 0.00% | 0.00% | $ - | $ 992,697,708.11 |
| 15 | 18/11/2024 | 24/11/2024 | 76.82% | 0.00% | 0.00% | $ - | $ 992,697,708.11 |
| 16 | 25/11/2024 | 1/12/2024 | 83.74% | 0.00% | 0.00% | $ - | $ 992,697,708.11 |
| 17 | 2/12/2024 | 8/12/2024 | 90.10% | 0.00% | 0.00% | $ - | $ 992,697,708.11 |
| 18 | 9/12/2024 | 15/12/2024 | 96.34% | 0.00% | 0.00% | $ - | $ 992,697,708.11 |
| 19 | 16/12/2024 | 22/12/2024 | 99.76% | 0.00% | 0.00% | $ - | $ 992,697,708.11 |
| 20 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | $ - | $ 992,697,708.11 |

## GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO O CONTRATO




Cronograma aportado por contratista mediante Oficio KCG-1-011 Fechado el 28 de Agosto de 2024

## 3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES Y CONTROL A LA PROGRAMACIÓN

| TRAMO VIAL | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO | ESTADO DE SOCIALIZACIÓN | FECHA DE SOCIALIZACIÓN | ESTADO TEMAS PREDIALES | ACTIVADO / NO ACTIVADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piojó -El Cruce (El Vaivén) -Tubará -Juan Mina - Barranquilla (Av. CIRCUNVALAR) (5m Ancho Prom) | Inactivo | N/A | N/A | Sin Novedad | No Activado | Tramo inconcluso se intervinieron cerca de 3 km de via, se trasladó cuadrilla priorizando el tramo de baranoa - polonuevo ( Cambio realizado en el Comité de seguimiento No. 2 fechado el 22 de Agosto de 2024) |
| Ruta 9006AT-03 (Yee Tubará) -Guaimaral Paluato -Galapa (3m Ancho Prom) | Inactivo | N/A | N/A | Sin Novedad | No Activado | Se requiere reapertura de frente por parte del Contratista de obra en labores de rocería y limpieza de cunetas |
| Cruce Ruta 9006 (Carretera La Cordialidad) - Isabel López -Usiacuri -Baranoa (5m Ancho Prom) | Limpieza de bordillos y cunetas, reparación de fisuras (BARANOA - USIACURI) | N/A | N/A | Sin Novedad | Activado | Inicio de reparación de fisuras el martes 3 de septiembre de 2024, se han presentado recurrentes lluvias durante el presente periodo, por lo cual se ha adoptado ejecutar de manera continua hasta mediados de la tarde en los dias donde se pronostique amenanza de lluvia. |
| Carrera 51B, Ruta 9006AAT-14 (Ye de Los Chinos) -UNIATLÁNTICO -Barranquilla (Av. CIRCUNVALAR) (4.5m Ancho Prom) | Inactivo | N/A | N/A | Sin Novedad | No Activado | Se requiere apertura de frente por parte del Contratista de obra en labores de rocería y limpieza de cunetas |
| Juan De Acosta -Sibarco-Baranoa (incluye retiro de derrumbe en el K2+000y fallos en el K1+450 y K2+500) (5 m Prom) | Inactivo | N/A | N/A | Sin Novedad | No Activado | Se requiere reapertura de frente por parte del Contratista de obra en labores de rocería y limpieza de cunetas |
| Baranoa (Cruce Ruta 9006 -Carretera La Cordialidad) -Polonuevo (4m Ancho Prom) | Inactivo | N/A | N/A | Sin Novedad | No Activado | Finalización de reparación de fisuras el lunes 2 de septiembre de 2024, se procederá a trasladar la cuadrilla al tramo de usiacuri - baranoa, se prevee que este tramo será el primero en intervenir en materia de reparación de baches |
| Cruce Ruta 90AT-08 -Ye de Salgar (Cruce Ruta 90AT08-1) (Salgar –Curva los Manaties –La Playa) (5 m Prom) | Inactivo | N/A | N/A | Sin Novedad | No Activado | Se requiere apertura de frente por parte del Contratista de obra en labores de rocería y limpieza de cunetas |
| Ruta 9006AAT-14 (Ye de Los Chinos) Sabanilla -Cruce Ruta 9006AAT-14-1-A (Mallorquín) (intersección Sabananilla Curva los Manaties)(5 m Prom) | Inactivo | N/A | N/A | Sin Novedad | No Activado | Se requiere apertura de frente por parte del Contratista de obra en labores de rocería y limpieza de cunetas |
| Ruta 90A (Autopista al Mar -Ye de Los Chinos) - Pradomar (Puerto Colombia) | Inactivo | N/A | N/A | Sin Novedad | No Activado | Se requiere apertura de frente por parte del Contratista de obra en labores de rocería y limpieza de cunetas |
| OTROS TRAMOS Sector Platanal Soledad | Inactivo | N/A | N/A | Sin Novedad | No Activado | Se requiere apertura de frente por parte del Contratista de obra en labores de rocería y limpieza de cunetas |
| Variante de Baranoa (Villa Zunilda -Vía Baranoa -Usiacuri) | Socialización del proyecto | Socializado | 1/09/2024 | Sin Novedad | Activado | En el presente periodo se estuvieron levantando actas de vecindad. |

## 4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ESPACIO PARA CURVA S y COMENTARIOS

Cronograma aportado por contratista mediante Oficio KCG-1-011 Fechado el 28 de Agosto de 2024, de momento se evidencia un avance de 5.89% vs un 3.19 Programado, resultado en un 2.8% de adelanto en actividades contractuales.

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

# INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 4

CONSORCIO INTERGAVIMAVE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 29 | agosto | 2024 | | | | |
| PERÍODO: | SEMANA No. 4 | DEL | 2/09/2024 | HASTA | 8/09/2024 | | |

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

## 5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

| FRENTE DE TRABAJO | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA | | EQUIPOS EN OBRA | |
|---|---|---|---|---|
| | CONTRATISTA | INTERVENTORIA | CONTRATISTA | INTERVENTORIA |
| TODOS LOS FRENTES | Director de Obra (1)<br>Residente de Obra (1)<br>Residentes Sociales (2)<br>Operatoivos en Campo (150 Obreros Diferentes Frentes)<br>Anexo 0 del Presente Informe | Director de Interventoría (1)<br>Residente de Interventoria (2)<br>Profesional Social (1)<br>Profesional SST (1)<br>Topógrafo (1)<br>Conductor (1)<br>Profesional Ambiental (1)<br>Inspectores de Interventoría (2) | Derretidora<br>Ruteadora<br>Compresor<br>Vehiculo para Movilización de Personal<br>Equipo de topografia | Vehículo para Movilización de Personal<br>Equipo de topografia<br>Equipos de computo |

En Anexo 0 del Presente Informe, se detallan controles de personal y equipo en Obras en medida de Actiacion de Ejecuciones

## 6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO






FOTO 1 - 2 - 3 — REPARACION DE FISURAS TRAMO BARANOA - USIACURI





FOTO 3 - 4 - 6 — LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS





FOTO 7 - 8 - 9 — LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD FRENTE VILLA ZUNILDA







FOTO 10 - 11 -12 — LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD FRENTE VILLA ZUNILDA

## 6A. ESQUEMAS GRAFICOS DEL AVANCE DEL CONTRATO

d




TIPIFICACIÓN CARRIL DERECHO (DE NORTE A SUR)




TIPIFICACIÓN CARRIL IZQUIERDO (DE NORTE A SUR)

TRAMOS DE ROSERIA IDENTIFICADA - CONTRATISTA RECLAMA QUE LOS ALCANCES DE ROCERIA NO SON CONCRDANTES CON LO CONTRATADO
(ESPERANDO MANIFSTACION FORMAL SOBRE PLANTEAMIENTO DEL CONTRATISTA) (ROJO TIPO 1, NARANJA TIPO 2, VERDE TIPO 3)

## 7. OBSERVACIONES

### 7.0. GESTIONES PERMISOS Y LICENCIAMIENTOS

En Tramite PMT Villa Zunilda para Traslado a Municipio

### 7.1. TECNICAS

- Se radico Oficio M202408081-013-2024 donde se da respuesta a los comunicados KCG-1-013 y KCG-1-018 donde se conceptualiza referente a lo solicituado por el contratista.
- Se radico Oficio M202408081-014-2024 donde se hace requerimiento de instalación de vallas informativas antes de realizar cualqueir movimiento.
- No se registran actividades de roceria en la presente semana
- Finalizan las actividades de reparación de fisuras en el tramo de baranoa - polonuevo, se procede a saltar al tramo de Baranoa - usiacurí.
- Se llevó a cabo comité de seguimiento el 05 de septiembre en pro de hacer seguimiento a los cumplimientos de los compromisos establecidos en anteriores instancias.

### 7.2. SOCIAL

- Antes del inicio de levantamiento de actas de vecindad, se volanteó informando a la comunidad la actividad, este como medio informativo y medio de divulgación.
- Se inició el proceso con personal social y técnico asignado por el contratista.
- Se programará reunión con líderes comunitarios quienes lo han solicitado y de paso conformar la veeduría ciudadana a través del COPACO.
- El contraista diseñará un volante informativo informando el inicio de obra previsto para la próxima semana.
- Desde la interventoría se hace acompañamiento y seguimiento continuo, así mismo con el componente social de la entidad Contratante.

### 7.3. SST Y AMBIENTALES

Durante el periodo de reporte de ejecutan las actividades de obra en cumplimiento de las normas SST y ambientales no se requiere obtencion de permisos ambientales para las actividades a ejecutar hasta la fecha

## 8. SITUACIONES PROBLEMÁTICAS EN DESARROLLOS DEL PROYECTO (DE MOMENTO NO APLICA)

| Reavizado por: | Realizado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| **NOMBRE:** Claudia Suarez Angarita | **NOMBRE:** Ing. Andres Velandia - Luis Ospino | **NOMBRE:** Fernando Pelaez |
| **CARGO:** Director Interventoria | **CARGO:** Residente Interv - inspector Interv | **CARGO:** Apoyo a Supervisor del Contrato |

CONSORCIO
INTERGAVIMAVE

# ANEXO 0

# CONTROL DETALLADO DE EQUIPOS Y PRSONAL EN OBRA

# SEGUIMIENTO PERSONAL Y EQUIPOS EN OBRA

| FECHA | RECURSOS EN CAMPO | | Piojó -El Cruce (El Valvén) -Tubará -Juan Mina - Barranquilla (Av. CIRCUNVALAR) (5m Ancho Prom) | Ruta 9006AT-03 (Yee Tubará) -Guaimaral Paluato -Galapa (3m Ancho Prom) | Cruce Ruta 9006 (Carretera La Cordialidad) - Isabel López -Usiacurí -Baranoa (5m Ancho Prom) | Carrera 51B, Ruta 9006AAT-14 (Ye de Los Chinos) -UNIATLÁNTICO -Barranquilla (Av. CIRCUNVALAR) (4.5m Ancho Prom) | Juan De Acosta -Sibarco-Baranoa (incluye retiro de derrumbe en el K2+000y fallos en el K1+450 y K2+500) (5 m Prom) | Baranoa (Cruce Ruta 9006 -Carretera La Cordialidad) -Polonuevo (4m Ancho Prom) | Ruta 9006AAT-14 (Ye de Los Chinos) Sabanilla - Cruce Ruta 9006AAT-14-1-A (Malloquin) (intersección Sabanarilla Curva los Manatíes)(5 m Prom) | Ruta 90A (Autopista al Mar -Ye de Los Chinos) - Pradomar (Puerto Colombia) | OTROS TRAMOS Sector Platanal Soledad | Variante de Baranoa (Villa Zunilda -Vía Baranoa Usiacurí) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/09/2024 | PERSONAL EN OBRA | CUADRILLAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CUADRILLAS REPARACIÓN FISURAS | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | No DE TRABAJADORES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | EQUIPOS EN OBRA | EQUIPOS EN USO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | DESCRIPCION DE EQUIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DERRETIDORA Y RUTEADORA | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3/09/2024 | PERSONAL EN OBRA | CUADRILLAS | N/A | N/A | CUADRILLAS REPARACIÓN FISURAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | No DE TRABAJADORES | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | EQUIPOS EN OBRA | EQUIPOS EN USO | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | DESCRIPCION DE EQUIPOS | N/A | N/A | DERRETIDORA Y RUTEADORA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4/09/2024 | PERSONAL EN OBRA | CUADRILLAS | N/A | N/A | CUADRILLAS REPARACIÓN FISURAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | No DE TRABAJADORES | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | EQUIPOS EN OBRA | EQUIPOS EN USO | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | DESCRIPCION DE EQUIPOS | N/A | N/A | DERRETIDORA Y RUTEADORA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5/09/2024 | PERSONAL EN OBRA | CUADRILLAS | N/A | N/A | CUADRILLAS REPARACIÓN FISURAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | No DE TRABAJADORES | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | EQUIPOS EN OBRA | EQUIPOS EN USO | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | DESCRIPCION DE EQUIPOS | N/A | N/A | DERRETIDORA Y RUTEADORA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6/09/2024 | PERSONAL EN OBRA | CUADRILLAS | N/A | N/A | CUADRILLAS REPARACIÓN FISURAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | No DE TRABAJADORES | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | EQUIPOS EN OBRA | EQUIPOS EN USO | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | DESCRIPCION DE EQUIPOS | N/A | N/A | DERRETIDORA Y RUTEADORA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7/09/2024 | PERSONAL EN OBRA | CUADRILLAS | N/A | N/A | CUADRILLAS REPARACIÓN FISURAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | No DE TRABAJADORES | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | EQUIPOS EN OBRA | EQUIPOS EN USO | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | DESCRIPCION DE EQUIPOS | N/A | N/A | DERRETIDORA Y RUTEADORA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8/09/2024 | PERSONAL EN OBRA | CUADRILLAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | No DE TRABAJADORES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | EQUIPOS EN OBRA | EQUIPOS EN USO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | DESCRIPCION DE EQUIPOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

CONSORCIO
INTERGAVIMAVE

# ANEXO 1
# CONTROL DE PROGRAMACIÓN DE OBRA

| CONSORCIO INTERGAVIMAVE | ANEXO 2<br>CONTROL DE AVANCES DE OBRA<br>PROGRAMACION | Edición No 01 |
|---|---|---|

**PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

**PERIODO DEL:** 2/09/2024 8-sep-24

**FECHA DE CORTE :** 8-sep-24

**LOTE 1**

| Actividad | Fecha Inicio Actividad | Fecha Final Actividad | Duración Actividad (Semanas) | Esperado Periodo (%) | Observado Periodo (%) | Esperado Acumulado (%) | Observado Acumulado (%) | Adelanto Actual (Semanas) | Adelanto Anterior (Semanas) | Sem. Faltantes finalizar actividad | Requerido Semanal (%) | Cant Ejecución Req Semanal | Cant Ejecutada en el Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL** | **9/08/2024** | **23/12/2024** | **19.43** | | | **3.19%** | **5.86%** | | | | | | |
| **INICIO** | **9/08/2024** | **9/08/2024** | **0.00** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **0.00** | **0.0** | **0** | **0.00%** | **0.00** | **0.00** |
| **MANTENIMIENTO RUTINARIO** | **9/08/2024** | **16/12/2024** | **15.9** | **18%** | **54%** | **18.33%** | **53.65%** | **5.6** | **0** | **14.1** | **3%** | | |
| ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 1 (Muy densa, h>2 m y diam.> 4") | 9/08/2024 | 8/09/2024 | 3.71 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 2 (densidad intermedia, 1> h <2 m, 2" > diam. < 4") | 9/08/2024 | 20/11/2024 | 12.71 | 29.21% | 31.46% | 29.21% | 31.46% | 0.29 | 0.0 | 10 | 6.55% | 1.85 | 0.00 |
| ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 3 (densidad baja, h<1 m, diam.< 2") | 9/08/2024 | 9/12/2024 | 15.00 | 24.76% | 0.65% | 24.76% | 0.65% | -3.62 | 0.0 | 13 | 7.51% | 20.58 | 0.00 |
| SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO | 15/08/2024 | 16/12/2024 | 15.14 | 19.81% | 66.75% | 19.81% | 66.75% | 7.11 | 0.0 | 14 | 2.35% | 620.56 | 18550.00 |
| LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES, HOMBRILLO DEL BORDE DE LA VÍA Y DISIPADORES | 28/08/2024 | 13/12/2024 | 13.29 | 10.75% | 100.00% | 10.75% | 100.00% | 11.86 | 0.0 | 14 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJES (Alcantarillas, Box-culvert, Cárcamos) | 28/08/2024 | 13/12/2024 | 13.29 | 10.75% | 0.00% | 10.75% | 0.00% | -1.43 | 0.0 | 14 | 7.25% | 14.49 | 0.00 |
| REMOCIÓN DE DERRUMBES | 21/10/2024 | 12/11/2024 | 2.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 3 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| **MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN** | **10/09/2024** | **23/12/2024** | **14.9** | **0%** | **0%** | **0.00%** | **0.00%** | **0.0** | **0** | **14.9** | **0%** | | |
| DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES | 10/09/2024 | 19/12/2024 | 12.43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 12 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | 10/09/2024 | 15/12/2024 | 11.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 12 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| PEDRAPLÉN COMPACTO | 10/09/2024 | 16/12/2024 | 12.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 12 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo de gradacion SGB-50, Clase C) | 10/09/2024 | 16/12/2024 | 12.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 12 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo NT1, de gradacion BG 27, clase C) | 10/09/2024 | 16/12/2024 | 12.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 12 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40 | 11/09/2024 | 17/12/2024 | 12.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 12 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC 19 (Compra de Mezcla) | 12/09/2024 | 19/12/2024 | 12.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 12 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparacion de superficie base del relleno) | 24/10/2024 | 10/12/2024 | 5.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 6 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (Analizado para geotextil no tejido) | 10/09/2024 | 15/12/2024 | 11.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 12 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| GAVIONES O COLCHONETAS DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 5: RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5A1-MM Y PVC | 20/10/2024 | 19/12/2024 | 7.43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 7 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | 10/09/2024 | 15/12/2024 | 11.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 12 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| TIPO DE CONCRETO G (Analizado para concreto ciclopeo con resistencia 17 Mpa) | 12/09/2024 | 21/12/2024 | 12.43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 12 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| TIPO DE CONCRETO F (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ) | 10/10/2024 | 9/11/2024 | 3.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 4 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| TIPO DE CONCRETO D (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | 4/11/2024 | 26/11/2024 | 2.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 3 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| TIPO DE CONCRETO C (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | 4/11/2024 | 26/11/2024 | 2.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 3 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS | 30/10/2024 | 4/12/2024 | 4.43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 4 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n ) | 10/09/2024 | 15/12/2024 | 11.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 12 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL GRANULAR DRENANTE | 21/10/2024 | 26/10/2024 | 0.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO | 25/09/2024 | 15/12/2024 | 10.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 10 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO | 12/09/2024 | 17/12/2024 | 11.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 12 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL GRANULAR TRATADO CON CEMENTO (MGTC) CLASE 2, INCLUYE SUM. CEMENTO (Analizado para Material fino o granular clase 2, NT2) | 13/09/2024 | 18/12/2024 | 11.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 12 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Analizado para un tránsito NT2) | 20/09/2024 | 23/12/2024 | 11.57 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 12 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| ACERO DE REFUERZO fy = 4200 MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa) | 19/09/2024 | 22/12/2024 | 11.57 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 12 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| **TRANSPORTE DE MATERIALES** | **9/08/2024** | **23/12/2024** | **19.43** | **11%** | **0%** | **11.27%** | **0.00%** | **-2.2** | **0** | **15.1** | **7%** | | |
| TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km) | 10/09/2024 | 23/12/2024 | 12.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 13 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km) | 21/10/2024 | 12/11/2024 | 2.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 3 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE ZONAS DE CANTERAS, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km) | 10/09/2024 | 23/12/2024 | 12.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 13 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| P.G.I.O. | 9/08/2024 | 23/12/2024 | 16.71 | 22.22% | 0.00% | 22.22% | 0.00% | -3.71 | 0.0 | 15 | 6.60% | 0.07 | 0.00 |
| REVISION, ANALISIS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y AJUSTE PRESUPUESTAL (Incluido IVA) (NO MODIFICABLE) | 9/08/2024 | 18/10/2024 | 8.71 | 42.62% | 0.00% | 42.62% | 0.00% | -3.71 | 0.0 | 6 | 17.50% | 0.18 | 0.00 |

CONSORCIO
INTERGAVIMAVE

# ANEXO 2
# CONTROL CANTIDADES EJECUTADAS

# ANEXO 3
## CONTROL CANTIDADES Y PRESUPUESTO

| ESPECIFIC | ITEM | CONTROL DE CANTIDADES CONDICIONES INICIALES | | | | | CONDICIONES VIGENTES MODIFICATORIO No 1 | | | CANTIDADES EJECUTADAS | | | | | | | | | VRES EJECUTADOS | | | % ACUMULADO EJECUTADO ACTUAL INVERSIÓN | % ACUMULADO EJECUTADO ACTUAL FÍSICO | SALDOS POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Descripcion | Und | Cant | Vr Unitario | Vr Parcial | Cant | Vr Unitario | Vr Parcial Presupuestos Estimados y/o con Cierre | ACUM ANTERIOR | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | PRESENTE CORTE | ACUMULADO ACTUAL | ACUM ANTERIOR | PRESENTE ACTA | ACUMULADO ACTUAL | | | CANT | VR POR EJECUTAR |
| | | **PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL** | | | | $ 16,937,647,161.10 | | | $ 16,937,647,161.10 | | | | | | | | | | | $ 648,780,708.00 | $ 343,917,000.00 | $ 992,697,708.00 | 5.86% | 5.86% | | $ 15,944,949,454.00 |
| | | **MANTENIMIENTO RUTINARIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EP1 | ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 1 (Muy densa, h>2 m v diam.> 4") | Ha | 1.50 | $ 801,881.00 | $ 1,202,821.50 | 1.50 | $ 801,881.00 | $ 1,202,821.50 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | $ 1,202,822.00 | | $ 1,202,822.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | $ - |
| | EP2 | ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 2 (densidad intermedia, 1> h <2 m, 2" > diam. < 4") | Ha | 41.32 | $ 539,908.00 | $ 22,308,998.56 | 41.32 | $ 539,908.00 | $ 22,308,998.56 | 13.00 | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 | $ 7,018,804.00 | | $ 7,018,804.00 | 31.46% | 31.46% | 28.32 | $ 15,290,195.00 |
| | EP3 | ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 3 (densidad baja, h<1 m, diam.< 2") | Ha | 275.83 | $ 360,978.00 | $ 99,568,561.74 | 275.83 | $ 360,978.00 | $ 99,568,561.74 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | $ 649,760.00 | | $ 649,760.00 | 0.65% | 0.65% | 274.03 | $ 98,918,801.00 |
| 466-2022 | | SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON BUTEO | m | 79,397.50 | $ 18,540.00 | $ 1,472,029,650.00 | 79,397.50 | $ 18,540.00 | $ 1,472,029,650.00 | 34,450.00 | 2,500.00 | 3,500.00 | 3,700.00 | 3,250.00 | 3,600.00 | 2,000.00 | - | 18,550.00 | 53,000.00 | $ 638,703,000.00 | $ 343,917,000.00 | $ 982,620,000.00 | 66.75% | 66.75% | 26397.50 | $ 489,409,650.00 |
| | EP4 | LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES, HOMBRILLO DEL BORDE DE LA VÍA Y DISIPADORES | m | 324.28 | $ 3,720.00 | $ 1,206,321.60 | 324.28 | $ 3,720.00 | $ 1,206,321.60 | 324.28 | - | - | - | - | - | - | - | 324.28 | $ 1,206,322.00 | | $ 1,206,322.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | $ - |
| | EP5 | LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJES (Alcantarillas, Box-culvert, Cárcamos) | UNIDAD | 200.00 | $ 699,651.00 | $ 139,930,200.00 | 200.00 | $ 699,651.00 | $ 139,930,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 200.00 | $ 139,930,200.00 |
| 211-2022 | | REMOCIÓN DE DERRUMBES | m3 | 5,600.00 | $ 20,378.00 | $ 114,116,800.00 | 5,600.00 | $ 20,378.00 | $ 114,116,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 5600.00 | $ 114,116,800.00 |
| | | | | | SUB TOTAL | $ 1,850,363,353.40 | | | $ 1,850,363,353.40 | | | | | | | | | | | $ 648,780,708.00 | $ 343,917,000.00 | $ 992,697,708.00 | 53.65% | 53.65% | | $ 857,665,646.00 |
| | | **MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-2022 | | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES | m2 | 4,162.17 | $ 17,886.00 | $ 74,444,572.62 | 4,162.17 | $ 17,886.00 | $ 74,444,572.62 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 4162.17 | $ 74,444,573.00 |
| 210-2022 | | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m3 | 25,389.24 | $ 29,605.00 | $ 751,648,450.20 | 25,389.24 | $ 29,605.00 | $ 751,648,450.20 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 25389.24 | $ 751,648,450.00 |
| 221-2022 | | PEDRAPLÉN COMPACTO | m3 | 2,497.30 | $ 200,000.00 | $ 499,460,000.00 | 2,497.30 | $ 200,000.00 | $ 499,460,000.00 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 2497.30 | $ 499,460,000.00 |
| 320-2022 | | SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizado para tipo de gradacion SGB-50, Clase C) | m3 | 12,486.51 | $ 68,000.00 | $ 849,082,680.00 | 12,486.51 | $ 68,000.00 | $ 849,082,680.00 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 12486.51 | $ 849,082,680.00 |
| 330-2022 | | BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizado para tipo MT1, de gradacion RG 27, clase C) | m3 | 10,405.43 | $ 92,000.00 | $ 957,299,560.00 | 10,405.43 | $ 92,000.00 | $ 957,299,560.00 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 10405.43 | $ 957,299,560.00 |
| 420-2022 | | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40 | m2 | 30,215.54 | $ 4,122.00 | $ 124,548,449.28 | 30,215.54 | $ 4,122.00 | $ 124,548,449.28 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 30215.54 | $ 124,548,449.00 |
| 450-2022 | | MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC 19 (Compra de Mezcla) | m3 | 3,021.55 | $ 1,580,000.00 | $ 4,774,055,067.04 | 3,021.55 | $ 1,580,000.00 | $ 4,774,055,067.04 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 3021.55 | $ 4,774,055,067.00 |
| 610-2022 | | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparacion de superficie base del relleno) | m3 | 25.80 | $ 65,164.00 | $ 1,681,279.71 | 25.80 | $ 65,164.00 | $ 1,681,279.71 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 25.80 | $ 1,681,280.00 |
| 321-2022 | | GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (Analizado para geotextil no tejido) | m2 | 535.13 | $ 10,327.00 | $ 5,526,251.88 | 535.13 | $ 10,327.00 | $ 5,526,251.88 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 535.13 | $ 5,526,252.00 |
| 681-2022 | | GAVIÓNES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 5: RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5Al-MM Y PVC (analizado para gavion de val 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1 mt x 1mt)) | m3 | 264.70 | $ 319,565.00 | $ 84,587,745.17 | 264.70 | $ 319,565.00 | $ 84,587,745.17 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 264.70 | $ 84,587,745.00 |
| 671-2022 | | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 1,222.19 | $ 880,000.00 | $ 1,075,527,918.37 | 1,222.19 | $ 880,000.00 | $ 1,075,527,918.37 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 1222.19 | $ 1,075,527,918.00 |
| 630-2022 | | TIPO DE CONCRETO G (Analizado para concreto ciclopeo con resistencia 17 Mpa) | m3 | 15.29 | $ 376,331.00 | $ 5,753,848.85 | 15.29 | $ 376,331.00 | $ 5,753,848.85 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 15.29 | $ 5,753,849.00 |
| 630-2022 | | TIPO DE CONCRETO F (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ) | m3 | 276.16 | $ 483,965.00 | $ 133,653,479.41 | 276.16 | $ 483,965.00 | $ 133,653,479.41 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 276.16 | $ 133,653,479.00 |
| 630-2022 | | TIPO DE CONCRETO D (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla) | m3 | 258.01 | $ 1,160,000.00 | $ 299,288,634.62 | 258.01 | $ 1,160,000.00 | $ 299,288,634.62 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 258.01 | $ 299,288,635.00 |
| 630-2022 | | TIPO DE CONCRETO C (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla) | m3 | 516.01 | $ 1,040,500.00 | $ 536,913,490.20 | 516.01 | $ 1,040,500.00 | $ 536,913,490.20 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 516.01 | $ 536,913,490.00 |
| | EP6 | MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS | m3 | 340.19 | $ 375,545.00 | $ 127,755,749.37 | 340.19 | $ 375,545.00 | $ 127,755,749.37 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 340.19 | $ 127,755,749.00 |
| 673-2022 | | GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n) | m2 | 2,341.18 | $ 9,996.00 | $ 23,402,421.84 | 2,341.18 | $ 9,996.00 | $ 23,402,421.84 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 2341.18 | $ 23,402,422.00 |
| 673-2022 | | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 64.00 | $ 138,816.00 | $ 8,884,224.00 | 64.00 | $ 138,816.00 | $ 8,884,224.00 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 64.00 | $ 8,884,224.00 |
| 201-2022 | | DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO | m2 | 27.00 | $ 19,826.00 | $ 535,302.00 | 27.00 | $ 19,826.00 | $ 535,302.00 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 27.00 | $ 535,302.00 |
| 220-2022 | | TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO | m3 | 69.53 | $ 56,560.00 | $ 3,932,616.80 | 69.53 | $ 56,560.00 | $ 3,932,616.80 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 69.53 | $ 3,932,617.00 |
| 350-2022 | | MATERIAL GRANULAR TRATADO CON CEMENTO (MGTC) CLASE 2, INCLUYE SUM. CEMENTO (Analizado para Material fino o granular clase 2, NT2) | m3 | 1,114.19 | $ 157,832.00 | $ 175,854,836.08 | 1,114.19 | $ 157,832.00 | $ 175,854,836.08 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 1114.19 | $ 175,854,836.00 |
| 500-2022 | | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Analizado para un tránsito NT2) | m3 | 1,559.86 | $ 1,380,000.00 | $ 2,152,606,800.00 | 1,559.86 | $ 1,380,000.00 | $ 2,152,606,800.00 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 1559.86 | $ 2,152,606,800.00 |
| 640-2022 | | ACERO DE REFUERZO fy = 4200 MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa) | kg | 60,074.23 | $ 10,585.00 | $ 635,885,724.55 | 60,074.23 | $ 10,585.00 | $ 635,885,724.55 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 60074.23 | $ 635,885,725.00 |
| | | | | | SUB TOTAL | $ 13,302,329,101.98 | - | | $ 13,302,329,101.98 | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | 0.00% | 0.00% | | $ 13,302,329,102.00 |
| | 1.3 | **TRANSPORTE DE MATERIALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900-2022 | | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km) | m3-km | 66,873.66 | $ 2,080.00 | $ 139,097,216.92 | 66,873.66 | $ 2,080.00 | $ 139,097,216.92 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 66873.66 | $ 139,097,217.00 |
| 900-2022 | | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km) | m3-km | 45,420.38 | $ 1,970.00 | $ 89,478,143.67 | 45,420.38 | $ 1,970.00 | $ 89,478,143.67 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 45420.38 | $ 89,478,144.00 |
| | EP7 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE ZONAS DE CANTERAS, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km) | m3-km | 467,693.14 | $ 2,080.00 | $ 972,801,721.13 | 467,693.14 | $ 2,080.00 | $ 972,801,721.13 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 467693.14 | $ 972,801,721.00 |
| | EP8 | P.G.I.O. | glb | 1.00 | $ 233,577,624.00 | $ 233,577,624.00 | 1.00 | $ 233,577,624.00 | $ 233,577,624.00 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 1.00 | $ 233,577,624.00 |
| | | REVISION, ANALISIS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y AJUSTE PRESUPUESTAL (Incluido IVA) (NO MODIFICABLE) | und | 1.00 | $ 350,000,000.00 | $ 350,000,000.00 | 1.00 | $ 350,000,000.00 | $ 350,000,000.00 | - | | | | | - | | | - | - | | | | 0.00% | 0.00% | 1.00 | $ 350,000,000.00 |
| | | | | | SUB TOTAL | $ 1,784,954,705.72 | - | | $ 1,784,954,705.72 | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | 0.00% | 0.00% | | $ 1,784,954,706.00 |
| | | **SUBTOTAL CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA** | | | | $ 16,937,647,161.10 | | | $ 16,937,647,161.10 | | | | | | | | | | | $ 648,780,708.00 | $ 343,917,000.00 | $ 992,697,708.00 | 5.86% | 5.86% | | $ 15,944,949,454.00 |

CONSORCIO
INTERGAVIMAVE

# ANEXO 4
# TENDENCIAS DE EJECUCIONES

CONSORCIO INTERGAVIMAVE

**ANEXO 4**
**CONTROL AVANCE DE INVERSIÓN CONSTRUIDA Vs PROGRAMADA**
**ANALISIS DE TEDENCIA**

Edición No 02

**EJECUTADO** 5.86% DEL PROGRAMA GENERAL META FISICA 5.86% DEL PROGRAMA GENERAL META INVERSION

**PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

**PERIODO:** DEL: 2-sep-24 AL: 8-sep-24
**FECHA DE CORTE:** 8-sep-24

**CONTRATO DE OBRA 202401450**

## INDICADORES DEVENIDOS DEL CRONOGRAMA APORTADO Y DEL CONTROL AL MISMO

| Semana | Fecha Corte | DURANTE EL PERIODO | | | FLUJO DE INVERSION PROGRAMADO Vs EJECUTADO ACUMULADO | | | | | | | | Adel/Atra Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % Esperado Inversión y Meta Fisica | % Observado Meta Fisica | Diferencia | % Esperado Inversión | % Esperado Meta Fisica | % Observada Inversión | % Observada Meta Fisica | Diferencia Inversión | Diferencia Meta Fisica | Vr inversión Ejecutado | Vr inversión Programado | |
| 0 | 9-ago.-24 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | $ - | $ - | 0.00 |
| 1 | 18-ago.-24 | 0.67 | 0.50 | -0.170 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0.50 | -0.170 | -0.170 | $ 84,688,236 | $ 113,482,236 | -21.00 |
| 2 | 25-ago.-24 | 0.81 | 1.67 | 0.857 | 1.48 | 1.48 | 2.17 | 2.17 | 0.687 | 0.687 | $ 366,972,708 | $ 250,677,178 | 21.19 |
| 3 | 1-sep.-24 | 0.85 | 1.66 | 0.814 | 2.33 | 2.33 | 3.83 | 3.83 | 1.500 | 1.500 | $ 648,780,708 | $ 394,647,179 | 16.14 |
| 4 | 8-sep.-24 | 0.86 | 2.03 | 1.170 | 3.19 | 3.19 | 5.86 | 5.86 | 2.671 | 2.671 | $ 992,697,708 | $ 540,310,944 | 4.95 |
| 5 | 15-sep.-24 | 3.78 | | | 6.97 | 6.97 | | | | | $ - | $ 1,180,554,007 | |
| 6 | 22-sep.-24 | 5.67 | | | 12.64 | 12.64 | | | | | $ - | $ 2,140,918,601 | |
| 7 | 29-sep.-24 | 6.43 | | | 19.07 | 19.07 | | | | | $ - | $ 3,230,009,314 | |
| 8 | 6-oct.-24 | 6.44 | | | 25.51 | 25.51 | | | | | $ - | $ 4,320,793,791 | |
| 9 | 13-oct.-24 | 6.52 | | | 32.03 | 32.03 | | | | | $ - | $ 5,425,128,386 | |
| 10 | 20-oct.-24 | 6.58 | | | 38.61 | 38.61 | | | | | $ - | $ 6,539,625,569 | |
| 11 | 27-oct.-24 | 6.88 | | | 45.49 | 45.49 | | | | | $ - | $ 7,704,935,694 | |
| 12 | 3-nov.-24 | 6.92 | | | 52.41 | 52.41 | | | | | $ - | $ 8,877,020,877 | |
| 13 | 10-nov.-24 | 8.46 | | | 60.87 | 60.87 | | | | | $ - | $ 10,309,945,827 | |
| 14 | 17-nov.-24 | 8.04 | | | 68.91 | 68.91 | | | | | $ - | $ 11,671,732,659 | |
| 15 | 24-nov.-24 | 7.91 | | | 76.82 | 76.82 | | | | | $ - | $ 13,011,500,549 | |
| 16 | 1-dic.-24 | 6.92 | | | 83.74 | 83.74 | | | | | $ - | $ 14,183,585,733 | |
| 17 | 8-dic.-24 | 6.36 | | | 90.10 | 90.10 | | | | | $ - | $ 15,260,820,092 | |
| 18 | 15-dic.-24 | 6.24 | | | 96.34 | 96.34 | | | | | $ - | $ 16,317,729,275 | |
| 19 | 22-dic.-24 | 3.42 | | | 99.76 | 99.76 | | | | | $ - | $ 16,896,996,808 | |
| 20 | 31-dic.-24 | 0.24 | | | 100.00 | 100.00 | | | | | $ - | $ 16,937,647,161 | |
| **PROMEDIOS** | | 4.76 PROMEDIO ESPERADO SEMANAL | 1.79 PROMEDIO EJECUTADO Ultimas 4 Semanas | | PORCENTAJE POR EJECUTAR A FECHA DE CORTE | | 94.14 | | 52.68 SEMANAS REQUERIDAS SEGÚN PROMEDIO SEMANAL EJECUTADO | | 16.00 SEMANAS DISPONIBLES SEGÚN PLAZO CONTRACTUAL VIGENTE | | -36.68 SALDO/DEFICIT SEMANAS |

## PROYECCION TERMINACION POR TENDENCIAS DE AVANCES

| TERMINOS | TOTAL PLAZO EJECUCION OBRA días | | TRANSCURRIDO días | | FALTANTE días | | FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contractual | 184 | 100.00% | 30 | 16.30% | 154 | 83.70% | 31/12/2024 |
| Estimada Tendencia | 441 | 239.55% | 30 | 6.81% | 411 | 232.74% | 13/09/2025 |




CURVA DE INVERSION Y META FISICA PROGRAMADA Vs INVERSION Y META FISICA EJECUTADA

**COMENTARIOS DE INTERVENTORIA**

OBSERVACIONES:

Cronograma aportado por contratista mediante comunicado KCG-1-011 fechado el 28 de agosto de 2024 (Ver enlace de traslado - *https://app.box.com/s/9gg2t3zr42ycafztrwkmjiu1j29dl87k* )

**PERIODOS SUSPENDIDOS**

**CONSORCIO INTERGAVIMAVE**

# ANEXO 5
# CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

**CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO**
L = Leve - M = Moderado - I = Intenso

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5/08/2024 | | | 6/08/2024 | | | 7/08/2024 | | | 8/08/2024 | | | 9/08/2024 | | | 10/08/2024 | | | 11/08/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | 30:00:00 |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12/08/2024 | | | 13/08/2024 | | | 14/08/2024 | | | 15/08/2024 | | | 16/08/2024 | | | 17/08/2024 | | | 18/08/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | 7:00 | 13:01 | | | 13:01 | | 7:00 | 12:01 | | 7:00 | | | |
| | | HASTA | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | 9:30 | 17:00 | | | 17:00 | | 9:00 | 17:00 | | 12:00 | | | 52:27:00 |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | 9:31 | | | | | | 9:01 | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | 13:00 | | | | | | 12:00 | | | | | 6:28:00 |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19/08/2024 | | | 20/08/2024 | | | 21/08/2024 | | | 22/08/2024 | | | 23/08/2024 | | | 24/08/2024 | | | 25/08/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | 7:00 | | 12:31 | 7:00 | | 7:00 | 14:01 | | | 7:00 | | 7:00 | 12:31 | | 7:00 | | | | 7:00 | | |
| | | HASTA | | | 17:00 | | 17:00 | 11:30 | | 11:00 | 17:00 | | | 17:00 | | 10:00 | 17:00 | | 9:00 | | | | 17:00 | | 55:27:00 |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | 11:31 | | | 11:01 | | | | | | 10:01 | | | 9:01 | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | 12:30 | | | 14:00 | | | | | | 12:30 | | | 12:00 | | | | | 9:26:00 |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26/08/2024 | | | 27/08/2024 | | | 28/08/2024 | | | 29/08/2024 | | | 30/08/2024 | | | 31/08/2024 | | | 1/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | 11:01 | | 7:00 | | | 7:00 | 13:01 | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | |
| | | HASTA | | | 14:00 | | 17:00 | | | 10:00 | 17:00 | | 17:00 | | | 13:30 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 56:28:00 |
| | LLUVIOSO | DESDE | 8:00 | 14:01 | | | | | | 10:01 | | | | | | | 13:30 | | | | | | | | |
| | | HASTA | 10:00 | 17:00 | | | | | | 13:00 | | | | | | | 17:00 | | | | | | | | 11:28:00 |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2/09/2024 | | | 3/09/2024 | | | 4/09/2024 | | | 5/09/2024 | | | 6/09/2024 | | | 7/09/2024 | | | 8/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | |
| | | HASTA | | | 13:00 | | | 14:00 | | | 15:00 | | | 14:00 | | | 14:30 | | | 17:00 | | | 17:00 | | 55:30:00 |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | 13:01 | | | 14:01 | | | 15:01 | | | 14:01 | | | 14:31 | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | | | | | | 14:25:00 |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9/09/2024 | | | 10/09/2024 | | | 11/09/2024 | | | 12/09/2024 | | | 13/09/2024 | | | 14/09/2024 | | | 15/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 16/09/2024 | | | 17/09/2024 | | | 18/09/2024 | | | 19/09/2024 | | | 20/09/2024 | | | 21/09/2024 | | | 22/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23/09/2024 | | | 24/09/2024 | | | 25/09/2024 | | | 26/09/2024 | | | 27/09/2024 | | | 28/09/2024 | | | 29/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30/09/2024 | | | 1/10/2024 | | | 2/10/2024 | | | 3/10/2024 | | | 4/10/2024 | | | 5/10/2024 | | | 6/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7/10/2024 | | | 8/10/2024 | | | 9/10/2024 | | | 10/10/2024 | | | 11/10/2024 | | | 12/10/2024 | | | 13/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14/10/2024 | | | 15/10/2024 | | | 16/10/2024 | | | 17/10/2024 | | | 18/10/2024 | | | 19/10/2024 | | | 20/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21/10/2024 | | | 22/10/2024 | | | 23/10/2024 | | | 24/10/2024 | | | 25/10/2024 | | | 26/10/2024 | | | 27/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 28/10/2024 | | | 29/10/2024 | | | 30/10/2024 | | | 31/10/2024 | | | 1/11/2024 | | | 2/11/2024 | | | 3/11/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4/11/2024 | | | 5/11/2024 | | | 6/11/2024 | | | 7/11/2024 | | | 8/11/2024 | | | 9/11/2024 | | | 10/11/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 11/11/2024 | | | MARTES 12/11/2024 | | | MIERCOLES 13/11/2024 | | | JUEVES 14/11/2024 | | | VIERNES 15/11/2024 | | | SABADO 16/11/2024 | | | DOMINGO 17/11/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 18/11/2024 | | | MARTES 19/11/2024 | | | MIERCOLES 20/11/2024 | | | JUEVES 21/11/2024 | | | VIERNES 22/11/2024 | | | SABADO 23/11/2024 | | | DOMINGO 24/11/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 25/11/2024 | | | MARTES 26/11/2024 | | | MIERCOLES 27/11/2024 | | | JUEVES 28/11/2024 | | | VIERNES 29/11/2024 | | | SABADO 30/11/2024 | | | DOMINGO 1/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 2/12/2024 | | | MARTES 3/12/2024 | | | MIERCOLES 4/12/2024 | | | JUEVES 5/12/2024 | | | VIERNES 6/12/2024 | | | SABADO 7/12/2024 | | | DOMINGO 8/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 9/12/2024 | | | MARTES 10/12/2024 | | | MIERCOLES 11/12/2024 | | | JUEVES 12/12/2024 | | | VIERNES 13/12/2024 | | | SABADO 14/12/2024 | | | DOMINGO 15/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 16/12/2024 | | | MARTES 17/12/2024 | | | MIERCOLES 18/12/2024 | | | JUEVES 19/12/2024 | | | VIERNES 20/12/2024 | | | SABADO 21/12/2024 | | | DOMINGO 22/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 23/12/2024 | | | MARTES 24/12/2024 | | | MIERCOLES 25/12/2024 | | | JUEVES 26/12/2024 | | | VIERNES 27/12/2024 | | | SABADO 28/12/2024 | | | DOMINGO 29/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 30/12/2024 | | | MARTES 31/12/2024 | | | MIERCOLES 1/01/2025 | | | JUEVES 2/01/2025 | | | VIERNES 3/01/2025 | | | SABADO 4/01/2025 | | | DOMINGO 5/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 6/01/2025 | | | MARTES 7/01/2025 | | | MIERCOLES 8/01/2025 | | | JUEVES 9/01/2025 | | | VIERNES 10/01/2025 | | | SABADO 11/01/2025 | | | DOMINGO 12/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 13/01/2025 | | | MARTES 14/01/2025 | | | MIERCOLES 15/01/2025 | | | JUEVES 16/01/2025 | | | VIERNES 17/01/2025 | | | SABADO 18/01/2025 | | | DOMINGO 19/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 20/01/2025 | | | MARTES 21/01/2025 | | | MIERCOLES 22/01/2025 | | | JUEVES 23/01/2025 | | | VIERNES 24/01/2025 | | | SABADO 25/01/2025 | | | DOMINGO 26/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 27/01/2025 | | | MARTES 28/01/2025 | | | MIERCOLES 29/01/2025 | | | JUEVES 30/01/2025 | | | VIERNES 31/01/2025 | | | SABADO 1/02/2025 | | | DOMINGO 2/02/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 3/02/2025 | | | MARTES 4/02/2025 | | | MIERCOLES 5/02/2025 | | | JUEVES 6/02/2025 | | | VIERNES 7/02/2025 | | | SABADO 8/02/2025 | | | DOMINGO 9/02/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - USIACURI | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| TOTAL | | |
|---|---|---|
| | SOLEADO | 249:52:00 |
| | LLUVIOSO | 41:47:00 |

PARA EL PERIODO ACTUAL SE INTENSIFICARON CON MAS FRECUCUENCIAS LAS LLUVIAS EN HORAS DEL MEDIO DIA Y LA TARDE, LOS DIAS CON EL TIEMPO SECO Y ELEVADAS TEMPERATURAS Y EVENTUALES BRISAS.



**CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO**
L = Leve - M = Moderado - I = Intenso

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5/08/2024 | | | 6/08/2024 | | | 7/08/2024 | | | 8/08/2024 | | | 9/08/2024 | | | 10/08/2024 | | | 11/08/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 30:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12/08/2024 | | | 13/08/2024 | | | 14/08/2024 | | | 15/08/2024 | | | 16/08/2024 | | | 17/08/2024 | | | 18/08/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | 7:00 | 15:01 | | | 7:00 | | | 7:00 | | 7:00 | | | 57:59:00 |
| | | HASTA | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 15:00 | | 10:00 | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | 12:00 | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | 15:01 | | 10:01 | | | | | | | | | | | 6:58:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | 17:00 | | 15:00 | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19/08/2024 | | | 20/08/2024 | | | 21/08/2024 | | | 22/08/2024 | | | 23/08/2024 | | | 24/08/2024 | | | 25/08/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | 7:00 | | | 12:31 | 7:00 | | 7:00 | 14:01 | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 53:58:00 |
| | | HASTA | | | 17:00 | | | 17:00 | 11:30 | | 11:00 | 17:00 | 17:00 | | | 15:00 | | | 12:00 | | | 12:00 | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | 11:31 | | | 11:01 | | | | | 15:01 | | | | | | | | 5:57:00 |
| | | HASTA | | | | | | | 12:30 | | | 14:00 | | | | | 17:00 | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26/08/2024 | | | 27/08/2024 | | | 28/08/2024 | | | 29/08/2024 | | | 30/08/2024 | | | 31/08/2024 | | | 1/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | 70:00:00 |
| | | HASTA | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2/09/2024 | | | 3/09/2024 | | | 4/09/2024 | | | 5/09/2024 | | | 6/09/2024 | | | 7/09/2024 | | | 8/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9/09/2024 | | | 10/09/2024 | | | 11/09/2024 | | | 12/09/2024 | | | 13/09/2024 | | | 14/09/2024 | | | 15/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 16/09/2024 | | | 17/09/2024 | | | 18/09/2024 | | | 19/09/2024 | | | 20/09/2024 | | | 21/09/2024 | | | 22/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23/09/2024 | | | 24/09/2024 | | | 25/09/2024 | | | 26/09/2024 | | | 27/09/2024 | | | 28/09/2024 | | | 29/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30/09/2024 | | | 1/10/2024 | | | 2/10/2024 | | | 3/10/2024 | | | 4/10/2024 | | | 5/10/2024 | | | 6/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7/10/2024 | | | 8/10/2024 | | | 9/10/2024 | | | 10/10/2024 | | | 11/10/2024 | | | 12/10/2024 | | | 13/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14/10/2024 | | | 15/10/2024 | | | 16/10/2024 | | | 17/10/2024 | | | 18/10/2024 | | | 19/10/2024 | | | 20/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21/10/2024 | | | 22/10/2024 | | | 23/10/2024 | | | 24/10/2024 | | | 25/10/2024 | | | 26/10/2024 | | | 27/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 28/10/2024 | | | 29/10/2024 | | | 30/10/2024 | | | 31/10/2024 | | | 1/11/2024 | | | 2/11/2024 | | | 3/11/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4/11/2024 | | | 5/11/2024 | | | 6/11/2024 | | | 7/11/2024 | | | 8/11/2024 | | | 9/11/2024 | | | 10/11/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 11/11/2024 | | | MARTES 12/11/2024 | | | MIERCOLES 13/11/2024 | | | JUEVES 14/11/2024 | | | VIERNES 15/11/2024 | | | SABADO 16/11/2024 | | | DOMINGO 17/11/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 18/11/2024 | | | MARTES 19/11/2024 | | | MIERCOLES 20/11/2024 | | | JUEVES 21/11/2024 | | | VIERNES 22/11/2024 | | | SABADO 23/11/2024 | | | DOMINGO 24/11/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 25/11/2024 | | | MARTES 26/11/2024 | | | MIERCOLES 27/11/2024 | | | JUEVES 28/11/2024 | | | VIERNES 29/11/2024 | | | SABADO 30/11/2024 | | | DOMINGO 1/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 2/12/2024 | | | MARTES 3/12/2024 | | | MIERCOLES 4/12/2024 | | | JUEVES 5/12/2024 | | | VIERNES 6/12/2024 | | | SABADO 7/12/2024 | | | DOMINGO 8/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 9/12/2024 | | | MARTES 10/12/2024 | | | MIERCOLES 11/12/2024 | | | JUEVES 12/12/2024 | | | VIERNES 13/12/2024 | | | SABADO 14/12/2024 | | | DOMINGO 15/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 16/12/2024 | | | MARTES 17/12/2024 | | | MIERCOLES 18/12/2024 | | | JUEVES 19/12/2024 | | | VIERNES 20/12/2024 | | | SABADO 21/12/2024 | | | DOMINGO 22/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 23/12/2024 | | | MARTES 24/12/2024 | | | MIERCOLES 25/12/2024 | | | JUEVES 26/12/2024 | | | VIERNES 27/12/2024 | | | SABADO 28/12/2024 | | | DOMINGO 29/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 30/12/2024 | | | MARTES 31/12/2024 | | | MIERCOLES 1/01/2025 | | | JUEVES 2/01/2025 | | | VIERNES 3/01/2025 | | | SABADO 4/01/2025 | | | DOMINGO 5/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 6/01/2025 | | | MARTES 7/01/2025 | | | MIERCOLES 8/01/2025 | | | JUEVES 9/01/2025 | | | VIERNES 10/01/2025 | | | SABADO 11/01/2025 | | | DOMINGO 12/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 13/01/2025 | | | MARTES 14/01/2025 | | | MIERCOLES 15/01/2025 | | | JUEVES 16/01/2025 | | | VIERNES 17/01/2025 | | | SABADO 18/01/2025 | | | DOMINGO 19/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 20/01/2025 | | | MARTES 21/01/2025 | | | MIERCOLES 22/01/2025 | | | JUEVES 23/01/2025 | | | VIERNES 24/01/2025 | | | SABADO 25/01/2025 | | | DOMINGO 26/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 27/01/2025 | | | MARTES 28/01/2025 | | | MIERCOLES 29/01/2025 | | | JUEVES 30/01/2025 | | | VIERNES 31/01/2025 | | | SABADO 1/02/2025 | | | DOMINGO 2/02/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 3/02/2025 | | | MARTES 4/02/2025 | | | MIERCOLES 5/02/2025 | | | JUEVES 6/02/2025 | | | VIERNES 7/02/2025 | | | SABADO 8/02/2025 | | | DOMINGO 9/02/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| GUAIMARAL GALAPA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| TOTAL | | |
|---|---|---|
| | SOLEADO | 211:57:00 |
| | LLUVIOSO | 12:55:00 |

PARA EL PERIODO ACTUAL SE INTENSIFICARON CON MAS FRECUCUENCIAS LAS LLUVIAS EN HORAS DEL MEDIO DIA Y LA TARDE, LOS DIAS CON EL TIEMPO SECO Y ELEVADAS TEMPERATURAS Y EVENTUALES BRISAS.



**CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO**
L = Leve - M = Moderado - I = Intenso

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5/08/2024 | | | 6/08/2024 | | | 7/08/2024 | | | 8/08/2024 | | | 9/08/2024 | | | 10/08/2024 | | | 11/08/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | 30:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12/08/2024 | | | 13/08/2024 | | | 14/08/2024 | | | 15/08/2024 | | | 16/08/2024 | | | 17/08/2024 | | | 18/08/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | 7:00 | 13:01 | | | 13:01 | | 7:00 | 12:01 | | 7:00 | | | 52:27:00 |
| | | HASTA | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | 9:30 | 17:00 | | | 17:00 | | 9:00 | 17:00 | | 12:00 | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | 9:31 | | | | | | 9:01 | | | | | 6:28:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | 13:00 | | | | | | 12:00 | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19/08/2024 | | | 20/08/2024 | | | 21/08/2024 | | | 22/08/2024 | | | 23/08/2024 | | | 24/08/2024 | | | 25/08/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | 7:00 | | 12:31 | 7:00 | | 7:00 | 14:01 | | | 7:00 | | 7:00 | 12:31 | | 7:00 | | | | 7:00 | | 55:27:00 |
| | | HASTA | | | 17:00 | | 17:00 | 11:30 | | 11:00 | 17:00 | | | 17:00 | | 10:00 | 17:00 | | 9:00 | | | | 17:00 | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | 11:31 | | | 11:01 | | | | | | 10:01 | | | 9:01 | | | | | 9:26:00 |
| | | HASTA | | | | | | 12:30 | | | 14:00 | | | | | | 12:30 | | | 12:00 | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26/08/2024 | | | 27/08/2024 | | | 28/08/2024 | | | 29/08/2024 | | | 30/08/2024 | | | 31/08/2024 | | | 1/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | 11:01 | | 7:00 | | | 7:00 | 13:01 | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 56:28:00 |
| | | HASTA | | | 14:00 | | 17:00 | | | 10:00 | 17:00 | | 17:00 | | | 13:30 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | 8:00 | 14:01 | | | | | | 10:01 | | | | | | | 13:30 | | | | | | | | 11:28:00 |
| | | HASTA | 10:00 | 17:00 | | | | | | 13:00 | | | | | | | 17:00 | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2/09/2024 | | | 3/09/2024 | | | 4/09/2024 | | | 5/09/2024 | | | 6/09/2024 | | | 7/09/2024 | | | 8/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | 55:30:00 |
| | | HASTA | | | 13:00 | | | 14:00 | | | 15:00 | | | 14:00 | | | 14:30 | | | 17:00 | | | 17:00 | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | 13:01 | | | 14:01 | | | 15:01 | | | 14:01 | | | 14:31 | | | | | | | | 14:25:00 |
| | | HASTA | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9/09/2024 | | | 10/09/2024 | | | 11/09/2024 | | | 12/09/2024 | | | 13/09/2024 | | | 14/09/2024 | | | 15/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 16/09/2024 | | | 17/09/2024 | | | 18/09/2024 | | | 19/09/2024 | | | 20/09/2024 | | | 21/09/2024 | | | 22/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23/09/2024 | | | 24/09/2024 | | | 25/09/2024 | | | 26/09/2024 | | | 27/09/2024 | | | 28/09/2024 | | | 29/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30/09/2024 | | | 1/10/2024 | | | 2/10/2024 | | | 3/10/2024 | | | 4/10/2024 | | | 5/10/2024 | | | 6/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7/10/2024 | | | 8/10/2024 | | | 9/10/2024 | | | 10/10/2024 | | | 11/10/2024 | | | 12/10/2024 | | | 13/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14/10/2024 | | | 15/10/2024 | | | 16/10/2024 | | | 17/10/2024 | | | 18/10/2024 | | | 19/10/2024 | | | 20/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21/10/2024 | | | 22/10/2024 | | | 23/10/2024 | | | 24/10/2024 | | | 25/10/2024 | | | 26/10/2024 | | | 27/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 28/10/2024 | | | 29/10/2024 | | | 30/10/2024 | | | 31/10/2024 | | | 1/11/2024 | | | 2/11/2024 | | | 3/11/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4/11/2024 | | | 5/11/2024 | | | 6/11/2024 | | | 7/11/2024 | | | 8/11/2024 | | | 9/11/2024 | | | 10/11/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 11/11/2024 | | | MARTES 12/11/2024 | | | MIERCOLES 13/11/2024 | | | JUEVES 14/11/2024 | | | VIERNES 15/11/2024 | | | SABADO 16/11/2024 | | | DOMINGO 17/11/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 18/11/2024 | | | MARTES 19/11/2024 | | | MIERCOLES 20/11/2024 | | | JUEVES 21/11/2024 | | | VIERNES 22/11/2024 | | | SABADO 23/11/2024 | | | DOMINGO 24/11/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 25/11/2024 | | | MARTES 26/11/2024 | | | MIERCOLES 27/11/2024 | | | JUEVES 28/11/2024 | | | VIERNES 29/11/2024 | | | SABADO 30/11/2024 | | | DOMINGO 1/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 2/12/2024 | | | MARTES 3/12/2024 | | | MIERCOLES 4/12/2024 | | | JUEVES 5/12/2024 | | | VIERNES 6/12/2024 | | | SABADO 7/12/2024 | | | DOMINGO 8/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 9/12/2024 | | | MARTES 10/12/2024 | | | MIERCOLES 11/12/2024 | | | JUEVES 12/12/2024 | | | VIERNES 13/12/2024 | | | SABADO 14/12/2024 | | | DOMINGO 15/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 16/12/2024 | | | MARTES 17/12/2024 | | | MIERCOLES 18/12/2024 | | | JUEVES 19/12/2024 | | | VIERNES 20/12/2024 | | | SABADO 21/12/2024 | | | DOMINGO 22/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 23/12/2024 | | | MARTES 24/12/2024 | | | MIERCOLES 25/12/2024 | | | JUEVES 26/12/2024 | | | VIERNES 27/12/2024 | | | SABADO 28/12/2024 | | | DOMINGO 29/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 30/12/2024 | | | MARTES 31/12/2024 | | | MIERCOLES 1/01/2025 | | | JUEVES 2/01/2025 | | | VIERNES 3/01/2025 | | | SABADO 4/01/2025 | | | DOMINGO 5/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 6/01/2025 | | | MARTES 7/01/2025 | | | MIERCOLES 8/01/2025 | | | JUEVES 9/01/2025 | | | VIERNES 10/01/2025 | | | SABADO 11/01/2025 | | | DOMINGO 12/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 13/01/2025 | | | MARTES 14/01/2025 | | | MIERCOLES 15/01/2025 | | | JUEVES 16/01/2025 | | | VIERNES 17/01/2025 | | | SABADO 18/01/2025 | | | DOMINGO 19/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 20/01/2025 | | | MARTES 21/01/2025 | | | MIERCOLES 22/01/2025 | | | JUEVES 23/01/2025 | | | VIERNES 24/01/2025 | | | SABADO 25/01/2025 | | | DOMINGO 26/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 27/01/2025 | | | MARTES 28/01/2025 | | | MIERCOLES 29/01/2025 | | | JUEVES 30/01/2025 | | | VIERNES 31/01/2025 | | | SABADO 1/02/2025 | | | DOMINGO 2/02/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 3/02/2025 | | | MARTES 4/02/2025 | | | MIERCOLES 5/02/2025 | | | JUEVES 6/02/2025 | | | VIERNES 7/02/2025 | | | SABADO 8/02/2025 | | | DOMINGO 9/02/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| BARANOA - POLONUEVO | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| TOTAL | | |
|---|---|---|
| | SOLEADO | 249:52:00 |
| | LLUVIOSO | 41:47:00 |

PARA EL PERIODO ACTUAL SE INTENSIFICARON CON MAS FRECUCUENCIAS LAS LLUVIAS EN HORAS DEL MEDIO DIA Y LA TARDE, LOS DIAS CON EL TIEMPO SECO Y ELEVADAS TEMPERATURAS Y EVENTUALES BRISAS.



**CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO**
L = Leve - M = Moderado - I = Intenso

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5/08/2024 | | | 6/08/2024 | | | 7/08/2024 | | | 8/08/2024 | | | 9/08/2024 | | | 10/08/2024 | | | 11/08/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | 30:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12/08/2024 | | | 13/08/2024 | | | 14/08/2024 | | | 15/08/2024 | | | 16/08/2024 | | | 17/08/2024 | | | 18/08/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | 13:01 | 12:31 | 7:00 | | | 12:31 | | | 12:31 | | 12:31 | | | 43:55:00 |
| | | HASTA | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 9:30 | 17:00 | 17:00 | 11:30 | | | 17:00 | | | 17:00 | | 12:00 | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | 9:31 | | 11:31 | | | | | | | | | | | 4:28:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | 13:00 | | 12:30 | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19/08/2024 | | | 20/08/2024 | | | 21/08/2024 | | | 22/08/2024 | | | 23/08/2024 | | | 24/08/2024 | | | 25/08/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | 7:00 | | | 12:31 | 7:00 | | | 7:00 | | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 46:59:00 |
| | | HASTA | | | 17:00 | | | 17:00 | 11:30 | | | 17:00 | | | | 15:00 | | | 12:00 | | | 12:00 | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | 11:31 | | | | | | | | 15:01 | | | | | | | | 2:58:00 |
| | | HASTA | | | | | | | 12:30 | | | | | | | | 17:00 | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26/08/2024 | | | 27/08/2024 | | | 28/08/2024 | | | 29/08/2024 | | | 30/08/2024 | | | 31/08/2024 | | | 1/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | 70:00:00 |
| | | HASTA | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2/09/2024 | | | 3/09/2024 | | | 4/09/2024 | | | 5/09/2024 | | | 6/09/2024 | | | 7/09/2024 | | | 8/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | 70:00:00 |
| | | HASTA | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9/09/2024 | | | 10/09/2024 | | | 11/09/2024 | | | 12/09/2024 | | | 13/09/2024 | | | 14/09/2024 | | | 15/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 16/09/2024 | | | 17/09/2024 | | | 18/09/2024 | | | 19/09/2024 | | | 20/09/2024 | | | 21/09/2024 | | | 22/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23/09/2024 | | | 24/09/2024 | | | 25/09/2024 | | | 26/09/2024 | | | 27/09/2024 | | | 28/09/2024 | | | 29/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30/09/2024 | | | 1/10/2024 | | | 2/10/2024 | | | 3/10/2024 | | | 4/10/2024 | | | 5/10/2024 | | | 6/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7/10/2024 | | | 8/10/2024 | | | 9/10/2024 | | | 10/10/2024 | | | 11/10/2024 | | | 12/10/2024 | | | 13/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14/10/2024 | | | 15/10/2024 | | | 16/10/2024 | | | 17/10/2024 | | | 18/10/2024 | | | 19/10/2024 | | | 20/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21/10/2024 | | | 22/10/2024 | | | 23/10/2024 | | | 24/10/2024 | | | 25/10/2024 | | | 26/10/2024 | | | 27/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 28/10/2024 | | | 29/10/2024 | | | 30/10/2024 | | | 31/10/2024 | | | 1/11/2024 | | | 2/11/2024 | | | 3/11/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4/11/2024 | | | 5/11/2024 | | | 6/11/2024 | | | 7/11/2024 | | | 8/11/2024 | | | 9/11/2024 | | | 10/11/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 11/11/2024 | | | MARTES 12/11/2024 | | | MIERCOLES 13/11/2024 | | | JUEVES 14/11/2024 | | | VIERNES 15/11/2024 | | | SABADO 16/11/2024 | | | DOMINGO 17/11/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 18/11/2024 | | | MARTES 19/11/2024 | | | MIERCOLES 20/11/2024 | | | JUEVES 21/11/2024 | | | VIERNES 22/11/2024 | | | SABADO 23/11/2024 | | | DOMINGO 24/11/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 25/11/2024 | | | MARTES 26/11/2024 | | | MIERCOLES 27/11/2024 | | | JUEVES 28/11/2024 | | | VIERNES 29/11/2024 | | | SABADO 30/11/2024 | | | DOMINGO 1/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 2/12/2024 | | | MARTES 3/12/2024 | | | MIERCOLES 4/12/2024 | | | JUEVES 5/12/2024 | | | VIERNES 6/12/2024 | | | SABADO 7/12/2024 | | | DOMINGO 8/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 9/12/2024 | | | MARTES 10/12/2024 | | | MIERCOLES 11/12/2024 | | | JUEVES 12/12/2024 | | | VIERNES 13/12/2024 | | | SABADO 14/12/2024 | | | DOMINGO 15/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 16/12/2024 | | | MARTES 17/12/2024 | | | MIERCOLES 18/12/2024 | | | JUEVES 19/12/2024 | | | VIERNES 20/12/2024 | | | SABADO 21/12/2024 | | | DOMINGO 22/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 23/12/2024 | | | MARTES 24/12/2024 | | | MIERCOLES 25/12/2024 | | | JUEVES 26/12/2024 | | | VIERNES 27/12/2024 | | | SABADO 28/12/2024 | | | DOMINGO 29/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 30/12/2024 | | | MARTES 31/12/2024 | | | MIERCOLES 1/01/2025 | | | JUEVES 2/01/2025 | | | VIERNES 3/01/2025 | | | SABADO 4/01/2025 | | | DOMINGO 5/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 6/01/2025 | | | MARTES 7/01/2025 | | | MIERCOLES 8/01/2025 | | | JUEVES 9/01/2025 | | | VIERNES 10/01/2025 | | | SABADO 11/01/2025 | | | DOMINGO 12/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 13/01/2025 | | | MARTES 14/01/2025 | | | MIERCOLES 15/01/2025 | | | JUEVES 16/01/2025 | | | VIERNES 17/01/2025 | | | SABADO 18/01/2025 | | | DOMINGO 19/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 20/01/2025 | | | MARTES 21/01/2025 | | | MIERCOLES 22/01/2025 | | | JUEVES 23/01/2025 | | | VIERNES 24/01/2025 | | | SABADO 25/01/2025 | | | DOMINGO 26/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 27/01/2025 | | | MARTES 28/01/2025 | | | MIERCOLES 29/01/2025 | | | JUEVES 30/01/2025 | | | VIERNES 31/01/2025 | | | SABADO 1/02/2025 | | | DOMINGO 2/02/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 3/02/2025 | | | MARTES 4/02/2025 | | | MIERCOLES 5/02/2025 | | | JUEVES 6/02/2025 | | | VIERNES 7/02/2025 | | | SABADO 8/02/2025 | | | DOMINGO 9/02/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| JUAN MINA - TUBARA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| TOTAL | | |
|---|---|---|
| | SOLEADO | 260:54:00 |
| | LLUVIOSO | 7:26:00 |

PARA EL PERIODO ACTUAL SE INTENSIFICARON CON MAS FRECUCUENCIAS LAS LLUVIAS EN HORAS DEL MEDIO DIA Y LA TARDE, LOS DIAS CON EL TIEMPO SECO Y ELEVADAS TEMPERATURAS Y EVENTUALES BRISAS.



**CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO**
L = Leve - M = Moderado - I = Intenso

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5/08/2024 | | | 6/08/2024 | | | 7/08/2024 | | | 8/08/2024 | | | 9/08/2024 | | | 10/08/2024 | | | 11/08/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | 30:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12/08/2024 | | | 13/08/2024 | | | 14/08/2024 | | | 15/08/2024 | | | 16/08/2024 | | | 17/08/2024 | | | 18/08/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | | 7:00 | | | 7:00 | 60:00:00 |
| | | HASTA | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | | 12:00 | | | 12:00 | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19/08/2024 | | | 20/08/2024 | | | 21/08/2024 | | | 22/08/2024 | | | 23/08/2024 | | | 24/08/2024 | | | 25/08/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | 7:00 | | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 50:00:00 |
| | | HASTA | | | 17:00 | | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | | 12:00 | | | 12:00 | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26/08/2024 | | | 27/08/2024 | | | 28/08/2024 | | | 29/08/2024 | | | 30/08/2024 | | | 31/08/2024 | | | 1/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 17:00 | | 60:00:00 |
| | | HASTA | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2/09/2024 | | | 3/09/2024 | | | 4/09/2024 | | | 5/09/2024 | | | 6/09/2024 | | | 7/09/2024 | | | 8/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | 70:00:00 |
| | | HASTA | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9/09/2024 | | | 10/09/2024 | | | 11/09/2024 | | | 12/09/2024 | | | 13/09/2024 | | | 14/09/2024 | | | 15/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 16/09/2024 | | | 17/09/2024 | | | 18/09/2024 | | | 19/09/2024 | | | 20/09/2024 | | | 21/09/2024 | | | 22/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23/09/2024 | | | 24/09/2024 | | | 25/09/2024 | | | 26/09/2024 | | | 27/09/2024 | | | 28/09/2024 | | | 29/09/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30/09/2024 | | | 1/10/2024 | | | 2/10/2024 | | | 3/10/2024 | | | 4/10/2024 | | | 5/10/2024 | | | 6/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7/10/2024 | | | 8/10/2024 | | | 9/10/2024 | | | 10/10/2024 | | | 11/10/2024 | | | 12/10/2024 | | | 13/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14/10/2024 | | | 15/10/2024 | | | 16/10/2024 | | | 17/10/2024 | | | 18/10/2024 | | | 19/10/2024 | | | 20/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21/10/2024 | | | 22/10/2024 | | | 23/10/2024 | | | 24/10/2024 | | | 25/10/2024 | | | 26/10/2024 | | | 27/10/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 28/10/2024 | | | 29/10/2024 | | | 30/10/2024 | | | 31/10/2024 | | | 1/11/2024 | | | 2/11/2024 | | | 3/11/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4/11/2024 | | | 5/11/2024 | | | 6/11/2024 | | | 7/11/2024 | | | 8/11/2024 | | | 9/11/2024 | | | 10/11/2024 | | | |
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 11/11/2024 | | | MARTES 12/11/2024 | | | MIERCOLES 13/11/2024 | | | JUEVES 14/11/2024 | | | VIERNES 15/11/2024 | | | SABADO 16/11/2024 | | | DOMINGO 17/11/2024 | | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 18/11/2024 | | | MARTES 19/11/2024 | | | MIERCOLES 20/11/2024 | | | JUEVES 21/11/2024 | | | VIERNES 22/11/2024 | | | SABADO 23/11/2024 | | | DOMINGO 24/11/2024 | | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 25/11/2024 | | | MARTES 26/11/2024 | | | MIERCOLES 27/11/2024 | | | JUEVES 28/11/2024 | | | VIERNES 29/11/2024 | | | SABADO 30/11/2024 | | | DOMINGO 1/12/2024 | | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 2/12/2024 | | | MARTES 3/12/2024 | | | MIERCOLES 4/12/2024 | | | JUEVES 5/12/2024 | | | VIERNES 6/12/2024 | | | SABADO 7/12/2024 | | | DOMINGO 8/12/2024 | | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 9/12/2024 | | | MARTES 10/12/2024 | | | MIERCOLES 11/12/2024 | | | JUEVES 12/12/2024 | | | VIERNES 13/12/2024 | | | SABADO 14/12/2024 | | | DOMINGO 15/12/2024 | | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 16/12/2024 | | | MARTES 17/12/2024 | | | MIERCOLES 18/12/2024 | | | JUEVES 19/12/2024 | | | VIERNES 20/12/2024 | | | SABADO 21/12/2024 | | | DOMINGO 22/12/2024 | | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 23/12/2024 | | | MARTES 24/12/2024 | | | MIERCOLES 25/12/2024 | | | JUEVES 26/12/2024 | | | VIERNES 27/12/2024 | | | SABADO 28/12/2024 | | | DOMINGO 29/12/2024 | | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 30/12/2024 | | | MARTES 31/12/2024 | | | MIERCOLES 1/01/2025 | | | JUEVES 2/01/2025 | | | VIERNES 3/01/2025 | | | SABADO 4/01/2025 | | | DOMINGO 5/01/2025 | | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 6/01/2025 | | | MARTES 7/01/2025 | | | MIERCOLES 8/01/2025 | | | JUEVES 9/01/2025 | | | VIERNES 10/01/2025 | | | SABADO 11/01/2025 | | | DOMINGO 12/01/2025 | | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 13/01/2025 | | | MARTES 14/01/2025 | | | MIERCOLES 15/01/2025 | | | JUEVES 16/01/2025 | | | VIERNES 17/01/2025 | | | SABADO 18/01/2025 | | | DOMINGO 19/01/2025 | | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 20/01/2025 | | | MARTES 21/01/2025 | | | MIERCOLES 22/01/2025 | | | JUEVES 23/01/2025 | | | VIERNES 24/01/2025 | | | SABADO 25/01/2025 | | | DOMINGO 26/01/2025 | | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 27/01/2025 | | | MARTES 28/01/2025 | | | MIERCOLES 29/01/2025 | | | JUEVES 30/01/2025 | | | VIERNES 31/01/2025 | | | SABADO 1/02/2025 | | | DOMINGO 2/02/2025 | | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 3/02/2025 | | | MARTES 4/02/2025 | | | MIERCOLES 5/02/2025 | | | JUEVES 6/02/2025 | | | VIERNES 7/02/2025 | | | SABADO 8/02/2025 | | | DOMINGO 9/02/2025 | | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | | |
| PIOJO - VAIVEN | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| TOTAL | | |
|---|---|---|
| | SOLEADO | 270:00:00 |
| | LLUVIOSO | 0:00:00 |

PARA EL PERIODO ACTUAL SE INTENSIFICARON CON MAS FRECUCUENCIAS LAS LLUVIAS EN HORAS DEL MEDIO DIA Y LA TARDE, LOS DIAS CON EL TIEMPO SECO Y ELEVADAS TEMPERATURAS Y EVENTUALES BRISAS.



**CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO**
**L = Leve - M = Moderado - I = Intenso**

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | 5/08/2024 | | | | | | | | | | | | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | 30:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | 12/08/2024 | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | | | 7:00 | | | 7:00 | 60:00:00 |
| | | HASTA | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | | | 12:00 | | | 12:00 | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | 19/08/2024 | | 7:00 | | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 50:00:00 |
| | | HASTA | | | 17:00 | | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | | 12:00 | | | 12:00 | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | 26/08/2024 | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | 70:00:00 |
| | | HASTA | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | 2/09/2024 | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | | 7:00 | | 70:00:00 |
| | | HASTA | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | | 17:00 | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | 9/09/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | 16/09/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | 23/09/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | 30/09/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | 7/10/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | 14/10/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | 21/10/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | 28/10/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | 4/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 11/11/2024 | | | MARTES 12/11/2024 | | | MIERCOLES 13/11/2024 | | | JUEVES 14/11/2024 | | | VIERNES 15/11/2024 | | | SABADO 16/11/2024 | | | DOMINGO 17/11/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 18/11/2024 | | | MARTES 19/11/2024 | | | MIERCOLES 20/11/2024 | | | JUEVES 21/11/2024 | | | VIERNES 22/11/2024 | | | SABADO 23/11/2024 | | | DOMINGO 24/11/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 25/11/2024 | | | MARTES 26/11/2024 | | | MIERCOLES 27/11/2024 | | | JUEVES 28/11/2024 | | | VIERNES 29/11/2024 | | | SABADO 30/11/2024 | | | DOMINGO 1/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 2/12/2024 | | | MARTES 3/12/2024 | | | MIERCOLES 4/12/2024 | | | JUEVES 5/12/2024 | | | VIERNES 6/12/2024 | | | SABADO 7/12/2024 | | | DOMINGO 8/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 9/12/2024 | | | MARTES 10/12/2024 | | | MIERCOLES 11/12/2024 | | | JUEVES 12/12/2024 | | | VIERNES 13/12/2024 | | | SABADO 14/12/2024 | | | DOMINGO 15/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 16/12/2024 | | | MARTES 17/12/2024 | | | MIERCOLES 18/12/2024 | | | JUEVES 19/12/2024 | | | VIERNES 20/12/2024 | | | SABADO 21/12/2024 | | | DOMINGO 22/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 23/12/2024 | | | MARTES 24/12/2024 | | | MIERCOLES 25/12/2024 | | | JUEVES 26/12/2024 | | | VIERNES 27/12/2024 | | | SABADO 28/12/2024 | | | DOMINGO 29/12/2024 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 30/12/2024 | | | MARTES 31/12/2024 | | | MIERCOLES 1/01/2025 | | | JUEVES 2/01/2025 | | | VIERNES 3/01/2025 | | | SABADO 4/01/2025 | | | DOMINGO 5/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 6/01/2025 | | | MARTES 7/01/2025 | | | MIERCOLES 8/01/2025 | | | JUEVES 9/01/2025 | | | VIERNES 10/01/2025 | | | SABADO 11/01/2025 | | | DOMINGO 12/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 13/01/2025 | | | MARTES 14/01/2025 | | | MIERCOLES 15/01/2025 | | | JUEVES 16/01/2025 | | | VIERNES 17/01/2025 | | | SABADO 18/01/2025 | | | DOMINGO 19/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 20/01/2025 | | | MARTES 21/01/2025 | | | MIERCOLES 22/01/2025 | | | JUEVES 23/01/2025 | | | VIERNES 24/01/2025 | | | SABADO 25/01/2025 | | | DOMINGO 26/01/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 27/01/2025 | | | MARTES 28/01/2025 | | | MIERCOLES 29/01/2025 | | | JUEVES 30/01/2025 | | | VIERNES 31/01/2025 | | | SABADO 1/02/2025 | | | DOMINGO 2/02/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA | ESTADO | | DIA DE LA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL HORAS SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUNES 3/02/2025 | | | MARTES 4/02/2025 | | | MIERCOLES 5/02/2025 | | | JUEVES 6/02/2025 | | | VIERNES 7/02/2025 | | | SABADO 8/02/2025 | | | DOMINGO 9/02/2025 | | | |
| | | | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | L | M | I | |
| 51B- SABANILLA | SOLEADO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LLUVIOSO | DESDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0:00:00 |
| | | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| TOTAL | | |
|---|---|---|
| | SOLEADO | 280:00:00 |
| | LLUVIOSO | 0:00:00 |

PARA EL PERIODO ACTUAL SE INTENSIFICARON CON MAS FRECUCUENCIAS LAS LLUVIAS EN HORAS DEL MEDIO DIA Y LA TARDE, LOS DIAS CON EL TIEMPO SECO Y ELEVADAS TEMPERATURAS Y EVENTUALES BRISAS.

