PROGRAMACION ESTIMADA, EDIFICIO DE POSGRADOS Y SERVICIOS, UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

		PERIODO 1												PERIODO 2							
EDIFICIO DE POSGRADOS	**VALOR CAPITULO C.D**	**MES1**	**MES2**	**MES3**	**MES4**	**MES5**	**MES6**	**MES7**	**MES8**	**MES9**	**MES10**	**MES11**	**MES12**	**MES13**	**MES14**	**MES15**	**MES16**	**MES17**	**MES18**	**MES19**	**MES20**
1 OBRAS PRELIMINARES	$ 554.619.654,06			$ 138.654.913,52	$ 415.964.740,55																
2 CIMENTACION	$ 1.821.560.934,43				$ 455.390.233,61	$ 455.390.233,61	$ 455.390.233,61	$ 455.390.233,61													
3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS	$ 10.058.485.603,90						$ 2.011.697.120,78	$ 2.011.697.120,78	$ 2.011.697.120,78	$ 2.011.697.120,78	$ 2.011.697.120,78										
4 MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS	$ 1.666.871.834,94								$ 333.374.366,99	$ 333.374.366,99	$ 333.374.366,99	$ 333.374.366,99	$ 333.374.366,99								
5 PAÑETES	$ 1.330.439.411,62									$ 266.087.882,32	$ 266.087.882,32	$ 266.087.882,32	$ 266.087.882,32	$ 266.087.882,32							
6 PISOS	$ 1.927.153.993,48								$ 385.430.798,70	$ 385.430.798,70	$ 385.430.798,70	$ 385.430.798,70	$ 385.430.798,70								
7 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION	$ 171.058.265,01											$ 85.529.132,50	$ 85.529.132,50								
8 ENCHAPES	$ 434.775.796,63									$ 86.955.159,33	$ 86.955.159,33	$ 86.955.159,33	$ 86.955.159,33	$ 86.955.159,33							
9 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$ 1.156.821.841,40													$ 385.603.424,39	$ 385.603.424,39	$ 385.603.424,39					
10 CIELOS RASOS Y DIVISIONES	$ 925.047.844,05													$ 231.261.961,01	$ 231.261.961,01	$ 231.261.961,01	$ 231.261.961,01				
11 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	$ 2.604.045.209,94											$ 520.809.041,99	$ 520.809.041,99	$ 520.809.041,99	$ 520.809.041,99	$ 520.809.041,99					
12 OBRAS EXTERIORES	$ 1.056.768.682,05													$ 264.192.170,51	$ 264.192.170,51	$ 264.192.170,51	$ 264.192.170,51				
13 REDES Y TELECOMUNICACION	$ 4.365.211.914,12						$ 654.781.787,12	$ 654.781.787,12	$ 654.781.787,12	$ 654.781.787,12	$ 654.781.787,12	$ 654.781.787,12	$ 436.521.191,41								
14 INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 2.473.312.582,03						$ 370.996.887,30	$ 370.996.887,30	$ 370.996.887,30	$ 370.996.887,30	$ 370.996.887,30	$ 370.996.887,30	$ 247.331.258,20								
15 INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO	$ 3.425.532.291,73										$ 685.106.458,35	$ 685.106.458,35	$ 685.106.458,35	$ 685.106.458,35	$ 685.106.458,35						
16 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 875.501.939,91				$ 87.550.193,99	$ 87.550.193,99	$ 87.550.193,99	$ 87.550.193,99	$ 87.550.193,99	$ 87.550.193,99	$ 87.550.193,99	$ 87.550.193,99	$ 87.550.193,99	$ 87.550.193,99							
EDIFICIO DE SERVICIOS	**VALOR CAPITULO C.D**																				
1 OBRAS PRELIMINARES	$ 5.423.974,40			$ 1.355.993,60	$ 4.067.980,80																
2 CIMENTACION	$ 533.586.431,61				$ 133.396.607,90	$ 133.396.607,90	$ 133.396.607,90	$ 133.396.607,90													
3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS	$ 2.609.764.175,32						$ 782.929.252,60	$ 782.929.252,60	$ 782.929.252,60	$ 260.976.417,53											
4 MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS	$ 566.227.597,47								$ 169.868.279,24	$ 169.868.279,24	$ 169.868.279,24	$ 56.622.759,75									
5 PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA	$ 176.001.278,49								$ 52.800.383,55	$ 52.800.383,55	$ 52.800.383,55	$ 17.600.127,85									
6 PISOS	$ 158.728.084,98								$ 47.618.425,49	$ 47.618.425,49	$ 47.618.425,49	$ 15.872.808,50									
7 CUBIERTA - IMPERMEABILIZACION - AISLAMIENTOS	$ 23.828.394,97									$ 11.914.197,49	$ 11.914.197,49										
8 ENCHAPES Y ZOCALOS	$ 150.539.470,27									$ 45.161.841,08	$ 45.161.841,08	$ 45.161.841,08	$ 15.053.947,03								
9 APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS BAÑOS Y COCINAS	$ 461.490.400,55											$ 138.447.120,16	$ 138.447.120,16	$ 138.447.120,16	$ 46.149.040,05						
10 CIELOS RASOS, PASAMANOS Y DIVISIONES	$ 129.665.979,50										$ 38.899.793,85	$ 38.899.793,85	$ 38.899.793,85	$ 12.966.597,95							
11 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	$ 211.384.797,59											$ 63.415.439,28	$ 63.415.439,28	$ 63.415.439,28	$ 21.138.479,76						
12 OBRAS EXTERIORES Y FACHADA	$ 335.924.022,12											$ 100.777.206,64	$ 100.777.206,64	$ 100.777.206,64	$ 33.592.402,21						
13 REDES Y TELECOMUNICACIONES	$ 686.467.457,54						$ 137.293.491,51	$ 137.293.491,51	$ 137.293.491,51	$ 137.293.491,51	$ 137.293.491,51										
14 INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 3.191.205.027,06						$ 638.241.005,41	$ 638.241.005,41	$ 638.241.005,41	$ 638.241.005,41	$ 638.241.005,41										
15 HIDROSANITARIO	$ 977.677.251,43					$ 195.535.450,29	$ 195.535.450,29	$ 195.535.450,29	$ 195.535.450,29	$ 195.535.450,29											
PERMISOS, CERTIFICACIONES	$ 375.208.931,95	$ 187.604.465,98	$ 187.604.465,98																		
LICENCIA DE CONSTRUCCION	$ 72.458.000,00	$ 36.229.000,00	$ 18.114.500,00	$ 18.114.500,00																	
PLAN DE MANEJO TRANSITO	$ 116.144.925,12		$ 116.144.925,12																		
PLAN DE GESTION SOCIAL	$ 83.233.034,00		$ 83.233.034,00																		
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 126.700.728,64		$ 126.700.728,64																		
LIQUIDACION DE CONTRATO																					
	$ 45.838.867.762,33	$ 223.833.465,98	$ 531.797.653,74	$ 158.125.407,11	$ 1.096.369.756,85	$ 871.872.485,79	$ 5.467.812.030,51	$ 5.467.812.030,51	$ 5.868.117.442,96	$ 5.756.283.688,12	$ 6.023.778.072,49	$ 3.953.418.805,69	$ 3.491.288.990,74	$ 2.843.172.655,92	$ 2.187.852.978,28	$ 1.401.866.597,91	$ 495.454.131,53	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ 755.631.119,71	$ 913.756.526,83	$ 2.010.126.283,67	$ 2.881.998.769,46	$ 8.349.810.799,97	$ 13.817.622.830,48	$ 19.685.740.273,44	$ 25.442.023.961,56	$ 31.465.802.034,05	$ 35.419.220.839,74	$ 38.910.509.830,48	$ 41.753.682.486,40	$ 43.941.535.464,68	$ 45.343.402.062,59	$ 45.838.856.194,11				