ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Bogotá, D.C., 21 de mayo de 2025

Doctor
JUAN DAVID OSPINA ORTEGON
Subdirector Técnico de la Subdirección de Gestión Contractual del – ICCU.
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU
Bogotá D.C Bogotá D.C

Referencia: Contrato de Obra No. 767 de 2024, cuyo objeto "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA".

Asunto: Solicitud de modificatorio No. 1 al contrato de obra ICCU-767-2024 Consorcio INCITECO IP Proyecto Zipaquirá – Paso Ancho a la inspección de Briceño municipio de Sopó.

Estimado Dr. Juan David,

El CONSORCIO INCITECO IP mediante oficio CIIP-030-2025 del 3 de abril de 2025 solicita a la Interventoría CONSORCIO RED INFRANOVA la inclusión de los ítems no previstos del contrato de obra ICCU 767 de 2024.

En los soportes entregados, el Contratista CONSORCIO INCITECO IP mediante CIIP-050-2025 del 23 de abril de 2025, solicita a la Interventoría, *(...) "solicitud modificatorio No. 1 del contrato de obra ICCU-767-2024" (...)*, justificando en los siguientes argumentos:

(...) "La necesidad de precisar y armonizar el alcance del objeto contractual con las condiciones técnicas reales identificadas durante la ejecución del proyecto de infraestructura vial, en aras de garantizar la correcta materialización de los fines contractuales y el cumplimiento del principio de planeación.

Dicha modificación se enmarca en el principio de continuidad del servicio público y tiene por objeto ajustar el alcance técnico y presupuestal, con el fin de incorporar actividades, cantidades o condiciones no previstas inicialmente, pero esenciales para la funcionalidad, estabilidad y seguridad de la solución vial contratada". *(...)*

De acuerdo con lo anterior, se presenta la información general del Contrato de Obra ICCU No. 767 de 2024:

CONTRATO DE OBRA ICCU 767 de 2024			
Contrato:	Contrato de Obra		
Número:	ICCU-CTO-767 DE 2024	**Fecha**	24/12/2024
"REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA"			
Contratista:	CONSORCIO INCITECO IP		

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA ICCU 767 de 2024			
Interventor y/o Supervisor:	CONSORCIO RED INFRANOVA		
Valor inicial del contrato:	DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($10.363.640.754,00 MCTE)		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	8 MESES		
Fecha de inicio del contrato:	19 de marzo de 2025	**Fecha de terminación del contrato:**	18 de noviembre de 2025

PRÓRROGAS	
Número de Prórroga	**Plazo**
N.A	N.A

ADICIONES	
Número de Adición	**Valor ($)**
N.A	N.A.
Valor total del contrato:	$10.363.640.754,00

SUSPENSIONES	
Número del Acta de Suspensión	**Tiempo**
N.A	N.A
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con las prorroga (s) y suspensiones (s):	18 de noviembre de 2025

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTRO SÍ)		
Número de la Modificación	**Cláusula Nº**	**Descripción**
N.A	N.A	N.A

SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD		
Causal	**Acto Administrativo**	**(Clase de Sanción)**
1. N/A	N.A.	N.A.

GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO	
Clase de Garantía:	Garantía de cumplimiento
Número de Garantía:	21-44-101461107, anexo 2
Fecha de Aprobación de la garantía.	31/03/2025

Clase de Garantía	**Valor Asegurado**	**Vigencia**					
		Desde			**Hasta**		
		Año	**Mes**	**Día**	**Año**	**Mes**	**Día**
Cumplimiento	**$ 2.072.728.150,80**	2025	03	19	2026	03	19
Buen Manejo del Anticipo	**$ 2.000.000.000,00**	2025	03	19	2026	03	19
Prestaciones Sociales	**$ 518.182.037,70**	2025	03	19	2028	11	17

CONTRATO DE OBRA ICCU 767 de 2024		
Estabilidad y calidad de la obra	**$ 3.109.092.226,20**	*SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y O DIAS

Clase de Garantía:	Responsabilidad Civil Extracontractual
Número de Garantía:	21-40-101247126 anexo 2
Fecha de Aprobación de la garantía.	31/03/2025

Clase de Garantía	Valor Asegurado	Vigencia					
		Desde			Hasta		
		Año	Mes	Día	Año	Mes	Día
RCE	**$ 711.750.000,00**	2025	03	19	2025	11	17

De igual manera, El CONSORCIO RED INFRANOVA, quien realiza las labores de vigilancia y supervisión del Contrato de Obra ICCU No. 767 de 2024, a través del Contrato de Interventoría ICCU 232 de 2025, emite concepto favorable al requerimiento elevado por el Contratista, mediante comunicación No. ICCU-232-25-0028 del 30 de abril de 2025, en la cual menciona:

"(...) En atención a las solicitudes realizadas al contrato ICCU-767-2024, y una vez revisada la documentación y las justificaciones presentadas por el contratista mediante oficio CIIP-030-2025 del 03 de abril de 2025 y el oficio CIIP-050-2025 del 23 de abril de 2025 y atendidas las observaciones presentadas por la interventoría con ICCU-232-25-0028, se resume a continuación el concepto de aprobación de la interventoría para la inclusión en el contrato de obra de los ítems no previstos cuyos precios tienen el AIU del 35% incluido:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO AIU INCLUIDO	VALOR TOTAL
NP 01	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	$ 155.403,00	$ 419.881.812,00
NP 02	TUBERÍA DRENAJE PVC 160 MM	ML	$ 85.566,00	$ 315.832.663,00
NP 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	$ 13.963,00	$ 231.924.871,00
NP 04	CONCRETO CLASE C, f'c 4000 PSI (PLACAS)	M3	$ 1.374.285,00	$ 613.783.167,00
NP 05	BASE ESTABILIAZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación)	M3	$ 1.332.636,00	$ 3.203.123.890,00

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

NP 06	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	$ 177.129,00	$ 197.534.261,00
NP 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL A-100 (60X50X20) DERECHO O IZQUIERDO	UND	$ 123.230,00	$ 16.019.900,00
NP 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL BAJO RAMPA A85	ML	$ 123.819,00	$ 44.228.147,00
NP 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	$ 17.415,00	$ 124.886.448,00
NP 10	SUBBASE GRANULAR	M3	$ 204.707,00	$ 410.896.079,00
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	$ 35.776,00	$ 211.877.994,00

(...)".

Debido a lo anterior esta Subgerencia considera pertinente el trámite del modificatorio No. 1 para el contrato de obra ICCU 767 de 2024, con el fin de continuar la ejecución de las obras que actualmente adelanta el contratista de obra y, por tanto, se considera necesario para la ejecución de la totalidad del alcance, para beneficio general de la comunidad y el cumplimiento de las metas de la entidad.

Cordialmente,

ING. LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
Subdirectora técnica (e) - subdirección de Infraestructura Vial
Instituto de caminos y construcciones de Cundinamarca ICCU

Proyecto: Luis Fernando Rojas Cruz - Apoyo a la supervisión.

- Anexo 1. Oficio ICCU-232-25-0028 del 30 de abril de 2025 por concepto de aprobación No Previstos emitido por la interventoría con anexos