JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No. : CO1.PCCNTR.6999807 de 13 de noviembre de 2024

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Proceso de Mínima cuantía

PROCESO DE CONTRATACIÓN No : MC031_2024

OBJETO : Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de obras de actualización de redes y subestación eléctrica, implementación de sistema fotovoltaico con paneles solares y actividades complementarias del Palacio de Justicia de Tumaco.

LOCALIZACIÓN : Tumaco (Nariño).

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : 20/11/2024

CONTRATISTA : LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 87.940.754

SUPERVISORA DEL CONTRATO : Diana Maria Vivanco Burbano

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$28.900.000,00
VALOR ADICIÓN 1	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$28.900.000,00
FECHA DE INICIO	21/10/2024
PLAZO INICIAL	Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	23/12/2024
SUSPENSIÓN 1	Veinte (20) días calendario
FECHA DE REINICIO	13/01/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	21/01/2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	20%

La supervisora del contrato observa que, se requiere la prórroga al contrato siendo indispensable el acompañamiento y seguimiento por parte de interventoría en la culminación de las actividades contratadas para la ejecución del contrato de obra: ACTUALIZACIÓN DE REDES Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA,

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CON PANELES SOLARES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TUMACO, el cual se encuentra en ejecución con prórroga hasta el 20 de marzo de 2025.

Además, se aclara que esta prórroga al contrato de interventoría, no requiere de recursos financieros adicionales, debido a que se cuenta con el compromiso presupuestal para el pago de estas obligaciones, de acuerdo al siguiente resumen:

Valor Inicial del Contrato	$28.900.000,00
Plazo de ejecución	60 días
Plazo ejecutado a 21 de enero de 2025	42 días
Saldo por ejecutar (Tiempo)	18 días
Saldo por ejecutar (Valor)	$8.670.000,00

En este orden de ideas la supervisora recomienda al señor Director Seccional, realizar la correspondiente prórroga del Contrato a partir del 22 de enero hasta el 8 de febrero de 2025.

1. CLAUSULAS OBJETO DE MODIFICACIÓN.

La relativa al plazo del contrato: El contrato No. CO1.PCCNTR.6869132 se prorrogará por 18 días calendario. Con fecha de finalización del ocho (8) de febrero de 2025.

La relativa a las garantías del contrato: Las pólizas del contrato se adicionarán en el tiempo que trata la presente adición.

2. SOPORTE TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

La presente modificación no contempla la destinación de recursos por parte de la Entidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veinte (20) días del mes de enero de 2025.

DIANA MARIA VIVANCO BURBANO
Supervisora del contrato
P. Universitario - Dirección Seccional Pasto