NUMERO DE ACTA: 01

ÁREA:	DIAA		**PROCESO:**	Convenio Interadministrativo No. 23000851 H3 DE 2023	
TEMA DE LA REUNIÓN:	Convenio Derivado 01				
LUGAR:	Municipio de Tolú				
FECHA:	23/10/2024	**HORA INICIO:**	02:00 pm	**HORA FINAL:**	3:30 pm
ASISTENTES:	**Gisell Sánchez Pastrana – Aerocivil** **Ricardo Salgado - Municipio**				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Se realiza la reunión con el fin de dar continuidad al proyecto de estructuración del proceso del primer convenio derivado al Convenio Interadministrativo No. 23000851 H3 DE 2023 para la entrega de recursos al Municipio según los documentos que fueron remitidos por la Aerocivil al Municipio desde el mes de agosto. Se requiere determinar el alcance del convenio derivado para incluir un tramo adicional correspondiente a la vía de acceso al Aeropuerto, y establecer la financiación que dará la Aerocivil para los procesos de consultoría e interventoría de estudios y diseños para los nuevos trazados o soluciones viales de los tramos desafectados mediante el Acuerdo Municipal No. 015 de diciembre 28 de 2023 “Por medio del cual se retiran del servicio unos tramos de Vías públicas y se ordena sus compensaciones en la misma área de influencia en el Municipio de Santiago de Tolu" .

1. AGENDA

Orden del Día:

1. Temas a tratar
2. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Se socializa al Secretario de Planeación del Municipio la necesidad que surgió de entrega del tramo de la vía de acceso al aeropuerto, la cual será intervenida en parte por las nuevas franjas de seguridad que se llevarán a cabo durante el desarrollo del hito 2 del proyecto de ampliación.
- El Secretario de Planeación informa la necesidad de una compensación por la cesión de dicha vía, por lo cual se ofrece por parte de la Aerocivil la entrega de recursos para la construcción de un nuevo puente sobre el río pichilin el cual sirve también como acceso al Aeropuerto, y dado que el actual se

encuentra en malas condiciones.

- Se establece la necesidad de socializar ante el Concejo Municipal el Convenio, por lo cual queda el compromiso de realizar dicha socialización en una sesión próxima con funcionarios de la Aerocivil.
- Dado que los documentos de la estructuración del Convenio Derivado 1 que se venía proyectando requieren ser modificados con lo anteriormente negociado, será necesario que una vez socializado ante el Concejo, el Comité de Seguimiento del Convenio Interadministrativo trabajen conjuntamente en la generación del Convenio Derivado.
- Por lo anterior, los delegados de cada Entidad recomiendan la suscripción del Convenio Derivado 1 en los términos que se vienen negociando desde el mes de agosto, y con las adiciones de la entrega del tramo de la vía de acceso al aeropuerto y la compensación que se realizará por dicha cesión.

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Presentación del convenio derivado 1 ante del Concejo Municipal	Aerocivil	Mes de noviembre
2	Estructuración de los documentos del convenio derivado 1	Aerocivil – Municipio	Mes de noviembre
3			
4			

Firmas:

Gisell Sánchez Pastrana
Designada Aerocivil

Ricardo Salgado
Designado Municipio de Tolú