Alcaldía de IBAGUÉ Nit. 800113389-7	**PROCESO**: GESTION CONTRACTUAL	**Código:** FOR-08-PRO-GC-02	ibagué capital musical
		Versión: 02	
	FORMATO: ACTA MODIFICACIÓN CANTIDADES	**Fecha:** 02/12/2020	
		Página: 1 de 1	

ALCALDIA DE IBAGUE

SECRETARIA EJECUTORA:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: CONTRATAR CON UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA YNO CALIFICADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

Contrato No.: 4009 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024

No. Proceso AI-RE-CA-4-2024

Contratista: SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS
Supervisor: GILBERTO LOZANO
Interventor:

V/r inicial de Contrato	$ 656.229.349,00
V/r Mayor Obra	$ 0,00
V/r Anticipo	$ 196.868.804,70
Fecha Inicio	23/12/2024
Suspension No.1	30/12/2024
Reinicio No.1	15/01/2025
Prorroga No.1 (60dias)	15/01/2025
Fecha vencimiento	14/03/2025

Acta No. : 1

Hoja No. : 1 DE 1

Fecha Acta: 7/03/2025

	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						MODIFICACIONES			COND. ACTUALIZADAS		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MES	V/R UNIT.	V/R TOTAL	+/-	CANTIDAD	+/-	MES	CANTIDAD	MES	VALOR
1,0	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNCIO Y PROFESIONAL											
1.1	Ingeniero Civil, Director de Obras	1,00	1,000	8.398.237	8.398.237	+	0,00	+	1,267	1,00	2,267	19.038.803
1.2	Residente De Obra	2,00	1,000	6.546.974	13.093.948	-	1,00	+	1,267	1,00	2,267	14.841.990
1.3	Axiliar de Oficina	1,00	1,000	4.213.134	4.213.134	+	0,00	+	1,267	1,00	2,267	9.551.175
1.4	Conductor Vehiculo Liviano	2,00	1,000	4.213.134	8.426.268	+	1,00	+	1,267	1,00	2,267	9.551.175
1.5	Inspector topografo	2,00	1,000	4.213.134	8.426.268	-	1,00	+	1,267	1,00	2,267	9.551.175
1.6	Profesional SISO	2,00	1,000	4.213.134	8.426.268	-	1,00	+	1,267	1,00	2,267	9.551.175
1.7	Auxiliar de Obra	77,00	1,000	2.866.762	220.740.674	-	42,00	+	1,267	35,00	2,267	227.463.231
1.8	Oficial	7,00	1,000	3.524.954	24.674.678	-	1,00	+	1,267	6,00	2,267	47.946.424
1.9	Maestro General	7,00	1,000	4.534.234	31.739.638	-	6,00	+	1,267	1,00	2,267	10.279.108
2,0	EQUIPOS Y OTROS											
2.1	Vehiculo Tipo Camioneta	1	1,00	5.200.000	5.200.000	-	0,00	+	1,267	1,00	2,267	11.788.400
2.2	Mezcladora	7	1,00	3.000.000	21.000.000	-	6,00	+	1,267	1,00	2,267	6.801.000
2.3	Saltarin	7	1,00	3.100.000	21.700.000	-	6,00	+	1,267	1,00	2,267	7.027.700
2.4	Placa Vibratoria o Rana	7	1,00	3.000.000	21.000.000	-	6,00	+	1,267	1,00	2,267	6.801.000
2.5	Herramienta Menor (Picos, Palas, Carretillas, etc, Consumibles)	GLB	1,00	25.000.000	25.000.000	+	0,00	-	GLB	GLB	1,000	25.000.000
2.6	Equipos de Topografia	2	1,00	3.000.000	6.000.000	-	1,00	+	1,267	1,00	2,267	6.801.000
2.7	Laboratorios (consumibles)	GLB	1,00	7.600.000	7.600.000	+	0,00	-	GLB	GLB	1,000	7.600.000
2.8	Oficina	1	1,00	3.000.000	3.000.000	+	0,00	+	1,267	1,00	2,267	6.801.000
3,0	HORAS EXTRAS											
3.1	Horas extras				42.838.086,46	+						45.082.843,46
	Total Costo Directo				481.477.199,46							481.477.199,46
Costos Indirectos	Legalización, Impuestos, Administración, Costos Operativos, Etc (30,5%)				146.850.546							146.850.546
	IVA (19%)				27.901.604							27.901.604
	Total Neto				656.229.349,00							656.229.349,00

Ing. FERNANDO SANCHEZ CARDOZO
Representante Legal S.T.I.

Ing. GILBERTO LOZANO
Director Operativo - Supervisor Tecnico

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué