1.10-3.3 507

Tunja, 27 de Mayo del 2025

INGENIERO
JAVIER ROJAS CRUZ
R/L UNION TEMPORAL TUNJA 2024
CONTRATISTA
CIUDAD

Referencia: Concepto favorable prorroga No 2, contrato electrónico No 1843 del 2025.

Cordial saludo,
Dando alcance al oficio de fecha 27/05/2025 en el cual el contratista **UNION TEMPORAL TUNJA 2024**, en el que se solicita dar prorroga No 2 al contrato 1843 de 2024, después de ser estudiada y revisada se da **AVAL** según lo manifestado por el contratista:

"(…)Revisadas las actividades ejecutadas del contrato interadministrativo de la referencia, se tiene un "(…) Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes, con la intención el ánimo de solicitar que la entidad determine proceder con la prórroga No 2 por un término de 90 días calendario al contrato en el asunto, dadas las condiciones climáticas que se vienen presentando en el Departamento de Boyacá como quedo reconocido a través del decreto de calamidad pública del Departamento de Boyacá , lo cual ha incidido directamente en el suministro de materiales del contrato en el asunto, ya que para los materias de cantera suministrados, tales como Afirmado y Base, están fuera del perímetro urbano en zona rural, cuyas vías de acceso se han deteriorado por el invierno.
Aunado a lo anterior y con el ánimo de poder cumplir con el suministro completo y una vez conocido de nuestra parte el cronograma de ejecución de vías en concreto proyectadas por parte de la secretaria de infraestructura territorial, es indispensable solicitar este tiempo para poder cumplir con el suministro acorde al cronograma planteado por el municipio. (…)".

Entendiendo las características climáticas que se han venido presentando manifestadas también en la declaratoria de calamidad pública del Departamento de Boyacá, decreto 0522 de 24 de mayo de 2025, y reconociendo la disponibilidad con la que se ha trabajado para lograr llevar a cabo el suministro de los materiales, doy *APROBACION* a esta solicitud y se dará el trámite pertinente para llevar a cabo dicho trámite, solicitando de ante mano se sirva tener en cuenta la siguiente recomendaciones técnicas para esta prórroga como lo es:

1. Búsqueda de alternativas para el cargue de materiales en horarios que favorezca su transporte sin que se vea afectado por las condiciones climáticas.

Sin otro particular.

Cordialmente,

LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
SUPERVISOR

Proyecto: Fanor David Sarmiento/ Profesional de apoyo, secretaria De infraestructura territorial