SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número:	CPS_1375_2025			
Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESTRUCCIÓN, DESINTEGRACIÓN Y CHATARRIZACIÓN A TODO COSTO DE TRES (3) CARROS Y TRES (3) MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES			
Fecha de suscripción:	04 DE ABRIL DE 2025			
Valor total inicial:	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/Cte. ($4.882.740)			
Plazo inicial:	02 MESES	**Fecha de inicio:**	04 DE ABRIL DE 2025	
		Fecha de terminación:	03 DE JUNIO DE 2025	
Contratista:	**Nombres:**	BIOCAR DEL EJE SAS		
	Identificación:	NIT. 901405943		
Supervisor:	**Nombres:**	CESAR AGUSTO QUIROGA LEON		
	Cargo:	JEFE DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS		
Sanciones:	N.A.			
Garantías:	**Clase:**	CONTRATO DE SEGURO		
	Asegurador:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
	Amparo:	- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - CALIDAD DEL SERVICIO - PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL		
	Valor asegurado:	- $976.548 - $976.548 - $244.137 - $284.700.000		
	Vigencia:	- 04-04-2025 AL 04-10-2025 - 04-04-2025 AL 04-10-2025 - 04-04-2025 AL 04-06-2028 - 04-04-2025 AL 04-10-2025		
	Fecha de aprobación:	- 04 DE ABRIL DE 2025		
Número de CDP:	N.A	**Fecha de registro:**	N.A.	
Número de RP:	N.A.	**Fecha de registro:**	N.A.	

2. MODIFICACIONES PREVIAS

Prórroga	**Plazo:**	**NO APLICA**	**Fecha de terminación con la prórroga:**	**NO APLICA**

Adición	**Valor:**	**NO APLICA**	**Valor total del contrato con la adición:**	**NO APLICA**
Suspensión	**Plazo:**	**NO APLICA**	**Fecha de terminación con la suspensión:**	**NO APLICA**
Cesión	**Cesionario:**	**NO APLICA**	**Fecha de la cesión:**	**NO APLICA**
Obligaciones	**Inclusión:**	**NO APLICA**	**Obligaciones luego de la inclusión o eliminación:**	**NO APLICA**
	Eliminación:	**NO APLICA**		

3. MODIFICACIÓN QUE SE SOLICITA:

Motivación de la modificación

En mi condición de Jefe de la División de Servicios de la Cámara de Representantes, actuando como supervisor del contrato CPS_1375_2025 cuyo objeto consiste en *"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESTRUCCIÓN, DESINTEGRACIÓN Y CHATARRIZACIÓN A TODO COSTO DE TRES (3) CARROS Y TRES (3) MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES*" por medio del presente, me permito solicitar una prórroga de un (1) mes calendario para el presente contrato, de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista en la cual cita lo siguiente:

"HECHOS

1. El contrato CPS_1375_2025 con objeto contractual "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESTRUCCIÓN, DESINTEGRACIÓN Y CHATARRIZACIÓN A TODO COSTO DE TRES (3) CARROS Y TRES (3) MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES" tenía plasmado su ejecución desde las fechas 5/04/2025 11:00:00 PM hasta 4/06/2025 12:00:00 PM con una duración de 2 meses como está estipulado en el Secop II, de acuerdo a las obligaciones contractuales la entidad estatal debía suministrar para nosotros en calidad de contratistas para cumplir con el debido proceso la siguiente información.

- *Toda la información suministrada ante el RUNT.*
- *Estar a paz y salvo por conceptos de multas e infracciones.*
- *Los vehículos estar libres de cualquier medida cautelar.*
- *Fichas técnicas y tarjetas de propiedad.*

1. *Toda esta información para avanzar con el proceso de desintegración física total a todo costo, podemos concluir que logramos ejecutar 4 automotores identificados con las placas CTW539, MAY406, OQE45A y OQE46A los cuales ya fueron desintegrados y cancelada su matrícula inicial.*
2. *A raíz de varias solicitudes a las entidades pertinentes, tenemos dos vehículos pendientes MAZDA 3 CTW679 tiene un error en la base de datos del RUNT, que no cuenta con su corrección de ejes; y MOTOCICLETA OQE46A tuvo una causal de rechazo por parte de la DIJIN ya que sus guarismos de identificación fueron alterados es por ello que a la fecha existe la imposibilidad de ejecución ya que contamos con un 66.6 % del contrato ejecutado.*

SOLICITUD:

Se solicita de acuerdo a los hechos anteriormente plasmados y ante las pruebas que vamos adjuntar se nos de una adición en tiempo de un mes respecto a la ejecución del contrato, ya que con las herramientas que nos provee la entidad estatal no alcanzamos y falta inclusive mayor información que es una de obligaciones del contratante, es por ello que expresamos la imposibilidad de culminar el contrato. En atención a lo mencionado por el contratista, la Supervisión se permite certificar que, mediante correo electrónico del 20 de mayo de 2025, el contratista remitió la certificación de desintegración de los vehículos OQE45A, OQE47A, CTW539, MAY 406, lo cual se verificó en el RUNT encontrándose en estado DESINTEGRADO (ADJUNTO ARCHIVO) En cuanto a los vehículos CTW679 Y OQE46A, se tienen las siguientes novedades: **VEHICULO MAZDA CTW 679.** El automotor al momento de generar certificado de desintegración arroja un error en sus ejes por tal motivo en la plataforma todavía no aparece desintegrado, sin embargo, esta solicitud de corrección ya fue radicada ante la autoridad competente (ADJUNTO ARCHIVO) **VEHICULO SUZUKI OQE46A.** El automotor tuvo una observación de rechazo por parte de la DIJIN, por tal motivo la Entidad está realizando el trámite correspondiente ante la Unidad de Estafas de la Fiscalía con el fin de continuar con la ejecución del contrato, sin embargo, esta situación a retrasados las gestiones que debe adelantar el contratista, y por ello, no fue posible cumplir dentro del plazo establecido en el contrato. Dado lo expuesto, la supervisión solicita dar viabilidad a la petición de prórroga realizada por el contratista al encontrar justificada y probada la motivación de la misma. Se adjunta carpeta con todos los soportes para su respectiva verificación. .

CLÁUSULA INICIAL **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. .	**CLÁUSULA INICIAL** **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato será de TRES (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Respaldo presupuestal:	
Los costos derivados de la modificación solicitada estarán respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la División Financiera y de Presupuesto de la Cámara de Representantes	NO APLICA
Concepto del supervisor	

En condición de supervisor del presente contrato informo que las obligaciones a cargo del contratista han sido ejecutas oportunamente, no obstante, se han presentado inconvenientes en la gestión para la desintegración de dos vehículos, las cuales no son atribuibles al contratista, y por ello, la Entidad está realizando todos los trámites administrativos a su cargo a fin de subsanar la situación para desintegrar la totalidad de los vehículos objeto de este contrato. En razón a lo anterior, se solicita al ordenador del gasto efectuar la modificación propuesta.


4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que la Cámara de Representantes no asignó recursos para el presente contrato, y que la forma de pago establece: "(…) Teniendo en cuenta que la oferta económica es la diferencia entre el valor de la totalidad de los kilos a contratar y el valor se los servicios, el adjudicatario se compromete a consignar el 100% valor total a la Dirección del Tesoro Nacional, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suscripción de la aceptación de oferta".

Frente a lo anterior, la Supervisión se permite informar que la consignación no ha sido realizada teniendo en cuenta que los tramites de desintegración no han culminado, por ello, no se puede establecer la diferencia entre el valor de la totalidad de los kilos a contratar y el valor de los servicios.

NOTA: El segundo vehículo ya se encuentra a nombre de la Cámara de Representantes como lo indica la tarjeta de propiedad.

5. DATOS DEL TRÁMITE DE MODIFICACIÓN

Fecha:	**30 DE MAYO DE 2025**
Firma del solicitante:	
Nombre del solicitante:	**CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN**
Cargo del solicitante:	**JEFE DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS**
Anexos:	1) Modificatorio. 2) Solicitud de aceptación de la modificación contractual por parte del contratista 3) Parafiscales y antecedentes. 4) Acta de inicio 5) Carpeta con soportes de ejecución

Proyectó: Edgar Norberto Peña Cortes.
Revisó: Sandra Gómez Arias Gloria, Amparo Blanco González.