TEMA:	REINICIO No 02 DE OBRA E INTERVENTORIA
INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
NIT	891855200-9
CONTRATO No.	474 DE 2 DE AGOSTO DE 2024
MODALIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA No MA-SI -LP-005-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT	901.851-802-1
R/L	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
VALOR INICIAL	$ 5.777.609.266,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 DE MAYO DEL 2025
ACTA No. 01 DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2025
ACTA No. 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DEL 2025
ACTA No. 03 ANTICIPO	23 DE OCTUBRE DEL 2025
ACTA No. 04 SUSPENSION No 01	09 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (15) DIAS
ACTA No. 05 AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01	23 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (08) DIAS
ACTA No. 06 REINICIO No 01	28 DE MAYO DEL 2025
ACTA No. 07 SUSPENSION No 02	29 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (05) DIAS

INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
NIT	891855200-9
CONTRATO No.	735 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024
MODALIDAD	CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS No MA-CMA-SI-008-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT	901-875-652-5
R/L	ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y

	JURÍDICA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE ".
VALOR INICIAL	$ 438.382.653.00 M/CTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 DE MAYO DEL 2025
ACTA No. 01 DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 03 ACLARATORIA No 02 AL ACTA DE INICIO No. 01 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024	04 DE DICIEMBRE DEL 2024
ACTA No. 04 ANTICIPO PARCIAL	04 DE MARZO DEL 2025
ACTA No. 05 SUSPENSION No 01	09 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (15) DIAS
ACTA No. 06 AMPLIACION No 01 SUSPENSION No 01	23 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (08) DIAS
ACTA No. 07 REINICIO No 01	28 DE MAYO DEL 2025
ACTA No. 08 SUSPENSION No. 02	29 DE MAYO DEL 2025 / PLAZO (05) DIAS

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR:	JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON

PARTICIPANTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	**EMPLEO ROL QUE DESEMPEÑA**	**INSTITUCIÓN**	**FIRMA**
Andrea V. Castellanos P.	Representante Legal	Consorcio Interv. CAM.	
Jessica F. Garcia G.	Apoyo a la supervision	Alcaldia Municipal	
JUAN MIGUEL SANDOVAL	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA DE AGUAZUL	
Dayder Cocuyo V.	Representante legal	consorcio centro admin.	

Sofia Barreto Rosas	PROF Contratos SIA	Secret. Infraestru.	

OBJETO DEL COMITÉ
SOLICITUD DE REINICIO No AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0474 DEL 2024 Y CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0735 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA
_____
_____
_____

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR
_____
_____
_____

TEMAS TRATADOS
SOLICITUD DE REINICIO No 02 ANTICIPADO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA.

DESARROLLO DEL COMITÉ
Siendo las 09:00 am del día 03 de junio de 2025 en la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare, se reúnen de forma presencial en representación de la secretaría de infraestructura, **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, quien ejerce la supervisión del contrato de Interventoría, **JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON**, profesional de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría No 735 de 2024, **NINA SOFIA BARRETO ROSAS,** Profesional Jurídico de la Secretaria de Infraestructura; por parte del contrato de obra se reúne el representante legal del contrato de obra No 474 de 2024 **DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS** del **CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO**

AGUAZUL y asiste **ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO**, representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA CAM** cuyo contrato de consultoría No. 735 de 2024; para trata los siguientes temas:

El presente Comité Técnico tiene por objeto analizar, discutir y emitir un concepto de viabilidad o no frente a la solicitud de reinicio No. 02 de los contratos derivados del Convenio Interadministrativo No. 1405 de 2024, cuyo objeto es "aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para desarrollar los estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal del municipio de Aguazul, Casanare", suscrito entre el Ministerio del Interior y la Alcaldía Municipal de Aguazul.

Esta solicitud de reinicio se presenta una vez superados los percances que motivaron la suspensión No. 02, emitida el 29 de mayo de 2025. Dicha suspensión se originó debido a modificaciones administrativas que no pudieron ser tramitadas oportunamente debido a fallas en el sistema interno de la Alcaldía Municipal. En particular, la plataforma Contratvs reportó un error en la incorporación del adicional del Contrato de Obra Pública No. 0474 de 2024, situación que fue certificada por la profesional del área de TIC de la entidad el mismo 29 de mayo de 2025.

Conforme a lo anterior se emite CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE para adelantar lo correspondiendo al Reinicio No 02 de los contratos de obra e interventoría.

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Realzar los trámites pertinentes para la expedición del acta de reinicio	Secretaria de Infraestructura
Actualizar pólizas de los contratos	Obra e interventoría

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA PREVISTA PARA PRÓXIMA REUNIÓN: Según lo requiera

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría del Municipio y la normatividad vigente, en Aguazul, a los _03__ días del mes de __junio___ de ___2025__

Original Oficina Jurídica
1era Copia Interventor o Supervisor
2da Copia Contratista
3ra Copia Dependencia responsable del contrato