Bogotá D.C., Noviembre 07 de 2024

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Popayán – Cauca
Att.
José Aldemar Paz Hurtado
Profesional Universitario G-12
Supervisor contrato No. 23 de 2024
Grupo de Soporte Tecnológico

Cordial Saludo.

En relación al oficio No. DESAJPO024-1406 quiero manifestarle que para LD Networks SAS el fortalecimiento y crecimiento de las relaciones comerciales son un pilar estratégico en el desarrollo empresarial, por tanto, en el presente le manifiesto el compromiso integro al cumplimiento del contrato No. 23 de 2024 – PROCESO SA SI 02 y así mismo explicarle las razones del retraso en las entregas de los equipos en los siguientes numerales:

1. Disrupciones actuales en el trasporte marítimo, el 2024 ha sido un año complicado en temas de transporte marítimo ya que la demanda ha crecido un 30% y la capacidad naviera en Asia no es suficiente para atender a plenitud la demanda, afectando los ETA (Estimated Time Arrival) estimados en los BL (Bill of Landing), por estadística actual los tiempos se han incrementado del promedio histórico 24 días.
2. Al punto anterior se suma que el trafico marítimo se ve afectado por la época de monzones y ciclones que son normales en la estacionalidad del año que atravesamos.
3. La compañía fabricante en Asia troco el pedido de las UPS tanto de 40, 60 y 30 KVA y direcciono el lote a Ecuador dando prioridad a un pedido que no lo tenía.

En el contexto expuesto anteriormente entre el día Martes y miércoles 5 y 6 de Noviembre respectivamente del presente año, se sostuvo una reunión con el fabricante para establecer fechas concretas y así mismo expresarles la solidaridad contractual en el cumplimiento del contrato, sobre la cual se establecieron las siguientes conclusiones y compromisos.

Orden de Prioridad	ITEM	Fecha de Entrega
1	UPS de 40kva	18/11/2024
2	2 UPS de 30 Kva	25/11/2024
3	UPS de 60 KVA	29/11/2024
4	70 Ups de 3KVA	Inicio 25/11/2024 hasta el 12/12/2024

Las fechas relacionadas con anterioridad se debe considerar una tolerancia de 3 días mas por efectos del transporte a Popayán, sin que esto exceda el 12 de Diciembre fecha en la cual se cumple la terminación del contrato.

Aprovecho el presente respetado Ingeniero para pedirle muy amablemente permitirnos ejecutar las instalaciones de las 4 UPS en una misma visita ya que el retrasó en las entregas también nos ha afectado en temas Dólar-Peso, dado que las negociaciones de los Equipos se realizaron en la divisa estadounidense y en la actualidad esta se encuentra en puntos muy altos, por tanto, nos vemos obligados en lo posible a tratar de reducir los costos y este tema en particular nos ayudaría a nuestro propósito.

Ratificamos nuestro compromiso y cumplimiento a las obligaciones adquiridas, pero una falla en la cadena de suministro afecta todos los eslabones de la misma.

Atentamente,

JOHAN ALEXANDER CARDENAS RODRIGUEZ
GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO