ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA

LUGAR DE EJECUCION:
PLATO
MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA N°	2152-2024 DE 2024	VALOR:	$ 202.225.746,00
		ADICION	$ -
		VALOR TOTAL	$ 202.225.746,00
CONTRATISTA	CONSORCIO ING SAMAR 2024	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)	
INTERVENTORIA/SUPERVISION	JVM INGENIERÍA SAS		

A LOS 30 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: EL ARQUITECTO GILLAND LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA SNR, EL INGENIERO MARIO RODRÍGUEZ EN REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO ING SAMAR 2024 -CONTRATISTA DE OBRA- Y LA INGENIERA MANUELA ACOSTA ARIZA EN REPRESENTACIÓN DE LA FIRMA INTERVENTORA JVM INGENIERÍA SAS, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		VALOR TOTAL CAPITULO
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
1	**PRELIMINARES**													**$ 4.984.394,39**
1,01	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU.	un	3,00	$ 59.912,00	$ 179.736,00	0,00	3,00	0,00	$ -	$ 179.736,00	$ -	0,00	$ -	
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	320,00	$ 8.614,00	$ 2.756.480,00	0,00	12,78	0,00	$ -	$ 110.070,55	$ -	307,22	$ 2.646.409,45	
1,19	DESMONTE VENTANA EN MADERA	m²	12,00	$ 15.281,00	$ 183.372,00	0,00	12,00	0,00	$ -	$ 183.372,00	$ -	0,00	$ -	
1,21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	un	2,00	$ 14.569,00	$ 29.138,00	1,00	0,00	0,00	$ 14.569,00	$ -	$ -	3,00	$ 43.707,00	
1,23	DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	un	2,00	$ 13.660,00	$ 27.320,00	1,00	0,00	0,00	$ 13.660,00	$ -	$ -	3,00	$ 40.980,00	
1,25	DESMONTE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO	m	80,00	$ 12.464,00	$ 997.120,00	0,00	80,00	0,00	$ -	$ 997.120,00	$ -	0,00	$ -	
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	2,00	$ 24.408,00	$ 48.816,00	0,00	2,00	0,00	$ -	$ 48.816,00	$ -	0,00	$ -	
1,39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	2,00	$ 36.714,00	$ 73.428,00	0,00	2,00	0,00	$ -	$ 73.428,00	$ -	0,00	$ -	
1,40	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	m	2,00	$ 24.408,00	$ 48.816,00	0,00	2,00	0,00	$ -	$ 48.816,00	$ -	0,00	$ -	
1,44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	m²	10,00	$ 14.733,00	$ 147.330,00	18,72	0,00	0,00	$ 275.848,91	$ -	$ -	28,72	$ 423.178,91	
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m²	30,00	$ 17.810,00	$ 534.300,00	0,00	30,00	0,00	$ -	$ 534.300,00	$ -	0,00	$ -	
1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	7,00	$ 97.150,00	$ 680.050,00	0,00	7,00	0,00	$ -	$ 680.050,00	$ -	0,00	$ -	
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	22,00	$ 21.962,00	$ 483.164,00	0,00	22,00	0,00	$ -	$ 483.164,00	$ -	0,00	$ -	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	m²	100,00	$ 3.935,00	$ 393.500,00	207,22	0,00	0,00	$ 815.418,18	$ -	$ -	307,22	$ 1.208.918,18	
1,66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	m²	45,00	$ 11.212,00	$ 504.540,00	10,41	0,00	0,00	$ 116.660,86	$ -	$ -	55,41	$ 621.200,86	
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	m²	20,00	$ 12.527,00	$ 250.540,00	0,00	20,00	0,00	$ -	$ 250.540,00	$ -	0,00	$ -	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**													**$ -**
2,14	HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE	un	2,00	$ 584.579,00	$ 1.169.158,00	0,00	2,00	0,00	$ -	$ 1.169.158,00	$ -	0,00	$ -	
2,16	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	2,00	$ 221.082,00	$ 442.164,00	0,00	2,00	0,00	$ -	$ 442.164,00	$ -	0,00	$ -	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**													**$ -**
3,08	VENTANA EN LÁMINA PERSIANA FIJA CAL. 20	m²	12,00	$ 305.681,00	$ 3.668.172,00	0,00	12,00	0,00	$ -	$ 3.668.172,00	$ -	0,00	$ -	
4	**CIELORRASOS**													**$ -**
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	360,00	$ 127.160,00	$ 45.777.600,00	0,00	360,00	0,00	$ -	$ 45.777.600,00	$ -	0,00	$ -	
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**													**$ 935.227,39**
5,02	PAÑETE MUROS 1:3 E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	m²	90,00	$ 32.560,00	$ 2.930.400,00	0,00	61,28	0,00	$ -	$ 1.995.172,61	$ -	28,72	$ 935.227,39	
7	**ENCHAPE MUROS**													**$ 606.406,56**
7,01	ESTUCO EXTERIOR	m²	300,00	$ 13.316,00	$ 3.994.800,00	0,00	300,00	0,00	$ -	$ 3.994.800,00	$ -	0,00	$ -	

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		VALOR TOTAL CAPITULO
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
7,02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m²	50,00	$ 12.652,00	$ 632.600,00	0,00	2,07	0,00	$ -	$ 26.193,44	$ -	47,93	$ 606.406,56	
7,06	CERÁMICA FORMATO 20X20CM	m²	45,00	$ 68.604,00	$ 3.087.180,00	0,00	45,00	0,00	$ -	$ 3.087.180,00	$ -	0,00	$ -	
7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	m²	45,00	$ 83.208,00	$ 3.744.360,00	0,00	45,00	0,00	$ -	$ 3.744.360,00	$ -	0,00	$ -	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**													**$ -**
10,04	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [2 MANOS]	m²	300,00	$ 22.146,00	$ 6.643.800,00	0,00	300,00	0,00	$ -	$ 6.643.800,00	$ -	0,00	$ -	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**													**$ 2.716.059,50**
11,01	BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	m²	350,00	$ 90.475,00	$ 31.666.250,00	0,00	319,98	0,00	$ -	$ 28.950.190,50	$ -	30,02	$ 2.716.059,50	
13	**PINTURAS**													**$ -**
13,1	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	m²	800,00	$ 24.772,00	$ 19.817.600,00	0,00	800,00	0,00	$ -	$ 19.817.600,00	$ -	0,00	$ -	
14	**PISOS**													**$ 1.042.439,81**
14,04	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	5,00	$ 63.977,00	$ 319.885,00	0,00	5,00	0,00	$ -	$ 319.885,00	$ -	0,00	$ -	
14,05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	m²	160,00	$ 76.704,00	$ 12.272.640,00	0,00	148,20	0,00	$ -	$ 11.367.532,80	$ -	11,80	$ 905.107,20	
14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	m²	160,00	$ 25.536,00	$ 4.085.760,00	0,00	154,62	0,00	$ -	$ 3.948.427,39	$ -	5,38	$ 137.332,61	
15	**RED ELÉCTRICA**													**$ -**
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	30,00	$ 166.938,00	$ 5.008.140,00	0,00	30,00	0,00	$ -	$ 5.008.140,00	$ -	0,00	$ -	
15,11	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	5,00	$ 59.412,00	$ 297.060,00	0,00	5,00	0,00	$ -	$ 297.060,00	$ -	0,00	$ -	
16	**RED HIDRÁULICA**													**$ -**
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	1,00	$ 145.343,00	$ 145.343,00	0,00	1,00	0,00	$ -	$ 145.343,00	$ -	0,00	$ -	
17	**RED SANITARIA**													**$ -**
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	30,00	$ 27.438,00	$ 823.140,00	0,00	30,00	0,00	$ -	$ 823.140,00	$ -	$ 0,00	$ -	
19	**ASEO Y SEÑALIZACIÓN**													**$ 1.401.000,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	m²	157,00	$ 2.802,00	$ 439.914,00	343,00	0,00	0,00	$ 961.086,00	$ -	$ -	500,00	$ 1.401.000,00	
19,02	SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	m²	1,00	$ 389.264,00	$ 389.264,00	0,00	1,00	0,00	$ -	$ 389.264,00	$ -	0,00	$ -	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	5,00	$ 18.293,00	$ 91.465,00	0,00	5,00	0,00	$ -	$ 91.465,00	$ -	0,00	$ -	

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		VALOR TOTAL CAPITULO
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
20	**ADICIONALES DIAGNOSTICAS**													**$ 79.186.149,55**
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	0,00	$ 16.629,00	$ -	0,00	0,00	391,07	$ -	$ -	$ 6.503.044,83	391,07	$ 6.503.044,83	
1,15	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SECCIÓN VARIABLE)	m²	0,00	$ 17.086,00	$ -	0,00	0,00	391,07	$ -	$ -	$ 6.681.762,22	391,07	$ 6.681.762,22	
1,07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UND	0,00	$ 21.536,00	$ -	0,00	0,00	6,00	$ -	$ -	$ 129.216,00	6,00	$ 129.216,00	
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	0,00	$ 23.474,00	$ -	0,00	0,00	6,00	$ -	$ -	$ 140.844,00	6,00	$ 140.844,00	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	0,00	$ 78.827,00	$ -	0,00	0,00	24,00	$ -	$ -	$ 1.891.848,00	24,00	$ 1.891.848,00	
3,18	VENTANERIA ALUMINIO ANODIZADO SISTEMA 50-20 VIDRIO TRANSPARENTE 5MM	M2	0,00	$ 367.678,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	
4,05	CIELO RASO EN TABLILLA DE PVC DE 7MM	M2	0,00	$ 87.272,00	$ -	0,00	0,00	307,22	$ -	$ -	$ 26.811.869,66	307,22	$ 26.811.869,66	
6,01	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	0,00	$ 57.334,00	$ -	0,00	0,00	24,50	$ -	$ -	$ 1.404.683,00	24,50	$ 1.404.683,00	
6,16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	0,00	$ 57.761,00	$ -	0,00	0,00	444,00	$ -	$ -	$ 25.645.884,00	444,00	$ 25.645.884,00	
7,05	CERAMINA FORMATO 30 X 60	m²	0,00	$ 85.427,00	$ -	0,00	0,00	55,45	$ -	$ -	$ 4.736.551,27	55,45	$ 4.736.551,27	
12,06	MURO DIVISORIO BLOQUE LISO NO.5	m²	0,00	$ 63.558,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	
13,01	ANTICORROSIVO SOBRE LA MINA LINEAL	ML	0,00	$ 12.718,00	$ -	0,00	0,00	393,00	$ -	$ -	$ 4.998.226,57	393,00	$ 4.998.226,57	
13,03	ESMALTE SOBRE LA MINA LINEAL	ML	0,00	$ 10.325,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	
15,13	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	un	0,00	$ 66.911,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	0,00	$ 238.023,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	
16,02	TUBERÍA PVCP 1/2"	m	0,00	$ 12.111,00	$ -	0,00	0,00	20,00	$ -	$ -	$ 242.220,00	20,00	$ 242.220,00	
16,27	TANQUE CONICO DE POLIETILENO DE 1000 LT	un	0,00	$ 1.141.011,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	
16,34	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE REGISTRO METÁLICA 1/2" ROSCADA -BOLA MANIJA	un	0,00	$ 50.815,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	
N.P	**ITEMS NO PREVISTOS**													**$ 63.155.658,73**
6.05 GUAPI	TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	0,00	$ 42.432,00	$ -	0,00	0,00	391,07	$ -	$ -	$ 16.593.733,73	391,07	$ 16.593.733,73	
1,10 CERETÉ	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	0,00	$ 19.584,00	$ -	0,00	0,00	36,00	$ -	$ -	$ 705.024,00	36,00	$ 705.024,00	
1,24	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	un	0,00	$ 58.649,00	$ -	0,00	0,00	1,00	$ -	$ -	$ 58.649,00	1,00	$ 58.649,00	
15,15	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	un	0,00	$ 23.434,00	$ -	0,00	0,00	16,00	$ -	$ -	$ 374.944,00	16,00	$ 374.944,00	
15,16	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A	un	0,00	$ 23.423,00	$ -	0,00	0,00	12,00	$ -	$ -	$ 281.076,00	12,00	$ 281.076,00	
15,23	TIERRA CAJA MEDIDOR	un	0,00	$ 468.799,00	$ -	0,00	0,00	1,00	$ -	$ -	$ 468.799,00	1,00	$ 468.799,00	
15,27	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	UN	0,00	$ 173.409,00	$ -	0,00	0,00	38,00	$ -	$ -	$ 6.589.542,00	38,00	$ 6.589.542,00	
15,29	SALIDA AIRE ACONDICIONADO	M	0,00	$ 172.423,00	$ -	0,00	0,00	8,00	$ -	$ -	$ 1.379.384,00	8,00	$ 1.379.384,00	
15,38 BUENAVENTURA	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT	UN	0,00	$ 158.624,00	$ -	0,00	0,00	23,00	$ -	$ -	$ 3.648.352,00	23,00	$ 3.648.352,00	
15,40	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	UN	0,00	$ 226.118,00	$ -	0,00	0,00	5,00	$ -	$ -	$ 1.130.590,00	5,00	$ 1.130.590,00	
NP-01	RAMAL MONOFÁSICO	ML	0,00	$ 25.882,00	$ -	0,00	0,00	153,00	$ -	$ -	$ 3.959.946,00	153,00	$ 3.959.946,00	
NP-02	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA	ML	0,00	$ 12.775,65	$ -	0,00	0,00	512,00	$ -	$ -	$ 6.541.132,80	512,00	$ 6.541.132,80	

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		VALOR TOTAL CAPITULO
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
NP-03	DESMONTE DE SALIDAS DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, CÁMARAS Y AIRES ACONDICIONADOS	UN	0,00	$ 20.106,00	$ -	0,00	0,00	50,00	$ -	$ -	$ 1.005.300,00	50,00	$ 1.005.300,00	
NP-04	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EMT	UN	0,00	$ 178.090,00	$ -	0,00	0,00	4,00	$ -	$ -	$ 712.360,00	4,00	$ 712.360,00	
NP-05	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT	UN	0,00	$ 174.594,00	$ -	0,00	0,00	7,00	$ -	$ -	$ 1.222.158,00	7,00	$ 1.222.158,00	
NP-06	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE EMT	UN	0,00	$ 180.823,00	$ -	0,00	0,00	4,00	$ -	$ -	$ 723.292,00	4,00	$ 723.292,00	
NP-07	SOLDADURA EXOTHERMICA VARILLA CABLE Y CABLE CABLE	UN	0,00	$ 90.647,10	$ -	0,00	0,00	1,00	$ -	$ -	$ 90.647,10	1,00	$ 90.647,10	
NP-08	RAMAL AIRE ACONDICIONADO	ML	0,00	$ 30.036,00	$ -	0,00	0,00	97,30	$ -	$ -	$ 2.922.502,80	97,30	$ 2.922.502,80	
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACION DECONTACTOR DE 50 AMP 220 V	UN	0,00	$ 938.845,00	$ -	0,00	0,00	2,00	$ -	$ -	$ 1.877.690,00	2,00	$ 1.877.690,00	
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS	UN	0,00	$ 655.858,00	$ -	0,00	0,00	1,00	$ -	$ -	$ 655.858,00	1,00	$ 655.858,00	
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	ML	0,00	$ 40.434,00	$ -	0,00	0,00	30,00	$ -	$ -	$ 1.213.020,00	30,00	$ 1.213.020,00	
NP-11	PISO TECHO IMPERMEABILIZADO	M3	0,00	$ 658.558,61	$ -	0,00	0,00	1,80	$ -	$ -	$ 1.185.405,50	1,80	$ 1.185.405,50	
15,09 MAGANGUÉ	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UN	0,00	$ 180.120,00	$ -	0,00	0,00	34,00	$ -	$ -	$ 6.124.080,00	34,00	$ 6.124.080,00	
NP-12	MARCOS METÁLICOS LUMINARIAS	UN	0,00	$ 47.515,70	$ -	0,00	0,00	34,00	$ -	$ -	$ 1.615.533,80	34,00	$ 1.615.533,80	
16,05 SAHAGUN	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	UN	0,00	$ 25.036,00	$ -	0,00	0,00	3,00	$ -	$ -	$ 75.108,00	3,00	$ 75.108,00	
15,11 SAHAGUN	Luminaria led redonda 18w de sobreponer/descolgada	UN	0,00	$ 59.412,00	$ -	0,00	0,00	4,00	$ -	$ -	$ 237.648,00	4,00	$ 237.648,00	
16,32 CERETÉ	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UN	0,00	$ 324.847,00	$ -	0,00	0,00	1,00	$ -	$ -	$ 324.847,00	1,00	$ 324.847,00	
17,18	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	UN	0,00	$ 75.278,00	$ -	0,00	0,00	4,00	$ -	$ -	$ 301.112,00	4,00	$ 301.112,00	
17,14 GUAPI	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2	UN	0,00	$ 88.971,00	$ -	0,00	0,00	3,00	$ -	$ -	$ 266.913,00	3,00	$ 266.913,00	
17,15 CARTAGO	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN	0,00	$ 66.108,00	$ -	0,00	0,00	1,00	$ -	$ -	$ 66.108,00	1,00	$ 66.108,00	
16,07 SAHAGUN	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO. Promedio 3 ml	UN	0,00	$ 48.260,00	$ -	0,00	0,00	3,00	$ -	$ -	$ 144.780,00	3,00	$ 144.780,00	
16,09 SAHAGUN	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS. Promedio 3 m	UN	0,00	$ 47.519,00	$ -	0,00	0,00	1,00	$ -	$ -	$ 47.519,00	1,00	$ 47.519,00	
16,11 SAHAGUN	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS. Promedio 3 ml	UN	0,00	$ 48.260,00	$ -	0,00	0,00	3,00	$ -	$ -	$ 144.780,00	3,00	$ 144.780,00	
NP-13	ACOMETIDA TRIFASICA	M	0,00	$ 33.416,00	$ -	0,00	0,00	14,00	$ -	$ -	$ 467.824,00	14,00	$ 467.824,00	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 154.784.345,00**				**$ 2.197.243,00**	**$ 145.296.060,00**	**$ 142.341.808,00**		**$ 154.027.336,00**	
	ADMINISTRACIÓN			24%	$ 36.683.890,00				$ 520.746,00	$ 34.435.166,00	$ 33.735.009,00		$ 36.504.479,00	
	IMPREVISTOS			1%	$ 1.547.843,00				$ 21.973,00	$ 1.452.961,00	$ 1.423.418,00		$ 1.540.273,00	
	UTILIDAD			5%	$ 7.739.217,00				$ 109.862,00	$ 7.264.803,00	$ 7.117.090,00		$ 7.701.367,00	
	IVA SOBRE UTILIDAD			19%	$ 1.470.451,00				$ 20.874,00	$ 1.380.313,00	$ 1.352.248,00		$ 1.463.259,00	
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 202.225.746,00**				**$ 2.870.698,00**	**$ 189.829.303,00**	**$ 185.969.573,00**		**$ 201.236.714,00**	
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD												**$ 989.032,00**	

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
CONSORCIO ING SAMAR 2024
CONTRATISTA

CARLOS VERGARA NEGRETE
JVM INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA

JAQUELINE GUZMAN HERAZO
Vo. Bo. SUPERVISION/ FUNCIONARIO
SUPERVISIÓN