No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inconvenientes con el predio destinado para la construcción del proyecto, como: Necesidad de realizar demoliciones, desalojos, falencias en la información suministrada por el municipio limitaciones ambientales y/o sociales.	Atrasos en el cumplimiento o de la ejecución del proyecto Imposibilidad de ejecución de las obras en los predios	2	4	6	Riesgo Alto	Ente Territorial	El ente territorial con la suscripción del convenio garantiza que toda la información suministrada en la etapa de viabilización es veraz y actualizada, y se compromete a ejecutar los compromisos previo el inicio de las obras. En caso de que se evidencien circunstancias que impidan el inicio de las obras, se podra no ejecutar las obras y el ente territorial asumira los costos incurridos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Ente Territorial	Durante la suscripción y ejecución del convenio	Seguimientos y requerimientos rutinarios sobre avance de ejecución y respuesta oportuna	Cuando Se presente
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES POLITICOS	Afectación a la ejecución de actividades por amenazas externas asociadas a factores ambientales, (Deslizamientos, inundaciones, endemicos etc.) y factores antrópicos (Alteraciones en el orden público, paros, extorciones, atentados, etc.)	Perdida de bienes contratista. Vandalismo en el proyecto. Retrasos en el suministro de insumos, equipos, y mano de obra o personal	2	4	6	Riesgo Alto	Ente Territorial	Informar sobre acciones que puedan afectar la ejecución del convenio, y las obras. El alcalde como jefe de policía en el municipio y el responsable de la preservación y mantenimiento del orden público en el mismo, tomara acciones en procura de garantizar la seguridad del personal que se encuentre efectuando las obras.	1	4	5	Riesgo Medio	si	Ente Territorial	Cuando se finalice el plazo del convenio, o una vez se haya cumplido el objeto contractual.	Seguimiento y solicitudes de información respecto del estado del orden público. Implementación de políticas de vigilancia, por parte del municipio	Cuando Se presente
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES POLITICOS	Cambios en las formas de Gobierno y sus respectivos regímenes constitucionales y/o legales y/o normativos que afecten el contrato y su ejecución	Demora en la Consecución o imposibilidad absoluta de conseguir el Objeto del convenio y adaptación al nuevo régimen	1	2	3	Riesgo Bajo	Ente Territorial	Revisar jurídica, técnica y económicamente las condiciones pactadas con el fin de lograr la ejecución de la necesidad, el cambio de gobierno local no implica el cambio de las actividades pactadas en el convenio. Realizar las modificaciones contractuales que sean procedentes juridica y tecnicamente, necesarias para adpotar las modificaciones normativas obligatorias a acoger que permitan la ejecución del contrato. En caso de imposibilidad de ejecución realizar los tramites administrativos necesarios	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Ente Territorial	Cuando se finalice el plazo del convenio, o una vez se haya cumplido el objeto contractual.	No aplica	No aplica
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos por procedimientos internos a cargo del municipio: se refiere a aquellos retrasos durante la ejecución del proyecto causados por circunstancias previsibles en relación con trámites administrativos internos, tramites de permisos y licencias etc.	Atrasos en el cumplimiento o de la ejecución de las obras y contartos derivados para el proyecto	3	3	6	Riesgo Alto	Ente Territorial	Reducir la probabilidad e impacto del riesgo mediante la adopción temprana de acciones para evitar que los posibles retrasos administrativos impacten la ejecución del proyecto. Establecer plazos convencionales para la ejecución de las actividades necesarias y realizar seguimiento a los compromisos pactados.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Ente Territorial	Durante la suscripción y ejecución del convenio	Seguimientos y requerimientos rutinarios sobre avance de ejecución	Cuando Se presente