WILLIAM ALFONSO BARAJAS TIBADUIZA

Ingeniero Civil- Esp. Geotecnia Vial y pavimentos

Villavicencio 12 de junio de 2025

Señores:
Asociación de Municipios del Meta
ASMETA
Atn. LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA
Supervisor

REF: *SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS CPS NO: C- CONSULTORIA-32-2025 "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS DIFERENTES MUNICIPIOS ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS DE ASMETA".*

Cordial saludo:

El motivo de la presente es para informar a la asociación algunos inconvenientes que han surgido para el desarrollo o ejecución de las labores contratadas mediante el CPS de la referencia.

Durante los últimos 45 días hubo muchos incidentes relacionados con el orden público en las zonas rurales de los municipios de Uribe y Vistahermosa que impidieron el traslado de personal, vehículos y equipos hasta los sitios definidos. De igual manera, la reciente ola invernal ha afectado notablemente las vías terciarias impidiendo la circulación y retrasando las labores de campo las cuales no pueden realizarse durante un evento de precipitación.

No obstante, con todo y los inconvenientes mencionados, se ha podido trabajar y avanzar en muchas de las actividades contratadas. Pero para poder culminar todo es necesario contar con una prórroga en tiempo de 30 días.

Agradezco de antemano la atención prestada y espero contar con su apoyo para poder culminar todas las actividades a satisfacción de la asociación.

Atentamente,



WILLIAM BARAJAS TIBADUIZA
Contratista

Cel. 313 2942914
E-mail: william.a.barajas@gmail.com