ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
NIVEL LOCAL-ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

Fecha de Solicitud: 27 de abril de 2020	**Área de Origen:** Planeación Local

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: FDLBU-CCV-175-2019	**Fecha de Suscripción**: (18) de (10) de (2019)	**Tipo de Contrato:** Compra venta
Plazo Inicial: Tres (3) meses	**Fecha de Inicio**: (19) de (11) de (2019)	**Fecha de. Terminación:** (18) de (01) de (2020)
Contratista: Grupo Empresarial Madex SAS		
Apoyo a la Supervisión: Martha Viviana Barreto	**Valor Inicial:** $ 278.847.342,92	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 4**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$ N/A	**Tiempo**: N.A.	Continuar la suspensión del contrato desde el 4 de mayo de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020 o hasta que finalice la emergencia sanitaria.
CDP No.: N/A **CDP Valor:** N/A	**Fecha Terminación Final**: Definida al reinicio del contrato	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No.: N/A **Valor:** N/A	**Tiempo:** Un (1) mes	3. Suspensión del contrato por emergencia sanitaria.
CDP No.: **Valor:** **CDP No.:** **Valor:**	**Fecha Terminación Final:** (18) de (03) de (2020)	2. Prorrogar el plazo del contrato en un mes, teniendo en cuenta los plazos de entrega por parte del contratista, los cuales se modificaron por observaciones en los comités técnicos de aprobación de los elementos presentados.
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$ N/A	**Tiempo**: Dos (2) meses	1. Prorrogar el plazo del contrato en 2

		meses días, teniendo en cuenta los plazos de entrega por parte del contratista, los cuales se modificaron por legalizaciones aduaneras de algunos elementos, demoras en la entrega de los proveedores del contratista y por aclaración en la cantidad a entregar del elemento denominado Túnel de Gateo.
CDP No.: N/A	**Fecha Terminación Final**: (18) de (05) de (2020)	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: DOTAR CON ELEMENTOS PEDAGOGICOS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE LOS JARDINES INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS

Valor total ejecutado a la última factura: $ 0

Plazo de ejecución actual: Seis (6) meses

Fecha de vencimiento: (18) de (05) de (2020)

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	$ 278.847.342,92
Valor ejecutado a (27) de (04) de (2020):	$ 0
Valor Adicional:	$ 0

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Se considera necesario continuar la suspensión del Contrato 175 de 2019, teniendo en cuenta que mediante Decreto 593 del 24 de abril de 2020 "*Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público"*, ampliando lo estipulado en el decreto 457 del 22 de marzo, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, y que el objeto del presente contrato no hace parte de las excepciones contempladas en el mencionado Decreto.

Por lo anterior se solicita la ampliación de la suspensión hasta el día 11 de mayo de 2020, o hasta que la emergencia sanitaria termine o permita ejecutar las actividades inherentes al cumplimiento del contrato.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: N/A
Valor Máximo para Adición en SMLV: N/A
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor, solicito la aprobación de ampliación de la suspensión al Contrato de Compra Venta No 175 de 2019

ANTONIO CARRILLO ROSAS
ALCALDE LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

Proyectó: Martha Viviana Barreto Molina – Área de Gestión para el Desarrollo Local
Revisó: Oscar Montealegre Herrera – Contratista Profesional de Apoyo a la Gestión Planeación