ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

Fecha de Solicitud: 11/9/2020	**Área de Origen:** Planeación local

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 175-2019	**Fecha de Suscripción**: 22/10/2019	**Tipo de Contrato:** Compra venta
Plazo Inicial: Tres 3 meses	**Fecha de Inicio:** 19/11/2019	**Fecha de Terminación:** 18/2/2020
Contratista: GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS		
Apoyo a la Supervisor: Elkin Martínez	**Valor Inicial:** $278.847.342,92	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 3**
Adición Valor	**Suspensión Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$ N/A **Valor:** N/A	**Tiempo**: 5 meses y 25 días suspendido	Reinicio del contrato el 14 de septiembre ya que se cuenta con todas las condiciones necesarias para realizar la dotación de los jardines.
CDP No: N/A **CDP Valor:** N/A	**Fecha Terminación Final**: 14/11/2020	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	**Suspensión Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No.: N/A **Valor:** N/A	**Tiempo:** N/A	1. Prolongación de suspensión hasta el día 11 de mayo o hasta que la emergencia sanitaria termine o permita ejecutar las actividades inherentes al cumplimiento del contrato.
CDP No.: N/A **Valor:** N/A **CDP No.:** N/A **Valor:** N/A	**Fecha Terminación Final:** Definida al reinicio del contrato	

Adición Valor	**Suspensión Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No.: **Valor:** N/A	**Tiempo:** 46 días calendario	1. Suspensión del contrato por emergencia sanitaria Covid-19
CDP No.: N/A **Valor:** N/A	**Fecha Terminación Final:** 3 de mayo	

CDP No.: N/A **Valor:** N/A		

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.: **Valor:** N/A	**Tiempo:** 3 meses	1. Prórroga del contrato de dos meses por tiempos de fabricación de algunos elementos con los que serán dotados los jardines 2. Prórroga del contrato de un mes por tiempos de aprobación de las muestras de los elementos a entregar
CDP No.: N/A **Valor:** N/A **CDP No.:** N/A **Valor:** N/A	**Fecha Terminación Final:** 18 de mayo 2020	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: "DOTAR CON ELEMENTOS PEDAGOGICOS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE LOS JARDINES INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS."
Valor total ejecutado a la última factura: $278.847.342,92

Plazo de ejecución actual: (6) meses

Fecha de vencimiento: (14) de (11) de (2020)

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:
Valor Total: **$** $278.847.342,92
Valor ejecutado a (13) de (09) de (2020): **$** N/A
Valor Adicional: $ N/A

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Es conveniente reiniciar el contrato 175 de 2019, cuyo objeto es "DOTAR CON ELEMENTOS PEDAGOGICOS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE LOS JARDINES INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS." ya que se cuentan con las condiciones necesarias para finalizar las actividades propias del contrato, junto con la aprobación de la Secretaría de Integración Social.

Previo a esta solicitud, se estableció que el cronograma de entrega de los elementos a dotar en los jardines infantiles de la localidad de Barrios Unidos y se efectuara de la semana del 16 al 18 de septiembre de 2020, en los horarios distribuidos como se muestra a continuación, es decir de a 2 jardines por día.

Jardín a Dotar	Dirección	Fecha de Entrega	Hora de Entrega
J.I Santa Sofia	Carerra 28B # 75 - 11	Miércoles 16 de septiembre	8:00 am.
J.I. Rio Negro	Calle 99 # 60 - 46	Miércoles 16 de septiembre	1:00 pm.
J.I. El Rosario	Carrera 36 # 63B - 50	Jueves 17 de septiembre	8:00 am.
J.I. Maria Goretti	Calle 69b # 47 -14	Jueves 17 de septiembre	1:00 pm.
J.I. El Nogal	Calle 72 # 51 - 09	Viernes 18 de septiembre	8:00 am.
J.I. La Ciudad que Soñamos	Carrera 22 # 63d - 16	Viernes 18 de septiembre	1:00 pm.

Teniendo en cuenta que el cronograma de entregas a los jardines se encuentra aprobados y estipulados todos los protocolos de bioseguridad, se solicita el reinicio del contrato 175-2019 sin que surja modificación alguna en su Anexo Técnico, es su presupuesto o en la ejecución del mismo.

APROBACIÓN
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor, solicito la aprobación del reinicio del Contrato de compraventa 175-2019

Supervisor
ANTONIO CARRILLO ROSAS
Alcalde Local de Barrios Unidos

Apoyo a la Supervisión
ELKIN ANDRÉS MARTÍNEZ SALGADO
Área de Planeación