La equidad es de todos	Prosperidad Social	ACTA MODIFICATORIA 2	Código:
			Versión: 2
		PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Fecha de Aprobación:

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA 055
OBJETO:	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
FECHA:	30 SEPTIEMBRE DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.01			MODIFICACION 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	-	+	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 38.552.326					$ 38.951.562,00
1,1	Limpieza y nivelación del predio (Incluye retiro de sobre altos centro de la plaza)	M2	$ 4.315	905,61	$ 3.907.707			0,00	905,61	$ 3.907.707,00
1,2	Desmonte de reja metalica (Incluye retiro)	ML	$ 5.984	15,51	$ 92.812			0,00	15,51	$ 92.812,00
1,3	Desmonte de aparatos sanitarios (Incluye retiro)	UN	$ 11.746	12,00	$ 140.952			0,00	12,00	$ 140.952,00
1,4	Desmonte de lavamanos (Incluye retiro)	UN	$ 14.707	3,00	$ 44.121			0,00	3,00	$ 44.121,00
1,5	Demolición caja de inspección (Incluye retiro)	UN	$ 13.907	15,00	$ 208.605			0,00	15,00	$ 208.605,00
1,6	Demolición sumideros(Incluye retiro)	UN	$ 15.498	9,00	$ 139.482			0,00	9,00	$ 139.482,00
1,7	Desmonte tuberia PVCS y PVCP (Incluye retiro)	ML	$ 1.057	58,65	$ 61.993		9,05	9,05	67,70	$ 71.559,00
1,8	Desmonte de marcos y puertas (Incluye retiro)	UN	$ 18.510	12,00	$ 222.120		4,00	4,00	16,00	$ 296.160,00
1,9	Desmonte de marcos y persianas lamina llena (Incluye retiro)	UN	$ 42.583	7,00	$ 298.081			0,00	7,00	$ 298.081,00
1,10	Desmonte de ventanas (Incluye retiro)	UN	$ 13.765	2,00	$ 27.530			0,00	2,00	$ 27.530,00
1,11	Desmonte ducha (Incluye retiro)	UN	$ 1.424	2,00	$ 2.848			0,00	2,00	$ 2.848,00
1,12	Demolición piso acabado (Incluye guarda escoba)	M2	$ 6.646	140,80	$ 935.757			0,00	140,80	$ 935.757,00
1,13	Demolición enchape (Incluye retiro)	M2	$ 8.357	100,48	$ 839.711		34,63	34,63	135,11	$ 1.129.114,00
1,14	Desmonte de cubierta (Incluye retiro estructura)	M2	$ 13.450	804,71	$ 10.823.350		1,95	1,95	806,66	$ 10.849.577,00
1,15	Desmonte de canal (Incluye retiro)	ML	$ 3.533	65,90	$ 232.825			0,00	65,90	$ 232.825,00
1,16	Demolición de muros (e=0,12 a 0,15) 0 (e=0.16 a 0.30) (Incluye retiro)	M2	$ 11.383	809,71	$ 9.216.929			0,00	809,71	$ 9.216.929,00
1,17	Demolición de vigas y columnas (Incluye retiro)	ML	$ 16.248	105,85	$ 1.719.851			0,00	105,85	$ 1.719.851,00
1,18	Demolición placa contrapiso (Incluye retiro)	M2	$ 12.658	697,65	$ 8.830.854			0,00	697,65	$ 8.830.854,00
1,19	Demolición placa superior (Incluye retiro)	M2	$ 19.306	41,79	$ 806.798			0,00	41,79	$ 806.798,00
2	CIMENTACION				$ 118.337.304					$ 119.144.750,00
2,1	Excavación manual todo factor (Acarreo Horizontal y retiro)	M3	$ 43.493	160,00	$ 6.958.733			0,00	160,00	$ 6.958.733,00
2,2	Solado en concreto de 2500 PSI	M3	$ 536.773	15,00	$ 8.051.595			0,00	15,00	$ 8.051.595,00
2,2,1	Solado en concreto de 2000 PSI	M3	$ 281.325	-	$ 0			0,00	0,00	$ 0,00
2,3	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Zapatas	M3	$ 655.085	33,19	$ 21.742.271			0,00	33,19	$ 21.742.271,00
2,4	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Vigas de cimentación	M3	$ 858.087	27,53	$ 23.623.135			0,00	27,53	$ 23.623.135,00
2,5	Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Zapatas	Kg	$ 5.730	5.613,47	$ 32.165.183			0,00	5613,47	$ 32.165.183,00
2,6	Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Vigas de Cimentacion	Kg	$ 5.730	2.305,80	$ 13.212.234		44,94	44,94	2350,74	$ 13.469.740,00
2,7	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Viga de cimentación no estrctural (Locales frutas y verduras)	Kg	$ 5.730	212,16	$ 1.215.677			0,00	212,16	$ 1.215.677,00
2,8	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Vigas cimentación no estructurales (Locales frutas y verdura	M3	$ 858.087	10,70	$ 9.181.531			0,00	10,70	$ 9.181.531,00
2,9	Relleno compactado con material del sitio (Incluye acarreo horizontal)	M3	$ 21.485	25,00	$ 537.125			0,00	25,00	$ 537.125,00
2,10	Relleno con recebo seleccionado	M3	$ 54.994	30,00	$ 1.649.820		10,00	10,00	40,00	$ 2.199.760,00
3	ESTRUCTURA				$ 170.141.964					$ 174.169.702,00
3,1	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Columnas	M3	$ 1.037.544	28,74	$ 29.819.015			0,00	28,74	$ 29.819.015,00
3,2	Vigas en concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +2,45,(No incluye refuerzo)	M3	$ 1.060.185	3,10	$ 3.286.574			0,00	3,10	$ 3.286.574,00
3,3	Vigas en concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +4,00,(No incluye refuerzo)	M3	$ 1.080.473	21,47	$ 23.197.755			0,00	21,47	$ 23.197.755,00
3,4	Vigas en concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +6,80,(No incluye refuerzo)	M3	$ 1.080.473	18,51	$ 19.999.555		0,25	0,25	18,76	$ 20.269.673,00
3,5	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Columnas	Kg	$ 5.730	7.698,30	$ 44.111.259		403,24	403,24	8101,54	$ 46.421.824,00
3,6	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Vigas NIVELES +2,45,	Kg	$ 5.730	807,73	$ 4.628.293			0,00	807,73	$ 4.628.293,00
3,7	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Vigas NIVELES +4,00	Kg	$ 5.730	4.298,28	$ 24.629.144			0,00	4298,28	$ 24.629.144,00
3,8	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Vigas NIVELES +6,80	Kg	$ 5.730	1.818,22	$ 10.418.401			0,00	1818,22	$ 10.418.401,00
3,9	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Mensulas	Kg	$ 5.730	130,08	$ 745.358		31,92	31,92	162,00	$ 928.260,00
3,10	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Mensulas	M3	$ 1.080.473	1,53	$ 1.653.124		1,17	1,17	2,70	$ 2.917.277,00
3,11	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Estructura locales frutas y verduras	Kg	$ 5.730	212,16	$ 1.215.677			0,00	212,16	$ 1.215.677,00
3,12	Concreto de 3000 PSI (210Kg/cm2)Vigas de confinamiento locales frutas y verduras	M3	$ 859.914	2,25	$ 1.934.807			0,00	2,25	$ 1.934.807,00
3,13	Concreto de 3000 PSI (210Kg/cm2)Columnas de confinamiento locales frutas y verduras	M3	$ 1.004.518	0,65	$ 652.937			0,00	0,65	$ 652.937,00
3,14	Placa en Metaldeck (incluye viguetas de apoyo)	M2	$ 249.842	15,41	$ 3.850.065			0,00	15,41	$ 3.850.065,00
4	MAMPOSTERIA Y PAÑETES				$ 96.408.882					$ 32.552.930,00
4,1	Muros en ladrillo No.5 ESTÁNDAR 12cmX20cmX30cm	M2	$ 46.777	613,18	$ 28.682.721	613,18		613,18	0,00	$ 0,00
4,2	Mamposteria en ladrillo a la vista por una cara para locles de frutas y verduras	M2	$ 99.835	44,62	$ 4.454.638			0,00	44,62	$ 4.454.638,00
4,3	Mesones en granito pulido para lavamanos de los baños y locales alimentos preparados	ML	$ 218.020	65,78	$ 14.341.356			0,00	65,78	$ 14.341.356,00
4,4	Pañetes sobre muros, Incluye filos y dilataciones	M2	$ 28.681	1.226,36	$ 35.173.231	1226,36		1.226,36	0,00	$ 0,00
4,5	Concreto de 3000 PSI Meson locales frutas y verduras	M3	$ 136.863	57,70	$ 7.896.995			0,00	57,70	$ 7.896.995,00
4,6	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Meson locales frutas y verduras	Kg	$ 5.730	193,46	$ 1.108.526			0,00	193,46	$ 1.108.526,00
4,7	Construcción rampa. Concreto 3000 PSI y malla electrosoldada 15X15, e=6mm	M2	$ 132.487	21,00	$ 2.782.227			0,00	21,00	$ 2.782.227,00
4,8	Escalera en concreto	ML	$ 1.118.857	1,76	$ 1.969.188			0,00	1,76	$ 1.969.188,00
5	CUBIERTA				$ 217.317.245					$ 217.317.245,00
5,1	ESTRUCTURA DE CUBIERTA				$ 158.876.155					$ 158.876.155,00
5,1,1	Suministro e instalación de ectructura metálica para cubierta en perfilería circular estructural, Inc	Kg	$ 15.298	10.385,42	$ 158.876.155			0,00	10385,42	$ 158.876.155,00
5,1,2	Suministro e instalación de platina E=3/8" - 0.50 x 0.50 Sobre mensula soporte de cerchas. Incl. S	UN	$ 133.868	-	$ 0			0,00	0,00	$ 0,00

2768

La equidad es de todos · Prosperidad Social	ACTA MODIFICATORIA 2	Código:
		Versión: 2
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Fecha de Aprobación:

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA 055
OBJETO:	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
FECHA:	30 SEPTIEMBRE DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.01			MODIFICACION 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	-	+	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
5,2	CUBIERTA EN TEJA				$ 58.441.090					$ 58.441.090,00
5,2,1	Cubierta en teja termoacustica UPVC	M2	$ 70.627	722,64	$ 51.037.895			0,00	722,64	$ 51.037.895,00
5,2,2	Caballete teja termo acustica UPVC	ML	$ 67.760	29,18	$ 1.977.237			0,00	29,18	$ 1.977.237,00
5,2,3	Canal en lamina galvanizada cal.28 Desarrollo 1,25 Incluye soporte en angulo	ML	$ 93.551	58,00	$ 5.425.958			0,00	58,00	$ 5.425.958,00
6	PISOS, INTERIOR DE LA PLAZA				$ 160.458.261					$ 160.458.261,00
6,1	Recebo compactado mecanicamente	M3	$ 54.994	67,76	$ 3.726.393			0,00	67,76	$ 3.726.393,00
6,2	Alistado de piso en mortero 1:4	m2	$ 23.605	746,06	$ 17.610.746			0,00	746,06	$ 17.610.746,00
6,3	Placa de contrapiso E=0,10m, malla electrosoldada 15X15, 6mm	M2	$ 88.727	677,00	$ 60.068.152			0,00	677,00	$ 60.068.152,00
6,4	Piso de baldosin de granito	M2	$ 105.934	509,65	$ 53.989.263			0,00	509,65	$ 53.989.263,00
6,5	Piso impermeabilizdo de desposte. Locales de carnicos y pescado e=0,10m	M2	$ 115.488	103,32	$ 11.932.220			0,00	103,32	$ 11.932.220,00
6,6	PISO IMPERMEABILIZADO CUARTOS FRIOS INCLUYE LAMINA DE POLIURETANO	M2	$ 250.216	21,24	$ 5.314.582			0,00	21,24	$ 5.314.582,00
6,7	GUARDA ESCOBA EMBEBIDO MURO EN GRANITO PULIDO	ML	$ 33.778	231,42	$ 7.816.905			0,00	231,42	$ 7.816.905,00
7	CARPINTERIA METALICA				$ 123.330.851					$ 123.330.851,00
7,1	PUERTAS EN CORTINAS ENROLLABLES				$ 39.482.163					$ 39.482.163,00
7,1,1	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,60mX2,80m, Inckuye marco (Acceso Principal)	UN	$ 3.284.728	1,00	$ 3.284.728			0,00	1,00	$ 3.284.728,00
7,1,2	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,70mX2,30m, Inckuye marco (Local supermercado)	UN	$ 2.801.945	2,00	$ 5.603.890			0,00	2,00	$ 5.603.890,00
7,1,3	Cortina metalica enrollable dimensiones: 1,05mX2,10m, Inckuye marco (Ventana local comercial)	UN	$ 994.894	1,00	$ 994.894			0,00	1,00	$ 994.894,00
7,1,4	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,0mX2,10m, Incluye marco(Local comercial)	UN	$ 1.895.036	2,00	$ 3.790.072			0,00	2,00	$ 3.790.072,00
7,1,5	Cortina metalica enrollable dimensiones: 1,50mX2,30m, Inckuye marco (Cuarto de residuos)	UN	$ 1.556.636	1,00	$ 1.556.636			0,00	1,00	$ 1.556.636,00
7,1,6	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,50mX2,30m, Inckuye marco (Zona de descargue)	UN	$ 2.594.394	1,00	$ 2.594.394			0,00	1,00	$ 2.594.394,00
7,1,7	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,60mX2,00m, Inckuye marco y elemento para soporte	UN	$ 2.346.234	7,00	$ 16.423.638			0,00	7,00	$ 16.423.638,00
7,1,8	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,20mX2,00m, INCLUYE MARCO (Locales 1 y 2 de cárni	UN	$ 1.804.797	2,00	$ 3.609.594			0,00	2,00	$ 3.609.594,00
7,1,9	Cortina metalica enrollable dimensiones: 1,80mX2,00m, Inckuye marco (Local venta de pescado)	UN	$ 1.624.317	1,00	$ 1.624.317			0,00	1,00	$ 1.624.317,00
7,2	PUERTAS DE EVACUACION ANTIPANICO				$ 5.864.412					$ 5.864.412,00
7,2,1	Puertas salidas de emergencia antipanico dimensiones: 1,0mX2,10m	UN	$ 1.466.103	4,00	$ 5.864.412			0,00	4,00	$ 5.864.412,00
7,3	CORTASOLES Y PERGOLAS				$ 77.984.276					$ 77.984.276,00
7,3,1	Celosia fina con sujeciones de aluminio y lamas orientales de aluminio, de 120 mm de ancho, acabado lacado " Cortizo", montada mediante atornillado en obra de mamposteria.	M2	$ 424.957	143,73	$ 61.079.070			0,00	143,73	$ 61.079.070,00
7,3,2	Estructura pergola en tubo estructural cuadrado de 100mmx100m, e=2,5 mm, para locales de	ML	$ 104.064	122,40	$ 12.737.434			0,00	122,40	$ 12.737.434,00
7,3,3	Puerta lamina Col- Roll Calibre 18, dimensiones: 1,0m X 2,10m (Inckuye marco)	UN	$ 280.164	1,00	$ 280.164			0,00	1,00	$ 280.164,00
7,3,4	Puerta lamina Col-Roll Calibre 20,dimensiones: 1,0m X 1,0m (Inckuye marco)	UN	$ 280.164	8,00	$ 2.241.312			0,00	8,00	$ 2.241.312,00
7,3,5	Ventana fija en aluminio, incluye vidrio de 4mm de 2,0 m X 1,0m	UN	$ 823.148	2,00	$ 1.646.296			0,00	2,00	$ 1.646.296,00
8	INFRAESTRUCTURA EN POLIURETANO Y EQUIPOS: CUARTOS FRIOS, ZONAS DE DESPOSTE Y				$ 294.713.898					$ 294.713.898,00
8,1	TOTAL EQUIPOS DE REFRIGERACION "CUARTOS FRIOS"				$ 164.899.029					$ 164.899.029,00
8,1,1	Paredes frigowall 80MM	UN	$ 759.903	217,00	$ 164.899.029			0,00	217,00	$ 164.899.029,00
8,2	TOTAL AISLAMIENTOS TERMICOS " LOCALES "				$ 129.814.869					$ 129.814.869,00
8.2.1	Pared monowall 40MM		$ 226.553	573,00	$ 129.814.869			0,00	573,00	$ 129.814.869,00
9	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				$ 60.112.797					$ 60.112.797,00
9,1	RED DE AGUA POTABLE				$ 18.411.766					$ 18.411.766,00
9,1,1	PRELIMINARES				$ 31.636					$ 31.636,00
9,1,1,1	Localización y replanteo de redes	ML	$ 1.438	22,00	$ 31.636			0,00	22,00	$ 31.636,00
9,1,2	TUBERIA PVC Y ACCESORIOS				$ 18.380.130					$ 18.380.130,00
9,1,2,1	Suministro e instalación Tuberia PVC-P 1/2" RDE-9	ML	$ 5.808	98,96	$ 574.760			0,00	98,96	$ 574.760,00
9,1,2,2	Suministro e instalación Tuberia PVC-P RDE 11 3/4	ML	$ 7.332	41,72	$ 305.891			0,00	41,72	$ 305.891,00
9,1,2,3	Suministro e instalaciónTuberia PVCP 1 " RDE 21	ML	$ 7.549	26,62	$ 200.954			0,00	26,62	$ 200.954,00
9,1,2,4	Suministro e instalación Tuberia PVC-P RDE 21 1 1/4"	ML	$ 12.065	15,12	$ 182.423			0,00	15,12	$ 182.423,00
9,1,2,5	Suministro e instalación Tuberia PVC.P d=1 1/2" RDE 21	ML	$ 14.840	7,91	$ 117.384			0,00	7,91	$ 117.384,00
9,1,2,6	Suministro e instalación Tuberia PVC-P RDE 21 - 2" RDE 21	ML	$ 21.598	75,00	$ 1.619.850			0,00	75,00	$ 1.619.850,00
9,1,2,7	Suministro e instalación Codo PVC-P 1/2"	UN	$ 1.706	22,00	$ 37.532			0,00	22,00	$ 37.532,00
9,1,2,8	Suministro e instalación Codo PVC-P 3/4"	UN	$ 2.081	4,00	$ 8.324			0,00	4,00	$ 8.324,00
9,1,2,9	Suministro e instalación Codo PVC-P 1"	UN	$ 3.394	23,00	$ 78.062			0,00	23,00	$ 78.062,00
9,1,2,10	Suministro e instalación Codo PVC-P 1 1/4"	UN	$ 5.293	1,00	$ 5.293			0,00	1,00	$ 5.293,00
9,1,2,11	Suministro e instalación Codo PVC-P 1 1/2"	UN	$ 8.625	1,00	$ 8.625			0,00	1,00	$ 8.625,00
9,1,2,12	Suministro e instalación Codo PVC-P 2"	UN	$ 13.122	4,00	$ 52.488			0,00	4,00	$ 52.488,00
9,1,2,13	Suministro e instalación Tee PVC-P 1/2"	UN	$ 2.067	1,00	$ 2.067			0,00	1,00	$ 2.067,00
9,1,2,14	Suministro e instalación Tee PVC-P 1"	UN	$ 4.160	10,00	$ 41.600			0,00	10,00	$ 41.600,00
9,1,2,15	Suministro e instalación Tee PVC-P 3/4"	UN	$ 2.832	8,00	$ 22.656			0,00	8,00	$ 22.656,00
9,1,2,16	Suministro e instalación Tee PVC-P 1 1/4"	UN	$ 8.704	6,00	$ 52.224			0,00	6,00	$ 52.224,00
9,1,2,17	Suministro e instalación Tee PVC-P 1 1/2"	UN	$ 10.953	5,00	$ 54.765			0,00	5,00	$ 54.765,00
9,1,2,18	Suministro e instalación Tee PVC-P 2"	UN	$ 16.934	22,00	$ 372.548			0,00	22,00	$ 372.548,00
9,1,2,19	Suministro e instalación Universal 1"	UN	$ 16.590	12,00	$ 199.080			0,00	12,00	$ 199.080,00
9,1,2,20	Suministro e instalación Universal 2"	UN	$ 48.548	6,00	$ 291.288			0,00	6,00	$ 291.288,00
9,1,2,21	Suministro e instalación Flotador 1/2"	UN	$ 51.752	1,00	$ 51.752			0,00	1,00	$ 51.752,00

2769

La equidad es de todos	Prosperidad Social	ACTA MODIFICATORIA 2	Código:
			Versión: 2
		PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Fecha de Aprobación:

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA 055
OBJETO:	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
FECHA:	30 SEPTIEMBRE DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.01			MODIFICACION 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	-	+	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
9,1,2,22	Suministro e instalación Tanque de almacenamiento de 2000 litros	UN	$ 900.095	10,00	$ 9.000.950			0,00	10,00	$ 9.000.950,00
9,1,2,23	Suministro e instalación Medidor ø1/2"	UN	$ 149.122	17,00	$ 2.535.074			0,00	17,00	$ 2.535.074,00
9,1,2,24	Suministro e instalación Medidor ø3/4"	UN	$ 300.888	1,00	$ 300.888			0,00	1,00	$ 300.888,00
9,1,2,25	Suministro e instalación Medidor ø2"	UN	$ 616.807	1,00	$ 616.807			0,00	1,00	$ 616.807,00
9,1,2,26	Suministro e instalación Registro paso dir. 1/2" Incluye cajilla	UN	$ 36.636	5,00	$ 183.180			0,00	5,00	$ 183.180,00
9,1,2,27	Suministro e instalación Registro paso dir. 3/4" Incluye cajilla	UN	$ 39.863	2,00	$ 79.726			0,00	2,00	$ 79.726,00
9,1,2,28	Suministro e instalación Registro paso dir. 1" Incluye cajilla	UN	$ 50.342	10,00	$ 503.420			0,00	10,00	$ 503.420,00
9,1,2,29	Suministro e instalación Registro paso dir. 2" Incluye cajilla	UN	$ 77.528	2,00	$ 155.056			0,00	2,00	$ 155.056,00
9,1,2,30	Suministro e instalación Llave de manguera 1/2"	UN	$ 42.322	5,00	$ 211.610			0,00	5,00	$ 211.610,00
9,1,2,31	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Lavaplatos	UN	$ 12.533	16,00	$ 200.528			0,00	16,00	$ 200.528,00
9,1,2,32	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Lavamanos	UN	$ 12.533	10,00	$ 125.330			0,00	10,00	$ 125.330,00
9,1,2,33	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Sanitario	UN	$ 12.533	9,00	$ 112.797			0,00	9,00	$ 112.797,00
9,1,2,34	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" orinal	UN	$ 12.533	1,00	$ 12.533			0,00	1,00	$ 12.533,00
9,1,2,35	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Llave manguera	UN	$ 12.533	5,00	$ 62.665			0,00	5,00	$ 62.665,00
9,2	**RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO**				$ 25.828.599					$ 25.828.599,00
9,2,1	**PRELIMINARES**				$ 30.169					$ 30.169,00
9,2,1,1	Localización y replanteo de redes	ML	$ 1.438	20,98	$ 30.169			0,00	20,98	$ 30.169,00
9,2,2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				$ 9.520.984					$ 9.520.984,00
9,2,2,1	Excavación manual en suelo común para zanjas, cajas y pozos	M3	$ 19.846	59,84	$ 1.187.585			0,00	59,84	$ 1.187.585,00
9,2,2,2	Relleno con material seleccionado procedente de la excavación	M3	$ 14.885	5,80	$ 86.333			0,00	5,80	$ 86.333,00
9,2,2,3	Relleno en arena	M3	$ 172.167	13,56	$ 2.334.585			0,00	13,56	$ 2.334.585,00
9,2,2,4	Relleno tipo 2 grava 3/4"	M3	$ 182.411	16,74	$ 3.053.560			0,00	16,74	$ 3.053.560,00
9,2,2,5	Relleno tipo 3 recebo común compactado	M3	$ 54.994	2,80	$ 153.983			0,00	2,80	$ 153.983,00
9,2,2,6	Cargue y retiro de sobrantes	M3	$ 27.389	98,76	$ 2.704.938			0,00	98,76	$ 2.704.938,00
9,2,3	**TUBERIA PVC Y ACCESORIOS**				$ 13.035.938					$ 13.035.938,00
9,2,3,1	Suministro e instalación Tubería PVC Sanitaria Ø2"	ML	$ 16.421	90,30	$ 1.482.816			0,00	90,30	$ 1.482.816,00
9,2,3,2	Suministro e instalación Tubería PVC Sanitaria Ø3"	ML	$ 23.857	79,00	$ 1.884.703			0,00	79,00	$ 1.884.703,00
9,2,3,3	Suministro e instalación Tubería PVC Sanitaria Ø4"	ML	$ 32.289	50,24	$ 1.622.199			0,00	50,24	$ 1.622.199,00
9,2,3,4	Suministro e instalación Tubería PVC Sanitaria Ø6"	ML	$ 62.449	31,50	$ 1.967.144			0,00	31,50	$ 1.967.144,00
9,2,3,5	Suministro e instalación Sifon de piso 2"	UN	$ 31.031	24,00	$ 744.744			0,00	24,00	$ 744.744,00
9,2,3,6	Suministro e instalación Sifon de piso 3"	UN	$ 33.194	28,00	$ 929.432			0,00	28,00	$ 929.432,00
9,2,3,7	Suministro e instalación Punto sanitario pvcs 2" incluye accesorios	UN	$ 17.574	27,00	$ 474.498			0,00	27,00	$ 474.498,00
9,2,3,8	Suministro e instalación Punto sanitario pvcs 4" incluye accesorios	UN	$ 29.984	9,00	$ 269.856			0,00	9,00	$ 269.856,00
9,2,3,9	Suministro e instalación Tapon de inspección 2"	UN	$ 1.549	1,00	$ 1.549			0,00	1,00	$ 1.549,00
9,2,3,10	Suministro e instalación Tapon de inspección 3"	UN	$ 1.869	3,00	$ 5.607			0,00	3,00	$ 5.607,00
9,2,3,11	Suministro e instalación Tapon de inspección 4"	UN	$ 3.509	2,00	$ 7.018			0,00	2,00	$ 7.018,00
9,2,3,12	Suministro e instalación Valvula de admisión de aire 2"	UN	$ 146.415	2,00	$ 292.830			0,00	2,00	$ 292.830,00
9,2,3,13	Suministro e instalación Valvula de admisión de aire 3"	UN	$ 260.586	2,00	$ 521.172			0,00	2,00	$ 521.172,00
9,2,3,14	Suministro e instalación Yee 2"	UN	$ 18.340	21,00	$ 385.140			0,00	21,00	$ 385.140,00
9,2,3,15	Suministro e instalación Yee 3"	UN	$ 28.104	8,00	$ 224.832			0,00	8,00	$ 224.832,00
9,2,3,16	Suministro e instalación Yee 4"	UN	$ 43.160	10,00	$ 431.600			0,00	10,00	$ 431.600,00
9,2,3,17	Suministro e instalación Codo 45° 2"	UN	$ 9.608	47,00	$ 451.576			0,00	47,00	$ 451.576,00
9,2,3,18	Suministro e instalación Codo 45° 3"	UN	$ 14.972	15,00	$ 224.580			0,00	15,00	$ 224.580,00
9,2,3,19	Suministro e instalación Codo 45° 4"	UN	$ 23.062	12,00	$ 276.744			0,00	12,00	$ 276.744,00
9,2,3,20	Suministro e instalación Yee de reducción 3x2"	UN	$ 22.936	23,00	$ 527.528			0,00	23,00	$ 527.528,00
9,2,3,21	Suministro e instalación Yee de reducción 4x2"	UN	$ 31.037	6,00	$ 186.222			0,00	6,00	$ 186.222,00
9,2,3,22	Suministro e instalación Yee de reducción 4x3"	UN	$ 31.037	4,00	$ 124.148			0,00	4,00	$ 124.148,00
9,2,4	**CAJAS DE INSPECCIÓN**				$ 3.241.508					$ 3.241.508,00
9,2,4,1	Caja de inspección en mampostería, de 0.60 x 0.60 m, h<= 0.80 m	UN	$ 319.528	7,00	$ 2.236.696			0,00	7,00	$ 2.236.696,00
9,2,4,2	Trampa de grasas	UN	$ 1.004.812	1,00	$ 1.004.812			0,00	1,00	$ 1.004.812,00
9,3	**RED DE AGUAS LLUVIAS**				$ 15.872.432					$ 15.872.432,00
9,3,1	**PRELIMINARES**				$ 61.676					$ 61.676,00
9,3,2	Localización y replanteo de redes	ML	$ 1.438	42,89	$ 61.676			0,00	42,89	$ 61.676,00
9,3,3	**TUBERIA PVC Y ACCESORIOS**				$ 15.504.812					$ 15.504.812,00
9,3,4	Suministro e instalación Tubería PVC Sanitaria Ø3" Colgante	ML	$ 55.631	-	$ 0			0,00	0,00	$ 0,00
9,3,5	Suministro e instalación Tubería PVC Sanitaria Ø4" Colgante	ML	$ 64.779	9,24	$ 598.558			0,00	9,24	$ 598.558,00
9,3,6	Suministro e instalación Tubería PVC Sanitaria Ø6" Colgante	ML	$ 98.362	50,28	$ 4.945.641			0,00	50,28	$ 4.945.641,00
9,3,7	Suministro e instalación Tubería PVC Sanitaria Ø6" Por piso	ML	$ 63.255	2,00	$ 126.510			0,00	2,00	$ 126.510,00
9,3,8	Suministro e instalación Sifon de piso 3"	UN	$ 33.194	2,00	$ 66.388			0,00	2,00	$ 66.388,00
9,3,9	Suministro e instalación Yee 4"x 3"	UN	$ 31.037	8,00	$ 248.296			0,00	8,00	$ 248.296,00
9,3,10	Suministro e instalación Yee 6" x 4"	UN	$ 153.392	12,00	$ 1.840.704			0,00	12,00	$ 1.840.704,00
9,3,11	Suministro e instalación Codo 45° 4"	UN	$ 23.062	4,00	$ 92.248			0,00	4,00	$ 92.248,00
9,3,12	Suministro e instalación Codo 45° 6"	UN	$ 66.318	26,00	$ 1.724.268			0,00	26,00	$ 1.724.268,00

La equidad es de todos · Prosperidad Social	ACTA MODIFICATORIA 2	Código:
		Versión: 2
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Fecha de Aprobación:

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA 055
OBJETO:	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
FECHA:	30 SEPTIEMBRE DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.01			MODIFICACION 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	-	+	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
9,3,13	Suministro e instalación Codo 90° 4"	UN	$ 21.460	4,00	$ 85.840			0,00	4,00	$ 85.840,00
9,3,14	Suministro e instalación Codo 90° 6"	UN	$ 122.858	8,00	$ 982.864			0,00	8,00	$ 982.864,00
9,3,15	Suministro e instalación Yee de reducción 6x4"	UN	$ 153.392	2,00	$ 306.784			0,00	2,00	$ 306.784,00
9,3,16	Suministro e instalación Yee de reducción 4x3"	UN	$ 31.037	1,00	$ 31.037			0,00	1,00	$ 31.037,00
9,3,17	Suministro e instalación Tapon de inspección 4"	UN	$ 3.509	2,00	$ 7.018			0,00	2,00	$ 7.018,00
9,3,18	Suministro e instalación Tapon de inspección 6"	UN	$ 14.146	12,00	$ 169.752			0,00	12,00	$ 169.752,00
9,3,19	Suministro e instalación Tragante de 4"	UN	$ 16.201	64,00	$ 1.036.864			0,00	64,00	$ 1.036.864,00
9,3,20	Suministro e instalación Bajante de aguas lluvias 6"	ML	$ 67.094	21,00	$ 1.408.974			0,00	21,00	$ 1.408.974,00
9,3,21	Suministro e instalación Bajante de aguas lluvias 4"	ML	$ 36.005	30,00	$ 1.080.150			0,00	30,00	$ 1.080.150,00
9,3,22	Suministro e instalación Abrazadera tubería 6"	UN	$ 62.648	6,00	$ 375.888			0,00	6,00	$ 375.888,00
9,3,23	Suministro e instalación Abrazadera tubería 4"	UN	$ 62.838	6,00	$ 377.028			0,00	6,00	$ 377.028,00
9,3,24	CAJAS DE INSPECCIÓN			-	$ 305.944					$ 305.944,00
9,3,24,1	Caja de inspección en mamposteria, de 0.50 x 0.50 m, h<= 0.50 m	UN	$ 305.944	1,00	$ 305.944			0,00	1,00	$ 305.944,00
10	BAÑOS Y CUARTO ELECTRICO			0	$ 120.262.183					$ 84.728.576,00
10,1	CIMENTACION			0	$ 17.990.910					$ 17.990.910,00
10,1,1	Excavación manual todo facotr(Acarreo Horizontal y retiro)	M3	$ 41.734	22,32	$ 931.503			0,00	22,32	$ 931.503,00
10,1,2	Solado en concreto de 2500 PSI	M3	$ 536.773	-	$ 0			0,00	0,00	$ 0,00
10,1,3	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Zapatas	M3	$ 655.085	6,59	$ 4.317.010			0,00	6,59	$ 4.317.010,00
10,1,4	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) viga de cimentación	M3	$ 858.286	8,11	$ 6.960.699			0,00	8,11	$ 6.960.699,00
10,1,5	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Zapatas	Kg	$ 5.730	372,84	$ 2.136.373			0,00	372,84	$ 2.136.373,00
10,1,6	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Viga de cimentación	Kg	$ 5.730	605,51	$ 3.469.572			0,00	605,51	$ 3.469.572,00
10,1,7	Relleno compactado con material del sitio (Incluye acarreo horizontal)	M3	$ 19.134	2,00	$ 38.268			0,00	2,00	$ 38.268,00
10,1,8	Relleno con recebo seleccionado	M3	$ 54.994	2,50	$ 137.485			0,00	2,50	$ 137.485,00
10,2	ESTRUCTURA			-	$ 41.890.364					$ 20.246.153,00
10,2,1	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) columnas	M3	$ 1.224.360	1,91	$ 2.338.528			0,00	1,91	$ 2.338.528,00
10,2,2	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) viga nivel +2,6	M3	$ 1.060.185	7,21	$ 7.643.934			0,00	7,21	$ 7.643.934,00
10,2,3	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) losa maciza tanques	M3	$ 1.037.950	13,69	$ 14.209.536	13,69		13,69	0,00	$ 0,00
10,2,4	Acero Fy=4200 Kg/cm2 columnas	Kg	$ 5.730	661,92	$ 3.792.802			0,00	661,92	$ 3.792.802,00
10,2,5	Acero Fy=4200 Kg/cm2 viga nivel +2,6	Kg	$ 5.730	1.129,30	$ 6.470.889			0,00	1129,30	$ 6.470.889,00
10,2,6	Acero Fy=4200 Kg/cm2 refuerzo losa tanques	Kg	$ 5.730	1.297,50	$ 7.434.675	1297,5		1.297,50	0,00	$ 0,00
10,3	MAMPOSTERIA PAÑETES BAÑOS			-	$ 13.889.396					$ 0,00
10,3,1	Muros en ladrillo No.5 ESTÁNDAR 12cmX20cmX30cm	M2	$ 46.777	129,61	$ 6.062.767	129,61		129,61	0,00	$ 0,00
10,3,2	Pañetes sobre muros, inclue filos y dilataciones	M2	$ 30.193	259,22	$ 7.826.629	259,22		259,22		$ 46.491.513,00
10,4	PISOS Y ENCHAPES BAÑOS			-	$ 46.491.513					$ 1.596.406,00
10,4,1	Alistado de piso en mortero 1:4	M2	$ 23.605	67,63	$ 1.596.406			0,00	67,63	$ 4.655.506,00
10,4,2	Placa de contrapiso E=0,10m, malla electrosoldada 15X15, 6mm	M2	$ 88.727	52,47	$ 4.655.506			0,00	52,47	$ 3.656.866,00
10,4,3	Enchape muros baños	M2	$ 59.077	61,90	$ 3.656.866			0,00	61,90	$ 3.936.188,00
10,4,4	Enchape de piso baños, cuarto de aseo y deposito de residuos solidos	M2	$ 61.812	63,68	$ 3.936.188			0,00	63,68	$ 3.752.354,00
10,4,5	Sanitarios incluye accesorios	UN	$ 416.928	9,00	$ 3.752.354			0,00	9,00	$ 3.767.930,00
10,4,6	Lavamanos de sobreponer incluye grifería	UN	$ 376.793	10,00	$ 3.767.930			0,00	10,00	$ 1.080.234,00
10,4,7	Orinal inclue grifería y accesorios para su correcto funcionamiento	UN	$ 540.117	2,00	$ 1.080.234			0,00	2,00	$ 22.822.044,00
10,4,8	Divisones baño en acero inoxidable 304, calibre 20 certificado - herrajes de ensamble y cerrojos de acero inoxidables	M2	$ 626.291	36,44	$ 22.822.044			0,00	36,44	$ 771.742,00
10,4,9	Epejo para baños de 3,76m*0,80m	UN	$ 385.871	2,00	$ 771.742			0,00	2,00	$ 452.243,00
10,4,10	Poceta para lavar las papas	UN	$ 452.243	1,00	$ 452.243			0,00	1,00	$ 37.518.726,00
11	RED CONTRAINCENDIOS (VER ANEXO 1)				$ 37.518.726					$ 37.518.726,00
11,1	RED CONTRA INCENDIOS				$ 37.518.726					$ 574.107,00
11,1	Extinror de 20 LITROS ABC MULTIPROPOSITO	UN	$ 95.684	6,00	$ 574.107			0,00	6,00	$ 1.789.249,00
11,2	Siamesa de 4"X 2 1/2 X 2 1/2	UN	$ 1.789.249	1,00	$ 1.789.249			0,00	1,00	$ 1.957.970,00
11,3	Tubería EMT 3/4	ml	$ 27.971	70,00	$ 1.957.970			0,00	70,00	$ 221.700,00
11,4	Cajas de paso Rawelt 4"TUBERI EMT 3/4	UN	$ 36.950	6,00	$ 221.700			0,00	6,00	$ 2.321.970,00
11,5	Cable AWG DE 2X16	M2	$ 11.057	210,00	$ 2.321.970			0,00	210,00	$ 4.033.370,00
11,6	Gabinete de incendio	UN	$ 2.016.685	2,00	$ 4.033.370			0,00	2,00	$ 1.528.278,00
11,7	Luz estroboscopica de emergencia	UN	$ 254.713	6,00	$ 1.528.278			0,00	6,00	$ 303.145,00
11,8	Señaletica incendio	UN	$ 15.955	19,00	$ 303.145			0,00	19,00	$ 229.250,00
11,9	Señal de evacuación	UN	$ 16.375	14,00	$ 229.250			0,00	14,00	$ 2.270.472,00
11,1	Estación manual	UN	$ 378.412	6,00	$ 2.270.472			0,00	6,00	$ 2.206.254,00
11,11	Panel de direccionamiento de Red de Incendio	UN	$ 2.206.254	1,00	$ 2.206.254			0,00	1,00	$ 13.691.458,00
11,12	Tubo ASTM 795 DE 4"	ML	$ 333.938	41,00	$ 13.691.458			0,00	41,00	$ 3.802.125,00
11,13	Tubo ASTM 795 DE 2 1/2	ML	$ 253.475	15,00	$ 3.802.125			0,00	15,00	$ 2.589.378,00
11,14	Tubería plastica C900 4"	ml	$ 431.563	6,00	$ 2.589.378			0,00	6,00	$ 68.797.676,00
12	MUEBLES Y EQUIPOS				$ 68.797.676					

La equidad es de todos	Prosperidad Social	ACTA MODIFICATORIA 2	Código:
			Versión: 2
		PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Fecha de Aprobación:

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA 055
OBJETO:	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
FECHA:	30 SEPTIEMBRE DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.01			MODIFICACION 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	-	+	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
12,1	Suministro e instalación mesón acero inoxidable CAL. 18 estructura cuadrada en acero inoxidable 1 1/2" CALIBRE 18 para patas y un pozuelo estandar de 0,55m x 0,39m x 0,16m. Dimensiones externas 3,00m x 0,60m x 0,90m. (Locales de carnicos, pescados y alimentos preparados)	UN	$ 2.660.764	16,00	$ 42.572.224			0,00	16,00	$ 42.572.224,00
12,2	Mesa desposte industrial en acero inoxidable calibre 16, con rieles	UN	$ 2.855.479	4,00	$ 11.421.916			0,00	4,00	$ 11.421.916,00
12,3	Molino para carne electrico industrial 250Kg/HORA	UN	$ 2.136.904	2,00	$ 4.273.808			0,00	2,00	$ 4.273.808,00
12,4	Sierra para carniceria	UN	$ 2.301.888	2,00	$ 4.603.776			0,00	2,00	$ 4.603.776,00
12,5	Mesa de 100*60*90 de alto con entrepaño y patas fabricadas en acero tipo 304 en calibre 20 con omegas de refuerzo para la superficie de trabajo.	UN	$ 980.214	4,00	$ 3.920.856			0,00	4,00	$ 3.920.856,00
12,6	Lavamanos portatil sin contacto acero inoxidable 406 de pie (zonas de desposte)	UN	$ 1.002.548	2,00	$ 2.005.096			0,00	2,00	$ 2.005.096,00
					$ 33.847.360					$ 23.868.128,00
13	PINTURA	M2	$ 10.557	1.218,73	$ 12.866.133	418,73		418,73	800,00	$ 8.445.600,00
13,1	Estuco plastico sobre muros	M2	$ 15.982	1.147,81	$ 18.344.299	347,81		347,81	800,00	$ 12.785.600,00
13,2	Pintura tipo vinilo 1	M2	$ 121.686	21,67	$ 2.636.928			0,00	21,67	$ 2.636.928,00
13,3	Socalo fachada en ceramica				$ 225.021.466					$ 225.021.466,00
14	INSTALACIONES ELECTRICAS	ML	$ 1.249	562,60	$ 702.687			0,00	562,60	$ 702.687,00
14,1	Desmonte de tubería pvc eléctrica existente	ML	$ 89.825	5,00	$ 449.125			0,00	5,00	$ 449.125,00
14,2	Apertura de brecha mediante demolición de pavimento rigido y restitución del mismo	UN	$ 12.925.032	1,00	$ 12.925.032			0,00	1,00	$ 12.925.032,00
14,3	Suministro e instalación de transformador de 75 KVA	UN	$ 2.477.222	1,00	$ 2.477.222			0,00	1,00	$ 2.477.222,00
14,4	Suministro e instalación de estructura de paso en MT	UN	$ 734.792	3,00	$ 2.204.376			0,00	3,00	$ 2.204.376,00
14,5	Suministro e instalación de caja de inspección 0.8x0.8x1 m	UN	$ 2.933.053	1,00	$ 2.933.053			0,00	1,00	$ 2.933.053,00
14,6	Suministro e instalación de acometida de bajante (6 # 1/0 F + 2# 2/0 N) EN TUBERIA IMC	ML	$ 268.092	45,00	$ 12.064.140			0,00	45,00	$ 12.064.140,00
14,7	Suministro e instalación de acometida subterranea (6 # 1/0 F + 2# 2/0 N) EN TUBERIA PVC	UN	$ 16.022.642	1,00	$ 16.022.642			0,00	1,00	$ 16.022.642,00
14,8	Suministro e instalación de tablero de medidores para 21 cuentas mas barraje, totalizador.	UN	$ 498.449	17,00	$ 8.473.633			0,00	17,00	$ 8.473.633,00
14,9	Suministro e instalación de tablero bifasico de 8 CIRCUITOS L.T.P	UN	$ 755.876	1,00	$ 755.876			0,00	1,00	$ 755.876,00
14,1	SSuministro e instalación de tablero trifasico de 12 CIRCUITOS A.T.S.M	UN	$ 1.501.594	1,00	$ 1.501.594			0,00	1,00	$ 1.501.594,00
14,11	Suministro e instalación de tablero trifasico de 12 CIRCUITOS T.L.C	UN	$ 1.848.892	1,00	$ 1.848.892			0,00	1,00	$ 1.848.892,00
14,12	Suministro e instalación de tablero trifasico de 24 CIRCUITOS T.A.C	UN	$ 74.585	58,00	$ 4.325.942			0,00	58,00	$ 4.325.942,00
14,13	Salida toma con polo a tierra y salidad toma 120 VOLTIOS	UN	$ 95.658	2,00	$ 191.316			0,00	2,00	$ 191.316,00
14,14	Salida toma con polo a tierra y salidad toma 120 VOLTIOS GFCI	UN	$ 79.661	22,00	$ 1.752.542			0,00	22,00	$ 1.752.542,00
14,15	Salida toma con polo a tierra y salidad toma 220 VOLTIOS	UN	$ 1.352.720	1,00	$ 1.352.720			0,00	1,00	$ 1.352.720,00
14,16	Suministro e instalación contador integrado	UN	$ 171.585	108,00	$ 18.531.180			0,00	108,00	$ 18.531.180,00
14,17	Suministro de punto de salida de lampara	UN	$ 113.273	39,00	$ 4.417.647			0,00	39,00	$ 4.417.647,00
14,18	Suministro de punto de salida de lampara de emergencia y salida	UN	$ 27.373	100,00	$ 2.737.300			0,00	100,00	$ 2.737.300,00
14,19	Suministro e instalación de tuberia de 3/4" con conductor de 3#10 con bajo contenido de halogenos	ML	$ 40.374	625,00	$ 25.233.750			0,00	625,00	$ 25.233.750,00
14,2	Suministro e instalación de tuberia de EMT 1/2" instaladad en techo con conductor 3#12 con bajo contenido de halogenos.	ML	$ 35.795	550,00	$ 19.687.250			0,00	550,00	$ 19.687.250,00
14,21	Suministro e instalación de tuberia de 1/2" PVC co conductor 3#12 con bajo contenido de halogenos	ML	$ 48.873	81,00	$ 3.958.713			0,00	81,00	$ 3.958.713,00
14,22	Tuberia EMT 3/4" instalada en techo con conductor 3#10 con bajo contenido de halogenos	UN	$ 585.880	17,00	$ 9.959.960			0,00	17,00	$ 9.959.960,00
14,23	Instalación de salida de lampara de 110w	UN	$ 555.948	4,00	$ 2.223.792			0,00	4,00	$ 2.223.792,00
14,24	Instalación de salida de reflector de 200w	UN	$ 177.505	96,00	$ 17.040.480			0,00	96,00	$ 17.040.480,00
14,25	Instalación de salida de lampara de 36w	UN	$ 63.729	7,00	$ 446.103			0,00	7,00	$ 446.103,00
14,26	Instalación de salida de lampara de 18w	UN	$ 152.619	34,00	$ 5.189.046			0,00	34,00	$ 5.189.046,00
14,27	Instalación de salida de lampara de emergencia	UN	$ 171.173	5,00	$ 855.865			0,00	5,00	$ 855.865,00
14,28	Instalación de salida de lampara de salida	ML	$ 42.548	360,00	$ 15.317.280			0,00	360,00	$ 15.317.280,00
14,29	Suministro y alimentación de los tableros de circuito Bifásico	ML	$ 82.317	60,00	$ 4.939.020			0,00	60,00	$ 4.939.020,00
14,3	Suministro y alimentación de los tableros de circuito trifásico	ML	$ 110.382	44,00	$ 4.856.808			0,00	44,00	$ 4.856.808,00
14,31	Suministro y alimentación de los tableros trifásicos de cuarto frio	UN	$ 1.714.848	1,00	$ 1.714.848			0,00	1,00	$ 1.714.848,00
14,32	Suministro e instalación de tablero de akimbrado	UN	$ 2.383.187	1,00	$ 2.383.187			0,00	1,00	$ 2.383.187,00
14,33	Suministro e instalación de tablero 12W CON ESPACIO T.C.F	UN	$ 15.548.445	1,00	$ 15.548.445			0,00	1,00	$ 15.548.445,00
14,34	Planos y memorias de calculo ASBUILT, documentación e inspección Retie, servicio de revisión y conexión del operador a res y entrega final de las cuentas nuevas ante ELECTROHUILA				$ 0					$ 0,00
15	OBRAS EXTERIORES									

La equidad es de todos · Prosperidad Social	ACTA MODIFICATORIA 2	Código:
		Versión: 2
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Fecha de Aprobación:

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA 055
OBJETO:	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
FECHA:	30 SEPTIEMBRE DE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.01			MODIFICACION 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	-	+	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
15,1	Excavaciones a todo factor, incluye retiro	M3	$ 43.296	-	$ 0			0,00	0,00	$ 0,00
15,2	Rellenos con recbo compactado	M3	$ 54.994	-	$ 0			0,00	0,00	$ 0,00
15,3	Solado en concreto de 2500 PSI	M3	$ 536.773	-	$ 0			0,00	0,00	$ 0,00
15,4	Andenes en concreto de 3000 PSI (210Kg/cm2)	M2	$ 90.472	-	$ 0			0,00	0,00	$ 0,00
15,5	Anden ingreso zona de descargue y zona de parqueo concreto de 3500 PSI	M2	$ 96.408	-	$ 0			0,00	0,00	$ 0,00
15,6	Sardineles prefabricados	ML	$ 67.755	-	$ 0			0,00	0,00	$ 0,00
15,7	Aseo final de obra	M2	$ 2.056	-	$ 0			0,00	0,00	$ 0,00
16	ITEM NUEVOS				$ 1.190.044					$ 4.760.176,00
16,1	Guarda escoba media caña en granito	ML	$ 21.559	-	$ 0			0,00	0,00	$ 0,00
16,2	Bordillo en concreto de 3000 PSI e=0.10m y H=0.15m	ML	$ 37.584	-	$ 0			0,00	0,00	$ 0,00
16,3	Suministro e instalación platina E=1/2" - 0.60 x 0.60	UN	$ 297.511	4,00	$ 1.190.044		12,00	12,00	16,00	$ 4.760.176,00
17	ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS				$ 21.291.134					$ 121.855.390,00
NP-01	Demolición concreto ciclopeo (Incluye retiro)	M3	$ 203.597,00	40,00	$ 8.144.416			0,00	40,00	$ 8.144.416,00
NP-02	Concreto Ciclópeo (Concreto de 3.000 PSI (210 Mpa) (60%) Piedra Media Zonga (40%))	M3	$ 310.015,00	6,83	$ 2.117.402		2,00	2,00	8,83	$ 2.737.432,00
NP-03	Relleno con recebo selccionado. Incluye geotextil	M3	$ 188.034,00	58,66	$ 11.029.316			0,00	58,66	$ 11.029.316,00
NP-04	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL (INCLUYE DOVELA)	M2	$ 140.076,00	-	$ 0		713,50	713,50	713,50	$ 99.944.226,00

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 1.787.302.118**				**$ -**	**$ 1.787.302.118,00**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 536.190.635**				**$ -**	**$ 536.190.635,00**
ADMINISTRACIÓN	**23,00%**				**$ 411.079.487**				**$ -**	**$ 411.079.487,00**
IMPREVISTOS	**2,00%**				**$ 35.746.042**				**$ -**	**$ 35.746.042,00**
UTILIDAD	**5,00%**				**$ 89.365.106**				**$ -**	**$ 89.365.106,00**
PGIO	**3,94%**				**$ 70.459.892**					**$ 70.459.892,00**
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 2.393.952.645**				**$ -**	**$ 2.393.952.645,00**

FECHA DE ELABORACIÓN:

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA DE OBRA
UNION TEMPORAL PROGRESO

POR LA INTERVENTORÍA:

Firma:
Nombre: GIANCARLO AVENA CORRALES
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERPROSPERIDAD

POR LA ENTIDAD TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO
Cargo: SUPERVISOR CONTRATO - ENTE
MUNICIPIO DE TERUEL

ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 02 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, Y CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS AL CONTRATO DE OBRA No. 055 DE 2022

CONTRATO No.:	055 de 2022
MODALIDAD DE SELECCION:	LICITACION PUBLICA No. 001 DE 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TERUEL – HUILA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PROGRESO
NIT.	901.581.837-8
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
CEDULA DE CIUDADANIA:	7.705.899 DE NEIVA (H)
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
NIT.	901.260.649-2
OBJETO DE CONTRATO:	ADECUACION PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE TERUEL - DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($2.393.952.645,oo)
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO:	03 DE MAYO DE 2022
MODIFICATORIO No. 1: (Modificación de cantidades)	17 DE JUNIO DE 2022
ACTA SUSPENSION 1:	29 DE JULIO DE 2022
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 1:	16 DE AGOSTO DE 2022
PRORROGA 2 A LA SUSPENSION 1:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ACTA REINICIO 1:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AREA RESPONSABLE: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURA.

PRESENTE ACTA: 07 DE OCTUBRE DE 2022

En Teruel - Huila, a los siete (07) días del mes de octubre de 2022, se reunieron: el ingeniero **LUIS FERNANDO LEGUIZAMO**, representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO, en Calidad de contratista, el Ingeniero **GIANCARLO AVENA CORRALES,** Director General del CONSORCIO INTERPROSPERIDAD, y la Ingeniera **MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO,** Secretaria de Desarrollo Económico e Infraestructura del Municipio de Teruel, en calidad de Supervisora del Contrato; con el fin de suscribir la presente ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No. 055 DE 2022, DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, Y CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS, con base en las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el Municipio de Teruel adelantó el proceso de contratación bajo la modalidad de Licitación Publica No. 001 de 2022, por medio del cual se le adjudicó a la UNION TEMPORAL PROGRESO, el Contrato de Obra No. 055 de 2022, el día 05 de Abril de 2022.

SEGUNDA: Que el Municipio de Teruel – Huila, designó a la Secretaria de Desarrollo Económico e Infraestructura del Municipio de Teruel, como supervisor del CONTRATO DE OBRA No. 055 DE 2022

TERCERA: Que el 03 de Mayo de 2022, se suscribió el Acta de Inicio del CONTRATO DE OBRA No. 055 DE 2022.

CUARTA: Que el día 29 de Julio de 2022, se suscribió el Acta de Suspensión No. 1, teniendo en cuenta los motivos expuestos.

QUINTA: Que el día 16 de Agosto de 2022 se suscribió la Prorroga 1 a la Suspensión 1, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 1.

SEXTA: Que el día 01 de Septiembre de 2022 se suscribió la Prorroga 2 a la Suspensión 1, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 1.

SEPTIMA: Que el día 07 de Septiembre de 2022, una vez superados los motivos que dieron origen a la Suspensión 1, se suscribió el Acta de Reinicio No. 1.

OCTAVA: Que el CONTRATO DE OBRA No. 055 DE 2022, se encuentra vigente, en ejecución y con sus garantías vigentes.

NOVENA: Que el 17 de junio del 2022 se suscribió el otrosí No 1 en el cual se modifican cantidades de obra y se aprueban nuevos ítem.

DECIMA: Que el contratista de obra, mediante oficio No. UT-004-029-2022 de fecha 30 de Septiembre de 2022, solicito a la interventoría la aprobación de los ítems nuevos. ***(Anexo 1)***

DECIMA PRIMERA: Que mediante oficio No. CI-IPDPS-13208A-2022 ***(Anexo 2),*** el Consorcio Interprosperidad, Interventoría del proyecto indica que:

"(…) 1. ITEMS NO PREVISTOS:
Dando alcance a nuestra comunicación CI-IPDPS-13208-2022 del 05 de Octubre de 2022 relacionada en el asunto, presentamos ajuste a la información remitida dentro de dicho comunicado y adjuntamos nuevamente Acta Modificatoria de Cantidades No. 02 del contrato de obra que nos ocupa, así como el APU del ítem no previsto NP-04 que se relaciona a continuación:

ITEM	***DESCRIPCION***	***UNIDAD***	***VALOR COSTO DIRECTO***
NO PREVISTOS			
NP-04	*MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL INCLUYE DOVELA Y ACERO DE REFUERZO*	*M2*	*$ 140.076,00*

Con respecto de la información enunciada nos corresponde indicar que la actividad no prevista de necesaria ejecución fue ajustada a un valor inferior de costo directo de la misma.

2. ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.02
Una vez analizados y avalados de nuestra parte el APU del ítem no previsto señalado en el punto anterior, se procedió a realizar el ejercicio de mayores y menores cantidades de obra, así como la inclusión de dicha actividad dentro de dicho balance, el cual se envía de manera adjunta con la presente comunicación, evidenciando allí que NO se requiere una adición de recursos económicos para subsidiar las actividades adicionales. (…)".

DECIMA SEGUNDA: Que durante el desarrollo de la obra se ha venido realizando el respectivo control de obra por parte de la Interventoría y Supervisión, realizándose un análisis y proyección del balance de obra, el que se encuentra justificado y sustentado las mayores y menores cantidades de obra y la creación de ítems no previstos, así:

- **JUSTIFICACION MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**

1. **PRELIMINARES:**

ITEMS DE PAGO No. 1.1 LIMPIEZA Y NIVELACION DEL PREDIO (INCLUYE RETIRO DE SOBRE ATOS CENTRO DE LA PLAZA:
Este ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	905,61 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	905,61 M2

ITEMS DE PAGO No. 1.2 DESMONTE DE REJA METALICA (INCLUYE RETIRO)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	15,51 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	15,51 ML

ITEMS DE PAGO No. 1.3 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE RETIRO)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	12,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	12,00 UND

ITEMS DE PAGO No. 1.4 DESMONTE DE LAVAMANOS. (INCLUYE RETIRO).
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	3,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	3,00 UND

ITEMS DE PAGO No. 1.5 DEMOLICION CAJA DE INSPECCION (INCLUYE RETIRO)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	15,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	15,00 UND

ITEMS DE PAGO No. 1.6 DEMOLICION SUMIDEROS (INCLUYE RETIRO)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	9,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	9,00 UND

ITEMS DE PAGO No. 1.7 DESMONTE TUBERIA PVCS Y PVCP (INCLUYE RETIRO)
El presente ítem presenta modificación, teniendo en cuenta que la demolición de los locales para la construcción de las baterías sanitarias, no se encontraban contemplados al inicio del proyecto, se verifico en el sitio que la cantidad inicial.
La cantidad **aumenta** a 67,70 ML

Cantidad inicial:	58,65 ML
Cantidad que cambia:	+9,05 ML
Cantidad final:	67,70 ML

ITEMS DE PAGO No. 1.8 DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS (INCLUYE RETIRO)

El presente ítem presenta modificación, teniendo en cuenta las puertas de los locales para la construcción de las baterías sanitarias, las cuales no se encontraban contemplado al inicio del proyecto, se verifico en el sitio que la cantidad inicial y **aumenta** a 16 UND.

Cantidad inicial:	12,00 UND
Cantidad que cambia:	+4,00 UND
Cantidad final:	16,00 UND

ITEMS DE PAGO No. 1.9 DESMONTE DE MARCOS Y PERSIANAS LAMINA LLENA (INCLUYE RETIRO)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	7,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	7,00 UND

ITEMS DE PAGO No. 1.10 DESMONTE DE VENTANA (INCLUYE RETIRO).
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No. 1.11 DESMONTE DUCHA (INCLUYE RETIRO)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No. 1.12 DEMOLICION PISO ACABADO (INCLUYE GUARDA ESCOBA)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	140,80 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	140,80 M2

ITEMS DE PAGO No. 1.13 DEMOLICION ENCHAPE (INCLUYE RETIRO)
El presente ítem presenta modificación, teniendo en cuenta que la demolición de los locales para la construcción de las baterías sanitarias, no se encontraba contemplada al inicio del proyecto, se verifico en el sitio que la cantidad inicial y **aumenta a** 135,11 M2

Cantidad inicial:	100,48 M2
Cantidad que cambia:	+34,63 M2
Cantidad final:	135,11 M2

ITEMS DE PAGO No. 1.14 DESMONTE DE CUBIERTA (INCLUYE RETIRO Y ESTRUCTURA)

El presente ítem presenta modificación, teniendo en cuenta que la cubierta que debió desmontarse de los locales para la construcción de las baterías sanitarias, no se encontraba contemplada al inicio del proyecto, se verifico en el sitio que la cantidad inicial y **aumenta a** 806,66 M2

Cantidad inicial:	804,71 M2
Cantidad que cambia:	+1,95 M2
Cantidad final:	806,66 M2

ITEMS DE PAGO No. 1.15 DESMONTE DE CANAL (INCLUYE RETIRO)

El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	65,90 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	65,90 ML

ITEMS DE PAGO No. 1.16 DEMOLICION DE MUROS (E=0,12 A 0,15) 0 (E=0.16 A 0.30) (INCLUYE RETIRO)

El presente ítem se mantiene en las mismas cantidades iniciales.

Cantidad inicial:	809,71 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	809,71 M2

ITEMS DE PAGO No. 1.17 DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS (INCLUYE RETIRO).

El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	105,85 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	105,85 ML

ITEMS DE PAGO No. 1.18 DEMOLICIÓN PLACA CONTRAPISO (INCLUYE RETIRO)

El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	697,65 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	697,65 M2

ITEMS DE PAGO No. 1.19 DEMOLICIÓN PLACA SUPERIOR (INCLUYE RETIRO)

El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	41,79 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	41,79 M2

2. CIMENTACIÓN:

ITEMS DE PAGO No. 2.1 EXCAVACIÓN MANUAL TODO FACTOR (ACARREO HORIZONTAL Y RETIRO)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	160,00 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	160,00 M3

ITEMS DE PAGO No. 2.2 SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	15,00 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	15,00 M3

ITEMS DE PAGO No. 2.2.1 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	0,00 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	0,00 M3

ITEMS DE PAGO No. 2.3 CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) ZAPATAS
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	33,19 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	33,19 M3

ITEMS DE PAGO No. 2.4 CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) VIGA DE CIMENTACION
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	27,53 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	27,53 M3

ITEMS DE PAGO No. 2.5 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 Zapatas
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	5.613,47 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	5.613,47 Kg

ITEMS DE PAGO No. 2.6 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 Vigas de Cimentación
El presente ítem presenta modificación, conforme a la revisión de los diseños y su implantación en campo, se verifico y la cantidad inicial y **aumenta** a 2.350,74 Kg

Cantidad inicial:	2.305,80 Kg
Cantidad que cambia:	+44,94 Kg
Cantidad final:	2.350,74 Kg

ITEMS DE PAGO No. 2.7 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 VIGA DE CIMENTACION NO ESTRUCTURALES (LOCALES FRUTAS Y VERDURAS)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	212,16 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	212,16 Kg

ITEMS DE PAGO No. 2.8 CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) VIGAS CIMENTACION NO ESTRUCTURALES (LOCALES FRUTAS Y VERDURAS)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	10,70 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	10,70 M3

ITEMS DE PAGO No. 2.9 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO (Incluye acarreo horizontal)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	25,00 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	25,00 M3

ITEMS DE PAGO No. 2.10 RELLENO CON RECEBO SELECCIONADO
El presente ítem presenta modificación, conforme a la revisión de los diseños y su implantación en campo, se verifico y la cantidad inicial y **aumenta** a 40,00 M3

Cantidad inicial:	30,00 M3
Cantidad que cambia:	+10,00 M3
Cantidad final:	40,00 M3

3. **ESTRUCTURA:**

ITEMS DE PAGO No. 3.1 CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) COLUMNAS
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial: 28,74 M3
Cantidad que cambia: 0,00 M3
Cantidad final: 28,74 M3

ITEMS DE PAGO No. 3.2 VIGAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +2,45 (No incluye refuerzo)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial: 3,10 M3
Cantidad que cambia: 0,00 M3
Cantidad final: 3,10 M3

ITEMS DE PAGO No. 3.3. VIGAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +4,00,(No incluye refuerzo)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial: 21,47 M3
Cantidad que cambia: 0,00 M3
Cantidad final: 21,47 M3

ITEMS DE PAGO No. 3.4. VIGAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +6,80,(No incluye refuerzo)
El presente ítem presenta modificación, conforme a la revisión de los diseños y su implantación en campo, se verifico y la cantidad inicial y **aumenta** a 18,76 M3

Cantidad inicial: 18,51 M3
Cantidad que cambia: +0,25 M3
Cantidad final: 18,76 M3

ITEMS DE PAGO No. 3.5. ACERO Fy=4200 Kg/cm2 COLUMNAS
El presente ítem presenta modificación, conforme a la revisión de los diseños y su implantación en campo, se verifico y la cantidad inicial y **aumenta** a 8.101,54 Kg

Cantidad inicial: 7.698,30 Kg
Cantidad que cambia: +403,24 Kg
Cantidad final: 8.101,54 Kg

ITEMS DE PAGO No. 3.6. ACERO Fy=4200 Kg/cm2 VIGAS NIVELES +2,45
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial: 807,73 Kg
Cantidad que cambia: 0,00 Kg
Cantidad final: 807,73 Kg

ITEMS DE PAGO No. 3.7. ACERO Fy=4200 Kg/cm2 VIGAS NIVELES +4,00
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	4.298,28 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	4.298,28 Kg

ITEMS DE PAGO No. 3.8. ACERO Fy=4200 Kg/cm2 VIGAS NIVELES +6,80
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	1.818,22 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	1.818,22 Kg

ITEMS DE PAGO No. 3.9. ACERO Fy=4200 Kg/cm2 MENSULAS
El presente ítem presenta modificación, conforme a la revisión de los diseños y su implantación en campo, se verifico y la cantidad inicial y **aumenta** a 162,00 Kg

Cantidad inicial:	130,08 Kg
Cantidad que cambia:	+31,92 Kg
Cantidad final:	162,00 Kg

ITEMS DE PAGO No. 3.10. CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) MENSULAS
El presente ítem presenta modificación, conforme a la revisión de los diseños y su implantación en campo, se verifico y la cantidad inicial y **aumenta** a 2,70 M3

Cantidad inicial:	1,53 M3
Cantidad que cambia:	+1,17 M3
Cantidad final:	2,70 M3

ITEMS DE PAGO No. 3.11. ACERO Fy=4200 Kg/cm2 ESTRUCTURA LOCALES FRUTAS Y VERDURAS
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	212,16 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	212,16 Kg

ITEMS DE PAGO No. 3.12. CONCRETO DE 3000 PSI (210Kg/cm2) VIGAS DE CONFINAMIENTO LOCALES FRUTAS Y VERDURAS
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	2,25 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	2,25 M3

ITEMS DE PAGO No. 3.13 CONCRETO DE 3000 PSI (210Kg/cm2) COLUMNAS DE CONFINAMIENTO LOCALES FRUTAS Y VERDURAS
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	0,65 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	0,65 M3

ITEMS DE PAGO No. 3.14 PLACA EN METALDECK (incluye viguetas de apoyo)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	15,41 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	15,41 M2

4. MAMPOSTERÍA Y PAÑETES:

ITEMS DE PAGO No. 4.1 MUROS EN LADRILLO No.5 ESTÁNDAR 12cmX20cmX30cm
El presente ítem presenta modificación, teniendo en cuenta que se utilizará mampostería estructural, conforme al concepto del profesional estructural de la administración municipal, se verifico y la cantidad inicial y **disminuye** a 0,00 M2

Cantidad inicial:	613,18 M2
Cantidad que cambia:	-613,18 M2
Cantidad final:	0,00 M2

ITEMS DE PAGO No. 4.2 MAMPOSTERIA EN LADRILLO A LA VISTA POR UNA CARA PARA LOCALES DE FRUTAS Y VERDURAS
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	44,62 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	44,62 M2

ITEMS DE PAGO No. 4.3 MESONES EN GRANITO PULIDO PARA LAVAMANOS DE LOS BAÑOS Y LOCALES ALIMENTOS PREPARADOS
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	65,78 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	65,78 ML

ITEMS DE PAGO No. 4.4 PAÑETES SOBRE MUROS, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES

El presente ítem presenta modificación, dada la modificación del tipo de mampostería, además el bloque a la vista cara lisa no se requiere pañete; por ende solo se mantiene la actividad, para los locales de cárnicos, se verifico y la cantidad inicial y **disminuye** a 0,00 M2

Cantidad inicial:	1.226,36 M2
Cantidad que cambia:	-1.226,36 M2
Cantidad final:	0,00 M2

ITEMS DE PAGO No. 4.5 CONCRETO DE 3000 PSI MESON LOCALES FRUTAS Y VERDURAS
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	57,70 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	57,70 ML

ITEMS DE PAGO No. 4.6 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 MESON LOCALES FRUTAS Y VERDURAS
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	193,46 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	193,46 Kg

ITEMS DE PAGO No. 4.7 CONSTRUCCIÓN RAMPA. CONCRETO 3000 PSI Y MALLA ELECTROSOLDADA 15X15, e=6mm
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	21,00 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	21,00 M2

ITEMS DE PAGO No. 4.8 ESCALERA EN CONCRETO
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	1,76 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	1,76 M3

5. **CUBIERTA:**

ESTRUCTURA DE CUBIERTA:

ITEMS DE PAGO No. 5.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA EN PERFILERÍA CIRCULAR ESTRUCTURAL, INC.

CERCHA PRINCIPAL, CORREAS, PORTICOS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO + ESMALTE PARA ESTRUCTURA A LA VISTA, SEGÚN DISEÑO.
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	10.385,42 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	10.385,42 Kg

ITEMS DE PAGO No. 5.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA E=3/8" - 0.50 x 0.50 SOBRE MENSULAS SOPORTE DE CERCHAS INCL. SOLDADURA Y ACABADO CON ANTICORROSIVO + ESMALTE PARA ESTRUCTURA A LA VISTA, SEGÚN DISEÑO.
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	0,00 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	0,00 Kg

TEJA, CABALLETE Y CANAL:

ITEMS DE PAGO No. 5.2.1 CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	722,64 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	722,64 M2

ITEMS DE PAGO No. 5.2.2 CABALLETE TEJA TERMOACUSTICA UPVC
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	29,18 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	29,18 ML

ITEMS DE PAGO No. 5.2.3 CANAL EN LAMINA GALVANIZADA cal.28 DESARROLLO 1,25 INCLUYE SOPORTE EN ANGULO
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	58,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	58,00 ML

6. **PISOS, INTERIOR DE LA PLAZA:**

ITEMS DE PAGO No. 6.1 RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	67,76 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	67,76 M3

ITEMS DE PAGO No. 6.2 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	746,06 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	746,06 M2

ITEMS DE PAGO No. 6.3 PLACA DE CONTRAPISO E=0,10m, MALLA ELECTROSOLDADA 15X15, 6mm
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	677,00 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	677,00 M2

ITEMS DE PAGO No. 6.4 PISO EN BALDOSIN DE GRANITO
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	509,65 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	509,65 M2

ITEMS DE PAGO No. 6.5 PISO IMPERMEABILIZADO ZONAS DE DESPOSTE, LOCALES DE CARNICOS Y PESCADO e=0,10m
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	103,32 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	103,32 M2

ITEMS DE PAGO No. 6.6 PISO IMPERMEABILIZADO CUARTOS FRIOS INCLUYE LAMINA DE POLIURETANO
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	21,24 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	21,24 M2

ITEMS DE PAGO No. 6.7 GUARDA ESCOBA EMBEBIDO MURO EN GRANITO PULIDO
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	231,42 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	231,42 ML

7. CARPINTERIA METALICA:

7.1 PUERTAS EN CORTINAS ENROLLABLES

ITEMS DE PAGO No 7.1.1 CORTINA METALICA ENROLLABLE DIMENSIONES: 2,60mX2,80 m, INCLUYE MARCO (Acceso Principal)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.1.2 CORTINA METALICA ENROLLABLE DIMENSIONES: 2,70mX2,30 m, INCLUYE MARCO (Local supermercado)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.1.3 CORTINA METALICA ENROLLABLE DIMENSIONES: 1,05mX2,10 m, INCLUYE MARCO (Ventana local comercial)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.1.4 CORTINA METALICA ENROLLABLE DIMENSIONES: 2,0mX2,10 m, INCLUYE MARCO (Local comercial)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.1.5 CORTINA METALICA ENROLLABLE DIMENSIONES: 1,50mX2,30 m, INCLUYE MARCO (Cuarto de residuos)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.1.6 CORTINA METALICA ENROLLABLE DIMENSIONES: 2,50mX2,30 m, INCLUYE MARCO (Zona de descargue)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.1.7 CORTINA METALICA ENROLLABLE DIMENSIONES: 2,60mX2,00 m, INCLUYE MARCO Y ELEMENTO PARA SOPORTE PUERTA (Locales 3 al 9 de cárnicos)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	7,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	7,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.1.8 CORTINA METALICA ENROLLABLE DIMESIONES: 2,20mX2,00 m, INCLUYE MARCO (Locales 1 y 2 de cárnicos)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.1.9 CORTINA METALICA ENROLLABLE DIMENSIONES: 1,80mX2,00m, INCLUYE MARCO (Local venta de pescado)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

7.2 PUERTAS DE EVACUACION ANTIPANICO

ITEMS DE PAGO No 7.2.1 PUERTAS SALIDAS DE EMERGENCIA ANTIPANICO DIMENSIONES: 1,0mX2,10 m
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	4,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	4,00 UND

7.3 CORTASOLES Y PERGOLAS

ITEMS DE PAGO No 7.3.1 CELOSIA FIJA CON SUJECIONES DE ALUMINIO Y LAMAS ORIENTABLE DE ALUMINIO, DE 120 mm DE ANCHO, ACABADO LACADO "CORTIZO", MONTADA MEDIANTE ATORNILLADO EN OBRA DE MAMPOSTERÍA.
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	143,73 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	143,73 M2

ITEMS DE PAGO No 7.3.2 ESTRUCTURA PERGOLA EN TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 10cmX10cm, e=2,5 mm, PARA LOCALES DE FRUTAS Y VERDURAS
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	122,40 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	122,40 ML

ITEMS DE PAGO No 7.3.3 PUERTA LAMINA COL-ROLL CALIBRE 20, DIMENSIONES: 0,70m X 2,10m (INCLUYE MARCO)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.3.4 PUERTA LAMINA COL-ROLL CALIBRE 20, DIMENSIONES: 1,0m X 1,0m (INCLUYE MARCO)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	8,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	8,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.3.5 VENTANA FIJA EN ALUMINIO, DIMENSIONES: 2,0m X 1,0m (INCLUYE VIDRIO DE 4 mm)
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

8. INFRAESTRUCTURA EN POLIURETANO Y EQUIPOS: CUARTOS FRIOS, ZONAS DE DESPOSTE Y LOCALES DE CARNICOS

8.1 TOTAL EQUIPOS DE REFRIGERACION "CUARTOS FRIOS"

ITEMS DE PAGO No 8.1.1 PAREDES FRIGOWALL 80MM
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	217,00 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	217,00 M2

8.2 TOTAL AISLAMIENTOS TERMICOS " LOCALES"

ITEMS DE PAGO No 8.2.1 PARED MONOWALL 40MM
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	573,00 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	573,00 M2

9. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS

9.1 RED DE AGUA POTABLE
9.1.1 PRELIMINARES

ITEMS DE PAGO No 9.1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	22,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	22,00 ML

9.1.2 TUBERIA PVC Y ACCESORIOS
ITEMS DE PAGO No 9.1.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P 1/2" RDE-9
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	98,96 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	98,96 ML

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	41,72 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	41,72 ML

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓNTUBERIA PVCP 1 " RDE 21

El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	26,62 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	26,62 ML

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/4"

El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	15,12 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	15,12 ML

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC.P D=1 1/2" RDE 21

El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	7,91 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	7,91 ML

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 - 2" RDE 21

El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	75,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	75,00 ML

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC-P 1/2"

El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	22,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	22,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC-P 3/4"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	4,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	4,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC-P 1"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	23,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	23,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC-P 1 1/4"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC-P 1 1/2"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC-P 2"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	4,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	4,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC-P 1/2"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC-P 1"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	10,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	10,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC-P 3/4"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	8,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	8,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC-P 1 1/4"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	6,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	6,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC-P 1 1/2"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	5,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	5,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC-P 2"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	22,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	22,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIVERSAL 1"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	12,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	12,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIVERSAL 2"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	6,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	6,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR 1/2"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2000 LITROS
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	10,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	10,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR Ø1/2"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	17,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	17,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR Ø3/4"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR Ø2"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PASO DIR. 1/2" INCLUYE CAJILLA
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	5,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	5,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PASO DIR. 3/4" INCLUYE CAJILLA
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PASO DIR. 1" INCLUYE CAJILLA
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	10,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	10,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PASO DIR. 2" INCLUYE CAJILLA
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE MANGUERA 1/2"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	5,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	5,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" LAVAPLATOS
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	16,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	16,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" LAVAMANOS
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	10,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND

Cantidad final: 10,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" SANITARIO
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial: 9,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 9,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" ORINAL
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial: 1,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" LLAVE MANGUERA
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial: 5,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 5,00 UND

9.2 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
9.2.1 PRELIMINARES

ITEMS DE PAGO No 9.2.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial: 20,98 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 20,98 ML

9.2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

ITEMS DE PAGO No 9.2.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO COMÚN PARA ZANJAS, CAJAS Y POZOS
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial: 59,84 M3
Cantidad que cambia: 0,00 M3
Cantidad final: 59,84 M3

ITEMS DE PAGO No 9.2.2.2 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	5,80 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	5,80 M3

ITEMS DE PAGO No 9.2.2.3 RELLENO EN ARENA
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	13,56 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	13,56 M3

ITEMS DE PAGO No 9.2.2.4 RELLENO TIPO 2 GRAVA 3/4"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	16,74 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	16,74 M3

ITEMS DE PAGO No 9.2.2.5 RELLENO TIPO 3 RECEBO COMÚN COMPACTADO
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	2,80 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	2,80 M3

ITEMS DE PAGO No 9.2.2.6 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	98,76 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	98,76 M3

9.2.3 TUBERIA PVC Y ACCESORIOS

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA Ø2"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	90,30 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	90,30 ML

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA Ø3"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	79,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	79,00 ML

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA Ø4"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	50,24 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	50,24 ML

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA Ø6"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	31,50 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	31,50 ML

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 2"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	24,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	24,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 3"
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	28,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	28,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS
El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	27,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	27,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	9,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	9,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON DE INSPECCIÓN 2"

El presente ítem **no presenta** modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON DE INSPECCIÓN 3"

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	3,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	3,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON DE INSPECCIÓN 4"

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE ADMISIÓN DE AIRE 2"

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE ADMISIÓN DE AIRE 3"

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND

Cantidad final: 2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE 2"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 21,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 21,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE 3"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 8,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 8,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE 4"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 10,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 10,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° 2"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 47,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 47,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° 3"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 15,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 15,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° 4"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 12,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 12,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE DE REDUCCIÓN 3X2"

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	23,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	23,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE DE REDUCCIÓN 4X2"

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	6,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	6,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE DE REDUCCIÓN 4X3"

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	4,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	4,00 UND

9.2.4 CAJAS DE INSPECCION

ITEMS DE PAGO No 9.2.4.1 CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA, DE 0.60 X 0.60 M, H<= 0.80 M

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	7,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	7,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.4.2 TRAMPA DE GRASAS

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

9.3 RED DE AGUAS LLUVIAS

9.3.1 PRELIMINARES

ITEMS DE PAGO No 9.3.2 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	42,89 ML

Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 42,89 ML

9.3.3 TUBERIA PVC Y ACCESORIOS

ITEMS DE PAGO No 9.3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA Ø3" COLGANTE
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 0,00 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 0,00 ML

ITEMS DE PAGO No 9.3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA Ø4" COLGANTE
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 9,24 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 9,24 ML

ITEMS DE PAGO No 9.3.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA Ø6" COLGANTE
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 50,28 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 50,28 ML

ITEMS DE PAGO No 9.3.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA Ø6" POR PISO
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 2,00 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 2,00 ML

ITEMS DE PAGO No 9.3.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 3"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 2,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE 4"X 3"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	8,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	8,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE 6"X 4"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	12,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	12,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° 4"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	4,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	4,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° 6"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	26,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	26,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° 4"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	4,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	4,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° 6"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	8,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	8,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE DE REDUCCIÓN 6X4"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE DE REDUCCIÓN 4X3"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON DE INSPECCIÓN 4"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON DE INSPECCIÓN 6"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	12,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	12,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE DE 4"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	64,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	64,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE AGUAS LLUVIAS 6"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	21,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	21,00 ML

ITEMS DE PAGO No 9.3.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	30,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	30,00 ML

ITEMS DE PAGO No 9.3.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TUBERÍA 6"

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	6,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	6,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TUBERÍA 4"

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	6,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	6,00 UND

9.3.24 CAJAS DE INSPECCION

ITEMS DE PAGO No 9.3.24.1 CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA, DE 0.50 X 0.50 M, H<= 0.50 M

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

10. BAÑOS Y CUARTO ELECTRICO

10.1 CIMENTACIÓN

ITEMS DE PAGO No 10.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL TODO FACTOR (ACARREO HORIZONTAL Y RETIRO)

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	22,32 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	22,32 M3

ITEMS DE PAGO No 10.1.2 SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	0,00 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	0,00 M3

ITEMS DE PAGO No 10.1.3 CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) ZAPATAS
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	6,59 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	6,59 M3

ITEMS DE PAGO No 10.1.4 CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) VIGA DE CIMENTACION
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	8,11 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	8,11 M3

ITEMS DE PAGO No 10.1.5 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 ZAPATAS
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	372,84 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	372,84 Kg

ITEMS DE PAGO No 10.1.6 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 VIGAS DE CIMENTACION
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	605,51 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	605,51 Kg

ITEMS DE PAGO No 10.1.7 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO (Incluye acarreo horizontal)
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	2,00 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	2,00 M3

ITEMS DE PAGO No 10.1.8 RELLENO CON RECEBO SELECCIONADO
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	2,50 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	2,50 M3

10.2 ESTRUCTURA

ITEMS DE PAGO No 10.2.1 CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) COLUMNAS
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	1,91 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	1,91 M3

ITEMS DE PAGO No 10.2.2 CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) VIGA NIVEL +2,6
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	7,21 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	7,21 M3

ITEMS DE PAGO No 10.2.3 CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) LOSA MACIZA TANQUES
El presente ítem presenta modificación, teniendo en cuenta que no se realizara esta placa, puesto que el tanque de almacenamiento fue reubicado, conforme al concepto del profesional hidrosanitario por parte de la entidad contratante, se verifico y la cantidad inicial y **disminuye** a 0,00 M3

Cantidad inicial:	13,69 M3
Cantidad que cambia:	-13,69 M3
Cantidad final:	0,00 M3

ITEMS DE PAGO No 10.2.4 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 COLUMNAS
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	661,92 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	661,92 Kg

ITEMS DE PAGO No 10.2.5 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 VIGA NIVEL +2,6
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	1.129,30 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	1.129,30 Kg

ITEMS DE PAGO No 10.2.6 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 REFUERZO LOSA TANQUES
El presente ítem presenta modificación, teniendo en cuenta que no se realizara esta placa, puesto que el tanque de almacenamiento fue reubicado, conforme al concepto del profesional hidrosanitario por parte de la entidad contratante, se verifico y la cantidad inicial y **disminuye** a 0,00 Kg

Cantidad inicial:	1.297,50 Kg

Cantidad que cambia:	-1.297,50 Kg
Cantidad final:	0,00 Kg

10.3 MAMPOSTERIA Y PAÑETES BAÑOS

ITEMS DE PAGO No 10.3.1 MUROS EN LADRILLO No.5 ESTÁNDAR 12cmX20cmX30cm

El presente ítem presenta modificación, teniendo en cuenta que se utilizará mampostería estructural, conforme al concepto del profesional estructural de la administración municipal, se verifico y la cantidad inicial y **disminuye** a 0,00M2

Cantidad inicial:	129,61 M2
Cantidad que cambia:	-129,61 M2
Cantidad final:	0,00 M2

ITEMS DE PAGO No 10.3.2 PAÑETES SOBRE MUROS, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES

El presente ítem presenta modificación, dada la modificación del tipo de mampostería, y que sobre el bloque a la vista cara lisa no se requiere pañete, solo se mantiene la actividad, para los locales de cárnicos, se verifico y la cantidad inicial y **disminuye** a 0,00 M2

Cantidad inicial:	259,22 M2
Cantidad que cambia:	-259,22 M2
Cantidad final:	0,00 M2

10.4 PISOS Y ENCHAPES BAÑOS

ITEMS DE PAGO No 10.4.1 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	67,63 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	67,63 M2

ITEMS DE PAGO No 10.4.2 PLACA DE CONTRAPISO E=0,10m, MALLA ELECTROSOLDADA 15X15, 6mm

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	52,47 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	52,47 M2

ITEMS DE PAGO No 10.4.3 ENCHAPE MUROS BAÑOS

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	61,90 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	61,90 M2

ITEMS DE PAGO No 10.4.4 ENCHAPE DE PISOS BAÑOS, CUARTO DE ASEO Y DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	63,68 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	63,68 M2

ITEMS DE PAGO No 10.4.5 SANITARIOS INCLUYE ACCESORIOS
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	9,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	9,00 UND

ITEMS DE PAGO No 10.4.6 LAVAMANOS DE SOBREPONER INCLUYE GRIFERIA
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	10,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	10,00 UND

ITEMS DE PAGO No 10.4.7 ORINAL INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 10.4.8 DIVISIONES BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 304, CALIBRE 20 CERTIFICADO - HERRAJES DE ENSAMBLE Y CERROJOS EN ACERO INOXIDABLE
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	36,44 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	36,44 M2

ITEMS DE PAGO No 10.4.9 ESPEJO PARA BAÑOS DE 3,76m*0,80m
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 10.4.10 POCETA PARA LAVAR LAS PAPAS
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

11. RED CONTRAINCENDIOS

11.1 RED CONTRAINCENDIOS

ITEMS DE PAGO No 11.1 EXTINTOR DE 20 LITROS ABC MULTIPROPOSITO
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	6,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	6,00 UND

ITEMS DE PAGO No 11.2 SIAMESA DE 4"X 2 1/2 X 2 1/2
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 11.3 TUBERIA EMT 3/4
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	70,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	70,00 ML

ITEMS DE PAGO No 11.4 CAJAS DE PASO RAWELT 4"TUBERI EMT 3/4
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	6,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	6,00 UND

ITEMS DE PAGO No 11.5 CABLE AWG DE 2X16
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 210,00 M2
Cantidad que cambia: 0,00 M2
Cantidad final: 210,00 M2

ITEMS DE PAGO No 11.6 GABINETE DE INCENDIO
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 2,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 11.7 LUZ ESTROBOSCOPICA DE EMERGENCIA
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 6,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 6,00 UND

ITEMS DE PAGO No 11.8 SEÑALETICA INCENDIO
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 19,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 19,00 UND

ITEMS DE PAGO No 11.9 SEÑAL DE EVACUACION
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 14,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 14,00 UND

ITEMS DE PAGO No 11.10 ESTACION MANUAL
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 6,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 6,00 UND

ITEMS DE PAGO No 11.11 PANEL DE DIRECCIONAMIENTO DE RED DE INCENDIO
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 1,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 11.12 TUBO ASTM 795 DE 4"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	41,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	41,00 ML

ITEMS DE PAGO No 11.13 TUBO ASTM 795 DE 2 1/2UBO ASTM 795 DE 4"
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	15,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	15,00 ML

ITEMS DE PAGO No 11.14 TUBERIA PLASTICA C900 4""
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	6,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	6,00 ML

12. MUEBLES Y EQUIPOS:

ITEMS DE PAGO No 12.1 SUMINISTRO E INSTALACION MESON ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ESTRUCTURA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE 1 1/2" CALIBRE 18 PARA PATAS Y UN POZUELO ESTANDAR DE 0,55m x 0,39m x 0,16m. DIMENSIONES EXTERNAS 3,00m x 0,60m x 0,90m. (LOCALES DE CARNICOS, PESCADO Y ALIMENTOS PREPARADOS)
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	16,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	16,00 UND

ITEMS DE PAGO No 12.2 MESA DESPOSTE INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, CON RIELES
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	4,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	4,00 UND

ITEMS DE PAGO No 12.3 MOLINO PARA CARNE ELECTRICO INDUSTRIAL 250Kg/HORA
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 12.4 SIERRA PARA CARNICERIA
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 12.5 MESA DE 100*60*90 DE ALTO CON ENTREPAÑO Y PATAS FABRICADAS EN ACERO TIPO 304 EN CALIBRE 20 CON OMEGAS DE REFUERZO PARA LA SUPERFICIE DE TRABAJO.
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	4,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	4,00 UND

ITEMS DE PAGO No 12.6 LAVAMANOS PORTATIL SIN CONTACTO ACERO INOXIDABLE 406 DE PIE (ZONAS DE DESPOSTE)
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

13. PINTURA

ITEMS DE PAGO No 13.1 ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS
El presente ítem presenta modificación, dada la modificación en el tipo de mampostería, puesto que el bloque a la vista cara lisa no requiere estuco, se verifico y la cantidad inicial y **disminuye** a 800,00 M2

Cantidad inicial:	1.218,73 M2
Cantidad que cambia:	-418,73 M2
Cantidad final:	800,00 M2

ITEMS DE PAGO No 13.2 PINTURA TIPO VINILO 1
El presente ítem presenta modificación, dada la modificación en el tipo de mampostería, puesto que el bloque a la vista cara lisa no requiere estuco; por consiguiente solo se mantiene la actividad, para los locales de cárnicos, se verifico y la cantidad inicial y **disminuye** a 800,00 M2

Cantidad inicial:	1.147,81 M2

Cantidad que cambia: -347,81 M2
Cantidad final: 800,00 M2

ITEMS DE PAGO No 13.3 SOCALO FACHADA EN CERAMICA
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 21,67 M2
Cantidad que cambia: 0,00 M2
Cantidad final: 21,67 M2

14. INSTALACIONES ELECTRICAS:

ITEMS DE PAGO No 14.1 DESMONTE DE TUBERÍA PVC ELÉCTRICA EXISTENTE
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 562,60 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 562,60 ML

ITEMS DE PAGO No 14.2 APERTURA DE BRECHA MEDIANTE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y RESTITUCIÓN DEL MISMO
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 5,00 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 5,00 ML

ITEMS DE PAGO No 14.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 1,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO EN MT
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 1,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 0.8x0.8x1 m
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	3,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	3,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJANTE (6 # 1/0 F + 2# 2/0 N) EN TUBERIA IMC

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA (6 # 1/0 F + 2# 2/0 N) EN TUBERIA PVC

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	45,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	45,00 ML

ITEMS DE PAGO No 14.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE MEDIDORES PARA 21 CUENTAS MAS BARRAJE, TOTALIZADOR.

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BISFASICO DE 8 CIRCUITOS L.T.P

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	17,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	17,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS A.T.S.M

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS T.L.C
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS T.A.C
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.13 SALIDA TOMA CON POLO A TIERRA Y SALIDA TOMA 120 VOLTIOS
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	58,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	58,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.14 SALIDA TOMA CON POLO A TIERRA Y SALIDA TOMA 120 VOLTIOS GFCI
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.15 SALIDA TOMA CON POLO A TIERRA Y SALIDA TOMA 220 VOLTIOS
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	22,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	22,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR INTEGRADO
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND

Cantidad final: 1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.17 SUMINISTRO DE PUNTO DE SALIDA DE LÁMPARA
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 108,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 108,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.18 SUMINISTRO DE PUNTO DE SALIDA DE LÁMPARA DE EMERGENCIA Y SALIDA
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 39,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 39,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 3/4" CON CONDUCTOR 3#10 CON BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS.
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 100,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 100,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE EMT 1/2" INSTALADA EN TECHO CON CONDUCTOR 3#12 CON BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 625,00 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 625,00 ML

ITEMS DE PAGO No 14.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1/2" PVC CON CONDUCTOR 3#12 CON BAJO CONTENIDO DE HALOGENOS
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 550,00 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 550,00 ML

ITEMS DE PAGO No 14.22 TUBERIA EMT 3/4" INSTALADA EN TECHO CON CONDUCTOR 3#10 CON BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	81,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	81,00 ML

ITEMS DE PAGO No 14.23 INSTALACION DE SALIDA DE LÁMPARA DE 110w
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	17,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	17,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.24 INSTALACION DE SALIDA DE REFLECTOR DE 200w
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	4,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	4,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.25 INSTALACION DE SALIDA DE LÁMPARA DE 36w
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	96,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	96,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.26 INSTALACION DE SALIDA DE LÁMPARA DE 18w
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	7,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	7,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.27 INSTALACION DE SALIDA DE LÁMPARA DE EMERGENCIA
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	34,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	34,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.28 INSTALACIÓN DE SALIDA DE LÁMPARA DE SALIDA
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	5,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	5,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.29 SUMINISTRO Y ALIMENTACIÓN DE LOS TABLEROS DE CIRCUITO BIFÁSICO

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	360,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	360,00 ML

ITEMS DE PAGO No 14.30 SUMINISTRO Y ALIMENTACIÓN DE LOS TABLEROS DE CIRCUITO TRIFÁSICO

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	60,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	60,00 ML

ITEMS DE PAGO No 14.31 SUMINISTRO Y ALIMENTACIÓN DE LOS TABLEROS TRIFÁSICOS DEL CUARTO FRÍO

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	44,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	44,00 ML

ITEMS DE PAGO No 14.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE ALUMBRADO

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 12W CON ESPACIO T.C.F

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.34 PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO ASBUILT, DOCUMENTACIÓN E INSPECCIÓN RETIE, SERVICIO DE REVISIÓN Y CONEXIÓN DEL OPERADOR A RED Y ENTREGA FINAL DE LAS CUENTAS NUEVAS ANTE ELECTROHUILA

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

15. OBRAS EXTERIORES

ITEMS DE PAGO No 15.1 EXCAVACIONES A TODO FACTOR, INCLUYE RETIRO

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	24,00 M3
Cantidad que cambia:	-24,00 M3
Cantidad final:	0,00 M3

ITEMS DE PAGO No 15.2 RELLENOS CON RECEBO COMPACTADO

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	2,03 M3
Cantidad que cambia:	-2,03 M3
Cantidad final:	0,00 M3

ITEMS DE PAGO No 15.3 SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	0,00 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	0,00 M3

ITEMS DE PAGO No 15.4 ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI (210Kg/cm2)

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	69,85 M2
Cantidad que cambia:	-69,85 M2
Cantidad final:	0,00 M2

ITEMS DE PAGO No 15.5 ANDEN INGRESO ZONA DE DESCARGUE Y ZONA DE PARQUEO CONCRETO DE 3500 PSI

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	64,70 M2
Cantidad que cambia:	-64,70 M2
Cantidad final:	0,00 M2

ITEMS DE PAGO No 15.6 SARDINELES PREFABRICADOS

El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 33,60 ML
Cantidad que cambia: -33,60 ML
Cantidad final: 0,00 ML

ITEMS DE PAGO No 15.7 ASEO FINAL DE OBRA
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 904,97 M2
Cantidad que cambia: -904,97 M2
Cantidad final: 0,00 M2

16. ITEMS NUEVOS:

ITEMS DE PAGO No 16.1 GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 0,00 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 0,00 ML

ITEMS DE PAGO No 16.2 BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0.10m y H=0.15m
El presente ítem no presenta modificación

Cantidad inicial: 0,00 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 0,00 ML

ITEMS DE PAGO No 16.3 SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PLATINA E=1/2" - 0.60 x 0.60
El presente ítem presenta modificación, teniendo en cuenta el diseño entregado por la entidad contratante, y los 16 puntos de anclaje de la estructura de cubierta, se verifico y la cantidad inicial y **aumenta** a 16,00 UND

Cantidad inicial: 4,00 UND
Cantidad que cambia: +12,00 UND
Cantidad final: 16,00 UND

- **JUSTIFICACION CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS**

ITEMS NO PREVISTO NP-01. DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO (Incluye retiro)
Una vez se iniciaron las actividades preliminares de demoliciones de la edificación existente, y la ejecución de excavaciones en puntos específicos donde se localizan las zapatas del eje D y el eje 6, se encontró que la edificación existente esta soportada sobre un muro perimetral con su respectivo cargue hacia al interior de la edificación; muro que

se encuentran sobre los ejes D, A, y 6, generando una limitación con la cimentación de la nueva edificación.
Teniendo en cuenta lo anterior esta actividad es necesaria e indispensable para continuar con el avance de las obras en los tiempos programados, se verifico y la cantidad inicial y **aumenta** a 40,00 m3

Cantidad inicial:	0,00 M3
Cantidad que cambia:	+40,00 M3
Cantidad final:	40,00 M3

ITEMS NO PREVISTO NP-02. CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO DE 3.000 PSI (210 MPA) (60%) PIEDRA MEDIA ZONGA (40%))
El presente ítem presenta modificación, dadas las excavaciones no previstas que debieron realizarse, y su reposición, conforme a la recomendación del especialista estructural, en la modificación No. 1, se verifico y la cantidad inicial y **aumenta** a 8,83 m3

Cantidad inicial:	6,83 M3
Cantidad que cambia:	+2,00 M3
Cantidad final:	8,83 M3

ITEMS NO PREVISTO NP-03. RELLENO CON RECEBO SELECCIONADO, INCLUYE GEOTEXTIL
El presente ítem no presenta modificación.

Cantidad inicial:	58,66 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	58,66 M3

ITEMS NO PREVISTO NP-04. MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, INCLUYE DOVELA Y ACERO DE REFUERZO
Revisado el diseño estructural, y evidenciado en el mismo, los detalles constructivos de muros estructurales, se hace necesaria, la inclusión de este ítem, toda vez que contractualmente no se tiene presupuestada esta actividad, y por el contario, se tiene presupuestado el ítem No. 4.1. "Muros en ladrillo No.5 ESTÁNDAR 12cmX20cmX30cm" que no cumple con las condiciones de diseño. Por ello, se anexa a la presente, el Ítem 17.4 "MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL (INCLUYE DOVELA)" para su validación, se verifico y la cantidad inicial y **aumenta** a 713,50m3

Cantidad inicial:	0,00 M3
Cantidad que cambia:	+713,50 M3
Cantidad final:	713,50 M3

DECIMA TERCERA: Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se justificaron las mayores y menores cantidades de obra y la creación de ítems no previstos; y teniendo en cuenta el principio de responsabilidad de que trata el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993,

que obliga los servidores públicos a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la Entidad, del Contratista y de los Terceros que puedan verse afectados por la ejecución de lo justificado anteriormente, por lo que, tanto el contratista como el supervisor del contrato designado por el Municipio aprueban de común acuerdo las modificaciones plasmadas en el ACTA DE JUSTIFICACION No. 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS la cual se encuentra en el Anexo No. 1 de la presente acta. Ver Anexo No. 1 – Acta de Modificación No. 2.

DECIMA CUARTA : Que el Contratista presentó el balance de Obra (Mayores y Menores Cantidades de Obra y creación de ítems no previstos); los cuales fueron revisados y aprobados por la Interventoría, acorde a las recomendaciones realizadas por el Supervisor del Municipio.

DECIMA QUINTA : Que es importante aclarar que el balance anteriormente descrito puede presentar algunas modificaciones al momento de la liquidación del contrato una vez todos los ítems se encuentren totalmente ejecutados y se realice la medición final.

DECIMA SEXTA: Por lo expuesto anteriormente, se procede a aprobar las modificaciones definidas en el **ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS** al CONTRATO DE OBRA No. 055 DE 2022, derivado de la Lactación Publica No. 001 de 2022, por quienes firman la presente Acta.

DECIMA SEXTA: Las demás cláusulas del CONTRATO DE OBRA No. 055 DE 2022, derivado de la Licitación Pública No. 001 de 2022, quedarán iguales.

Para constancia se firma en el Municipio de Teruel (Huila), por las partes intervinientes, a los siete (07) días del mes de Octubre de 2022.

LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
R.L UNION TEMPORAL PROGRESO
NIT- No. 901.581.837-8
CONTRATISTA

GIANCARLO AVENA CORRALES
DIRECTOR CONSORCIO
INTERPROSPERIDAD
NIT No. 901.260.649-2
INTERVENTORIA

MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO
Secretaria Desarrollo Económico e Infraestructura
SUPERVISION MUNICIPIO

2.80

OTROSI MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO DE OBRA NO. 055 DE 2022, DERIVADO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA UNION TEMPORAL PROGRESO Y EL MUNICIPIO DE TERUEL

NUMERO DE CONTRATO	055 DE 2022
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PROGRESO NIT. 901.581.837-8
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO LEGUIZAMO C.C 7.705.899 DE NEIVA (H)
OBJETO	ADECUACION PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE TERUEL - DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($2.393.952.645,oo)
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO	03 DE MAYO DE 2022
MODIFICATORIO 1	17 DE JUNIO DE 2022
ACTA SUSPENSION 1	29 DE JULIO DE 2022
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 1	16 DE AGOSTO DE 2022
PRORROGA 2 A LA SUSPENSION 1	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ACTA REINICIO 1	07 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURA.

Entre los suscritos; **YELITSA FIERRO LAGUNA,** mayor edad, con domicilio en Teruel - Huila, identificada con la cédula de ciudadanía número 55.157.917 expedida en Neiva - Huila, obrando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE TERUEL – HUILA**, en su condición de Alcaldesa Municipal, según acta de posesión No. 003 del 31 de diciembre de 2019 ante La Notaria Única Circuito Notarial de Yaguará Huila, para el periodo constitucional 2020 – 2023 a partir del 1 de enero de 2020, quien para los efectos de este

documento se denominará **EL CONTRATANTE,** de una parte, y **LUIS FERNANDO LEGUIZAMO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.705.899, expedida en Neiva (H), representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO, y quien para los efectos de este documento se denominará **EL CONTRATISTA,** acordamos celebrar el presente otrosí al Contrato de Obra No. 055 de 2022, con fundamento en las siguientes consideraciones: **1)** Que el día 05 del mes de Abril de 2022, el Municipio de Teruel – Huila suscribió con la UNION TEMPORAL PROGRESO, el Contrato de Obra No. 055 de 2022, cuyo objeto es: "ADECUACION PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE TERUEL - DEPARTAMENTO DEL HUILA". **2)** Que el Contrato se suscribió por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($2.393.952.645,oo) M/CTE . **3)** Que el plazo de ejecución es de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, esto es el 03 de mayo de 2022. **4)** Que el dia 18 de Junio de 2022, se suscribió otrosí Modificatorio No. 1 de balance de mayores y menores cantidades y creación de ítems no previstos al contrato de Obra No. 055 de 2022. **5)** Que el día 29 de Julio de 2022, se suscribió el Acta de Suspensión No. 1, teniendo en cuenta los motivos expuestos. **6)** Que el día 16 de Agosto de 2022 se suscribió la Prorroga 1 a la Suspensión 1, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 1. **7)** Que el día 01 de Septiembre de 2022 se suscribió la Prorroga 2 a la Suspensión 1, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 1. **8)** Que el día 07 de Septiembre de 2022, una vez superados los motivos que dieron origen a la Suspensión 1, se suscribió el Acta de Reinicio No. 1. **9)** Que el contrato de obra se encuentra vigente, en ejecución y con sus garantías vigentes. **10)**. Que el Contratista de Obra, Interventoría y la Supervisión del Contrato suscribieron el siete (07) de octubre de 2022, suscribieron el ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 02 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, Y CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS AL CONTRATO DE OBRA NO. 055 DE 2022, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2022, acta que hace parte integral del presente contrato. **11)** Que el Contratista presentó el balance de Obra (Mayores y Menores Cantidades de Obra y creación de ítems no previstos); los cuales fueron revisados y aprobados por la interventoría y supervisión del contrato, conforme a las recomendaciones realizadas. **12)** Que se justificaron las mayores y menores cantidades de obra y creación de ítems no previstos, de acuerdo con el Acta de Modificación No. 2 la cual se encuentra como Anexo No. 1. **13)** Que teniendo en cuenta el principio de responsabilidad de que trata el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que obliga a los servidores públicos a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la Entidad, del Contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato y considerando que fueron aprobadas de común acuerdo en el Acta de Justificación suscrita entre el contratista y la supervisión del Municipio las modificaciones contenidas en el Anexo 1. ACTA DE JUSTIFICACION No. 2, DE LA MODIFICACIÓN No. 2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, Y CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS, solicitada por el contratista, se celebra el presente Otrosí al contrato de obra citado. **14)** Que, con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido suscribir el presente documento de OTROSÍ al CONTRATO DE OBRA NO. 055 DE 2022, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. 001 DE 2022, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: ADICIONESE a la CLAUSULA TERCERA**

– ALCANCE DEL OBJETO del CONTRATO DE OBRA NO. 055 DE 2022, el balance de mayores y menores cantidades de obra, y la creación de los ítems no previstos (Anexo 1), que surgieron durante el proceso constructivo. **CLAUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El** presente adicional se perfecciona con la firma de las partes que en él intervienen. **CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece incólume.

Para constancia se firma en el Municipio de Teruel (Huila), por sus intervinientes, a los siete (07) día del mes de Octubre de 2022.

EL CONTRATANTE,

YELITSA FIERRO LAGUNA
Alcaldesa Municipio de Teruel – Huila

EL CONTRATISTA,

LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
C.C 7.705.899 DE NEIVA (H)
R.L UNION TEMPORAL PROGRESO
Contratista

Revisión Jurídica al Texto legal:
CONASES SAS.
Asesor Jurídico Externo

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**APROBACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS**	**Código:** F-IP-178
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de aprobación:** Noviembre de 2021

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**55**	**DE**	**22**	**FECHA INICIO: 03/MAYO/2022**	**FECHA TERMINACIÓN: 02/NOV/22**
OBJETO DEL CONTRATO:	**ADECUACION PLAZA DE MERCADO MUNICIIO DE TERUEL – DEPARTAMENTO DEL HUILA**				
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL PROGRESO**				
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERPROSPERIDAD**				
SUPERVISOR:	**ALCALDIA DE TERUEL**				

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-04	**MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL PERFORACION VERTICAL LISO CON ACABADO A LA VISTA (INCLUYE RELLENO EN GROUNTING Y DOVELA)**	**M2**	**1**

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR			$ 25.000,00	15%	$ 3.750,00
ANDAMIO			$ 2.200,00	0,50	$ 1.100,00
				SUBTOTAL	**$ 4.850,00**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MORTERO 1:4	M3	0,02	$ 521.686,00	$ 10.433,72
BLOQUE ESTRUCTURAL EN ARCILLA e:14,5	UND	15	$ 2.200,00	$ 33.000,00
ADITIVO ANCLAJE DE ACERO	Cartucho x 300 ml	0,07	$ 136.528,00	$ 9.556,96
Grafil D=4mm	ML	2	$ 740,00	$ 1.480,00
Concreto 3000 psi	M3	0,02	$ 546.479,00	$ 10.929,58
Acero de refuerzo	kg	1,3	$ 5.730,00	$ 7.371,74
			SUBTOTAL	**$ 72.772,00**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
CAMION	15	72		$ 12	$ 12.960,00
				SUBTOTAL	**$ 12.960,00**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Ayudante	$ 30.284,20	181%	$ 54.814,40	3	$ 18.271,00
Oficial	$ 51.750,00	181%	$ 93.667,50	3	$ 31.223,00
				SUBTOTAL	**$ 49.494,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 140.076,00**
AIU CONTRACTUAL		**30%**	**TOTAL COSTO INDIRECTO**		**$ 42.023,00**
			VALOR TOTAL ACTIVIDAD		**$ 182.099,00**
			VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		**$ 182.099,00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/u obligaciones de cada uno de los mismos, a los CATORCE (14) días, del mes SEPTIEMBRE del año 2022 .

POR EL CONTRATISTA:

Firma: _____

Nombre: Luis Fernando Leguizamo

REPRESENTATE LEGAL - UNION TEMPORAL PROGRESO

POR LA ENTIDAD TERRITORIAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Firma: _____

Nombre: Ing. Maira Alejandra Yustres Cardozo

SUPERVISOR CONTRATO - MUNICIPIO DE TERUEL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre: GIANCARLO AVENA CORRALES

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA - CONSORCIO INTERPROSPERIDAD