OTROSI MODIFICATORIO No. 03 AL CONTRATO DE OBRA NO. 055 DE 2022, DERIVADO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA UNION TEMPORAL PROGRESO Y EL MUNICIPIO DE TERUEL

NUMERO DE CONTRATO	055 DE 2022
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PROGRESO NIT. 901.581.837-8
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO LEGUIZAMO C.C 7.705.899 DE NEIVA (H)
OBJETO	ADECUACION PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE TERUEL - DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($2.393.952.645,oo)
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO	03 DE MAYO DE 2022
MODIFICATORIO 1	17 DE JUNIO DE 2022
ACTA SUSPENSION 1	29 DE JULIO DE 2022
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 1	16 DE AGOSTO DE 2022
PRORROGA 2 A LA SUSPENSION 1	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ACTA REINICIO 1	07 DE SEPTIEMBRE DE 2022
MODIFICATORIO 2	07 DE OCTUBRE DE 2022
ACTA SUSPENSION 2	20 DE OCTUBRE DE 2022
ACTA REINICIO 2	09 DE NOVIEMBRE DE 2022
ACTA SUSPENSION 3	18 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 3	03 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 2 A LA SUSPENSION 3	18 DE DICIEMBRE DE 2022

PRORROGA 3 A LA SUSPENSION 3	10 DE ENERO DE 2023
PRORROGA 4 A LA SUSPENSION 3	30 DE ENERO DE 2023
PRORROGA 5 A LA SUSPENSION 3	14 DE FEBRERO DE 2023
PRORROGA 6 A LA SUSPENSION 3	22 DE FEBRERO DE 2023
PRORROGA 7 A LA SUSPENSION 3	07 DE MARZO DE 2023
PRORROGA 8 A LA SUSPENSION 3	27 DE MARZO DE 2023
ACTA REINICIO 3	11 DE ABRIL DE 2023
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD

Entre los suscritos; **YELITSA FIERRO LAGUNA,** mayor edad, con domicilio en Teruel - Huila, identificada con la cédula de ciudadanía número 55.157.917 expedida en Neiva - Huila, obrando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE TERUEL – HUILA**, en su condición de Alcaldesa Municipal, según acta de posesión No. 003 del 31 de diciembre de 2019 ante La Notaria Única Circuito Notarial de Yaguará Huila, para el periodo constitucional 2020 – 2023 a partir del 1 de enero de 2020, quien para los efectos de este documento se denominará **EL CONTRATANTE,** de una parte, y **LUIS FERNANDO LEGUIZAMO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.705.899, expedida en Neiva (H), representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO, y quien para los efectos de este documento se denominará **EL CONTRATISTA,** acordamos celebrar el presente otrosí al Contrato de Obra No. 055 de 2022, con fundamento en las siguientes consideraciones: **1)** Que el día 05 del mes de Abril de 2022, el Municipio de Teruel – Huila suscribió con la UNION TEMPORAL PROGRESO, el Contrato de Obra No. 055 de 2022, cuyo objeto es: "ADECUACION PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE TERUEL - DEPARTAMENTO DEL HUILA". **2)** Que el Contrato se suscribió por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($2.393.952.645,oo) M/CTE . **3)** Que el plazo de ejecución es de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, esto es el 03 de mayo de 2022. **4)** Que el dia 18 de Junio de 2022, se suscribió otrosí Modificatorio No. 1 de balance de mayores y menores cantidades y creación de ítems no previstos al contrato de Obra No. 055 de 2022. **5)** Que el día 29 de Julio de 2022, se suscribió el Acta de Suspensión No. 1, teniendo en cuenta los motivos expuestos. **6)** Que el día 16 de Agosto de 2022 se suscribió la Prorroga 1 a la Suspensión 1, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 1. **7)** Que el día 01 de Septiembre de 2022 se suscribió la Prorroga 2 a la Suspensión 1, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 1. **8)** Que el día 07 de Septiembre de 2022,

una vez superados los motivos que dieron origen a la Suspensión 1, se suscribió el Acta de Reinicio No. 1. **9)** Que el día 20 de Octubre de 2022, se suscribió el Acta de Suspensión No. 2, teniendo en cuenta los motivos expuestos. **10)** Que el día 09 de Noviembre de 2022, una vez superados los motivos que dieron origen a la Suspensión 2, se suscribió el Acta de Reinicio No. 2. **11)** Que el día 18 de Noviembre de 2022, se suscribió el Acta de Suspensión No. 3, teniendo en cuenta los motivos expuestos. **12)** Que el día 03 de Diciembre de 2022 se suscribió la Prorroga 1 a la Suspensión 3, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 3. **13)** Que el día 18 de Diciembre de 2022 se suscribió la Prorroga 2 a la Suspensión 3, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 3. **14)** Que el día 10 de Enero de 2023 se suscribió la Prorroga 3 a la Suspensión 3, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 3. **15)** Que el día 30 de Enero de 2023 se suscribió la Prorroga 4 a la Suspensión 3, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 3. **16)** Que el día 14 de Febrero de 2023 se suscribió la Prorroga 5 a la Suspensión 3, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 3. **17)** Que el día 22 de Febrero de 2023 se suscribió la Prorroga 6 a la Suspensión 3, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 3. **18)** Que el día 07 de Marzo de 2023 se suscribió la Prorroga 7 a la Suspensión 3, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 3. **19)** Que el día 27 de Marzo de 2023 se suscribió la Prorroga 8 a la Suspensión 3, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 3. **20)** Que el día 11 de Abril de 2023, una vez superados los motivos que dieron origen a la Suspensión 3, se suscribió el Acta de Reinicio No. 3. **21)** Que el contrato de obra se encuentra vigente, en ejecución y con sus garantías vigentes. **22)**. Que el Contratista de Obra, Interventoría y la Supervisión del Contrato suscribieron el once (11) de abril de 2023, suscribieron el ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 03 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, Y CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS AL CONTRATO DE OBRA NO. 055 DE 2022, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2022, acta que hace parte integral del presente contrato. **23)** Que el Contratista presentó el balance de Obra (Mayores y Menores Cantidades de Obra y creación de ítems no previstos); los cuales fueron revisados y aprobados por la interventoría y supervisión del contrato, conforme a las recomendaciones realizadas. **24)** Que se justificaron las mayores y menores cantidades de obra y creación de ítems no previstos, de acuerdo con el Acta de Modificación No. 3 la cual se encuentra como Anexo No. 1. **25)** Que teniendo en cuenta el principio de responsabilidad de que trata el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que obliga a los servidores públicos a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la Entidad, del Contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato y considerando que fueron aprobadas de común acuerdo en el Acta de Justificación suscrita entre el contratista y la supervisión del Municipio las modificaciones contenidas en el Anexo 1. ACTA DE JUSTIFICACION No. 3, DE LA MODIFICACIÓN No. 3 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, Y CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS, solicitada por el contratista, se celebra el presente Otrosí al contrato de obra citado.**26)** Que, con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido suscribir el presente documento de OTROSÍ al CONTRATO DE OBRA NO. 055 DE 2022, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. 001 DE 2022, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: ADICIONESE a la CLAUSULA TERCERA**

– ALCANCE DEL OBJETO del CONTRATO DE OBRA NO. 055 DE 2022, el balance de mayores y menores cantidades de obra, y la creación de los ítems no previstos (Anexo 1), que surgieron durante el proceso constructivo. **CLAUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El** presente adicional se perfecciona con la firma de las partes que en él intervienen. **CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece incólume.

Para constancia se firma en Abril de 2023.

EL CONTRATANTE,

YELITSA FIERRO LAGUNA
Alcaldesa Municipio de Teruel – Huila

EL CONTRATISTA,

LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
C.C 7.705.899 DE NEIVA (H)
R.L UNION TEMPORAL PROGRESO
Contratista

Revisión Jurídica al Texto legal:
CONASES SAS.
Asesor Jurídico Externo

	MUNICIPIO DE TERUEL HUILA	TERUEL merece lo mejor
	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURA	

ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 03
DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, AL CONTRATO DE OBRA No. 055 DE 2022

CONTRATO No.:	055 de 2022
MODALIDAD DE SELECCION:	LICITACION PUBLICA No. 001 DE 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TERUEL – HUILA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PROGRESO
NIT.	901.581.837-8
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
CEDULA DE CIUDADANIA:	7.705.899 DE NEIVA (H)
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
NIT.	901.260.649-2
OBJETO DE CONTRATO:	ADECUACION PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE TERUEL - DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($2.393.952.645,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO:	03 DE MAYO DE 2022
MODIFICATORIO 1:	17 DE JUNIO DE 2022
ACTA SUSPENSION 1:	29 DE JULIO DE 2022
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 1:	16 DE AGOSTO DE 2022
PRORROGA 2 A LA SUSPENSION 1:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ACTA REINICIO 1:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

MODIFICATORIO No. 2:	07 DE OCTUBRE DE 2022
ACTA SUSPENSION No. 2:	20 DE OCTUBRE DE 2022
ACTA DE REINICIO No. 2:	09 DE NOVIEMBRE DE 2022
ACTA SUSPENSION No. 3:	18 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 3:	03 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 2 A LA SUSPENSION 3:	18 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 3 A LA SUSPENSION 3:	10 DE ENERO DE 2023
PRORROGA 4 A LA SUSPENSION 3:	30 DE ENERO DE 2023
PRORROGA 5 A LA SUSPENSION 3:	14 DE FEBRERO DE 2023
PRORROGA 6 A LA SUSPENSION 3:	22 DE FEBRERO DE 2023
PRORROGA 7 A LA SUSPENSION 3:	07 DE MARZO DE 2023
PRORROGA 8 A LA SUSPENSION 3:	27 DE MARZO DE 2023
AREA RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURA.
PRESENTE ACTA:	11 DE ABRIL DE 2023

En Teruel - Huila, a los once (11) días del mes de abril de 2023, se reunieron: el ingeniero **LUIS FERNANDO LEGUIZAMO**, representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO, en Calidad de contratista, el Ingeniero **GIANCARLO AVENA CORRALES,** Director General del CONSORCIO INTERPROSPERIDAD, y la Ingeniera **MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO,** Secretaria de Desarrollo Económico e Infraestructura del Municipio de Teruel, en calidad de Supervisora del Contrato; con el fin de suscribir la presente ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 03 AL CONTRATO DE OBRA No. 055 DE 2022, DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, Y CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS, con base en las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el Municipio de Teruel adelantó el proceso de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública No. 001 de 2022, por medio del cual se le adjudicó a la UNION TEMPORAL PROGRESO, el Contrato de Obra No. 055 de 2022, el día 05 de Abril de 2022.

SEGUNDA: Que el Municipio de Teruel – Huila, designó a la Secretaría de Desarrollo Económico e Infraestructura del Municipio de Teruel, como supervisor del CONTRATO DE OBRA No. 055 DE 2022

TERCERA: Que el 03 de Mayo de 2022, se suscribió el Acta de Inicio del CONTRATO DE OBRA No. 055 DE 2022.

CUARTA: Que el día 29 de Julio de 2022, se suscribió el Acta de Suspensión No. 1, teniendo en cuenta los motivos expuestos.

QUINTA: Que el día 16 de agosto de 2022 se suscribió la Prorroga 1 a la Suspensión 1, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 1.

SEXTA: Que el día 01 de septiembre de 2022 se suscribió la Prorroga 2 a la Suspensión 1, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 1.

SEPTIMA: Que el día 07 de septiembre de 2022, una vez superados los motivos que dieron origen a la Suspensión 1, se suscribió el Acta de Reinicio No. 1.

OCTAVA: Que el CONTRATO DE OBRA No. 055 DE 2022, se encuentra vigente, en ejecución y con sus garantías vigentes.

NOVENA: Que el 17 de junio del 2022 se suscribió el otrosí No 1 en el cual se modifican cantidades de obra y se aprueban nuevos ítems.

DECIMA: Que el contratista de obra, mediante oficio No. UT-004-029-2022 de fecha 30 de septiembre de 2022, solicito a la interventoría la aprobación de los ítems nuevos.

DECIMA PRIMERA: Que mediante oficio No. CI-IPDPS-13208A-2022, el Consorcio INTERPROSPERIDAD, Interventoría del proyecto indica que:

"(…) 1. ITEMS NO PREVISTOS:
Dando alcance a nuestra comunicación CI-IPDPS-13208-2022 del 05 de Octubre de 2022 relacionada en el asunto, presentamos ajuste a la información remitida dentro de dicho comunicado y adjuntamos nuevamente Acta Modificatoria de Cantidades No. 02 del contrato de obra que nos ocupa, así como el APU del ítem no previsto NP-04 que se relaciona a continuación:

ITEM	***DESCRIPCION***	***UNIDAD***	***VALOR COSTO DIRECTO***
NO PREVISTOS			
NP-04	*MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL INCLUYE DOVELA Y ACERO DE REFUERZO*	*M2*	*$ 140.076,00*

Con respecto de la información enunciada nos corresponde indicar que la actividad no prevista de necesaria ejecución fue ajustada a un valor inferior de costo directo de la misma.

2. ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.02
Una vez analizados y avalados de nuestra parte el APU del ítem no previsto señalado en el punto anterior, se procedió a realizar el ejercicio de mayores y menores cantidades de obra, así como la inclusión de dicha actividad dentro de dicho balance, el cual se envía de manera adjunta con la presente comunicación, evidenciando allí que NO se requiere una adición de recursos económicos para subsidiar las actividades adicionales. (…)".

DECIMA SEGUNDA: Que el día 29 de julio de 2022, se suscribió el Acta de Suspensión No. 1, teniendo en cuenta los motivos expuestos.

DECIMA TERCERA: Que el día 16 de agosto de 2022 se suscribió la Prorroga 1 a la Suspensión 1, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 1.

DECIMA CUARTA: Que el día 01 de septiembre de 2022 se suscribió la Prorroga 2 a la Suspensión 1, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 1.

DECIMA QUINTA: Que el día 07 de septiembre de 2022, una vez superados los motivos que dieron origen a la Suspensión 1, se suscribió el Acta de Reinicio No. 1.

DECIMA SEXTA: Que el 07 de octubre de 2022 se suscribió el otrosí No 2 en el cual se modifican cantidades de obra y se aprueban nuevos ítems.

DECIMA NOVENA: Que el día 20 de octubre de 2022, se suscribió el Acta de Suspensión No. 2, teniendo en cuenta los motivos expuestos.

DECIMA OCTAVA: Que el día 09 de noviembre de 2022, una vez superados los motivos que dieron origen a la Suspensión 2, se suscribió el Acta de Reinicio No. 2.

DECIMA NOVENA: Que el día 18 de noviembre de 2022, se suscribió el Acta de Suspensión No. 3, teniendo en cuenta los motivos expuestos.

VIGESIMA: Que el día 3 de diciembre de 2022 se suscribió la Prorroga 1 a la Suspensión 3, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 3.

VIGESIMA PRIMERA: Que el día 18 de diciembre de 2022 se suscribió la Prorroga 2 a la Suspensión 3, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 3.

VIGESIMA SEGUNDA: Que el día 10 de enero de 2023 se suscribió la Prorroga 3 a la Suspensión 3, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 3.

VIGESIMA TERCERA: Que el día 30 de enero de 2023 se suscribió la Prorroga 4 a la Suspensión 3, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 3.

VIGESIMA CUARTA: Que el día 14 de febrero de 2023 se suscribió la Prorroga 5 a la Suspensión 3, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 3.

VIGESIMA QUINTA: Que el día 22 de febrero de 2023 se suscribió la Prorroga 6 a la Suspensión 3, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 3.

VIGESIMA SEXTA: Que el día 7 de marzo de 2023 se suscribió la Prorroga 7 a la Suspensión 3, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 3.

VIGESIMA SEPTIMA: Que el día 27 de marzo de 2023 se suscribió la Prorroga 8 a la Suspensión 3, aun no superándose los motivos que dieron origen a la Suspensión 3.

VIGESIMA OCTAVA: Que, mediante oficio No. CI-IPDPS-15173-2023, fechado el 30 de marzo de 2023, el Consorcio INTERPROSPERIDAD, Interventor del contrato de obra, notifica los valores unitarios aprobados de los Ítems No Previstos del Convenio 345 FIP 2021 - Teruel Plaza:

De acuerdo con las solicitudes realizadas por el municipio de Teruel, en cuanto a la inclusión de ítems no previstos y a las consideraciones expuestas mediante correos electrónicos, se informa que el DPS dio aceptación a los siguientes ítems no previstos bajo las condiciones que se enuncia a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR DIRECTO
NP-05	Cubierta en teja termoacústica UPVC 2 mm	M2	$ 91.049
NP-06	Canal en lamina galvanizado calibre 20 desarrollo 1.2. incluye soporte en ángulo	ML	$ 152.495

VIGESIMA NOVENA: Que el día 11 de abril de 2023, una vez superados los motivos que dieron origen a la Suspensión 3, se suscribió el Acta de Reinicio No. 3.

TRIGESIMA: Que durante el desarrollo de la obra se ha venido realizando el respectivo control de obra por parte de la Interventoría y Supervisión, realizándose un análisis y proyección del balance de obra, el que se encuentra justificado y sustentado las mayores y menores cantidades de obra y la creación de ítems no previstos, así:

- **JUSTIFICACION MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**

1. **PRELIMINARES:**

ITEMS DE PAGO No. 1.1 LIMPIEZA Y NIVELACION DEL PREDIO (INCLUYE RETIRO DE SOBRE ATOS CENTRO DE LA PLAZA:
Este ítem no presenta modificación

Cantidad inicial:	905,61 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	905,61 M2

ITEMS DE PAGO No. 1.2 DESMONTE DE REJA METALICA (INCLUYE RETIRO)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	15,51 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	15,51 ML

ITEMS DE PAGO No. 1.3 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE RETIRO)

La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	12,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	12,00 UND

ITEMS DE PAGO No. 1.4 DESMONTE DE LAVAMANOS. (INCLUYE RETIRO).
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	3,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	3,00 UND

ITEMS DE PAGO No. 1.5 DEMOLICION CAJA DE INSPECCION (INCLUYE RETIRO)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	15,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	15,00 UND

ITEMS DE PAGO No. 1.6 DEMOLICION SUMIDEROS (INCLUYE RETIRO)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	9,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	9,00 UND

ITEMS DE PAGO No. 1.7 DESMONTE TUBERIA PVCS Y PVCP (INCLUYE RETIRO)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	67,70 ML
Cantidad que cambia:	00,00 ML
Cantidad final:	67,70 ML

ITEMS DE PAGO No. 1.8 DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS (INCLUYE RETIRO)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	16,00 UND
Cantidad que cambia:	00,00 UND
Cantidad final:	16,00 UND

ITEMS DE PAGO No. 1.9 DESMONTE DE MARCOS Y PERSIANAS LAMINA LLENA (INCLUYE RETIRO)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	7,00 UND

Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 7,00 UND

ITEMS DE PAGO No. 1.10 DESMONTE DE VENTANA (INCLUYE RETIRO).
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 2,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 2,00 UND

ITEMS DE PAGO No. 1.11 DESMONTE DUCHA (INCLUYE RETIRO)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 2,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 2,00 UND

ITEMS DE PAGO No. 1.12 DEMOLICION PISO ACABADO (INCLUYE GUARDA ESCOBA)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 140,80 M2
Cantidad que cambia: 0,00 M2
Cantidad final: 140,80 M2

ITEMS DE PAGO No. 1.13 DEMOLICION ENCHAPE (INCLUYE RETIRO)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 135,11 M2
Cantidad que cambia: 00,00 M2
Cantidad final: 135,11 M2

ITEMS DE PAGO No. 1.14 DESMONTE DE CUBIERTA (INCLUYE RETIRO Y ESTRUCTURA)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 806,66 M2
Cantidad que cambia: 00,00 M2
Cantidad final: 806,66 M2

ITEMS DE PAGO No. 1.15 DESMONTE DE CANAL (INCLUYE RETIRO)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 65,90 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 65,90 ML

ITEMS DE PAGO No. 1.16 DEMOLICION DE MUROS (E=0,12 A 0,15) 0 (E=0.16 A 0.30) (INCLUYE RETIRO)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	809,71 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	809,71 M2

ITEMS DE PAGO No. 1.17 DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS (INCLUYE RETIRO).
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	105,85 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	105,85 ML

ITEMS DE PAGO No. 1.18 DEMOLICIÓN PLACA CONTRAPISO (INCLUYE RETIRO)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	697,65 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	697,65 M2

ITEMS DE PAGO No. 1.19 DEMOLICIÓN PLACA SUPERIOR (INCLUYE RETIRO)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	41,79 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	41,79 M2

2. CIMENTACIÓN:

ITEMS DE PAGO No. 2.1 EXCAVACIÓN MANUAL TODO FACTOR (ACARREO HORIZONTAL Y RETIRO)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	160,00 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	160,00 M3

ITEMS DE PAGO No. 2.2 SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	15,00 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	15,00 M3

ITEMS DE PAGO No. 2.2.1 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 0,00 M3
Cantidad que cambia: 0,00 M3
Cantidad final: 0,00 M3

ITEMS DE PAGO No. 2.3 CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) ZAPATAS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.
Cantidad inicial: 33,19 M3
Cantidad que cambia: 0,00 M3
Cantidad final: 33,19 M3

ITEMS DE PAGO No. 2.4 CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) VIGA DE CIMENTACION
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.
Cantidad inicial: 27,53 M3
Cantidad que cambia: 0,00 M3
Cantidad final: 27,53 M3

ITEMS DE PAGO No. 2.5 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 Zapatas
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 5.613,47 Kg
Cantidad que cambia: 0,00 Kg
Cantidad final: 5.613,47 Kg

ITEMS DE PAGO No. 2.6 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 Vigas de Cimentación
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 2.350,74 Kg
Cantidad que cambia: 00,00 Kg
Cantidad final: 2.350,74 Kg

ITEMS DE PAGO No. 2.7 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 VIGA DE CIMENTACION NO ESTRUCTURALES (LOCALES FRUTAS Y VERDURAS)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 212,16 Kg
Cantidad que cambia: 0,00 Kg
Cantidad final: 212,16 Kg

ITEMS DE PAGO No. 2.8 CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) VIGAS CIMENTACION NO ESTRUCTURALES (LOCALES FRUTAS Y VERDURAS)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 10,70 M3

Cantidad que cambia: 0,00 M3
Cantidad final: 10,70 M3

ITEMS DE PAGO No. 2.9 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO (Incluye acarreo horizontal)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 25,00 M3
Cantidad que cambia: 0,00 M3
Cantidad final: 25,00 M3

ITEMS DE PAGO No. 2.10 RELLENO CON RECEBO SELECCIONADO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 40,00 M3
Cantidad que cambia: 00,00 M3
Cantidad final: 40,00 M3

3. **ESTRUCTURA:**

ITEMS DE PAGO No. 3.1 CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) COLUMNAS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 28,74 M3
Cantidad que cambia: 0,00 M3
Cantidad final: 28,74 M3

ITEMS DE PAGO No. 3.2 VIGAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +2,45 (No incluye refuerzo)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 3,10 M3
Cantidad que cambia: 0,00 M3
Cantidad final: 3,10 M3

ITEMS DE PAGO No. 3.3. VIGAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +4,00,(No incluye refuerzo)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 21,47 M3
Cantidad que cambia: 0,00 M3
Cantidad final: 21,47 M3

ITEMS DE PAGO No. 3.4. VIGAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +6,80,(No incluye refuerzo)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 18,76 M3
Cantidad que cambia: 00,00 M3
Cantidad final: 18,76 M3

ITEMS DE PAGO No. 3.5. ACERO Fy=4200 Kg/cm2 COLUMNAS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 8.101,54 Kg
Cantidad que cambia: 00,00 Kg
Cantidad final: 8.101,54 Kg

ITEMS DE PAGO No. 3.6. ACERO Fy=4200 Kg/cm2 VIGAS NIVELES +2,45
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 807,73 Kg
Cantidad que cambia: 0,00 Kg
Cantidad final: 807,73 Kg

ITEMS DE PAGO No. 3.7. ACERO Fy=4200 Kg/cm2 VIGAS NIVELES +4,00
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 4.298,28 Kg
Cantidad que cambia: 0,00 Kg
Cantidad final: 4.298,28 Kg

ITEMS DE PAGO No. 3.8. ACERO Fy=4200 Kg/cm2 VIGAS NIVELES +6,80
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 1.818,22 Kg
Cantidad que cambia: 0,00 Kg
Cantidad final: 1.818,22 Kg

ITEMS DE PAGO No. 3.9. ACERO Fy=4200 Kg/cm2 MENSULAS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 162,00 Kg
Cantidad que cambia: 00,00 Kg
Cantidad final: 162,00 Kg

ITEMS DE PAGO No. 3.10. CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) MENSULAS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 2,70 M3
Cantidad que cambia: 0,00 M3
Cantidad final: 2,70 M3

ITEMS DE PAGO No. 3.11. ACERO Fy=4200 Kg/cm2 ESTRUCTURA LOCALES FRUTAS Y VERDURAS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	212,16 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	212,16 Kg

ITEMS DE PAGO No. 3.12. CONCRETO DE 3000 PSI (210Kg/cm2) VIGAS DE CONFINAMIENTO LOCALES FRUTAS Y VERDURAS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	2,25 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	2,25 M3

ITEMS DE PAGO No. 3.13 CONCRETO DE 3000 PSI (210Kg/cm2) COLUMNAS DE CONFINAMIENTO LOCALES FRUTAS Y VERDURAS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	0,65 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	0,65 M3

ITEMS DE PAGO No. 3.14 PLACA EN METALDECK (incluye viguetas de apoyo)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	15,41 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	15,41 M2

4. MAMPOSTERÍA Y PAÑETES:

ITEMS DE PAGO No. 4.1 MUROS EN LADRILLO No.5 ESTÁNDAR 12cmX20cmX30cm
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	00,00 M2
Cantidad que cambia:	00,00 M2
Cantidad final:	00,00 M2

ITEMS DE PAGO No. 4.2 MAMPOSTERIA EN LADRILLO A LA VISTA POR UNA CARA PARA LOCALES DE FRUTAS Y VERDURAS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	44,62 M2

Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	44,62 M2

ITEMS DE PAGO No. 4.3 MESONES EN GRANITO PULIDO PARA LAVAMANOS DE LOS BAÑOS Y LOCALES ALIMENTOS PREPARADOS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	65,78 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	65,78 ML

ITEMS DE PAGO No. 4.4 PAÑETES SOBRE MUROS, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	0,00 M2
Cantidad que cambia:	0.00 M2
Cantidad final:	0,00 M2

ITEMS DE PAGO No. 4.5 CONCRETO DE 3000 PSI MESON LOCALES FRUTAS Y VERDURAS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	57,70 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	57,70 ML

ITEMS DE PAGO No. 4.6 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 MESON LOCALES FRUTAS Y VERDURAS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	193,46 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	193,46 Kg

ITEMS DE PAGO No. 4.7 CONSTRUCCIÓN RAMPA. CONCRETO 3000 PSI Y MALLA ELECTROSOLDADA 15X15, e=6mm
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	21,00 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	21,00 M2

ITEMS DE PAGO No. 4.8 ESCALERA EN CONCRETO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,76 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	1,76 M3

5. CUBIERTA:

ESTRUCTURA DE CUBIERTA:

ITEMS DE PAGO No. 5.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA EN PERFILERÍA CIRCULAR ESTRUCTURAL, INC. CERCHA PRINCIPAL, CORREAS, PORTICOS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO + ESMALTE PARA ESTRUCTURA A LA VISTA, SEGÚN DISEÑO.
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	10.385,42 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	10.385,42 Kg

ITEMS DE PAGO No. 5.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA E=3/8" - 0.50 x 0.50 SOBRE MENSULAS SOPORTE DE CERCHAS INCL. SOLDADURA Y ACABADO CON ANTICORROSIVO + ESMALTE PARA ESTRUCTURA A LA VISTA, SEGÚN DISEÑO.
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	0,00 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	0,00 Kg

TEJA, CABALLETE Y CANAL:

ITEMS DE PAGO No. 5.2.1 CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC
La cantidad de este ítem, presenta modificación, debido a las inconsistencias presentadas entre las especificaciones del diseño de la estructura metálica de soporte, respecto a las especificaciones de espaciamiento entre apoyos recomendada en la ficha técnica de la teja contratada. Se propone reemplazarla por la teja del Ítem NP-05 Cubierta en teja termoacústica UPVC de 2.00 mm, que reemplaza la especificación. Es importante mencionar, que el NP-05 cuenta con el aval por parte de la interventoría y del DPS .

Cantidad inicial:	722,64 M2
Cantidad que cambia:	-722,64 M2
Cantidad final:	00,00 M2

ITEMS DE PAGO No. 5.2.2 CABALLETE TEJA TERMOACUSTICA UPVC
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	29,18 M

Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 29,18 ML

ITEMS DE PAGO No. 5.2.3 CANAL EN LAMINA GALVANIZADA cal.28 DESARROLLO 1,25 INCLUYE SOPORTE EN ANGULO

La cantidad de este ítem, presenta modificación. Debido a las inconsistencias presentadas entre las especificaciones del diseño, respecto a la especificación contratada y a las necesidades en obra. Se modifica para ser reemplazado por el Item NP-06, teniendo en cuenta la autorización por parte de la interventoría y del DPS que avala la creación del NP – 06: Canal en lamina galvanizado calibre 20 desarrollo 1.2. incluye soporte en ángulo. En consecuencia, la cantidad disminuye a 00,00 ML.

Cantidad inicial: 58,00 ML
Cantidad que cambia: 58,00 ML
Cantidad final: 00,00 ML

6. PISOS, INTERIOR DE LA PLAZA:

ITEMS DE PAGO No. 6.1 RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 67,76 M3
Cantidad que cambia: 0,00 M3
Cantidad final: 67,76 M3

ITEMS DE PAGO No. 6.2 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 746,06 M2
Cantidad que cambia: 0,00 M2
Cantidad final: 746,06 M2

ITEMS DE PAGO No. 6.3 PLACA DE CONTRAPISO E=0,10m, MALLA ELECTROSOLDADA 15X15, 6mm
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 677,00 M2
Cantidad que cambia: 0,00 M2
Cantidad final: 677,00 M2

ITEMS DE PAGO No. 6.4 PISO EN BALDOSIN DE GRANITO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 509,65 M2

Cantidad que cambia: 0,00 M2
Cantidad final: 509,65 M2

ITEMS DE PAGO No. 6.5 PISO IMPERMEABILIZADO ZONAS DE DESPOSTE, LOCALES DE CARNICOS Y PESCADO e=0,10m
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 103,32 M2
Cantidad que cambia: 0,00 M2
Cantidad final: 103,32 M2

ITEMS DE PAGO No. 6.6 PISO IMPERMEABILIZADO CUARTOS FRIOS INCLUYE LAMINA DE POLIURETANO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 21,24 M2
Cantidad que cambia: 0,00 M2
Cantidad final: 21,24 M2

ITEMS DE PAGO No. 6.7 GUARDA ESCOBA EMBEBIDO MURO EN GRANITO PULIDO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 231,42 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 231,42 ML

7. CARPINTERIA METALICA:

7.1 PUERTAS EN CORTINAS ENROLLABLES

ITEMS DE PAGO No 7.1.1 CORTINA METALICA ENROLLABLE DIMENSIONES: 2,60mX2,80 m, INCLUYE MARCO (Acceso Principal)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 1,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.1.2 CORTINA METALICA ENROLLABLE DIMENSIONES: 2,70mX2,30 m, INCLUYE MARCO (Local supermercado)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 2,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND

Cantidad final: 2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.1.3 CORTINA METALICA ENROLLABLE DIMENSIONES: 1,05mX2,10 m, INCLUYE MARCO (Ventana local comercial)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 1,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.1.4 CORTINA METALICA ENROLLABLE DIMENSIONES: 2,0mX2,10 m, INCLUYE MARCO (Local comercial)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 2,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.1.5 CORTINA METALICA ENROLLABLE DIMENSIONES: 1,50mX2,30 m, INCLUYE MARCO (Cuarto de residuos)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 1,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.1.6 CORTINA METALICA ENROLLABLE DIMENSIONES: 2,50mX2,30 m, INCLUYE MARCO (Zona de descargue)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 1,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.1.7 CORTINA METALICA ENROLLABLE DIMENSIONES: 2,60mX2,00 m, INCLUYE MARCO Y ELEMENTO PARA SOPORTE PUERTA (Locales 3 al 9 de cárnicos)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 7,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 7,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.1.8 CORTINA METALICA ENROLLABLE DIMESIONES: 2,20mX2,00 m, INCLUYE MARCO (Locales 1 y 2 de cárnicos)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.
Cantidad inicial: 2,00 UND

Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.1.9 CORTINA METALICA ENROLLABLE DIMENSIONES: 1,80mX2,00m, INCLUYE MARCO (Local venta de pescado)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 1,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 1,00 UND

7.2 PUERTAS DE EVACUACION ANTIPANICO

ITEMS DE PAGO No 7.2.1 PUERTAS SALIDAS DE EMERGENCIA ANTIPANICO DIMENSIONES: 1,0mX2,10 m
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 4,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 4,00 UND

7.3 CORTASOLES Y PERGOLAS

ITEMS DE PAGO No 7.3.1 CELOSIA FIJA CON SUJECIONES DE ALUMINIO Y LAMAS ORIENTABLE DE ALUMINIO, DE 120 mm DE ANCHO, ACABADO LACADO "CORTIZO", MONTADA MEDIANTE ATORNILLADO EN OBRA DE MAMPOSTERÍA.
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 143,73 M2
Cantidad que cambia: 0,00 M2
Cantidad final: 143,73 M2

ITEMS DE PAGO No 7.3.2 ESTRUCTURA PERGOLA EN TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 10cmX10cm, e=2,5 mm, PARA LOCALES DE FRUTAS Y VERDURAS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 122,40 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 122,40 ML

ITEMS DE PAGO No 7.3.3 PUERTA LAMINA COL-ROLL CALIBRE 20, DIMENSIONES: 0,70m X 2,10m (INCLUYE MARCO)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 1,00 UND

Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.3.4 PUERTA LAMINA COL-ROLL CALIBRE 20, DIMENSIONES: 1,0m X 1,0m (INCLUYE MARCO)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 8,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 8,00 UND

ITEMS DE PAGO No 7.3.5 VENTANA FIJA EN ALUMINIO, DIMENSIONES: 2,0m X 1,0m (INCLUYE VIDRIO DE 4 mm)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 2,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 2,00 UND

8. INFRAESTRUCTURA EN POLIURETANO Y EQUIPOS: CUARTOS FRIOS, ZONAS DE DESPOSTE Y LOCALES DE CARNICOS

8.1 TOTAL EQUIPOS DE REFRIGERACION "CUARTOS FRIOS"

ITEMS DE PAGO No 8.1.1 PAREDES FRIGOWALL 80MM
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 217,00 M2
Cantidad que cambia: 00,00 M2
Cantidad final: 217,00 M2

8.2 TOTAL AISLAMIENTOS TERMICOS " LOCALES"

ITEMS DE PAGO No 8.2.1 PARED MONOWALL 40MM
La cantidad de este ítem, presenta modificación. Debido a la solicitud de la Administración Municipal de construir en mampostería estructural, las paredes de los locales de cárnicos, con el fin de brindar una edificación con materiales de mayor resistencia y durabilidad, que brindan las condiciones de asepsia para este tipo de ambientes. Lo anterior, teniendo en cuenta las costumbres y la cultura de la población que hace uso de la Plaza de Mercado.

Cantidad inicial: 573,00 M2
Cantidad que cambia: -392,00 M2
Cantidad final: 181,00 M2

9. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS

9.1 RED DE AGUA POTABLE
9.1.1 PRELIMINARES

ITEMS DE PAGO No 9.1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	22,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	22,00 ML

9.1.2 TUBERIA PVC Y ACCESORIOS

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P 1/2" RDE-9
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	98,96 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	98,96 ML

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	41,72 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	41,72 ML

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓNTUBERIA PVCP 1 " RDE 21
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	26,62 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	26,62 ML

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	15,12 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	15,12 ML

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC.P D=1 1/2" RDE 21
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	7,91 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	7,91 ML

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 - 2" RDE 21
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	75,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	75,00 ML

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC-P 1/2"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	22,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	22,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC-P 3/4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	4,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	4,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC-P 1"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	23,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	23,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC-P 1 1/4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC-P 1 1/2"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC-P 2"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	4,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	4,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC-P 1/2"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC-P 1"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	10,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	10,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC-P 3/4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	8,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	8,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC-P 1 1/4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	6,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	6,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC-P 1 1/2"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	5,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	5,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC-P 2"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	22,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	22,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIVERSAL 1"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	12,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	12,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIVERSAL 2"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	6,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	6,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR 1/2"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2000 LITROS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	10,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	10,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR Ø1/2"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	17,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	17,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR Ø3/4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,00 UND

Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR Ø2"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PASO DIR. 1/2" INCLUYE CAJILLA
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	5,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	5,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PASO DIR. 3/4" INCLUYE CAJILLA
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PASO DIR. 1" INCLUYE CAJILLA
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	10,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	10,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PASO DIR. 2" INCLUYE CAJILLA
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE MANGUERA 1/2"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	5,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	5,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" LAVAPLATOS

La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	16,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	16,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" LAVAMANOS

La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	10,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	10,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" SANITARIO

La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	9,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	9,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" ORINAL

La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.1.2.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" LLAVE MANGUERA

La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	5,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	5,00 UND

9.2 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

9.2.1 PRELIMINARES

ITEMS DE PAGO No 9.2.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	20,98 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	20,98 ML

9.2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

ITEMS DE PAGO No 9.2.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO COMÚN PARA ZANJAS, CAJAS Y POZOS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	59,84 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	59,84 M3

ITEMS DE PAGO No 9.2.2.2 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	5,80 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	5,80 M3

ITEMS DE PAGO No 9.2.2.3 RELLENO EN ARENA
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	13,56 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	13,56 M3

ITEMS DE PAGO No 9.2.2.4 RELLENO TIPO 2 GRAVA 3/4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	16,74 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	16,74 M3

ITEMS DE PAGO No 9.2.2.5 RELLENO TIPO 3 RECEBO COMÚN COMPACTADO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	2,80 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	2,80 M3

ITEMS DE PAGO No 9.2.2.6 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	98,76 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	98,76 M3

9.2.3 TUBERIA PVC Y ACCESORIOS

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA Ø2"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	90,30 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	90,30 ML

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA Ø3"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	79,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	79,00 ML

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA Ø4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	50,24 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	50,24 ML

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA Ø6"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	31,50 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	31,50 ML

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 2"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	24,00 UND

Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 24,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 3"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 28,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 28,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 27,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 27,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 9,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 9,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON DE INSPECCIÓN 2"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 1,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON DE INSPECCIÓN 3"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 3,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 3,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON DE INSPECCIÓN 4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE ADMISIÓN DE AIRE 2"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE ADMISIÓN DE AIRE 3"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE 2"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	21,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	21,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE 3"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	8,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	8,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE 4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	10,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	10,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° 2"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	47,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND

Cantidad final: 47,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° 3"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 15,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 15,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° 4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 12,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 12,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE DE REDUCCIÓN 3X2"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 23,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 23,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE DE REDUCCIÓN 4X2"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 6,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 6,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.3.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE DE REDUCCIÓN 4X3"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 4,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 4,00 UND

9.2.4 CAJAS DE INSPECCION

ITEMS DE PAGO No 9.2.4.1 CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA, DE 0.60 X 0.60 M, H<= 0.80 M
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	7,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	7,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.2.4.2 TRAMPA DE GRASAS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

9.3 RED DE AGUAS LLUVIAS
9.3.1 PRELIMINARES

ITEMS DE PAGO No 9.3.2 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	42,89 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	42,89 ML

9.3.3 TUBERIA PVC Y ACCESORIOS

ITEMS DE PAGO No 9.3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA Ø3" COLGANTE
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	0,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	0,00 ML

ITEMS DE PAGO No 9.3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA Ø4" COLGANTE
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	9,24 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	9,24 ML

ITEMS DE PAGO No 9.3.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA Ø6" COLGANTE
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	50,28 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	50,28 ML

ITEMS DE PAGO No 9.3.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA Ø6" POR PISO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	2,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	2,00 ML

ITEMS DE PAGO No 9.3.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 3"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE 4"X 3"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	8,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	8,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE 6"X 4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	12,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	12,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° 4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	4,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	4,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° 6"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	26,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	26,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° 4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 4,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 4,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° 6"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 8,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 8,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE DE REDUCCIÓN 6X4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 2,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE DE REDUCCIÓN 4X3"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 1,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON DE INSPECCIÓN 4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 2,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON DE INSPECCIÓN 6"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 12,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 12,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE DE 4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 64,00 UND

Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 64,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE AGUAS LLUVIAS 6"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 21,00 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 21,00 ML

ITEMS DE PAGO No 9.3.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 30,00 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 30,00 ML

ITEMS DE PAGO No 9.3.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TUBERÍA 6"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 6,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 6,00 UND

ITEMS DE PAGO No 9.3.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA TUBERÍA 4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 6,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 6,00 UND

9.3.24 CAJAS DE INSPECCION

ITEMS DE PAGO No 9.3.24.1 CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA, DE 0.50 X 0.50 M, H<= 0.50 M
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 1,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 1,00 UND

10. BAÑOS Y CUARTO ELECTRICO

10.1 CIMENTACIÓN

ITEMS DE PAGO No 10.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL TODO FACTOR (ACARREO HORIZONTAL Y RETIRO)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	22,32 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	22,32 M3

ITEMS DE PAGO No 10.1.2 SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	0,00 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	0,00 M3

ITEMS DE PAGO No 10.1.3 CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) ZAPATAS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	6,59 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	6,59 M3

ITEMS DE PAGO No 10.1.4 CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) VIGA DE CIMENTACION
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	8,11 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	8,11 M3

ITEMS DE PAGO No 10.1.5 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 ZAPATAS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	372,84 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	372,84 Kg

ITEMS DE PAGO No 10.1.6 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 VIGAS DE CIMENTACION
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	605,51 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	605,51 Kg

ITEMS DE PAGO No 10.1.7 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO (Incluye acarreo horizontal)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	2,00 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	2,00 M3

ITEMS DE PAGO No 10.1.8 RELLENO CON RECEBO SELECCIONADO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	2,50 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	2,50 M3

10.2 ESTRUCTURA

ITEMS DE PAGO No 10.2.1 CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) COLUMNAS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,91 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	1,91 M3

ITEMS DE PAGO No 10.2.2 CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) VIGA NIVEL +2,6
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	7,21 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	7,21 M3

ITEMS DE PAGO No 10.2.3 CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) LOSA MACIZA TANQUES
El presente ítem presenta modificación, teniendo en cuenta que no se realizara esta placa, puesto que el tanque de almacenamiento fue reubicado, conforme al concepto del profesional hidrosanitario por parte de la entidad contratante, se verifico y la cantidad inicial y **disminuye** a 0,00 M3

Cantidad inicial:	13,69 M3
Cantidad que cambia:	-13,69 M3
Cantidad final:	0,00 M3

ITEMS DE PAGO No 10.2.4 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 COLUMNAS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	661,92 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	661,92 Kg

ITEMS DE PAGO No 10.2.5 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 VIGA NIVEL +2,6
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1.129,30 Kg
Cantidad que cambia:	0,00 Kg
Cantidad final:	1.129,30 Kg

ITEMS DE PAGO No 10.2.6 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 REFUERZO LOSA TANQUES
El presente ítem presenta modificación, teniendo en cuenta que no se realizara esta placa, puesto que el tanque de almacenamiento fue reubicado, conforme al concepto del profesional hidrosanitario por parte de la entidad contratante, se verifico y la cantidad inicial y **disminuye** a 0,00 Kg

Cantidad inicial:	1.297,50 Kg
Cantidad que cambia:	-1.297,50 Kg
Cantidad final:	0,00 Kg

10.3 MAMPOSTERIA Y PAÑETES BAÑOS

ITEMS DE PAGO No 10.3.1 MUROS EN LADRILLO No.5 ESTÁNDAR 12cmX20cmX30cm
El presente ítem presenta modificación, teniendo en cuenta que se utilizará mampostería estructural, conforme al concepto del profesional estructural de la administración municipal, se verifico y la cantidad inicial y **disminuye** a 0,00M2

Cantidad inicial:	129,61 M2
Cantidad que cambia:	-129,61 M2
Cantidad final:	0,00 M2

ITEMS DE PAGO No 10.3.2 PAÑETES SOBRE MUROS, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES
El presente ítem presenta modificación, dada la modificación del tipo de mampostería, y que sobre el bloque a la vista cara lisa no se requiere pañete, solo se mantiene la actividad, para los locales de cárnicos, se verifico y la cantidad inicial y **disminuye** a 0,00 M2

Cantidad inicial:	259,22 M2
Cantidad que cambia:	-259,22 M2
Cantidad final:	0,00 M2

10.4 PISOS Y ENCHAPES BAÑOS

ITEMS DE PAGO No 10.4.1 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	67,63 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	67,63 M2

ITEMS DE PAGO No 10.4.2 PLACA DE CONTRAPISO E=0,10m, MALLA ELECTROSOLDADA 15X15, 6mm
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	52,47 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	52,47 M2

ITEMS DE PAGO No 10.4.3 ENCHAPE MUROS BAÑOS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	61,90 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	61,90 M2

ITEMS DE PAGO No 10.4.4 ENCHAPE DE PISOS BAÑOS, CUARTO DE ASEO Y DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	63,68 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	63,68 M2

ITEMS DE PAGO No 10.4.5 SANITARIOS INCLUYE ACCESORIOS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	9,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	9,00 UND

ITEMS DE PAGO No 10.4.6 LAVAMANOS DE SOBREPONER INCLUYE GRIFERIA
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	10,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	10,00 UND

ITEMS DE PAGO No 10.4.7 ORINAL INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

350

La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 10.4.8 DIVISIONES BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 304, CALIBRE 20 CERTIFICADO - HERRAJES DE ENSAMBLE Y CERROJOS EN ACERO INOXIDABLE
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	36,44 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	36,44 M2

ITEMS DE PAGO No 10.4.9 ESPEJO PARA BAÑOS DE 3,76m*0,80m
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 10.4.10 POCETA PARA LAVAR LAS PAPAS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

11. RED CONTRAINCENDIOS

11.1 RED CONTRAINCENDIOS

ITEMS DE PAGO No 11.1 EXTINTOR DE 20 LITROS ABC MULTIPROPOSITO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	6,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	6,00 UND

ITEMS DE PAGO No 11.2 SIAMESA DE 4"X 2 1/2 X 2 1/2
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND

Cantidad final: 1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 11.3 TUBERIA EMT 3/4
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 70,00 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 70,00 ML

ITEMS DE PAGO No 11.4 CAJAS DE PASO RAWELT 4"TUBERI EMT 3/4
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 6,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 6,00 UND

ITEMS DE PAGO No 11.5 CABLE AWG DE 2X16
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 210,00 M2
Cantidad que cambia: 0,00 M2
Cantidad final: 210,00 M2

ITEMS DE PAGO No 11.6 GABINETE DE INCENDIO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 2,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 11.7 LUZ ESTROBOSCOPICA DE EMERGENCIA
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 6,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 6,00 UND

ITEMS DE PAGO No 11.8 SEÑALETICA INCENDIO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 19,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 19,00 UND

ITEMS DE PAGO No 11.9 SEÑAL DE EVACUACION
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	14,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	14,00 UND

ITEMS DE PAGO No 11.10 ESTACION MANUAL
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	6,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	6,00 UND

ITEMS DE PAGO No 11.11 PANEL DE DIRECCIONAMIENTO DE RED DE INCENDIO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 11.12 TUBO ASTM 795 DE 4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	41,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	41,00 ML

ITEMS DE PAGO No 11.13 TUBO ASTM 795 DE 2 1/2UBO ASTM 795 DE 4"
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	15,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	15,00 ML

ITEMS DE PAGO No 11.14 TUBERIA PLASTICA C900 4""
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	6,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	6,00 ML

12. MUEBLES Y EQUIPOS:

ITEMS DE PAGO No 12.1 SUMINISTRO E INSTALACION MESON ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ESTRUCTURA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE 1 1/2" CALIBRE 18 PARA PATAS Y UN POZUELO ESTANDAR DE 0,55m x 0,39m x 0,16m. DIMENSIONES EXTERNAS 3,00m x 0,60m x 0,90m. (LOCALES DE CARNICOS, PESCADO Y ALIMENTOS PREPARADOS)

La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	16,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	16,00 UND

ITEMS DE PAGO No 12.2 MESA DESPOSTE INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, CON RIELES
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	4,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	4,00 UND

ITEMS DE PAGO No 12.3 MOLINO PARA CARNE ELECTRICO INDUSTRIAL 250Kg/HORA
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 12.4 SIERRA PARA CARNICERIA
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 12.5 MESA DE 100*60*90 DE ALTO CON ENTREPAÑO Y PATAS FABRICADAS EN ACERO TIPO 304 EN CALIBRE 20 CON OMEGAS DE REFUERZO PARA LA SUPERFICIE DE TRABAJO.
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	4,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	4,00 UND

ITEMS DE PAGO No 12.6 LAVAMANOS PORTATIL SIN CONTACTO ACERO INOXIDABLE 406 DE PIE (ZONAS DE DESPOSTE)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

13. PINTURA

ITEMS DE PAGO No 13.1 ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	800,00 M2
Cantidad que cambia:	00,00 M2
Cantidad final:	800,00 M2

ITEMS DE PAGO No 13.2 PINTURA TIPO VINILO 1
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	800,00 M2
Cantidad que cambia:	00,00 M2
Cantidad final:	800,00 M2

ITEMS DE PAGO No 13.3 SOCALO FACHADA EN CERAMICA
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	21,67 M2
Cantidad que cambia:	0,00 M2
Cantidad final:	21,67 M2

14. INSTALACIONES ELECTRICAS:

ITEMS DE PAGO No 14.1 DESMONTE DE TUBERÍA PVC ELÉCTRICA EXISTENTE
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	562,60 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	562,60 ML

ITEMS DE PAGO No 14.2 APERTURA DE BRECHA MEDIANTE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y RESTITUCIÓN DEL MISMO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	5,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	5,00 ML

ITEMS DE PAGO No 14.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND

Cantidad final: 1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO EN MT
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 1,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 0.8x0.8x1 m
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 3,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 3,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJANTE (6 # 1/0 F + 2# 2/0 N) EN TUBERIA IMC
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 1,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA (6 # 1/0 F + 2# 2/0 N) EN TUBERIA PVC
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 45,00 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 45,00 ML

ITEMS DE PAGO No 14.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE MEDIDORES PARA 21 CUENTAS MAS BARRAJE, TOTALIZADOR.
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 1,00 UND
Cantidad que cambia: 0,00 UND
Cantidad final: 1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BISFASICO DE 8 CIRCUITOS L.T.P
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	17,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	17,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS A.T.S.M

La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS T.L.C

La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS T.A.C

La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.13 SALIDA TOMA CON POLO A TIERRA Y SALIDA TOMA 120 VOLTIOS

La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	58,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	58,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.14 SALIDA TOMA CON POLO A TIERRA Y SALIDA TOMA 120 VOLTIOS GFCI

La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	2,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	2,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.15 SALIDA TOMA CON POLO A TIERRA Y SALIDA TOMA 220 VOLTIOS

La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	22,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	22,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR INTEGRADO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.17 SUMINISTRO DE PUNTO DE SALIDA DE LÁMPARA
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	108,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	108,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.18 SUMINISTRO DE PUNTO DE SALIDA DE LÁMPARA DE EMERGENCIA Y SALIDA
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	39,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	39,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 3/4" CON CONDUCTOR 3#10 CON BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS.
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	100,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	100,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE EMT 1/2" INSTALADA EN TECHO CON CONDUCTOR 3#12 CON BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	625,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	625,00 ML

ITEMS DE PAGO No 14.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1/2" PVC CON CONDUCTOR 3#12 CON BAJO CONTENIDO DE HALOGENOS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	550,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	550,00 ML

ITEMS DE PAGO No 14.22 TUBERIA EMT 3/4" INSTALADA EN TECHO CON CONDUCTOR 3#10 CON BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	81,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	81,00 ML

ITEMS DE PAGO No 14.23 INSTALACION DE SALIDA DE LÁMPARA DE 110w
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	17,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	17,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.24 INSTALACION DE SALIDA DE REFLECTOR DE 200w
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	4,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	4,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.25 INSTALACION DE SALIDA DE LÁMPARA DE 36w
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	96,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	96,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.26 INSTALACION DE SALIDA DE LÁMPARA DE 18w
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	7,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	7,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.27 INSTALACION DE SALIDA DE LÁMPARA DE EMERGENCIA

La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	34,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	34,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.28 INSTALACIÓN DE SALIDA DE LÁMPARA DE SALIDA
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	5,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	5,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.29 SUMINISTRO Y ALIMENTACIÓN DE LOS TABLEROS DE CIRCUITO BIFÁSICO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	360,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	360,00 ML

ITEMS DE PAGO No 14.30 SUMINISTRO Y ALIMENTACIÓN DE LOS TABLEROS DE CIRCUITO TRIFÁSICO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	60,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	60,00 ML

ITEMS DE PAGO No 14.31 SUMINISTRO Y ALIMENTACIÓN DE LOS TABLEROS TRIFÁSICOS DEL CUARTO FRÍO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	44,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	44,00 ML

ITEMS DE PAGO No 14.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE ALUMBRADO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 12W CON ESPACIO T.C.F
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

ITEMS DE PAGO No 14.34 PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO ASBUILT, DOCUMENTACIÓN E INSPECCIÓN RETIE, SERVICIO DE REVISIÓN Y CONEXIÓN DEL OPERADOR A RED Y ENTREGA FINAL DE LAS CUENTAS NUEVAS ANTE ELECTROHUILA
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	1,00 UND
Cantidad que cambia:	0,00 UND
Cantidad final:	1,00 UND

15. OBRAS EXTERIORES

ITEMS DE PAGO No 15.1 EXCAVACIONES A TODO FACTOR, INCLUYE RETIRO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	0,00 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	0,00 M3

ITEMS DE PAGO No 15.2 RELLENOS CON RECEBO COMPACTADO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	0,00 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	0,00 M3

ITEMS DE PAGO No 15.3 SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	0,00 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	0,00 M3

ITEMS DE PAGO No 15.4 ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI (210Kg/cm2)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	0,00 M2

Cantidad que cambia: 0,00 M2
Cantidad final: 0,00 M2

ITEMS DE PAGO No 15.5 ANDEN INGRESO ZONA DE DESCARGUE Y ZONA DE PARQUEO CONCRETO DE 3500 PSI
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 0,00 M2
Cantidad que cambia: 0,00 M2
Cantidad final: 0,00 M2

ITEMS DE PAGO No 15.6 SARDINELES PREFABRICADOS
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 0,00 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 0,00 ML

ITEMS DE PAGO No 15.7 ASEO FINAL DE OBRA
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 0,00 M2
Cantidad que cambia: 0,00 M2
Cantidad final: 0,00 M2

16. ITEMS NUEVOS:

ITEMS DE PAGO No 16.1 GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 0,00 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 0,00 ML

ITEMS DE PAGO No 16.2 BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0.10m y H=0.15m
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial: 0,00 ML
Cantidad que cambia: 0,00 ML
Cantidad final: 0,00 ML

ITEMS DE PAGO No 16.3 SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PLATINA E=1/2" - 0.60 x 0.60
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	16,00 UND
Cantidad que cambia:	00,00 UND
Cantidad final:	16,00 UND

- **JUSTIFICACION CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS**

ITEMS NO PREVISTO NP-01. DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO (Incluye retiro)
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	40,00 M3
Cantidad que cambia:	00,00 M3
Cantidad final:	40,00 M3

ITEMS NO PREVISTO NP-02. CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO DE 3.000 PSI (210 MPA) (60%) PIEDRA MEDIA ZONGA (40%))
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	8,83 M3
Cantidad que cambia:	0,00 M3
Cantidad final:	8,83 M3

ITEMS NO PREVISTO NP-03. RELLENO CON RECEBO SELECCIONADO, INCLUYE GEOTEXTIL
La cantidad de este ítem, no presenta modificación.

Cantidad inicial:	58,66 M3
Cantidad que cambia:	00,00 M3
Cantidad final:	58,66 M3

ITEMS NO PREVISTO NP-04. MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, INCLUYE DOVELA Y ACERO DE REFUERZO
La cantidad de este ítem, aumenta. Debido a que reemplaza la especificación del Item 8.2.1. y se ajusta la cantidad a las condiciones de requeridas en el diseño arquitectónico

Cantidad inicial:	713,50 M3
Cantidad que cambia:	385,24 M3
Cantidad final:	1.098,74 M3

ITEM DE PAGO NP-05. CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA UPVC 2 MM
Es necesaria la creación de este ítem, considerando que, en el presupuesto y el APU aprobados y avaladas por la interventoría y el DPS en la etapa de maduración del proyecto; la teja contratada, acorde con el APU de la cubierta, es una Teja termoacústica UPVC eco roof de 1.5mm. Verificada la ficha técnica de la teja, se evidencia que, la

separación máxima para este tipo de teja es de 0.80 m., lo cual no cumple con lo indicado en el diseño de la estructura de la cubierta y separación de las correas.

Se analizó la teja Termoacústica UPVC de 2.0 mm, tiene un peso de 4.2 kg/m2 y la separación máxima de correas en pendiente plana es de 1.2 m. Verificado el plano estructural se da cuenta que el diseñador estructural modela las correas en planos con distancia entre correas de 1.15 y 1.23 m; situación que acorde al plano estructural se estaría cumpliendo con el distanciamiento entre correas para la teja Termoacústica UPVC de 2.0 mm, puesto que estaría dentro del rango y cumple con su peso.
La cantidad aumenta a 808,58 M2.

Cantidad inicial:	00,00 M2
Cantidad que cambia:	00,00 M2
Cantidad final:	808,58 M2

ITEM DE PAGO NP-06. CANAL EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 20 DESARROLLO 1.2. INCLUYE SOPORTE EN ÁNGULO
Se propone la creación de este ítem, debido a que, se presenta inconsistencias en las especificaciones. En la descripción de materiales plasmada en la especificación técnica indica claramente Canal en lámina galvanizada calibre 20. Lo cual no corresponde con la especificación del ítem contractual 5.2.3. en el que especifica calibre 28.

Con bese en lo anterior, es de nuestro conocimiento que, para un canal que va a recoger las aguas lluvias de un área aproximada de cubierta de 700 m2 a dos aguas, no se recomienda una lámina galvanizada calibre 28 equivalente 0.417 mm, porque es muy débil y no soportaría el peso del agua, además de no garantizar su durabilidad. Por ese motivo se solicita la inclusión de este nuevo ítem, que reemplazará el ítem contractual 5.2.3.

La cantidad de este ítem, aumenta.

Cantidad inicial:	0,00 ML
Cantidad que cambia:	0,00 ML
Cantidad final:	116,00 ML

TRIGESIMA PRIMERA: Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se justificaron las mayores y menores cantidades de obra y la creación de ítems no previstos; y teniendo en cuenta el principio de responsabilidad de que trata el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que obliga los servidores públicos a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la Entidad, del Contratista y de los Terceros que puedan verse afectados por la ejecución de lo justificado anteriormente, por lo que, tanto el contratista como el supervisor del contrato designado por el Municipio aprueban de común acuerdo las modificaciones plasmadas en el ACTA DE JUSTIFICACION No. 3 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS la cual se encuentra en el Anexo No. 1 y que forma parte integral de la presente acta.

TRIGESIMA SEGUNDA : Que el Contratista presentó el balance de Obra (Mayores y Menores Cantidades de Obra y creación de ítems no previstos); los cuales fueron revisados y aprobados por la Interventoría, acorde a las recomendaciones realizadas por el Supervisor del Municipio.

TRIGESIMA TERCERA : Es importante aclarar que, el balance anteriormente descrito puede presentar algunas modificaciones al momento de la liquidación del contrato una vez todos los ítems se encuentren totalmente ejecutados y se realice la medición final.

TRIGESIMA CUARTA: Por lo expuesto anteriormente, se procede a aprobar las modificaciones definidas en el **ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 3 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA AL CONTRATO DE OBRA No. 055 DE 2022**, derivado de la Lactación Publica No. 001 de 2022, por quienes firman la presente Acta.

TRIGESIMA QUINTA: Las demás cláusulas del CONTRATO DE OBRA No. 055 DE 2022, derivado de la Lactación Publica No. 001 de 2022, quedaran iguales.

Para constancia se firma en el Municipio de Teruel (Huila), por las partes intervinientes, a los once (11) días del mes de abril de 2023.

LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
R.L UNION TEMPORAL PROGRESO
NIT- No. 901.581.837-8
CONTRATISTA

GIANCARLO AVENA CORRALES
DIRECTOR CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
NIT No. 901.260.649-2
INTERVENTORIA

MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO
Secretaria Desarrollo Económico e Infraestructura
SUPERVISION MUNICIPIO

La equidad es de todos	Prosperidad Social	ACTA MODIFICATORIA No. 03
		PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA 055 DE 2022
OBJETO:	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
FECHA:	06 DE MAYO DE 2023

A los SEIS (06) dias del mes de Mayo del año 2023 se reunieron el Ingeniero LUIS FERNANDO LEGUIZAMO, en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO - Contratista de Obra, el Ingeniero GIANCARLO AVENA CORRALES - Director General de Interventoria del CONSORCIO INTERPROSPERIDAD y la Ingeniera MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Territorial - Municipio de Taruel, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Modificatoria de Cantidades No. 03 de las siguientes modificaciones según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.02			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.03				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 38.951.562,00			$ -			$ 38.951.562,00
1,1	Limpieza y nivelación del predio (Incluye retiro de sobre altos centro de la plaza)	M2	$ 4.315,00	905,61	$ 3.907.707,00				905,61	905,61	$ 3.907.707,00
1,2	Desmonte de reja metalica (Incluye retiro)	ML	$ 5.984,00	15,51	$ 92.812,00				15,51	15,51	$ 92.812,00
1,3	Desmonte de aparatos sanitarios (Incluye retiro)	UN	$ 11.746,00	12,00	$ 140.952,00				12,00	12,00	$ 140.952,00
1,4	Desmonte de lavamanos (Incluye retiro)	UN	$ 14.707,00	3,00	$ 44.121,00				3,00	3,00	$ 44.121,00
1,5	Demolición caja de inspección (Incluye retiro)	UN	$ 13.907,00	15,00	$ 208.605,00				15,00	15,00	$ 208.605,00
1,6	Demolición sumideros(Incluye retiro)	UN	$ 15.498,00	9,00	$ 139.482,00				9,00	9,00	$ 139.482,00
1,7	Desmonte tuberia PVCS y PVCP (Incluye retiro)	ML	$ 1.057,00	67,70	$ 71.559,00				67,70	67,70	$ 71.559,00
1,8	Desmonte de marcos y puertas (Incluye retiro)	UN	$ 18.510,00	16,00	$ 296.160,00				16,00	16,00	$ 296.160,00
1,9	Desmonte de marcos y persianas lamina llena (Incluye retiro)	UN	$ 42.583,00	7,00	$ 298.081,00				7,00	7,00	$ 298.081,00
1,10	Desmonte de ventanas (Incluye retiro)	UN	$ 13.765,00	2,00	$ 27.530,00				2,00	2,00	$ 27.530,00
1,11	Desmonte ducha (Incluye retiro)	UN	$ 1.424,00	2,00	$ 2.848,00				2,00	2,00	$ 2.848,00
1,12	Demolición piso acabado (Incluye guarda escoba)	M2	$ 6.646,00	140,80	$ 935.757,00				140,80	140,80	$ 935.757,00
1,13	Demolición enchape (Incluye retiro)	M2	$ 8.357,00	135,11	$ 1.129.114,00				135,11	135,11	$ 1.129.114,00
1,14	Desmonte de cubierta (Incluye retiro estructura)	M2	$ 13.450,00	806,66	$ 10.849.577,00				806,66	806,66	$ 10.849.577,00
1,15	Desmonte de canal (Incluye retiro)	ML	$ 3.533,00	65,90	$ 232.825,00				65,90	65,90	$ 232.825,00
1,16	Demolición de muros (e=0,12 a 0,15) 0 (e=0.16 a 0.30) (Incluye retiro)	M2	$ 11.383,00	809,71	$ 9.216.929,00				809,71	809,71	$ 9.216.929,00
1,17	Demolición de vigas y columnas (Incluye retiro)	ML	$ 16.248,00	105,85	$ 1.719.851,00				105,85	105,85	$ 1.719.851,00
1,18	Demolición placa contrapiso (Incluye retiro)	M2	$ 12.658,00	697,65	$ 8.830.854,00				697,65	697,65	$ 8.830.854,00
1,19	Demolición placa superior (Incluye retiro)	M2	$ 19.306,00	41,79	$ 806.798,00				41,79	41,79	$ 806.798,00
2	CIMENTACION				$ 119.144.750,00						$ 119.144.750,00
2,1	Excavación manual todo factor (Acarreo Horizontal y retiro)	M3	$ 43.493,00	160,00	$ 6.958.733,00				160,00	160,00	$ 6.958.733,00
2,2	Solado en concreto de 2500 PSI	M3	$ 536.773,00	15,00	$ 8.051.595,00				15,00	15,00	$ 8.051.595,00
2,2,1	Solado en concreto de 2000 PSI	M3	$ 281.325,00	-	$ -				0,00	0,00	$ -
2,3	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Zapatas	M3	$ 655.085,00	33,19	$ 21.742.271,00				33,19	33,19	$ 21.742.271,00
2,4	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Vigas de cimentación	M3	$ 858.087,00	27,53	$ 23.623.135,00				27,53	27,53	$ 23.623.135,00
2,5	Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Zapatas	Kg	$ 5.730,00	5.613,47	$ 32.165.183,00				5.613,47	5.613,47	$ 32.165.183,00
2,6	Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 Vigas de Cimentacion	Kg	$ 5.730,00	2.350,74	$ 13.469.740,00				2.350,74	2.350,74	$ 13.469.740,00
2,7	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Viga de cimentación no estrctural (Locales frutas y verduras)	Kg	$ 5.730,00	212,16	$ 1.215.677,00				212,16	212,16	$ 1.215.677,00
2,8	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Vigas cimentación no estructurales (Locales frutas y verduras)	M3	$ 858.087,00	10,70	$ 9.181.531,00				10,70	10,70	$ 9.181.531,00
2,9	Relleno compactado con material del sitio (Incluye acarreo horizontal)	M3	$ 21.485,00	25,00	$ 537.125,00				25,00	25,00	$ 537.125,00
2,10	Relleno con recebo seleccionado	M3	$ 54.994,00	40,00	$ 2.199.760,00				40,00	40,00	$ 2.199.760,00
3	ESTRUCTURA				$ 174.169.702,00						$ 174.169.702,00
3,1	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Columnas	M3	$ 1.037.544,00	28,74	$ 29.819.015,00				28,74	28,74	$ 29.819.015,00
3,2	Vigas en concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +2,45,(No incluye refuerzo)	M3	$ 1.060.185,00	3,10	$ 3.286.574,00				3,10	3,10	$ 3.286.574,00
3,3	Vigas en concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +4,00,(No incluye refuerzo)	M3	$ 1.080.473,00	21,47	$ 23.197.755,00				21,47	21,47	$ 23.197.755,00
3,4	Vigas en concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) NIVEL +6,80,(No incluye refuerzo)	M3	$ 1.080.473,00	18,76	$ 20.269.673,00				18,76	18,76	$ 20.269.673,00
3,5	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Columnas	Kg	$ 5.730,00	8.101,54	$ 46.421.824,00				8.101,54	8.101,54	$ 46.421.824,00
3,6	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Vigas NIVELES +2,45,	Kg	$ 5.730,00	807,73	$ 4.628.293,00				807,73	807,73	$ 4.628.293,00
3,7	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Vigas NIVELES +4,00	Kg	$ 5.730,00	4.298,28	$ 24.629.144,00				4.298,28	4.298,28	$ 24.629.144,00
3,8	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Vigas NIVELES +6,80	Kg	$ 5.730,00	1.818,22	$ 10.418.401,00				1.818,22	1.818,22	$ 10.418.401,00

3196

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA 055 DE 2022
OBJETO:	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
FECHA:	06 DE MAYO DE 2023

A los SEIS (06) días del mes de Mayo del año 2023 se reunieron el Ingeniero LUIS FERNANDO LEGUIZAMO, en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO - Contratista de Obra, el Ingeniero GIANCARLO AVENA CORRALES - Director General de Interventoría del CONSORCIO INTERPROSPERIDAD y la Ingeniera MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Territorial - Municipio de Taruel, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Modificatoria de Cantidades No. 03 de las siguientes modificaciones según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.02			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.03				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR
3,9	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Mensulas	Kg	$ 5.730,00	162,00	$ 928.260,00				162,00	162,00	$ 928.260,00
3,10	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Mensulas	M3	$ 1.080.473,00	2,70	$ 2.917.277,00				2,70	2,70	$ 2.917.277,00
3,11	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Estructura locales frutas y verduras	Kg	$ 5.730,00	212,16	$ 1.215.677,00				212,16	212,16	$ 1.215.677,00
3,12	Concreto de 3000 PSI (210Kg/cm2)Vigas de confinamiento locales frutas y verduras	M3	$ 859.914,00	2,25	$ 1.934.807,00				2,25	2,25	$ 1.934.807,00
3,13	Concreto de 3000 PSI (210Kg/cm2)Columnas de confinamiento locales frutas y verduras	M3	$ 1.004.518,00	0,65	$ 652.937,00				0,65	0,65	$ 652.937,00
3,14	Placa en Metaldeck (incluye viguetas de apoyo)	M2	$ 249.842,00	15,41	$ 3.850.065,00				15,41	15,41	$ 3.850.065,00
4	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**				**$ 32.552.930,00**						**$ 32.552.930,00**
4,1	Muros en ladrillo No.5 ESTÁNDAR 12cmX20cmX30cm	M2	$ 46.777,00	-	$ -				0,00	0,00	$ -
4,2	Mampostería en ladrillo a la vista por una cara para locles de frutas y verduras	M2	$ 99.835,00	44,62	$ 4.454.638,00				44,62	44,62	$ 4.454.638,00
4,3	Mesones en granito pulido para lavamanos de los baños y locales alimentos preparados	ML	$ 218.020,00	65,78	$ 14.341.356,00				65,78	65,78	$ 14.341.356,00
4,4	Pañetes sobre muros, Incluye filos y dilataciones	M2	$ 28.681,00	-	$ -				0,00	0,00	$ -
4,5	Concreto de 3000 PSI Meson locales frutas y verduras	M3	$ 136.863,00	57,70	$ 7.896.995,00				57,70	57,70	$ 7.896.995,00
4,6	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Meson locales frutas y verduras	Kg	$ 5.730,00	193,46	$ 1.108.526,00				193,46	193,46	$ 1.108.526,00
4,7	Construcción rampa. Concreto 3000 PSI y malla electrosoldada 15X15, e=6mm	M2	$ 132.487,00	21,00	$ 2.782.227,00				21,00	21,00	$ 2.782.227,00
4,8	Escalera en concreto	m3	$ 1.118.857,00	1,76	$ 1.969.188,00				1,76	1,76	$ 1.969.188,00
5	**CUBIERTA**				**$ 217.317.245,00**			**-$ 56.463.853,00**	**$ 10.415**		**$ 160.853.392,00**
5,1	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**				**$ 158.876.155,00**			**$ 0**	**$ 10.385**		**$ 158.876.155,00**
5,1,1	Suministro e instalación de ectructura metálica para cubierta en perfilería circular estructural, Inc. Cercha principales, correas, porticos y acabado con anticorrosivo + esmalte para estructras a la vista, Según diseño.	Kg	$ 15.298,00	10.385,42	$ 158.876.155,00				10.385,42	10.385,42	$ 158.876.155,00
5,1,2	Suministro e instalación de platina E=3/8" - 0.50 x 0.50 Sobre mensula soporte de cerchas. Incl. Soldadura y acabado con anticorrosivo + esmalte para estructura a la vista, Segun diseño.	UN	$ 133.868,00								
5,2	**CUBIERTA EN TEJA**				**$ 58.441.090,00**			**-$ 56.463.853,00**	**$ 29**		**$ 1.977.237,00**
5,2,1	Cubierta en teja termoacustica UPVC	M2	$ 70.627,00	722,64	$ 51.037.895,00		-722,64	-$ 51.037.895,00		0,00	$ -
5,2,2	Caballete teja termo acustica UPVC	ML	$ 67.760,00	29,18	$ 1.977.237,00				29,18	29,18	$ 1.977.237,00
5,2,3	Canal en lamina galvanizada cal.28 Desarrollo 1,25 Incluye soporte en angulo	ML	$ 93.551,00	58,00	$ 5.425.958,00		-58,00	-$ 5.425.958,00		0,00	$ -
6	**PISOS, INTERIOR DE LA PLAZA**				**$ 160.458.261,00**						**$ 160.458.261,00**
6,1	Recebo compactado mecanicamente	M3	$ 54.994,00	67,76	$ 3.726.393,00				67,76	67,76	$ 3.726.393,00
6,2	Alistado de piso en mortero 1:4	m2	$ 23.605,00	746,06	$ 17.610.746,00				746,06	746,06	$ 17.610.746,00
6,3	Placa de contrapiso E=0,10m, malla electrosoldada 15X15, 6mm	M2	$ 88.726,96	677,00	$ 60.068.152,00				677,00	677,00	$ 60.068.152,00
6,4	Piso de baldosin de granito	M2	$ 105.934,00	509,65	$ 53.989.263,00				509,65	509,65	$ 53.989.263,00
6,5	Piso impermeabilizdo de desposte. Locales de carnicos y pescado e=0,10m	M2	$ 115.488,00	103,32	$ 11.932.220,00				103,32	103,32	$ 11.932.220,00
6,6	PISO IMPERMEABILIZADO CUARTOS FRIOS INCLUYE LAMINA DE POLIURETANO	M2	$ 250.215,71	21,24	$ 5.314.582,00				21,24	21,24	$ 5.314.582,00
6,7	GUARDA ESCOBA EMBEBIDO MURO EN GRANITO PULIDO	ML	$ 33.778,00	231,42	$ 7.816.905,00				231,42	231,42	$ 7.816.905,00
7	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 123.330.851,00**						**$ 123.330.851,00**
7,1	**PUERTAS EN CORTINAS ENROLLABLES**				**$ 39.482.163,00**						**$ 39.482.163,00**
7,1,1	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,60mX2,80m, Incluye marco (Acceso Principal)	UN	$ 3.284.728,00	1,00	$ 3.284.728,00				1,00	1,00	$ 3.284.728,00
7,1,2	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,70mX2,30m, lincluye marco (Local supermercado)	UN	$ 2.801.945,00	2,00	$ 5.603.890,00				2,00	2,00	$ 5.603.890,00
7,1,3	Cortina metalica enrollable dimensiones: 1,05mX2,10m, Incluye marco (Ventana local comercial)	UN	$ 994.894,00	1,00	$ 994.894,00				1,00	1,00	$ 994.894,00

3547

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA 055 DE 2022
OBJETO:	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
FECHA:	06 DE MAYO DE 2023

A los SEIS (06) días del mes de Mayo del año 2023 se reunieron el Ingeniero LUIS FERNANDO LEGUIZAMO, en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO - Contratista de Obra, el Ingeniero GIANCARLO AVENA CORRALES - Director General de Interventoría del CONSORCIO INTERPROSPERIDAD y la Ingeniera MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Territorial - Municipio de Taruel, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Modificatoria de Cantidades No. 03 de las siguientes modificaciones según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.02			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.03				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR
7,1,4	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,0mX2,10m, Incluye marco(Local comercial)	UN	$ 1.895.036,00	2,00	$ 3.790.072,00				2,00	2,00	$ 3.790.072,00
7,1,5	Cortina metalica enrollable dimensiones: 1,50mX2,30m, Incluye marco (Cuarto de residuos)	UN	$ 1.556.636,00	1,00	$ 1.556.636,00				1,00	1,00	$ 1.556.636,00
7,1,6	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,50mX2,30m, Incluye marco (Zona de descargue)	UN	$ 2.594.394,00	1,00	$ 2.594.394,00				1,00	1,00	$ 2.594.394,00
7,1,7	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,60mX2,00m, IIncluye marco y elemento para soporte puerta (Locales 3 al 9 de cárnicos)	UN	$ 2.346.234,00	7,00	$ 16.423.638,00				7,00	7,00	$ 16.423.638,00
7,1,8	Cortina metalica enrollable dimensiones: 2,20mX2,00m, INCLUYE MARCO (Locales 1 y 2 de cárnicos y uno de pescado)	UN	$ 1.804.797,00	2,00	$ 3.609.594,00				2,00	2,00	$ 3.609.594,00
7,1,9	Cortina metalica enrollable dimensiones: 1,80mX2,00m, Incluye marco (Local venta de pescado)	UN	$ 1.624.317,00	1,00	$ 1.624.317,00				1,00	1,00	$ 1.624.317,00
7,2	**PUERTAS DE EVACUACION ANTIPANICO**				**$ 5.864.412,00**						**$ 5.864.412,00**
7,2,1	Puertas salidas de emergencia antipanico dimensiones: 1,0mX2,10m	UN	$ 1.466.103,00	4,00	$ 5.864.412,00				4,00	4,00	$ 5.864.412,00
7,3	**CORTASOLES Y PERGOLAS**				**$ 77.984.276,00**						**$ 77.984.276,00**
7,3,1	Celosia fina con sujeciones de aluminio y lamas orientales de aluminio, de 120 mm de ancho, acabado lacado " Cortizo", montada mediante atornillado en obra de mampostería.	M2	$ 424.957,00	143,73	$ 61.079.070,00				143,73	143,73	$ 61.079.070,00
7,3,2	Estructura pergola en tubo estructural cuadrado de 10cmX10cm, e=2,5 mm, para locales de frutas y verduras	ML	$ 104.064,00	122,40	$ 12.737.434,00				122,40	122,40	$ 12.737.434,00
7,3,3	Puerta lamina Col- Roll Calibre 20, dimensiones: 0.70 m X 2,10m (Incluye marco)	UN	$ 280.164,00	1,00	$ 280.164,00				1,00	1,00	$ 280.164,00
7,3,4	Puerta lamina Col-Roll Calibre 20,dimensiones: 1,0m X 1,0m (Incluye marco)	UN	$ 280.164,00	8,00	$ 2.241.312,00				8,00	8,00	$ 2.241.312,00
7,3,5	Ventana fija en aluminio, incluye vidrio de 4mm de 2,0 m X 1,0m	UN	$ 823.148,00	2,00	$ 1.646.296,00				2,00	2,00	$ 1.646.296,00
8	**INFRAESTRUCTURA EN POLIURETANO Y EQUIPOS: CUARTOS FRIOS, ZONAS DE DESPOSTE Y LOCALES DE CARNICOS**				**$ 294.713.898,00**			-$ 88.808.776,00			**$ 205.905.122,00**
8,1	**TOTAL EQUIPOS DE REFRIGERACION "CUARTOS FRIOS"**				**$ 164.899.029,00**			**$ 0,00**			**$ 164.899.029,00**
8,1,1	Paredes frigowall 80MM	M2	$ 759.903,36	217,00	$ 164.899.029,00				217,00	217,00	$ 164.899.029,00
8,2	**TOTAL AISLAMIENTOS TERMICOS " LOCALES "**				**$ 129.814.869,00**			**-$ 88.808.776,00**			**$ 41.006.093,00**
8.2.1	Pared monowall 40MM	M2	$ 226.553,00	573,00	**$ 129.814.869,00**		-392,00	-88.808.776,00	181,00	181,00	**$ 41.006.093,00**
9	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 60.112.797,00**						**$ 60.112.797,00**
9,1	**RED DE AGUA POTABLE**				**$ 18.411.766,00**						**$ 18.411.766,00**
9,1,1	**PRELIMINARES**				**$ 31.636,00**						**$ 31.636,00**
9,1,1,1	Localización y replanteo de redes	ML	$ 1.438,00	22,00	$ 31.636,00				22,00	22,00	$ 31.636,00
9,1,2	**TUBERIA PVC Y ACCESORIOS**				**$ 18.380.130,00**						**$ 18.380.130,00**
9,1,2,1	Suministro e instalación Tuberia PVC-P 1/2" RDE-9	ML	$ 5.808,00	98,96	$ 574.760,00				98,96	98,96	$ 574.760,00
9,1,2,2	Suministro e instalación Tuberia PVC-P RDE 11 3/4	ML	$ 7.332,00	41,72	$ 305.891,00				41,72	41,72	$ 305.891,00
9,1,2,3	Suministro e instalaciónTuberia PVCP 1 " RDE 21	ML	$ 7.549,00	26,62	$ 200.954,00				26,62	26,62	$ 200.954,00
9,1,2,4	Suministro e instalación Tuberia PVC-P RDE 21 1 1/4"	ML	$ 12.065,00	15,12	$ 182.423,00				15,12	15,12	$ 182.423,00
9,1,2,5	Suministro e instalación Tuberia PVC.P d=1 1/2" RDE 21	ML	$ 14.840,00	7,91	$ 117.384,00				7,91	7,91	$ 117.384,00
9,1,2,6	Suministro e instalación Tuberia PVC-P RDE 21 - 2" RDE 21	ML	$ 21.598,00	75,00	$ 1.619.850,00				75,00	75,00	$ 1.619.850,00
9,1,2,7	Suministro e instalación Codo PVC-P 1/2"	UN	$ 1.706,00	22,00	$ 37.532,00				22,00	22,00	$ 37.532,00
9,1,2,8	Suministro e instalación Codo PVC-P 3/4"	UN	$ 2.081,00	4,00	$ 8.324,00				4,00	4,00	$ 8.324,00
9,1,2,9	Suministro e instalación Codo PVC-P 1"	UN	$ 3.394,00	23,00	$ 78.062,00				23,00	23,00	$ 78.062,00
9,1,2,10	Suministro e instalación Codo PVC-P 1 1/4"	UN	$ 5.293,00	1,00	$ 5.293,00				1,00	1,00	$ 5.293,00
9,1,2,11	Suministro e instalación Codo PVC-P 1 1/2"	UN	$ 8.625,00	1,00	$ 8.625,00				1,00	1,00	$ 8.625,00

9576

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA 055 DE 2022
OBJETO:	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
FECHA:	06 DE MAYO DE 2023

A los SEIS (06) días del mes de Mayo del año 2023 se reunieron el Ingeniero LUIS FERNANDO LEGUIZAMO, en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO - Contratista de Obra, el Ingeniero GIANCARLO AVENA CORRALES - Director General de Interventoria del CONSORCIO INTERPROSPERIDAD y la Ingeniera MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Territorial - Municipio de Taruel, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Modificatoria de Cantidades No. 03 de las siguientes modificaciones según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.02			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.03				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR
9,1,2,12	Suministro e instalación Codo PVC-P 2"	UN	$ 13.122,00	4,00	$ 52.488,00				4,00	4,00	$ 52.488,00
9,1,2,13	Suministro e instalación Tee PVC-P 1/2"	UN	$ 2.067,00	1,00	$ 2.067,00				1,00	1,00	$ 2.067,00
9,1,2,14	Suministro e instalación Tee PVC-P 1"	UN	$ 4.160,00	10,00	$ 41.600,00				10,00	10,00	$ 41.600,00
9,1,2,15	Suministro e instalación Tee PVC-P 3/4"	UN	$ 2.832,00	8,00	$ 22.656,00				8,00	8,00	$ 22.656,00
9,1,2,16	Suministro e instalación Tee PVC-P 1 1/4"	UN	$ 8.704,00	6,00	$ 52.224,00				6,00	6,00	$ 52.224,00
9,1,2,17	Suministro e instalación Tee PVC-P 1 1/2"	UN	$ 10.953,00	5,00	$ 54.765,00				5,00	5,00	$ 54.765,00
9,1,2,18	Suministro e instalación Tee PVC-P 2"	UN	$ 16.934,00	22,00	$ 372.548,00				22,00	22,00	$ 372.548,00
9,1,2,19	Suministro e instalación Universal 1"	UN	$ 16.590,00	12,00	$ 199.080,00				12,00	12,00	$ 199.080,00
9,1,2,20	Suministro e instalación Universal 2"	UN	$ 48.548,00	6,00	$ 291.288,00				6,00	6,00	$ 291.288,00
9,1,2,21	Suministro e instalación Flotador 1/2"	UN	$ 51.752,00	1,00	$ 51.752,00				1,00	1,00	$ 51.752,00
9,1,2,22	Suministro e instalación Tanque de almacenamiento de 2000 litros	UN	$ 900.095,00	10,00	$ 9.000.950,00				10,00	10,00	$ 9.000.950,00
9,1,2,23	Suministro e instalación Medidor ø1/2"	UN	$ 149.122,00	17,00	$ 2.535.074,00				17,00	17,00	$ 2.535.074,00
9,1,2,24	Suministro e instalación Medidor ø3/4"	UN	$ 300.888,00	1,00	$ 300.888,00				1,00	1,00	$ 300.888,00
9,1,2,25	Suministro e instalación Medidor ø2"	UN	$ 616.807,00	1,00	$ 616.807,00				1,00	1,00	$ 616.807,00
9,1,2,26	Suministro e instalación Registro paso dir. 1/2" Incluye cajilla	UN	$ 36.636,00	5,00	$ 183.180,00				5,00	5,00	$ 183.180,00
9,1,2,27	Suministro e instalación Registro paso dir. 3/4" Incluye cajilla	UN	$ 39.863,00	2,00	$ 79.726,00				2,00	2,00	$ 79.726,00
9,1,2,28	Suministro e instalación Registro paso dir. 1" Incluye cajilla	UN	$ 50.342,00	10,00	$ 503.420,00				10,00	10,00	$ 503.420,00
9,1,2,29	Suministro e instalación Registro paso dir. 2" Incluye cajilla	UN	$ 77.528,00	2,00	$ 155.056,00				2,00	2,00	$ 155.056,00
9,1,2,30	Suministro e instalación Llave de manguera 1/2"	UN	$ 42.322,00	5,00	$ 211.610,00				5,00	5,00	$ 211.610,00
9,1,2,31	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Lavaplatos	UN	$ 12.533,00	16,00	$ 200.528,00				16,00	16,00	$ 200.528,00
9,1,2,32	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Lavamanos	UN	$ 12.533,00	10,00	$ 125.330,00				10,00	10,00	$ 125.330,00
9,1,2,33	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Sanitario	UN	$ 12.533,00	9,00	$ 112.797,00				9,00	9,00	$ 112.797,00
9,1,2,34	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" orinal	UN	$ 12.533,00	1,00	$ 12.533,00				1,00	1,00	$ 12.533,00
9,1,2,35	Suministro e instalación Punto hidraulico de 1/2" Llave manguera	UN	$ 12.533,00	5,00	$ 62.665,00				5,00	5,00	$ 62.665,00
9,2	**RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO**				**$ 25.828.599,00**						**$ 25.828.599,00**
9,2,1	**PRELIMINARES**				**$ 30.169,00**						**$ 30.169,00**
9,2,1,1	Localización y replanteo de redes	ML	$ 1.438,00	20,98	$ 30.169,00				20,98	20,98	$ 30.169,00
9,2,2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				**$ 9.520.984,00**						**$ 9.520.984,00**
9,2,2,1	Excavación manual en suelo común para zanjas, cajas y pozos	M3	$ 19.846,00	59,84	$ 1.187.585,00				59,84	59,84	$ 1.187.585,00
9,2,2,2	Relleno con material seleccionado procedente de la excavación	M3	$ 14.885,00	5,80	$ 86.333,00				5,80	5,80	$ 86.333,00
9,2,2,3	Relleno en arena	M3	$ 172.167,00	13,56	$ 2.334.585,00				13,56	13,56	$ 2.334.585,00
9,2,2,4	Relleno tipo 2 grava 3/4"	M3	$ 182.411,00	16,74	$ 3.053.560,00				16,74	16,74	$ 3.053.560,00
9,2,2,5	Relleno tipo 3 recebo común compactado	M3	$ 54.994,00	2,80	$ 153.983,00				2,80	2,80	$ 153.983,00
9,2,2,6	Cargue y retiro de sobrantes	M3	$ 27.389,00	98,76	$ 2.704.938,00				98,76	98,76	$ 2.704.938,00
9,2,3	**TUBERIA PVC Y ACCESORIOS**				**$ 13.035.938,00**						**$ 13.035.938,00**
9,2,3,1	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø2"	ML	$ 16.421,00	90,30	$ 1.482.816,00				90,30	90,30	$ 1.482.816,00
9,2,3,2	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø3"	ML	$ 23.857,00	79,00	$ 1.884.703,00				79,00	79,00	$ 1.884.703,00
9,2,3,3	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø4"	ML	$ 32.289,00	50,24	$ 1.622.199,00				50,24	50,24	$ 1.622.199,00
9,2,3,4	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø6"	ML	$ 62.449,00	31,50	$ 1.967.144,00				31,50	31,50	$ 1.967.144,00
9,2,3,5	Suministro e instalación Sifon de piso 2"	UN	$ 31.031,00	24,00	$ 744.744,00				24,00	24,00	$ 744.744,00
9,2,3,6	Suministro e instalación Sifon de piso 3"	UN	$ 33.194,00	28,00	$ 929.432,00				28,00	28,00	$ 929.432,00

3519

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA 055 DE 2022
OBJETO:	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
FECHA:	06 DE MAYO DE 2023

A los SEIS (06) días del mes de Mayo del año 2023 se reunieron el Ingeniero LUIS FERNANDO LEGUIZAMO, en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO - Contratista de Obra, el Ingeniero GIANCARLO AVENA CORRALES - Director General de Interventoria del CONSORCIO INTERPROSPERIDAD y la Ingeniera MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Territorial - Municipio de Taruel, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Modificatoria de Cantidades No. 03 de las siguientes modificaciones según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.02			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.03				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR
9,2,3,7	Suministro e instalación Punto sanitario pvcs 2" incluye accesorios	UN	$ 17.574,00	27,00	$ 474.498,00				27,00	27,00	$ 474.498,00
9,2,3,8	Suministro e instalación Punto sanitario pvcs 4" incluye accesorios	UN	$ 29.984,00	9,00	$ 269.856,00				9,00	9,00	$ 269.856,00
9,2,3,9	Suministro e instalación Tapon de inspección 2"	UN	$ 1.549,00	1,00	$ 1.549,00				1,00	1,00	$ 1.549,00
9,2,3,10	Suministro e instalación Tapon de inspección 3"	UN	$ 1.869,00	3,00	$ 5.607,00				3,00	3,00	$ 5.607,00
9,2,3,11	Suministro e instalación Tapon de inspección 4"	UN	$ 3.509,00	2,00	$ 7.018,00				2,00	2,00	$ 7.018,00
9,2,3,12	Suministro e instalación Valvula de admisión de aire 2"	UN	$ 146.415,00	2,00	$ 292.830,00				2,00	2,00	$ 292.830,00
9,2,3,13	Suministro e instalación Valvula de admisión de aire 3"	UN	$ 260.586,00	2,00	$ 521.172,00				2,00	2,00	$ 521.172,00
9,2,3,14	Suministro e instalación Yee 2"	UN	$ 18.340,00	21,00	$ 385.140,00				21,00	21,00	$ 385.140,00
9,2,3,15	Suministro e instalación Yee 3"	UN	$ 28.104,00	8,00	$ 224.832,00				8,00	8,00	$ 224.832,00
9,2,3,16	Suministro e instalación Yee 4"	UN	$ 43.160,00	10,00	$ 431.600,00				10,00	10,00	$ 431.600,00
9,2,3,17	Suministro e instalación Codo 45° 2"	UN	$ 9.608,00	47,00	$ 451.576,00				47,00	47,00	$ 451.576,00
9,2,3,18	Suministro e instalación Codo 45° 3"	UN	$ 14.972,00	15,00	$ 224.580,00				15,00	15,00	$ 224.580,00
9,2,3,19	Suministro e instalación Codo 45° 4"	UN	$ 23.062,00	12,00	$ 276.744,00				12,00	12,00	$ 276.744,00
9,2,3,20	Suministro e instalación Yee de reducción 3x2"	UN	$ 22.936,00	23,00	$ 527.528,00				23,00	23,00	$ 527.528,00
9,2,3,21	Suministro e instalación Yee de reducción 4x2"	UN	$ 31.037,00	6,00	$ 186.222,00				6,00	6,00	$ 186.222,00
9,2,3,22	Suministro e instalación Yee de reducción 4x3"	UN	$ 31.037,00	4,00	$ 124.148,00				4,00	4,00	$ 124.148,00
9,2,4	**CAJAS DE INSPECCIÓN**				**$ 3.241.508,00**						**$ 3.241.508,00**
9,2,4,1	Caja de inspección en mampostería, de 0.60 x 0.60 m, h<= 0.80 m	UN	$ 319.528,00	7,00	$ 2.236.696,00				7,00	7,00	$ 2.236.696,00
9,2,4,2	Trampa de grasas	UN	$ 1.004.812,00	1,00	$ 1.004.812,00				1,00	1,00	$ 1.004.812,00
9,3	**RED DE AGUAS LLUVIAS**				**$ 15.872.432,00**						**$ 15.872.432,00**
9,3,1	**PRELIMINARES**				**$ 61.676,00**						**$ 61.676,00**
9,3,2	Localización y replanteo de redes	ML	$ 1.438,00	42,89	$ 61.676,00				42,89	42,89	$ 61.676,00
9,3,3	**TUBERIA PVC Y ACCESORIOS**				**$ 15.504.812,00**						**$ 15.504.812,00**
9,3,4	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø3" Colgante	ML	$ 55.631,00	-	$ -						
9,3,5	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø4" Colgante	ML	$ 64.779,00	9,24	$ 598.558,00				9,24	9,24	$ 598.558,00
9,3,6	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø6" Colgante	ML	$ 98.362,00	50,28	$ 4.945.641,00				50,28	50,28	$ 4.945.641,00
9,3,7	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria Ø6" Por piso	ML	$ 63.255,00	2,00	$ 126.510,00				2,00	2,00	$ 126.510,00
9,3,8	Suministro e instalación Sifon de piso 3"	UN	$ 33.194,00	2,00	$ 66.388,00				2,00	2,00	$ 66.388,00
9,3,9	Suministro e instalación Yee 4"x 3"	UN	$ 31.037,00	8,00	$ 248.296,00				8,00	8,00	$ 248.296,00
9,3,10	Suministro e instalación Yee 6"x 4"	UN	$ 153.392,00	12,00	$ 1.840.704,00				12,00	12,00	$ 1.840.704,00
9,3,11	Suministro e instalación Codo 45° 4"	UN	$ 23.062,00	4,00	$ 92.248,00				4,00	4,00	$ 92.248,00
9,3,12	Suministro e instalación Codo 45° 6"	UN	$ 66.318,00	26,00	$ 1.724.268,00				26,00	26,00	$ 1.724.268,00
9,3,13	Suministro e instalación Codo 90° 4"	UN	$ 21.460,00	4,00	$ 85.840,00				4,00	4,00	$ 85.840,00
9,3,14	Suministro e instalación Codo 90° 6"	UN	$ 122.858,00	8,00	$ 982.864,00				8,00	8,00	$ 982.864,00
9,3,15	Suministro e instalación Yee de reducción 6x4"	UN	$ 153.392,00	2,00	$ 306.784,00				2,00	2,00	$ 306.784,00
9,3,16	Suministro e instalación Yee de reducción 4x3"	UN	$ 31.037,00	1,00	$ 31.037,00				1,00	1,00	$ 31.037,00
9,3,17	Suministro e instalación Tapon de inspección 4"	UN	$ 3.509,00	2,00	$ 7.018,00				2,00	2,00	$ 7.018,00
9,3,18	Suministro e instalación Tapon de inspección 6"	UN	$ 14.146,00	12,00	$ 169.752,00				12,00	12,00	$ 169.752,00
9,3,19	Suministro e instalación Tragante de 4"	UN	$ 16.201,00	64,00	$ 1.036.864,00				64,00	64,00	$ 1.036.864,00
9,3,20	Suministro e instalación Bajante de aguas lluvias 6"	ML	$ 67.094,00	21,00	$ 1.408.974,00				21,00	21,00	$ 1.408.974,00
9,3,21	Suministro e instalación Bajante de aguas lluvias 4"	ML	$ 36.005,00	30,00	$ 1.080.150,00				30,00	30,00	$ 1.080.150,00

3520

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA 055 DE 2022
OBJETO:	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
FECHA:	06 DE MAYO DE 2023

A los SEIS (06) días del mes de Mayo del año 2023 se reunieron el Ingeniero LUIS FERNANDO LEGUIZAMO, en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO - Contratista de Obra, el Ingeniero GIANCARLO AVENA CORRALES - Director General de Interventoría del CONSORCIO INTERPROSPERIDAD y la Ingeniera MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Territorial - Municipio de Taruel, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Modificatoria de Cantidades No. 03 de las siguientes modificaciones según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.02			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.03				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR
9,3,22	Suministro e instalación Abrazadera tubería 6"	UN	$ 62.648,00	6,00	$ 375.888,00				6,00	6,00	$ 375.888,00
9,3,23	Suministro e instalación Abrazadera tubería 4"	UN	$ 62.838,00	6,00	$ 377.028,00				6,00	6,00	$ 377.028,00
9,3,24	**CAJAS DE INSPECCIÓN**				**$ 305.944,00**						**$ 305.944,00**
9,3,24,1	Caja de inspección en mampostería, de 0.50 x 0.50 m, h<= 0.50 m	UN	$ 305.944,00	1,00	$ 305.944,00				1,00	1,00	$ 305.944,00
10	**BAÑOS Y CUARTO ELECTRICO**				**$ 84.728.576,00**						**$ 84.728.576,00**
10,1	**CIMENTACION**				**$ 17.990.910,00**						**$ 17.990.910,00**
10,1,1	Excavación manual todo facotr(Acarreo Horizontal y retiro)	M3	$ 41.734,00	22,32	$ 931.503,00				22,32	22,32	$ 931.503,00
10,1,2	Solado en concreto de 2500 PSI	M3	$ 536.773,00	-	$ -						
10,1,3	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) Zapatas	M3	$ 655.085,00	6,59	$ 4.317.010,00				6,59	6,59	$ 4.317.010,00
10,1,4	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) viga de cimentación	M3	$ 858.286,00	8,11	$ 6.960.699,00				8,11	8,11	$ 6.960.699,00
10,1,5	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Zapatas	Kg	$ 5.730,00	372,84	$ 2.136.373,00				372,84	372,84	$ 2.136.373,00
10,1,6	Acero Fy=4200 Kg/cm2 Viga de cimentación	Kg	$ 5.730,00	605,51	$ 3.469.572,00				605,51	605,51	$ 3.469.572,00
10,1,7	Relleno compactado con material del sitio (Incluye acarreo horizontal)	M3	$ 19.134,00	2,00	$ 38.268,00				2,00	2,00	$ 38.268,00
10,1,8	Relleno con recebo seleccionado	M3	$ 54.994,00	2,50	$ 137.485,00				2,50	2,50	$ 137.485,00
10,2	**ESTRUCTURA**				**$ 20.246.153,00**						**$ 20.246.153,00**
10,2,1	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) columnas	M3	$ 1.224.360,00	1,91	$ 2.338.528,00				1,91	1,91	$ 2.338.528,00
10,2,2	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) viga nivel +2,6	M3	$ 1.060.185,00	7,21	$ 7.643.934,00				7,21	7,21	$ 7.643.934,00
10,2,3	Concreto de 3000 PSI (210 Kg/cm2) losa maciza tanques	M3	$ 1.037.950,00	-	$ -				0,00	0,00	$ -
10,2,4	Acero Fy=4200 Kg/cm2 columnas	Kg	$ 5.730,00	661,92	$ 3.792.802,00				661,92	661,92	$ 3.792.802,00
10,2,5	Acero Fy=4200 Kg/cm2 viga nivel +2,6	Kg	$ 5.730,00	1.129,30	$ 6.470.889,00				1.129,30	1.129,30	$ 6.470.889,00
10,2,6	Acero Fy=4200 Kg/cm2 refuerzo losa tanques	Kg	$ 5.730,00	-	$ -					0,00	$ -
10,3	**MAMPOSTERIA PAÑETES BAÑOS**				**$ -**						**$ -**
10,3,1	Muros en ladrillo No.5 ESTÁNDAR 12cmX20cmX30cm	M2	$ 46.777,00	-	$ -						
10,3,2	Pañetes sobre muros, inclue filos y dilataciones	M2	$ 30.193,00	-	$ -						
10,4	**PISOS Y ENCHAPES BAÑOS**				**$ 46.491.513,00**						**$ 46.491.513,00**
10,4,1	Alistado de piso en mortero 1:4	M2	$ 23.605,00	67,63	$ 1.596.406,00				67,63	67,63	$ 1.596.406,00
10,4,2	Placa de contrapiso E=0,10m, malla electrosoldada 15X15, 6mm	M2	$ 88.727,00	52,47	$ 4.655.506,00				52,47	52,47	$ 4.655.506,00
10,4,3	Enchape muros baños	M2	$ 59.077,00	61,90	$ 3.656.866,00				61,90	61,90	$ 3.656.866,00
10,4,4	Enchape de piso baños, cuarto de aseo y deposito de residuos solidos	M2	$ 61.812,00	63,68	$ 3.936.188,00				63,68	63,68	$ 3.936.188,00
10,4,5	Sanitarios incluye accesorios	UN	$ 416.928,17	9,00	$ 3.752.354,00				9,00	9,00	$ 3.752.354,00
10,4,6	Lavamanos de sobreponer incluye grifería	UN	$ 376.793,00	10,00	$ 3.767.930,00				10,00	10,00	$ 3.767.930,00
10,4,7	Orinal inclue grifería y accesorios para su correcto funcionamiento	UN	$ 540.117,00	2,00	$ 1.080.234,00				2,00	2,00	$ 1.080.234,00
10,4,8	Divisones baño en acero inoxidable 304, calibre 20 certificado - herrajes de ensamble y cerrojos de acero inoxidables	M2	$ 626.291,00	36,44	$ 22.822.044,00				36,44	36,44	$ 22.822.044,00
10,4,9	Epejo para baños de 3,76 m*0,80 m	UN	$ 385.871,00	2,00	$ 771.742,00				2,00	2,00	$ 771.742,00
10,4,10	Poceta para lavar las papas	UN	$ 452.243,00	1,00	$ 452.243,00				1,00	1,00	$ 452.243,00
11	**RED CONTRAINCENDIOS (VER ANEXO 1)**				**$ 37.518.726,00**						**$ 37.518.726,00**
11,1	**RED CONTRA INCENDIOS**				**$ 37.518.726,00**						**$ 37.518.726,00**
11,1	Extinror de 20 LITROS ABC MULTIPROPOSITO	UN	$ 95.684,44	6,00	$ 574.107,00				6,00	6,00	$ 574.107,00
11,2	Siamesa de 4"X 2 1/2 X 2 1/2	UN	$ 1.789.249,00	1,00	$ 1.789.249,00				1,00	1,00	$ 1.789.249,00
11,3	Tubería EMT 3/4	ml	$ 27.971,00	70,00	$ 1.957.970,00				70,00	70,00	$ 1.957.970,00

3521

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA 055 DE 2022
OBJETO:	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
FECHA:	06 DE MAYO DE 2023

A los SEIS (06) días del mes de Mayo del año 2023 se reunieron el Ingeniero LUIS FERNANDO LEGUIZAMO, en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO - Contratista de Obra, el Ingeniero GIANCARLO AVENA CORRALES - Director General de Interventoría del CONSORCIO INTERPROSPERIDAD y la Ingeniera MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Territorial - Municipio de Taruel, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Modificatoria de Cantidades No. 03 de las siguientes modificaciones según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.02			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.03				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR
11,4	Cajas de paso Rawelt 4"TUBERI EMT 3/4	UN	$ 36.950,00	6,00	$ 221.700,00				6,00	6,00	$ 221.700,00
11,5	Cable AWG DE 2X16	ML	$ 11.057,00	210,00	$ 2.321.970,00				210,00	210,00	$ 2.321.970,00
11,6	Gabinete de incendio	UN	$ 2.016.685,00	2,00	$ 4.033.370,00				2,00	2,00	$ 4.033.370,00
11,7	Luz estroboscopica de emergencia	UN	$ 254.713,00	6,00	$ 1.528.278,00				6,00	6,00	$ 1.528.278,00
11,8	Señaletica incendio	UN	$ 15.955,00	19,00	$ 303.145,00				19,00	19,00	$ 303.145,00
11,9	Señal de evacuación	UN	$ 16.375,00	14,00	$ 229.250,00				14,00	14,00	$ 229.250,00
11,1	Estación manual	UN	$ 378.412,00	6,00	$ 2.270.472,00				6,00	6,00	$ 2.270.472,00
11,11	Panel de direccionamiento de Red de Incendio	UN	$ 2.206.254,00	1,00	$ 2.206.254,00				1,00	1,00	$ 2.206.254,00
11,12	Tubo ASTM 795 DE 4"	ML	$ 333.938,00	41,00	$ 13.691.458,00				41,00	41,00	$ 13.691.458,00
11,13	Tubo ASTM 795 DE 2 1/2	ML	$ 253.475,00	15,00	$ 3.802.125,00				15,00	15,00	$ 3.802.125,00
11,14	Tubería plastica C900 4"	ml	$ 431.563,00	6,00	$ 2.589.378,00				6,00	6,00	$ 2.589.378,00
12	**MUEBLES Y EQUIPOS**				**$ 68.797.676,00**						**$ 68.797.676,00**
12,1	Suministro e instalación mesón acero inoxidable CAL. 18 estructura cuadrada en acero inoxidable 1 1/2" CALIBRE 18 para patas y un pozuelo estandar de 0,55m x 0,39m x 0,16m. Dimensiones externas 3,00m x 0,60m x 0,90m. (Locales de carnicos, pescados y alimentos preparados)	UN	$ 2.660.764,00	16,00	$ 42.572.224,00				16,00	16,00	$ 42.572.224,00
12,2	Mesa desposte industrial en acero inoxidable calibre 16, con rieles	UN	$ 2.855.479,00	4,00	$ 11.421.916,00				4,00	4,00	$ 11.421.916,00
12,3	Molino para carne electrico industrial 250Kg/HORA	UN	$ 2.136.904,00	2,00	$ 4.273.808,00				2,00	2,00	$ 4.273.808,00
12,4	Sierra para carniceria	UN	$ 2.301.888,00	2,00	$ 4.603.776,00				2,00	2,00	$ 4.603.776,00
12,5	Mesa de 100*60*90 de alto con entrepaño y patas fabricadas en acero tipo 304 en calibre 20 con omegas de refuerzo para la superficie de trabajo.	UN	$ 980.214,00	4,00	$ 3.920.856,00				4,00	4,00	$ 3.920.856,00
12,6	Lavamanos portatil sin contacto acero inoxidable 406 de pie (zonas de desposte)	UN	$ 1.002.548,00	2,00	$ 2.005.096,00				2,00	2,00	$ 2.005.096,00
13	**PINTURA**				**$ 23.868.128,00**						**$ 23.868.128,00**
13,1	Estuco plastico sobre muros	M2	$ 10.557,00	800,00	$ 8.445.600,00				800,00	800,00	$ 8.445.600,00
13,2	Pintura tipo vinilo 1	M2	$ 15.982,00	800,00	$ 12.785.600,00				800,00	800,00	$ 12.785.600,00
13,3	Socalo fachada en ceramica	M2	$ 121.685,63	21,67	$ 2.636.928,00				21,67	21,67	$ 2.636.928,00
14	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 225.021.466,00**						**$ 225.021.466,00**
14,1	Desmonte de tubería pvc eléctrica existente	ML	$ 1.249,00	562,60	$ 702.687,00				562,60	562,60	$ 702.687,00
14,2	Apertura de brecha mediante demolición de pavimento rígido y restitución del mismo	ML	$ 89.825,00	5,00	$ 449.125,00				5,00	5,00	$ 449.125,00
14,3	Suministro e instalación de transformador de 75 KVA	UN	$ 12.925.032,00	1,00	$ 12.925.032,00				1,00	1,00	$ 12.925.032,00
14,4	Suministro e instalación de estructura de paso en MT	UN	$ 2.477.222,00	1,00	$ 2.477.222,00				1,00	1,00	$ 2.477.222,00
14,5	Suministro e instalación de caja de inspección 0.8x0.8x1 m	UN	$ 734.792,00	3,00	$ 2.204.376,00				3,00	3,00	$ 2.204.376,00
14,6	Suministro e instalación de acometida de bajante (6 # 1/0 F + 2# 2/0 N) EN TUBERIA IMC	UN	$ 2.933.053,00	1,00	$ 2.933.053,00				1,00	1,00	$ 2.933.053,00
14,7	Suministro e instalación de acometida subterranea (6 # 1/0 F + 2# 2/0 N) EN TUBERIA PVC	ML	$ 268.092,00	45,00	$ 12.064.140,00				45,00	45,00	$ 12.064.140,00
14,8	Suministro e instalación de tablero de medidores para 21 cuentas mas barraje, totalizador.	UN	$ 16.022.642,00	1,00	$ 16.022.642,00				1,00	1,00	$ 16.022.642,00
14,9	Suministro e instalación de tablero bifasico de 8 CIRCUITOS L.T.P	UN	$ 498.449,00	17,00	$ 8.473.633,00				17,00	17,00	$ 8.473.633,00
14,10	Suministro e instalación de tablero trifasico de 12 CIRCUITOS A.T.S.M	UN	$ 755.876,00	1,00	$ 755.876,00				1,00	1,00	$ 755.876,00
14,11	Suministro e instalación de tablero trifasico de 12 CIRCUITOS T.L.C	UN	$ 1.501.594,00	1,00	$ 1.501.594,00				1,00	1,00	$ 1.501.594,00
14,12	Suministro e instalación de tablero trifasico de 24 CIRCUITOS T.A.C	UN	$ 1.848.892,00	1,00	$ 1.848.892,00				1,00	1,00	$ 1.848.892,00
14,13	Salida toma con polo a tierra y salidad toma 120 VOLTIOS	UN	$ 74.585,21	58,00	$ 4.325.942,00				58,00	58,00	$ 4.325.942,00

3522

La equidad es de todos — Prosperidad Social	ACTA MODIFICATORIA No. 03
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA 055 DE 2022
OBJETO:	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
FECHA:	06 DE MAYO DE 2023

A los SEIS (06) dias del mes de Mayo del año 2023 se reunieron el Ingeniero LUIS FERNANDO LEGUIZAMO, en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO - Contratista de Obra, el Ingeniero GIANCARLO AVENA CORRALES - Director General de Interventoria del CONSORCIO INTERPROSPERIDAD y la Ingeniera MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Territorial - Municipio de Taruel, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Modificatoria de Cantidades No. 03 de las siguientes modificaciones según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.02			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.03				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR
14,14	Salida toma con polo a tierra y salidad toma 120 VOLTIOS GFCI	UN	$ 95.658,00	2,00	$ 191.316,00				2,00	2,00	$ 191.316,00
14,15	Salida toma con polo a tierra y salidad toma 220 VOLTIOS	UN	$ 79.661,00	22,00	$ 1.752.542,00				22,00	22,00	$ 1.752.542,00
14,16	Suministro e instalación contador integrado	UN	$ 1.352.719,72	1,00	$ 1.352.720,00				1,00	1,00	$ 1.352.720,00
14,17	Suministro de punto de salida de lampara	UN	$ 171.585,00	108,00	$ 18.531.180,00				108,00	108,00	$ 18.531.180,00
14,18	Suministro de punto de salida de lampara de emergencia y salida	UN	$ 113.273,00	39,00	$ 4.417.647,00				39,00	39,00	$ 4.417.647,00
14,19	Suministro e instalación de tuberia de 3/4" con conductor de 3#10 con bajo contenido de halogenos	UN	$ 27.373,00	100,00	$ 2.737.300,00				100,00	100,00	$ 2.737.300,00
14,20	Suministro e instalación de tubería de EMT 1/2" instaladad en techo con conductor 3#12 con bajo contenido de halogenos.	ML	$ 40.374,00	625,00	$ 25.233.750,00				625,00	625,00	$ 25.233.750,00
14,21	Suministro e instalación de tubería de 1/2" PVC co conductor 3#12 con bajo contenido de halogenos	ML	$ 35.795,00	550,00	$ 19.687.250,00				550,00	550,00	$ 19.687.250,00
14,22	Tubería EMT 3/4" instalada en techo con conductor 3#10 con bajo contenido de halogenos	ML	$ 48.873,00	81,00	$ 3.958.713,00				81,00	81,00	$ 3.958.713,00
14,23	Instalación de salida de lampara de 110w	UN	$ 585.880,00	17,00	$ 9.959.960,00				17,00	17,00	$ 9.959.960,00
14,24	Instalación de salida de reflector de 200w	UN	$ 555.948,00	4,00	$ 2.223.792,00				4,00	4,00	$ 2.223.792,00
14,25	Instalación de salida de lampara de 36w	UN	$ 177.505,00	96,00	$ 17.040.480,00				96,00	96,00	$ 17.040.480,00
14,26	Instalación de salida de lampara de 18w	UN	$ 63.729,00	7,00	$ 446.103,00				7,00	7,00	$ 446.103,00
14,27	Instalación de salida de lampara de emergencia	UN	$ 152.619,00	34,00	$ 5.189.046,00				34,00	34,00	$ 5.189.046,00
14,28	Instalación de salida de lampara de salida	UN	$ 171.173,00	5,00	$ 855.865,00				5,00	5,00	$ 855.865,00
14,29	Suministro y alimentación de los tableros de circuito Bifásico	ML	$ 42.548,00	360,00	$ 15.317.280,00				360,00	360,00	$ 15.317.280,00
14,30	Suministro y alimentación de los tableros de circuito trifásico	ML	$ 82.317,00	60,00	$ 4.939.020,00				60,00	60,00	$ 4.939.020,00
14,31	Suministro y alimentación de los tableros trifásicos de cuarto frio	ML	$ 110.382,00	44,00	$ 4.856.808,00				44,00	44,00	$ 4.856.808,00
14,32	Suministro e instalación de tablero de alumbrado	UN	$ 1.714.848,00	1,00	$ 1.714.848,00				1,00	1,00	$ 1.714.848,00
14,33	Suministro e instalación de tablero 12W CON ESPACIO T.C.F	UN	$ 2.383.187,00	1,00	$ 2.383.187,00				1,00	1,00	$ 2.383.187,00
14,34	Planos y memorias de calculo ASBUILT, documentación e inspección Retie, servicio de revisión y conexión del operador a res y entrega final de las cuentas nuevas ante ELECTROHUILA	UN	$ 15.548.445,00	1,00	$ 15.548.445,00				1,00	1,00	$ 15.548.445,00
15	OBRAS EXTERIORES				$ -						$ -
15,1	Excavaciones a todo factor, incluye retiro	M3	$ 43.296,00	-	$ -						
15,2	Rellenos con recbo compactado	M3	$ 54.994,00	-	$ -						
15,3	Solado en concreto de 2500 PSI	M3	$ 536.773,00	-	$ -						
15,4	Andenes en concreto de 3000 PSI (210Kg/cm2)	M2	$ 90.472,00	-	$ -						
15,5	Anden ingreso zona de descargue y zona de parqueo concreto de 3500 PSI	M2	$ 96.408,00	-	$ -						
15,6	Sardineles prefabricados	ML	$ 67.755,00	-	$ -						
15,7	Aseo final de obra	M2	$ 2.056,00	-	$ -						
16	ITEM NUEVOS				$ 4.760.176,00						$ 4.760.176,00
16,1	Guarda escoba media caña en granito	ML	$ 21.559,00	-	$ -						
16,2	Bordillo en concreto de 3000 PSI e=0.10m y H=0.15m	ML	$ 37.584,00	-	$ -						
16,3	Suministro e instalación platina E=1/2" - 0.60 x 0.60	UN	$ 297.511,00	16,00	$ 4.760.176,00				16,00	16,00	$ 4.760.176,00
17	ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS				$ 121.855.374,00			$ 145.272.629,00			$ 267.128.003,00
NP-01	Demolición concreto ciclopeo (Incluye retiro)	M3	$ 203.597,00	40,00	$ 8.144.416,00				40,00	40,00	$ 8.144.416,00
NP-02	Concreto Ciclópeo (Concreto de 3.000 PSI (210 Mpa) (60%) Piedra Media Zonga (40%))	M3	$ 310.015,00	8,83	$ 2.737.432,00				8,83	8,83	$ 2.737.432,00

3323

La equidad es de todos	Prosperidad Social	ACTA MODIFICATORIA No. 03
		PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA 055 DE 2022
OBJETO:	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE TERUEL
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL PROGRESO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
FECHA:	06 DE MAYO DE 2023

A los SEIS (06) días del mes de Mayo del año 2023 se reunieron el Ingeniero LUIS FERNANDO LEGUIZAMO, en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL PROGRESO - Contratista de Obra, el Ingeniero GIANCARLO AVENA CORRALES - Director General de Interventoría del CONSORCIO INTERPROSPERIDAD y la Ingeniera MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Territorial - Municipio de Taruel, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Modificatoria de Cantidades No. 03 de las siguientes modificaciones según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.02			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No.03				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR
NP-03	Relleno con recebo selccionado. Incluye geotextil	M3	$ 188.034,00	58,66	$ 11.029.316,00				58,66	58,66	$ 11.029.316,00
NP-04	Muro en bloque estructural, perforación vertical liso con acabado a la vista (Incluye relleno en Grouting y dovela)	M2	$ 140.076,00	713,50	$ 99.944.210,00	385,24		$ 53.962.894,00	1.098,74	1.098,74	$ 153.907.104,00
NP-05	Cubierta en teja termoacústica UPVC 2 mm	M2	$ 91.049,00			808,58		$ 73.620.315,00	808,58	808,58	$ 73.620.315,00
NP-06	Canal en lamina galvanizado calibre 20 desarrollo 1.2. incluye soporte en ángulo	ML	$ 152.495,00			116,00		$ 17.689.420,00	116,00	116,00	$ 17.689.420,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 1.787.302.118,00			-			$ 1.787.302.118,00
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 536.190.635,00			-			$ 536.190.635,00
	ADMINISTRACIÓN	23,00%			$ 411.079.487,00			-			$ 411.079.487,00
	IMPREVISTOS	2,00%			$ 35.746.042,00			-			$ 35.746.042,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 89.365.106,00			-			$ 89.365.106,00
	PGIO	3,94%			$ 70.459.892,00			-			$ 70.459.892,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					$ 2.393.952.645,00			-			$ 2.393.952.645,00

POR **EL CONTRATISTA:**

Firma:

Nombre: **LUIS FERNANDO LEGUIZAMO**
Cargo: **Representante Legal**
UNION TEMPORAL PROGRESO
Contratista de Obra

POR LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: GIANCARLO AVENA CORRALES
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERPROSPERIDAD
Interventor

Nombre: MARIA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO
Cargo: SUPERVISOR CONTRATO - ENTE TERRITORIAL
MUNICIPIO DE TERUEL
Contratante

3524

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022			
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA			
	CONTRATISTA:		INICIO:	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO		TERMINACIÓN:	17-may.-23
	INTERVENTORÍA:		PLAZO:	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD		VALOR:	$ 2,393,952,645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	5,2,1	Cubierta en teja termoacustica UPVC			M2
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ancho	ALTURA	SUBTOTAL
				CANTIDAD TOTAL	0.00
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	
				A PAGAR PRESENTE ACTA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ING. CRISTIAN CLEVES ASTUDILLO
RESIDENTE DE OBRA

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	INICIO:	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	TERMINACIÓN:	17-may.-23
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	VALOR:	$ 2,393,952,645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	5,2,3	Canal en lamina galvanizada cal.28 Desarrollo 1,25 Incluye soporte en angulo			ML
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ancho	ALTURA	SUBTOTAL
					0.00
CANTIDAD TOTAL					0.00
PAGADO ACTAS ANTERIORES					
A PAGAR PRESENTE ACTA					

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ING. CRISTIAN CLEVES ASTUDILLO
RESIDENTE DE OBRA

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	INICIO:	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	TERMINACIÓN:	17-may.-23
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	VALOR:	$ 2,393,952,645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	8.2.1	Pared monowall 40MM			M2
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ancho	AREA	SUBTOTAL
Cárnicos 1 - 2 y Pescados				25.20	25.20
Cárnicos 3 - 4 y 5				35.90	35.90
Cárnicos 6 - 7 - 8 y 9				39.70	39.70
				80.20	80.20
				CANTIDAD TOTAL	181.00
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	
				A PAGAR PRESENTE ACTA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ING. CRISTIAN CLEVES ASTUDILLO
RESIDENTE DE OBRA

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	INICIO:	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	TERMINACIÓN:	17-may.-23
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	VALOR:	$ 2,393,952,645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	NP04	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL INCLUYE DOVELA Y ACERO DE REFUERZO			M2
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ALTO (m)		SUBTOTAL
Perimetral Nivel 1					
C8-C10	1.00	5.30	3.50		18.55
C10-C12	1.00	5.30	3.50		18.55
C12-C16	1.00	5.30	3.50		18.55
C4-C6	1.00	4.76	3.50		16.66
C6-C8	1.00	4.76	3.50		16.66
C15-C16	1.00	7.00	3.50		24.50
C7-C9	1.00	5.30	3.50		18.55
C9-C11	1.00	5.30	3.50		18.55
C11-C13	1.00	5.30	3.50		18.55
C1-C5	1.00	4.76	3.50		16.66
C5-C7	1.00	4.76	3.50		16.66
C14-C15	1.00	7.20	3.50		25.20
Perimetral Nivel 2					
C4-C6	1.00	4.76	2.35		11.19
C6-C8	1.00	4.76	2.35		11.19
C8-C10	1.00	5.30	2.35		12.46
C10-C12	1.00	5.30	2.35		12.46
C12-C16	1.00	5.30	2.35		12.46
C15-C16	1.00	7.00	2.35		16.45
C14-C15	1.00	7.20	2.35		16.92
C5-C7	1.00	4.76	2.35		11.19
C7-C9	1.00	5.30	2.35		12.46
C9-C11	1.00	5.30	2.35		12.46
C11-C13	1.00	5.30	2.35		12.46
C13-C14	1.00	7.50	2.35		17.63
C1-C5	1.00	4.76	2.35		11.19
C3-C4	1.00	7.00	2.35		16.45
C3-C2	1.00	7.20	2.35		16.92
C1-C2	1.00	7.50	2.35		17.63
Local supermercado					
Lado Norte	1.00	4.02	2.14		8.60
	1.00	3.70	2.14		7.92
Lado Este	1.00	1.55	2.14		3.32
	1.00	3.20	2.14		6.85
Lado Sur	1.00	3.55	2.14		7.60
	1.00	4.02	2.14		8.60
Interno	1.00	2.55	2.15		5.48
Nivel 2	1.00	4.02	2.00		8.04
	1.00	3.70	2.00		7.40
	1.00	1.55	2.00		3.10
	1.00	2.35	2.00		4.70
	1.00	4.02	2.00		8.04
	1.00	3.55	2.00		7.10
	1.00	2.35	2.00		4.70
Cuchillas costado Oeste					
C1-C2	1.00	7.78	0.88		6.85
C2-C3_1	1.00	3.43	2.07		7.10
C2-C3_2	1.00	3.93	2.02		7.94
C3-C4	1.00	7.28	0.83		6.04

Cuchillas costado Este					
C13-C14	1.00	7.78	0.88		6.85
C14-C15_1	1.00	3.43	2.07		7.10
C14-C15_2	1.00	3.93	2.02		7.94
C15-C16	1.00	7.28	0.83		6.04
Cárnicos 3-4-5	1.00	2.75	3.40		9.35
	2.00	2.95	3.40		20.06
	2.00	0.55	2.50		2.75
	1.00	8.58	0.70		6.01
Local cárnicos 6-7-8-9	4.00	3.00	3.40		40.80
	1.00	2.65	3.40		9.01
	2.00	0.35	2.50		1.75
	3.00	0.55	2.50		4.13
	1.00	12.75	0.70		8.93
Mezzanine	2.00	3.55	2.00		14.20
	2.00	3.20	2.00		12.80
Puerta	-1.00	1.00	2.00		-2.00
Ventana	-1.00	2.00	1.00		-2.00
Local tanque	1.00	3.27	3.40		11.12
Local comercial	1.00	3.79	3.20		12.13
	1.00	5.30	3.20		16.96
Alimentos preparados 1	1.00	3.29	3.20		10.53
	1.00	0.22	3.20		0.70
Local cárnicos 1-2 y pescado	3.00	2.85	2.50		21.38
	1.00	3.00	2.50		7.50
	2.00	0.35	2.50		1.75
	1.00	0.55	2.50		1.38
Baños mujeres	2.00	4.45	2.58		22.96
	1.00	3.15	2.58		8.13
Baños P.M.R	1.00	1.76	2.58		4.54
	2.00	1.20	2.58		6.19
	1.00	1.87	2.58		4.82
	1.00	3.76	2.58		9.70
	1.00	4.25	2.58		10.97
Baños hombres	2.00	3.55	2.58		18.32
	1.00	3.46	2.58		8.93
Cuarto eléctrico	1.00	3.52	2.20		7.74
	2.00	2.67	2.20		11.75
Lavado frutas y shut	2.00	2.35	2.14		10.06
	1.00	2.65	2.14		5.67
	1.00	0.70	2.14		1.50
Cuchillas baterías sanitarias	3.45	0.42	1.00		1.45
	3.36	0.42	1.00		1.41
	3.26	0.42	1.00		1.37
Antepecho canal galería	27.92	0.44	2.00		24.57
Perimetral superior	2.00	16.42	0.85		27.91
	1.00	3.45	0.85		2.93
	1.00	3.82	0.85		3.25
	3.00	0.55	2.50		4.13
Local No. 5 existente aledaño a baterias	1.00	7.16	1.00		7.16
Antepechos Locales	1.00	97.40	0.90		87.66
				CANTIDAD TOTAL	1,098.74
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	
				A PAGAR PRESENTE ACTA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ING. CRISTIAN CLEVES ASTUDILLO RESIDENTE DE OBRA	ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	INICIO:	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	TERMINACIÓN:	17-may.-23
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	VALOR:	$ 2,393,952,645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	NP05	Cubierta en teja termoacústica UPVC 2 mm			M2
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ALTO (m)	AREA	SUBTOTAL
Cubierta	2.00	6.95	28.12	195.43	390.87
	2.00	6.09	19.36	117.90	235.80
	2.00	5.09	11.82	60.16	120.33
baterias sanitarias	1.00	3.82	16.12	61.58	61.58
				CANTIDAD TOTAL	808.58
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	
				A PAGAR PRESENTE ACTA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ING. CRISTIAN CLEVES ASTUDILLO
RESIDENTE DE OBRA

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TERUEL	CONTRATO 055 DE 2022		
	ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TERUEL-DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA:	INICIO:	03-may.-22
	UNION TEMPORAL PROGRESO	TERMINACIÓN:	17-may.-23
	INTERVENTORÍA:	PLAZO:	6 meses
	CONSORCIO INTERPROSPERIDAD	VALOR:	$ 2,393,952,645

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM:	NP-06	Canal en lamina galvanizado calibre 20 desarrollo 1.2. incluye soporte en ángulo			ML
DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ALTO (m)	AREA	SUBTOTAL
Cubierta nivel 1 plaza de mercado	1.00	57.00			57.00
Cubierta nivel 2 plaza de mercado	1.00	39.00			39.00
Baterias sanitarias	1.00	16.50			16.50
	1.00	3.50			3.50
				CANTIDAD TOTAL	116.00
				PAGADO ACTAS ANTERIORES	
				A PAGAR PRESENTE ACTA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ING. CRISTIAN CLEVES ASTUDILLO
RESIDENTE DE OBRA

ING. GINA MARCELA CRUZ SOLANO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA