| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 24/06/2025
(Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

## RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

## ANTECEDENTES

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5008-2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES HERCAR SAS
(Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENINIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

**CONTRATO DE OBRA No.** LP-002-2024 000302202203
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO 2G CIVIL
RAFAEL SANTIAGO NAAR

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 22/12/2023
(Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**PRÓRROGAS**

| Contrato Adicional No. | Periodo | |
|---|---|---|
| | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| 1 | 16/08/2024 | 15/12/2024 |
| 2 | 16/12/2024 | 31/03/2025 |
| 3 | 1/04/2025 | 31/05/2025 |
| 4 | 1/06/2025 | 30/06/2025 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| 1 | | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 1/03/2024 | 1/03/2024 |
| | 1 | 29/02/2024 | 1/03/2024 | 30/04/2024 | 1/05/2024 |
| | 2 | 30/04/2024 | 1/05/2024 | 31/07/2024 | 1/08/2024 |
| | 3 | 31/07/2024 | 1/08/2024 | 15/08/2024 | 16/08/2024 |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/06/2025
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 74.494.000,00 **50% EN SMMLV:** 32,11
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/10/2024 | $ 41.742.327 | 16,05 |
| | | | |
| | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 116.236.327
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Solicitamos una prórroga por un término de UN (1) MES. Esta solicitud se fundamenta en que los contratos de obra LP-002-2024 y 000302202203, actualmente bajo nuestra supervisión, aún no han alcanzado el 100% de ejecución. En tal sentido, requerimos de este tiempo para continuar con el acompañamiento técnico, administrativo y financiero, velar por el cumplimiento de los objetivos contractuales y garantizar que la ejecución de las actividades se realice de manera adecuada hasta su culminación.AdemasestaobrashacenpartedeunaAccionPopularalacualseledebedarcumplimiento,teniendoencuentaquealafechanosencontramosendesacatodeloordenado por el Tribunal Administrativo de Bolivar mediate Sentencia No. 005 de 2019 Sala de Decisión No. 001 con Magistrado Ponente Luis Miguel Villalobos Alvarez

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO**

| Formulario 1 | | Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____ | Valor solicitado | Valor actualizado presente solicitud |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Valor inicial | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Valor Total | | | | |

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: MAYO (mes anterior a la presente solicitud) de 2025 (año) $ 115.023.478,15 Último mes facturado: ABRIL (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1.212.848,00
(mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Se emite concepto favorable a la solicitud presentada por la interventoría mediante comunicado ARJ-097 del 24 de junio de 2025, considerando la necesidad de otorgar una prórroga por UN (1) MES, con el fin de garantizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero y ambiental a los contratos de obra LP-002-2024, cuyo objeto es el mantenimiento y mejoramiento del carreteable Arjona – Rocha (BPIN 2023130520007), y 000302202203, relacionado con el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del programa “Colombia Rural”. AdemasestaobrashacenpartedeunaAccionPopularalacualseledebedarcumplimiento,teniendoencuentaquealafechanosencontramosendesacatodeloordenado por el Tribunal Administrativo de Bolivar mediate Sentencia No. 005 de 2019 Sala de Decisión No. 001 con Magistrado Ponente Luis Miguel Villalobos Alvarez

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

Solicitud de Prorroga por parte de la Interventoría, Seguimiento de garantías, reprogramación de cargas

**Notas:**

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: ROCIO HERRERA CARCAMO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 13202169177BLV

Firma

Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 13202084468BLV

Vo.Bo.Firma

Nombre: Fabian Ernesto Arango Pineda
Director Territorial (E)

Vo.Bo.Firma N/A

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: ANGELA MARCELA ROZO MUÑOS
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A

Nombre: LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ
Titular Gerencia: Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO

Firma

Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Jefe Unidad Ejecutora Subdireccion de Vias Regionales
Matrícula Profesional No. 2520259853

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 24/06/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5008-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES HERCAR SAS

**OBJETO DEL CONTRATO:**

INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENINIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

**FECHA DE INICIO:** 22/12/2023

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/06/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 74.494.000,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 116.236.327,00
(Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ARNULFO ARIAS SAENZ

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 7.449.400,00 | 18 | 12 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 14.898.800,00 | 18 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 22.348.200,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2024 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CG-1050765

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 11.623,70 | 30 | 5 | 2025 | 30 | 12 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 23.247.265,40 | 30 | 5 | 2025 | 30 | 6 | 2028 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 34.870.898,10 | 30 | 5 | 2025 | 30 | 6 | 2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 24/06/2025
(Día / Mes / Año)

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CG-1050765

**Certificado de modificación o anexo No.:** 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: ROCIO HERRERA CARGAMO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 13202169177BLV

Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 13202084468BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

**24/06/2025** **Oficio No. ARJ-097**

Ingeniero:
ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor Contrato de Interventoría
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS
aasaenz@invias.gov.co

**REFERENCIA:** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5008-2023. "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENINIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

**ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA**

Cordial saludo,

Por medio del presente, y en el marco de nuestras funciones como interventoría del contrato suscrito para la supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de los contratos de obra LP-002-2024, cuyo objeto es el MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CARRETEABLE ARJONA – ROCHA (BPIN 2023130520007), y el contrato 000302202203, correspondiente al MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, nos permitimos solicitar de manera formal una prórroga por un término de UN (1) MES, teniendo en cuenta que ambos contratos de obra aún no han culminado su ejecución.

Agradecemos su atención a la presente y quedamos atentos a su revisión y trámite correspondiente.

Atentamente,

**ROCIO HERRERA CARCAMO**
Representante legal interventoría
CONSTRUCCIONES HERCAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 24/06/2025 (Día / Mes / Año) |

**PLAN DE CARGAS INICIAL** ☐

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☑ **No.** 6
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

**PLAN DE CARGAS FINAL** ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5008-2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES HERCAR SAS

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ARNULFO ARIAS SAENZ

RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: LP 002-2024 000302202203 CONTRATISTA: CONSORCIO 2G CIVIL RAFAEL SANTIAGO NAAR

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

$ 74.494.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 116.236.327,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 12/08/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 41.742.327,00

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____ | | 2023 | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total ($) | Costos de Personal | Prima Regional | Participación (h-mes) | Valor Total ($) | MES | | DICIEMBRE | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | | |
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Director de Interventoria | $ 2.800.000,00 | | 0,75 | $ 2.100.000,00 | | | | | | | | $ - | 0,20 | $ 560.000,00 | 0,30 | $ 840.000,00 | 0,74 | $ 2.084.444,63 | 0,30 | $ 840.000,00 | 0,17 | $ 466.102,99 | 0,20 | $ 560.000,00 | 0,10 | $ 280.000,00 | 0,10 | $ 280.000,00 | 0,03 | $ 84.000,00 | 0,03 | $ 84.000,00 | 0,03 | $ 84.000,00 | | $ - | 2,20 | $ 6.162.548 |
| | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 2.500.000,00 | | 3,00 | $ 7.500.000,00 | | | | | | | | $ - | 0,30 | $ 1.250.000,00 | 1,00 | $ 2.500.000,00 | 1,00 | $ 2.500.000,00 | 0,30 | $ 750.000,00 | 0,25 | $ 625.000,00 | 0,30 | $ 750.000,00 | 0,20 | $ 500.000,00 | 0,10 | $ 250.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 3,75 | $ 9.375.000,00 |
| | 1 | Profesional Social | $ 1.500.000,00 | | 1,50 | $ 2.250.000,00 | | | | | | | | $ - | 0,30 | $ 450.000,00 | 0,80 | $ 1.200.000,00 | 0,35 | $ 525.000,00 | 0,10 | $ 150.000,00 | 0,10 | $ 150.000,00 | 0,10 | $ 150.000,00 | 0,10 | $ 150.000,00 | 0,05 | $ 75.000,00 | 0,05 | $ 75.000,00 | 0,03 | $ 37.500,00 | 0,03 | $ 37.500,00 | | $ - | 2,00 | $ 3.000.000,00 |
| | 1 | Especialista en Pavimentos y/o Vias | $ 3.500.000,00 | | 0,30 | $ 1.050.000,00 | | | | | | | | $ - | 0,10 | $ 350.000,00 | 0,15 | $ 525.000,00 | 0,20 | $ 700.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,10 | $ 350.000,00 | 0,10 | $ 350.000,00 | 0,10 | $ 350.000,00 | 0,15 | $ 525.000,00 | | | | $ - | 0,90 | $ 3.150.000,00 |
| | | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Laboratorista Inspector | $ 1.500.000,00 | | 1,00 | $ 1.500.000,00 | | | | | | | | $ - | 0,30 | $ 450.000,00 | 0,50 | $ 750.000,00 | 0,60 | $ 900.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ 150.000,00 | 0,20 | $ 300.000,00 | 0,20 | $ 300.000,00 | 0,10 | $ 150.000,00 | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 3.000.000,00 |
| | 1 | Topografo Inspector | $ 1.500.000,00 | | 1,00 | $ 1.500.000,00 | | | | | | | | $ - | 0,30 | $ 450.000,00 | 0,50 | $ 750.000,00 | 0,30 | $ 450.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,10 | $ 150.000,00 | 0,20 | $ 300.000,00 | 0,30 | $ 450.000,00 | 0,15 | $ 225.000,00 | 0,08 | $ 112.500,00 | 0,08 | $ 112.500,00 | 2,00 | $ 3.000.000,00 |
| | | **PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 2 | Cadenero | $ 1.200.000,00 | | 1,00 | $ 2.400.000,00 | | | | | | | | $ - | 0,30 | $ 720.000,00 | 0,50 | $ 1.200.000,00 | 0,60 | $ 1.440.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,10 | $ 240.000,00 | 0,20 | $ 480.000,00 | 0,15 | $ 360.000,00 | 0,15 | $ 360.000,00 | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 4.800.000,00 |
| | | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Secretaria | $ 1.200.000,00 | | 3,00 | $ 3.600.000,00 | | | | | | | | $ - | 0,50 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 1.200.000,00 | 1,00 | $ 1.200.000,00 | 0,250 | $ 300.000,00 | 0,25 | $ 300.000,00 | 0,25 | $ 300.000,00 | 0,10 | $ 120.000,00 | 0,10 | $ 120.000,00 | 0,03 | $ 30.000,00 | 0,03 | $ 30.000,00 | | $ - | 3,75 | $ 4.500.000,00 |
| | 1 | Conductor | $ 1.200.000,00 | | 3,00 | $ 3.600.000,00 | | | | | | | | $ - | 0,50 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 1.200.000,00 | 1,00 | $ 1.200.000,00 | 0,25 | $ 300.000,00 | 0,25 | $ 300.000,00 | 0,25 | $ 300.000,00 | 0,25 | $ 300.000,00 | 0,10 | $ 120.000,00 | 0,10 | $ 120.000,00 | 0,03 | $ 30.000,00 | 0,03 | $ 30.000,00 | | $ - | 3,75 | $ 4.500.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | $ 25.500.000,00 | | | | | | | | $ - | $ 5.430.000,00 | | $ 10.165.000,00 | | $ 10.999.444,63 | | $ 2.340.000,00 | | $ 1.841.102,99 | | $ 2.060.000,00 | | $ 2.420.000,00 | | $ 2.275.000,00 | | $ 2.109.000,00 | | $ 1.441.500,00 | | $ 294.000,00 | | $ 112.500,00 | | $ 41.487.547,62 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | $ 45.900.000,00 | | | | | | | | $ - | $ 9.774.000,00 | | $ 18.297.000,00 | | $ 19.799.000,00 | | $ 4.212.000,00 | | $ 3.313.985,00 | | $ 3.708.000,00 | | $ 4.356.000,00 | | $ 4.095.000,00 | | $ 3.796.200,00 | | $ 2.594.700,00 | | $ 529.200,00 | | $ 202.500,00 | | $ 74.677.586,00 |

| No. de Orden | Cantidad | CONCEPTO | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | 2023 | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | MES | | DICIEMBRE | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | | |
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIÁTICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Especialistas y Director | $ 70.000,00 | Dia | 30,00 | $ 2.100.000,00 | | | | | | | | $ - | 5,00 | $ 350.000,00 | 10,00 | $ 700.000,00 | 14,00 | $ 980.000,00 | 3,00 | $ 210.000,00 | 3,00 | $ 210.000,00 | 3,00 | $ 210.000,00 | 3,00 | $ 210.000,00 | 4,00 | $ 280.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 45,00 | $ 3.150.000,00 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2014 a 2018. | $ 3.500.000,00 | Mes | 3,00 | $ 10.500.000,00 | | | | | | | | $ - | 0,50 | $ 1.750.000,00 | 1,00 | $ 3.500.000,00 | 1,00 | $ 3.500.000,00 | 0,25 | $ 875.000,00 | 0,25 | $ 875.000,00 | 0,25 | $ 875.000,00 | 0,25 | $ 875.000,00 | 0,25 | $ 875.000,00 | 0,10 | $ 350.000,00 | 0,10 | $ 350.000,00 | 0,03 | $ 87.500,00 | 0,03 | $ 87.500,00 | 3,75 | $ 13.125.000,00 |
| | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo | $ 1.000.000,00 | Según comprobante | 1,00 | $ 1.000.000,00 | | | | | | | | $ - | 0,15 | $ 150.000,00 | 0,50 | $ 500.000,00 | 0,60 | $ 600.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,20 | $ 200.000,00 | 0,25 | $ 250.000,00 | 0,30 | $ 300.000,00 | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 2.000.000,00 |
| | 1 | Equipo Completo de Topografia | $ 1.000.000,00 | Según comprobante | 1,00 | $ 1.000.000,00 | | | | | | | | $ - | 0,15 | $ 150.000,00 | 0,50 | $ 500.000,00 | 0,30 | $ 300.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,30 | $ 300.000,00 | 0,35 | $ 350.000,00 | 0,20 | $ 200.000,00 | 0,10 | $ 100.000,00 | 0,10 | $ 100.000,00 | 2,00 | $ 2.000.000,00 |
| | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos) | $ 500.000,00 | Según comprobante | 3,00 | $ 1.500.000,00 | | | | | | | | $ - | 0,50 | $ 250.000,00 | 1,00 | $ 500.000,00 | 1,00 | $ 500.000,00 | 0,25 | $ 125.000,00 | 0,25 | $ 125.000,00 | 0,25 | $ 125.000,00 | 0,25 | $ 125.000,00 | 0,25 | $ 125.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 3,75 | $ 1.875.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc | $ 100.000,00 | Según comprobante por mes | 3,00 | $ 300.000,00 | | | | | | | | $ - | 0,50 | $ 50.000,00 | 1,00 | $ 100.000,00 | 1,00 | $ 100.000,00 | 0,35 | $ 35.000,00 | 0,35 | $ 35.000,00 | 0,35 | $ 35.000,00 | 0,35 | $ 35.000,00 | 0,35 | $ 35.000,00 | 0,20 | $ 20.000,00 | 0,15 | $ 15.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 4,25 | $ 425.000,00 |
| | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 100.000,00 | Según comprobante por mes | 3,00 | $ 300.000,00 | | | | | | | | $ - | 0,50 | $ 50.000,00 | 1,00 | $ 100.000,00 | 1,00 | $ 100.000,00 | 0,35 | $ 35.000,00 | 0,35 | $ 35.000,00 | 0,35 | $ 35.000,00 | 0,35 | $ 35.000,00 | 0,35 | $ 35.000,00 | 0,20 | $ 20.000,00 | 0,15 | $ 15.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 4,25 | $ 425.000,00 |
| * | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | | **$ 16.700.000,00** | | | | | | | | **$ -** | **$ 2.750.000,00** | | **$ 5.900.000,00** | | **$ 6.080.000,00** | | **$ 1.280.000,00** | | **$ 1.280.000,00** | | **$ 1.280.000,00** | | **$ 1.280.000,00** | | **$ 1.295.000,00** | | **$ 980.000,00** | | **$ 587.500,00** | | **$ 187.500,00** | | **$ 100.000,00** | | **$ 23.000.000,00** |
| * | **SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ( C)** | | | | | **$ 62.600.000,00** | | | | | | | | **$ -** | **$ 12.524.000,00** | | **$ 24.197.000,00** | | **$ 25.879.000,00** | | **$ 5.492.000,00** | | **$ 4.593.985,00** | | **$ 4.988.000,00** | | **$ 5.636.000,00** | | **$ 5.390.000,00** | | **$ 4.776.200,00** | | **$ 3.182.200,00** | | **$ 716.700,00** | | **$ 302.500,00** | | **$ 97.677.586,00** |
| * | **IVA = 19% * ( C) = ( E)** | | | | | **$ 11.894.000,00** | | | | | | | | **$ -** | **$ 2.379.560,00** | | **$ 4.597.430,00** | | **$ 4.917.010,00** | | **$ 1.043.480,00** | | **$ 872.857,15** | | **$ 947.720,00** | | **$ 1.070.840,00** | | **$ 1.024.100,00** | | **$ 907.478,00** | | **$ 604.618,00** | | **$ 136.173,00** | | **$ 57.475,00** | | **$ 18.558.741,00** |
| * | **COSTO TOTAL = (C) + ( E)** | | | | | **$ 74.494.000,00** | | | | | | | | **$ -** | **$ 14.903.560,00** | | **$ 28.794.430,00** | | **$ 30.796.010,00** | | **$ 6.535.480,00** | | **$ 5.466.842,15** | | **$ 5.935.720,00** | | **$ 6.706.840,00** | | **$ 6.414.100,00** | | **$ 5.683.678,00** | | **$ 3.786.818,00** | | **$ 852.873,00** | | **$ 359.975,00** | | **$ 116.236.327,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Solicitamos una prórroga por un término de UN (1) MES. Esta solicitud se fundamenta en que los contratos de obra LP-002-2024 y 000302202203, actualmente bajo nuestra supervisión, aún no han alcanzado el 100% de ejecución. En tal sentido, requerimos de este tiempo para continuar con el acompañamiento técnico, administrativo y financiero, velar por el cumplimiento de los objetivos contractuales y garantizar que la ejecución de las actividades se realice de manera adecuada hasta su culminación.

## NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoria.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

**Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas**

Firma
Nombre: ISAAC HURTADO ARROYO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 13202169177BLV

Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 13202084468BLV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30825065

HERRERA CARCAMO

APELLIDOS

ROCIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-DIC-1975

TALAIGUA NUEVO

(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.61 | B+ | F |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

07-FEB-1994 TALAIGUA NUEVO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

IVAN DUQUE ESCOBAR

A-0500100-30084332-F-0030825065-20010404 09650 00312A 01 095069763

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 25 de junio de 2025, a las 16:19:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 30825065 |
| Código de Verificación | 30825065250625161913 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 274495987

PIB
16:22:34


Bogotá DC, 25 de junio del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ROCIO HERRERA CARCAMO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 30825065:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 25/06/2025 04:25:46 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **30825065** y Nombre: **ROCIO HERRERA CARCAMO.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **118652547** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Información 515 9000

Dios y Patria

**Policía Nacional de Colombia**
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

GOV.CO

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 04:18:56 PM horas del 25/06/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **30825065**

Apellidos y Nombres: **HERRERA CARCAMO ROCIO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 30825065 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 25/06/2025 04:44 PM

Código Verificación: **7PM8RW2TZ4**

Válida hasta: **23/09/2025**

---

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**