Objetivo: Comité técnico operativo convenio Interadministrativo 3986-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL DISTRITO DE TURBO - ANTIOQUÍA

Responsable: Arq. Juliana Ramírez Rodríguez	**Dependencia: Grupo de Infraestructura Cultural**	**Lugar y Fecha: Virtual 24 de junio de 2025**

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
1	Juliana Ramírez Rodríguez	Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural	Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	3105690422	jramirezr@mincultura.gov.co	
2	Laura Carolina Pineda Bernal	Apoyo a la supervisión Grupo de Infraestructura Cultural	Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	3163740282	lpinedab@mincultura.gov.co	
3	Alejandro Abuchar González	Alcalde	Alcaldía de Turbo	(+57) 4 8272957	alcalde@turbo-antioquia.gov.co	
4	John Walter Urango Palacios	Secretaría General y Servicios Administrativos	Alcaldía de Turbo	3127752377	secretariageneralsa@turbo-antioquia.gov.co	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
1	Por parte del Ministerio, actuando como secretario del Comité técnico Operativo de Seguimiento, convoca a los miembros del Comité del convenio interadministrativo No. 3986-2023, con el fin de sesionar y desarrollar el siguiente orden del día: 1. Presentación de los participantes 2. Estado de las contrataciones derivadas (Estudios y Diseños) 3. Análisis de los integrantes del Comité Operativo de la necesidad de realizar la modificación del Convenio interadministrativo No. 3986-2023 Lo anterior conforme lo establecido en el parágrafo tercero de la cláusula Décima Tercera: -Supervisión de Ejecución, la cual dispone: "(...) PARÁGRAFO TERCERO: Para el adecuado cumplimiento del objeto de este convenio se creará un Comité Técnico Operativo integrado por: (i) Por profesionales del MINISTERIO: El Supervisor del convenio y un profesional del Grupo de Infraestructura Cultural. Por EL MUNICIPIO: El alcalde o la persona designada por este, para el correcto seguimiento a la ejecución del convenio, el Comité se reunirá cada vez que se requiera hasta la finalización y liquidación del convenio, o si así lo solicitan las partes. (...)" **Desarrollo del orden del día:** 1. Se adelantó presentación de los participantes en la reunión, así como de las entidades que representaban. 2. Estado de las contrataciones derivadas (Estudios y Diseños):

Contrato de Consultoría: 4265-2024	"Realizar la contratación de las consultorías para la ejecución de los estudios técnicos y proyectos para la construcción de monumentos en el Corregimiento de Pueblo Bello, Turbo, Antioquia y Mapiripán, Meta, de acuerdo a lo establecido para cada grupo. Grupo 2: Realizar los estudios técnicos y proyectos de construcción del Centro Cultural Monumento "CICATRIZ" Corregimiento de Pueblo Bello, Turbo - Antioquia."
Partes del contrato	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y CONSORCIO AEU
Valor actual del contrato	$402.307.703 (CUATROCIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE)
Fecha de inicio del Contrato	09 de noviembre de 2023
Fecha de Terminación	14 de julio de 2024

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Contrato de Interventoría: 4334-2023	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad de los estudios técnicos y proyectos para la construcción de monumentos en el Corregimiento de Pueblo Bello, distrito Turbo, Antioquia y municipio de Mapiripán, Meta".
Partes del contrato	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA
Valor actual del contrato	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($169.180.421)
Fecha de inicio del Contrato	09 de noviembre de 2023
Fecha de Terminación	14 de julio de 2024

Los contratos descritos anteriormente, se encuentran en proceso de recibo a satisfacción para posterior liquidación.

Conforme lo expuesto, y en cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo 3986-23, el cual consiste en: *"Aunar Esfuerzos Administrativos, Técnicos Y Financieros Para Llevar A Cabo La Elaboración De Estudios Y Diseños, La Construcción Y Dotación Del Monumento "La Cicatriz" En El Corregimiento De Pueblo Bello, Distrito De Turbo, Departamento De Antioquia"*, se presenta ante el comité la necesidad de prorrogar el contrato, toda vez que, el mismo tiene como fecha de terminación el próximo28 de junio de 2025, y a la fecha es imperioso continuar con la colaboración conjunta Ministerio y Municipio hasta el cumplimiento de las obligaciones de las Entidades, así:

"(...)
C) DECLARACIONES CONJUNTAS:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto y las obligaciones del convenio".

"(...)

Por parte del Municipio:
(...)

1. Aportar los recursos administrativos, técnicos y financieros para la ejecución de las actividades propias del convenio.

"(...)

En ese orden de ideas la presente solicitud de prórroga se fundamenta en un análisis técnico de los tiempos requeridos para finalizar la contratación derivada e iniciar el proceso precontractual del proyecto.

Los plazos proyectados para las actividades mencionadas se relacionan de la siguiente manera:

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Actividades	2025-2026											
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Liquidación contratación derivada relacionada con los estudios y diseños.												
Postulación hasta verificación de requisitos mecanismo de financiación OCAD PAZ Hasta 03 de septiembre 2025												
Sesión OCAD Paz												
Cumplimiento precontractual: hasta 6 meses posterior a la aprobación												
Contratación e inicio de ejecución: variable según el proyecto												

En este punto, es menester resaltar que la presente solicitud, relacionada con el otorgamiento de una prórroga al plazo del Convenio Interadministrativo No.**3986-2023** por doce (12) meses, se encuentra fundamentada en la necesidad de contar con el tiempo requerido para la ejecución, puesta en funcionamiento y cumplimiento de compromisos de las partes del proyecto Monumento "La Cicatriz" En El Corregimiento De Pueblo Bello, Distrito De Turbo, Departamento De Antioquía.

Esta solicitud se sustenta en lo siguiente: La cláusula Novena del convenio interadministrativo ibidem establece: *"El plazo de ejecución del convenio será de VIENTICUATRO (24) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio y podrá ser prorrogado en el mismo término, si las partes así lo manifiestan por escrito".*

En ese sentido, las partes manifiestan su intención y aprobación de prorrogar el convenio, razón por la cual se indica por parte del Ministerio que se adelantarán los trámites administrativos necesarios para materializar la prórroga del convenio.

Así las cosas, desde el Comité Operativo se autoriza, la modificación al Convenio interadministrativo No. **3986-2023**, en su clausula **NOVENA. - DURACIÓN**, la cual debe quedar en el siguiente sentido:

"**NOVENA. - DURACIÓN**: El plazo de ejecución será hasta el28 **de junio de 2026**, contados a partir de la suscripción.

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	**Adelantar el trámite de la modificación contractual**	**MINCULTURAS**	**24 a 27 de junio 2025**

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co