CONSORCIO PROIN

NIT. 901.840.349-7

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL No 10
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

PERÍODO:
01 – 31 DE MAYO DE 2025
CONTRATO No. 2003 DE 2024

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROIN

SUPERVISOR TÉCNICO:
Ing. José Patricio Lima Zarama

JUNIO DE 2025

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

TABLA DE CONTENIDO

1. Informe general del contrato de Administración y Mantenimiento Vial

2. Actividades desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

   2.1 Relación de Interventorías a contratos de mantenimiento rutinario a través de microempresas
   2.2 Relación de Interventorías de obra
   2.3 Recolección de información sobre accidentalidad
   2.4 Información sobre emergencias presentadas en el mes
   2.5 Relación de correspondencia enviada
   2.6 Relación de correspondencia recibida

3. Actividades de La Administración de Mantenimiento

4. Registro fotográfico

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

1. Informe General del Contrato de Administración Vial

Contrato 2003 DE 2024

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

Contratista:	CONSORCIO PROIN
Supervisor Técnico:	Ing. Patricio Lima.
Valor del Contrato Principal:	$ 4.050.198.082 (incluido IVA).
Orden de Inicio:	23 de agosto de 2024.
Fecha de Terminación:	31 de julio de 2026.

2. Actividad desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

2.1. Relación de Interventorías a contratos de Mantenimiento Rutinario a través de microempresas

Se lleva a cabo la planificación y supervisión de las actividades de mantenimiento rutinario desarrolladas por:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	SECTOR
3751 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA	CARRETERA TUMACO – JUNÍN. RUTA 1001 SECTOR PR.0+0000 (TUMACO) – PR.45+0660 (LA ESPRIELLA).
3712 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	CARRETERA TUMACO – JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.45+0660 (LA ESPRIELLA) – PR.80+0000 (LA GUAYACANA). RUTA 0501 LA ESPRIELLA – RIO MATAJE PR.0+0000 – PR10+0400
3715 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN	CARRETERA TUMACO JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.80+0000 (LA GUAYACANA) – PR.118+1006 (JUNÍN).

2.2. Relación de Interventorías de Obra

No se encuentran obras asignadas al sector.

2.3. Recolección de Información sobre accidentalidad.

En cumplimiento de las funciones de la administración Vial y para la elaboración de los reportes, se realizó la gestión ante la secretaria de movilidad del municipio de Tumaco, solicitando el reporte de accidentes correspondiente al mes de abril del año 2025, y al respecto se informa lo siguiente:

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE ABRIL 2025										
FECHA	HORA	CARRETERA	CODIGO	PR	Distancia PR (m) (entero)	HERIDOS	MUERTOS	CLASE DE ACCIDENTE	CAUSAS APARENTES O PROBABLES	TIPO DE VEHICULO
21/02/2025	19:30	TUMACO - JUNIN	1001	1	700	1	1	01 - Choque	116 - Exceso de velocidad.	10 - Motocicleta
29/04/2025	13:20	TUMACO - JUNIN	1001	63	600	0	1	01 - Choque	116 - Exceso de velocidad.	10 - Motocicleta
19/04/2025	12:30	TUMACO - JUNIN	1001	88	270	1	1	01 - Choque	116 - Exceso de velocidad.	01 - Automóvil
19/04/2025	10:07	TUMACO - JUNIN	1001	8	550	1	0	01 - Choque	116 - Exceso de velocidad.	10 - Motocicleta
11/04/2024	12:00	TUMACO - JUNIN	1001	8	400	2	0	02 - Atropello	408 - Cruzar en curva.	10 - Motocicleta

2.4. Información sobre emergencias presentadas en el mes de noviembre

✓ No se presentaron emergencias durante este periodo

2.5 Relación de Correspondencia Enviada

CORRESPONDENCIA ENVIADA (1/05/2025)					
C.PROIN-INV-2003-CGE-033-2025	2-may-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MONICA ALEJANDRA RIASCOS VILLARREAL - SECRETARIA DE MOVILIDAD - ALCALDIA DE TUMACO	Solicitud de accidentalidad del mes de abril 2025, de la vía Tumaco – Pasto, ruta 1001 y 0501	2/05/2025
C.PROIN-INV-2003-CGE-034-2025	5-may-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	DARIO ANTONIO HERNANDEZ - REPRESENTANTE LEGAL - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	Citación reunión presencial de carácter obligatorio e indelegable	5-may-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-034-2025	6-may-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	GLORIA ALEXANDRA CAICEDO ORDOÑEZ - REPRESENTANTE LEGAL - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA	Requerimiento entrega de planilla de seguridad social pagada mes abril 2025 "COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA LTDA con NIT 840.000.038-7.".	6-may-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-033-2025	13-may-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	UVEIMAN FERNANDO LAGOS VELA - DIRECTOR (E) TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Complemento Remisión informe de accidentalidad correspondiente al mes de Febrero de 2025 en las vías a cargo de la AMV Grupo No.1 Territorial Nariño.	13-may-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-033-2025	30-may-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	UVEIMAN FERNANDO LAGOS VELA - DIRECTOR (E) TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión informe de accidentalidad correspondiente al mes de Marzo de 2025 en las vías a cargo de la AMV Grupo No.1 Territorial Nariño.	13-may-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-037-2025	12-may-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	CONSORCIO PROTUMACO - OBRA PUENTES (EL MORRO - PINDO Y AGUA CLARA)	Recomendación de cambio e instalación de barandas de seguridad sobre los pasos peatonales de Puente Agua Clara, Puente Del Morro y Puente del Pindo en Tumaco.	12-may-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-038-2025	13-may-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	CONSORCIO PROTUMACO - OBRA PUENTES (EL MORRO - PINDO Y AGUA CLARA)	Solicitud de avance trabajo del proyecto; Requerimiento de instalación de barandas de seguridad sobre el lado derecho del Puente Agua Clara, Puente Del Morro y Puente del Pindo en Tumaco para paso seguro de los transeúntes. Correspondientes al Contrato Invias 2907 de 2023 - objeto: "Mejoramiento y Mantenimiento de la Via de Acceso y los Puentes el Morro, el Pindo y Aguaclara, del puerto de Tumaco en el Departamento de Nariño, con respecto a la Recomendación de revisión de cargas por tráfico represado sobre puente el morro, ...- SAL-PROT-00000343	13-may-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-039-2025	13-may-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	FRANCO CAICEDO - DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO VIAL PEDREGAL	Acciones de mitigación de obras de arte en la vía nacional paso urbano de Tumaco, sector EL PINDO, Tumaco - Nariño. Contrato No: PAF-ANTIVIAS-O-102-2023. "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PEDREGAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".	134/05/2025
C.PROIN-INV-2003-CGE-040-2025	13-may-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	CONSORCIO PROTUMACO - OBRA PUENTES (EL MORRO - PINDO Y AGUA CLARA)	Recomendación de instalación de juntas en los puentes el Morro, el Pindo y Aguaclara Municipio de Tumaco.	13-may-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-041-2025	13-may-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARCELA CAVIEDE - COORDINADORA - CORPORACION AUTOMONA DE NARIÑO – CORPONARIÑO	Solicitud de recorrido y aprobación de tala de árboles (Especies Varias) en la vía Tumaco – Junín PR 000+0000 hasta PR 118+1006 lado izquierdo y derecho.	13-may-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-039-2025	26-may-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	DARIO ANTONIO HERNANDEZ - REPRESENTANTE LEGAL - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	Solicitud información por falta de personal en labores de trabajo.	26-may-25

Página 2

2.6. Relación Correspondencia Recibida

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 1/05/2025					
	1-may-25	OSCAR CAMILO MARTÍNEZ ZAMBRANO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	CONSORCIO PROIN	Solicitud completar información accidentalidad Informe Octubre - Diciembre 2024	1-may-25
	6-may-25	MARIA FERNANDA LEGUIZAMÓN MIKÁN - SUBDIRECCIÓN GENERAL GERENCIA TERRITORIAL - INVIAS - BOGOTÁ	TERRITORIAL NARIÑO	RESOLUCIÓN 1469 DE3 2025 ENCARGO VACACIONES	6-may-25
Al contestar por favor cite estos datos: Radicado No. 20253000035231	30-abr-25	JOSE PATRICIO LIMA - SUPERVISOR GRUPO 1 INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	Remisión de informa de visita técnica de seguridad vial, Vía nacional 1001 paso por el municipio de Tumaco Nariño del PR 8+300 al 47+550.	7-may-25
OFI25-00084916 / GFPU 12030000	7-may-25	UVEIMAR HERNANDO LAGOS VELA - DIRECTOR (E) TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	CONSORCIO PROIN	solicitud apoyo personal y vehículos INVIAS	8-may-25
	9-may-25	DARIO ANTONIO HERNANDEZ - REPRESENTANTE LEGAL - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	CONSORCIO PROIN	Citación reunión presencial de carácter obligatorio e indelegable	9-may-25
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-029807	13-may-25	JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA - SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Solicitud diligenciamiento "Seguimiento semanal a sitios críticos"	14-may-25
PSF-E1/25-082	16-may-25	MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	CONSORCIO PROIN	Seguimiento a daño por inundación y socavón en la vía Tumaco - Pasto, Km48+500, Peligro inminente en temporada de lluvia.	19-may-25
2025S-VBOG-031632 19/5/25	19-may-25	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INVIAS	CONSORCIO PROIN	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-035655.	19-may-25
	20-may-25	OSCAR CAMILO MARTÍNEZ ZAMBRANO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	CONSORCIO PROIN	Solicitud complementar información Accidentalidad enero a marzo 2025	20-may-25
	21-may-25	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	CONSORCIO PROIN	Taller regional para el fortalecimiento del conocimiento y preparativos para la repuesta ante tsunami.	21-may-25
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-033124	21-may-25	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Primer informe Estado de la red vial con criterio técnico 2025 por los AMV	22-may-25
2025E-VUVR-053850	21-may-25	ARTURO ALEJANDRO ERASO ARTEAGA	CONSORCIO PROIN	Derecho de Peticion Solicitud de medidas de seguridad vial en el Km 60 Caunapi Tumaco Nari	22-may-25
	25-may-28	JOSE PATRICIO LIMA - SUPERVISOR GRUPO 1 INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	Solicitud permiso puente El Morro	26-may-25
	25-may-28	JOSE PATRICIO LIMA - SUPERVISOR GRUPO 1 INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	Derecho de Petición – Solicitud de medidas de seguridad vial en el Km 60, Caunapí – Tumaco (Nariño)	26-may-25
	27-may-25	DARIO ANTONIO HERNANDEZ - REPRESENTANTE LEGAL - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	CONSORCIO PROIN	informe novedad ausencia operario Cta los andes	27-may-25
2025S-VNAR-034902	28-may-28	MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	CONSORCIO PROIN	P.R. 60 TUMACO-JUNIN SECTOR CAUNAPI	27-may-25

3. Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial - Grupo 1

Durante el período de ejecución del Contrato No. 2003 de 2024, correspondiente al mes de mayo de 2025, la Administración Vial grupo 1, realizó:

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de las cooperativas de trabajo asociado encargadas del mantenimiento rutinario de las carreteras objeto del contrato.

- ✓ Programar y evaluar las actividades de la Administración Vial, en cuanto a recorridos, visitas técnicas, compromisos adquiridos en comités y demás funciones.

- ✓ Se presenta Acta de costos N°9 del mes de abril de 2025 de actividades de la administración vial, remitido vía correo electrónico el 06/05/2025, mediante radicado ABRIL 2025 AMV1-2003-24 DTNAR ACTA DE COSTOS No.9

- ✓ Se presenta informe mensual No.9 del mes de abril de 2025 de actividades de la administración vial, remitido vía correo electrónico el 06/05/2025, mediante radicado ABRIL 2025 AMV1-2003-24.

- ✓ Se presenta Informe de accidentalidad mes de abril de 2025 vías a cargo de la AMV1 Grupo No.1 Territorial Nariño, vía correo electrónico 05/05/2025.

- ✓ Acompañamiento por parte de la AMV1 y funcionarios de La Alcaldía Distrital de Tumaco (Planeación), con el fin de revisar la documentación requerida para la expedición de permiso de uso de zona de carreteras, en función al proyecto: MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD, CON LA AMPLIACION DE LOS CORREDORES, MIRADORES PEATONALES EN EL PUENTE DEL MORRO, ZONA URBANA DEL DISTRITO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. (29/05/2025).

- ✓ Entrega a funcionarios de La Alcaldía Distrital de Tumaco (Planeación), de observaciones realizadas por parte de la AMV1 a la documentación requerida para la expedición de permiso de uso de zona de carreteras, en función al proyecto: MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD, CON LA AMPLIACION DE LOS CORREDORES, MIRADORES PEATONALES EN EL PUENTE DEL MORRO, ZONA URBANA DEL DISTRITO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. (03/06/2025).

- ✓ Solicitud de recorrido y aprobación de tala de árboles (Especies Varias) en la vía Tumaco – Junín PR 000+0000 hasta PR 118+1006 lado izquierdo y derecho, ante la Corporación Autónoma de Nariño. (13/05/2025).

- ✓ Acompañamiento por parte de la AMV1 Con funcionario de La Corporación Autónoma de Nariño (CORPONARIÑO), con el fin de definir y localizar algunos árboles apostados sobre la Ruta 1001, para determinar cuáles son objeto de corte y cuáles son para poda, en aras de prevenir futuros accidentes de tránsito futuros. (28/05/2025).

- ✓ Participación en comités virtuales y presenciales de administradores viales, en coordinación con Dirección territorial y supervisores, en la territorial Nariño, Pasto. (19/05/2025).

- ✓ Recomendación de cambio e instalación de barandas de seguridad sobre los pasos peatonales de Puente Agua Clara, Puente Del Morro y Puente del Pindo en Tumaco, al CONSORCIO PROTUMACO - OBRA PUENTES (EL MORRO - PINDO Y AGUA CLARA). (12/05/2025)

- ✓ Recomendar acciones de mitigación en estructuras hidráulicas en la vía nacional 1001 paso urbano de Tumaco al Contratista de obra, Consorcio Pedregal, Contrato No: PAF-ANTIVIAS-O-102-2023. “CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PEDREGAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0” (13/05/2025).

- ✓ Recomendación de instalación de juntas en los puentes el Morro, el Pindo y Aguaclara Municipio de Tumaco, al contratista de obra Consorcio PROTUMACO - OBRA PUENTES (EL MORRO - PINDO Y AGUA CLARA). (12/05/2025).

- ✓ Solicitud de recorrido y aprobación de tala de árboles (Especies Varias) en la vía Tumaco – Junín PR 000+0000 hasta PR 118+1006 lado izquierdo y derecho, ante la Corporación Autónoma de Nariño. (13/05/2025).

- ✓ Seguimiento a la Solicitud de medidas de mitigación por depósito inadecuado de residuos y taponamiento de alcantarillas zona del tigre entre los PR012+0000 y PR016+0000 RUTA 1001 vía Tumaco – Pasto.

- ✓ Seguimiento por cierre parcial de la vía nacional paso urbano de Tumaco, sector EL PINDO, por el desarrollo de labores de acuerdo al contrato de "MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PEDREGAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, contrato de Obra N° PAF-ANTIVIAS-O-102-2023".

- ✓ Seguimiento a la solicitud de vinculación al Sistema de Gestión de Pavimentos – SIGPAV de los PR 000+0000 –PR 019+0250 de la Ruta 0501 Espriella – Rio Mira – Rio Mataje en el Municipio de Tumaco en el Departamento de Nariño.

- ✓ Seguimiento a la solicitud de revisión para inclusión de obras estabilización de sitio critico SECTOR ESPRIELLA PR 048+0600 SOCAVON.

- ✓ Seguimiento a la solicitud de aprobación para corte de árbol (Palma Aceitera) en la vía Tumaco –Junin PR000+0200 carril lado izquierdo.

- ✓ Seguimiento a las estrategias de mitigación de impacto vehicular en la vía nacional paso urbano de Tumaco, sector EL PINDO, Tumaco – Nariño. Contrato No: PAF-ANTIVIAS-O-102-2023. "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PEDREGAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

- ✓ Seguimiento a los requerimientos de instalación de barandas de seguridad sobre el lado derecho del Puente Agua Clara en Tumaco para paso seguro de los transeúntes.

- ✓ Seguimiento al Contrato Invias 2907 de 2023 - objeto: "Mejoramiento y Mantenimiento de la Vía de Acceso y los Puentes el Morro, el Pindo y Aguaclara, del puerto de Tumaco en el Departamento de Nariño.

- ✓ Seguimiento contrato de Obra N° PAF-ANTIVIAS-O-102-2023". "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PEDREGAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

- ✓ Actualización de información semanal plantilla sitios críticos Ruta 1001 y 0501.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 000+0000 – PR 118+1006.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR.0+0000 – PR19+0250.

- ✓ Reporte diario del estado de las vías a cargo, respecto a novedades como interrupción del tránsito, accidentes, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio con riesgo de accidentalidad, ubicado en PR 027+0625 hasta PR 027+0645 de la ruta 1001 en este sitio se ubica una estructura de drenaje transversal y la capa de rodadura está compuesta por adoquín, el cual presenta hundimiento. Se hace necesario el reemplazo de estos adoquines con concreto asfáltico o hidráulico.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado entre PR 008+0000 hasta PR 017+0370, en donde se presentan varios daños de la carpeta asfáltica, agrietamiento, ahuellamiento, hundimientos, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 018+0600, paso con precaución carril derecho en dirección Tumaco-Junín, en donde se presentan perdida de la banca por socavación del terraplén por causa del Rio Agua Clara, donde ya se existen varios daños de la carpeta asfáltica, agrietamiento, ahuellamiento, hundimientos, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 048+0800, en el área Rural de Espriella Ruta 1001, en donde se presentan una Socavación Bajo La Calzada.

- ✓ Entre los PR006+0687 – PR006+0703 Puente El Pindo: monitoreo del sitio, paso con precaución en los dos carriles, intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023.

- ✓ Entre los PR011+0500 – PR017+0266 sector El Tigre: monitoreo de sitio critico; paso con precaución en los dos carriles donde se presentan agrietamientos, ahuellamientos y hundimientos en la carpeta asfáltica por perdida de confinamiento del material de terraplén soporte de vía.

- ✓ Entre los PR017+0230 – PR017+0266 Puente Agua Clara: monitoreo del sitio, paso con precaución en los dos carriles, intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023

- ✓ Recorridos de supervisión preventiva y seguimiento para garantizar el buen estado de transitabilidad de la Ruta 1001 y Ruta 0501



JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA
Ingeniero Residente de Administración Vial
Grupo 1 - CONSORCIO PROIN

REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 1005

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO EL MIRA

Semana 1 (01 a 04 de mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR013+0500 HASTA EL PR 015+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660, RETIRO DE ARBOL CAIDO PR 041+0050













Semana 2 (05 a 11 de mayo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR015+0500 HASTA EL PR 017+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR008+0500 HASTA EL PR 010+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE REJILLAS DE ALCANTARILLA DESDE EL PR003+0100 HASTA EL PR003+0306 (SOLEADO
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR000+0000 HASTA EL PR 02+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA PR 030+0000 HASTA EL PR 031+0300
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660













Semana 3 (12 a 18 de mayo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR044+0500 AL PR046+0600
GRUPO 1 GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 042+0500 HASTA EL PR 044+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660 RECOLECCION
DE ARBOL CAIDO PR041+0600
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660








Semana 4 (19 a 25 de mayo)

GRUPO 1: ROCERIA DEL PR 027+0000 HASTA EL PR 029+0000
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR033+0400 AL PR034+0400
GRUPO 1: LIMPIEZA DE PUENTE DEL PR 017+0200 HASTA EL PR 018+0200
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR038+0000 AL PR041+0000
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR 023+0000 HASTA EL PR 025+0500
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR035+0500 AL PR037+0700
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR 020+0900 HASTA EL PR 023+0000
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR033+0000 AL PR035+0400
GRUPO 1 Y GRUPO 2: CAPACITACION DE COOPERATIVISMO DEL PR046+0900
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660











Semana 5 (26 a 31 de mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR 019+0000 HASTA EL PR 020+0900
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR031+0500 AL PR033+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1: ROCERIA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR 017+0700 HASTA EL PR 019+0000
GRUPO 2:ROCERIA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR045+0600 AL PR046+0600
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660










REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO GUAYACAN

Semana 1 (01 a 04 de mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006









Semana 2 (05 a 11 de mayo)

GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR083+0170 AL PR 084+0120
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR109+0000 AL PR110+0500
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR084+0120 AL P084+0525
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR117+0300 al PR 118+1006
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR084+0525 AL PR085+0300
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR116+0000 al PR 117+0300
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR080+0700 AL PR 085+0300
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR114+0700 al PR 116+0000
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 085+0700 al PR086+0500
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 113+0000 al PR 114+0600
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006











Semana 3 (12 a 18 de mayo)

GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR082+0300 AL PR 083+0900
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 111+0500 AL PR112+0600
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 100+0950 AL PR 102+0000 GRUPO 2:
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR 111+0500 AL PR112+0500
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR080+0000 AL PR083+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DEL PR 102+0000 AL PR106+0450
GRUPO 1: ROCERIA DESDE EL PR 083+0400 HASTA 085+0400 GRUPO 2: LIMPIEZA DE
CUNETAS Y BORDILLOS DEL PR 106+0450 AL PR108+0000
GRUPO 1: ROCERIA DESDE EL PR 083+0400 HASTA 085+0400 GRUPO 2: LIMPIEZA DE
ARBOL CAIDO DEL PR 087+0000 AL PR 089+0130 LIMPIEZA DE
CUNETAS DEL PR 117+0000 HASTA PR 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006










Semana 4 (19 a 25 de mayo)

GRUPO 1: ROCERIA DEL PR087+0000 AL PR89+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 111+0000 AL PR113+0000
(M) GRUPO 1: ROCERIA DEL PR 089+0100 HASTA 091+0200 GRUPO 2:
LIMPIEZA DE CUNETAS PR 107+0000 AL PR 111+0000
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 091+0200 AL PR093+0000
GRUPO 2: ROCERIA PR 107+0000 AL PR 109+0O00
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR 109+0200 AL PR109+0800
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR118+0800 AL PR120+0000
CAPACITACION SOBRE COOPERATIVISMO SECTOR TANGAREAL EL PR 047+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006











Semana 5 (26 a 31 de mayo)

GRUPO 1: ROCERIA DEL PR 097+0000 HASTA 099+0500
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 116+0700 al PR117+0950
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 097+0000 HASTA 099+0500
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 110+0950 al PR111+0700
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR087+0500 al PR088+0700
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 107+0500 AL PR 109+0600
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLLAS DEL PR087+0500 al PR090+0380
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 114+0000 AL PR 115+0000
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETA DEL PR080+0000 al PR083+0700
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 114+0600 AL PR 116+0900
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006













REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO LOS ANDES

Semana 1 (01 a 04 de mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400













Semana 2 (05 a 11 de mayo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA PR 048+0400 AL PR 050+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 050+0500 AL PR 051+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: REPARACION DEL DIQUE EN EL SOCAVÓN EN EL PR 048+0600 RECOLECCION Y
DISPOSICION DE ARBOL CAIDO EN EL PR 52+0300
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 051+0500 HASTA EL PR 054+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL 054+0000 HASTA EL PR 055+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400













Semana 3 (12 a 18 de mayo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR055+0500 AL PR 057+0550
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 057+0550 AL PR 058+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR059+0100 AL PR061+0700
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR061+0500 AL PR065+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR064+0800 AL PR068+0250
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400










Semana 4 (19 a 25 de mayo)

GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 068+0500 AL PR 069+0500
GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 069+0500 AL PR 072+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 072+0000 AL PR 075+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 075+0000 AL PR 078+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: CAPACITACION SOBRE COOPERATIVISMO EN EL PR 048+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400









Semana 5 (26 a 31 de mayo)

GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 078+0000 AL PR 080+0000

GRUPO1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR 048+0700 AL PR 050+0400

GRUPO 2:ROCERIA DEL PR 000+0100 AL PR 001+0500

GRUPO1: RECUPERACION DE BERMA DEL PR 001+0850 AL PR 003+0700

GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA DEL PR 050+0400 AL PR 052+0500

GRUPO1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y ROCERIA DEL PR 000+0000 AL PR 001+0100

GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y ROCERIA DEL PR 050+0600 AL PR 052+0500

GRUPO1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR 001+0600 AL PR 003+0700

GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y ROCERIA DEL PR 054+0300 AL PR 057+0000

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400













ADMINISTRACION VIAL

Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 00+0000 - PR 118+1006, Ruta 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR.0+0000 – PR10+0400













Monitoreo de Intenvension Vial en el Sector del Pindo, paso con precaución en los dos carriles, Carpeta asfaltica retirada en su totalidad desde el PR 006+0687 hasta PR 006+0807 debido a intervención Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023.







 Acompañamiento por parte de la AMV1 Con funcionario de La Corporacion Automa de Nariño (CORPONARIÑO), con el fin de definir y localizar algunos arboles apostados sobre la Ruta 1001, para determinar cuales son objeto de corte y cuales de poda, en aras de prevenir futuros accidentes de transito futuros. (28/05/2025)







 Acompañamiento por parte de la AMV1 Con funcionarios de La Alcaldia Distrital de Tumaco (Planeacion Dsitrital), con el fin de conocer mas afondo el futuro proyecto con el cual se piensa intervenir el Puente del Morro y analizar la viabilidad del mismos por parte del INVIAS.(29/05/2025)





Monitoreo de puentes, paso con precaución en los dos carriles, culminacion de trabajos en los accesos debido a intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023.
PR003+0085 – PR003+0392 Puente El Morro - PR006+0687 – PR006+0703: Puente El Pindo PR017+0230 – PR017+0266 Puente Agua Clara





Revisión puntos críticos, Entre los PR011+0500 al PR018+0266 agrietamientos, hundimientos y ahuellamientos sector el Tigre





Revisión puntos críticos terraplén socavación Agua Clara, entre el PR18+0600 al PR18+700





CONSORCIO PROIN
NIT. 901.840.349-7

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
TERRITORIAL NARIÑO

EMBELLECIMIENTO Y ORNAMENTACION No. 8
ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO No. 1

PERÍODO
MAYO de 2025

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROPIN

SUPERVISOR TECNICO:
Ing. JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA

JUNIO de 2025

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 1005

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO EL MIRA

Semana 1 (01 a 04 de mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR013+0500 HASTA EL PR 015+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660, RETIRO DE ARBOL CAIDO PR 041+0050








Semana 2 (05 a 11 de mayo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR015+0500 HASTA EL PR 017+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR008+0500 HASTA EL PR 010+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE REJILLAS DE ALCANTARILLA DESDE EL PR003+0100 HASTA EL PR003+0306 (SOLEADO
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR000+0000 HASTA EL PR 02+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA PR 030+0000 HASTA EL PR 031+0300
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660










Semana 3 (12 a 18 de mayo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR044+0500 AL PR046+0600
GRUPO 1 GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 042+0500 HASTA EL PR 044+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660 RECOLECCION
DE BASURAS Y RECOLECCION DE ARBOL CAIDO PR041+0600
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660










Semana 4 (19 a 25 de mayo)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 027+0000 HASTA EL PR 029+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR033+0400 AL PR034+0400
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE PUENTE DEL PR 017+0200 HASTA EL PR 018+0200
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR038+0000 AL PR041+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 023+0000 HASTA EL PR 025+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR035+0500 AL PR037+0700
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 020+0900 HASTA EL PR 023+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR033+0000 AL PR035+0400
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y CAPACITACION DE COOPERATIVISMO DEL PR046+0900
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660









Semana 5 (26 a 31 de mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 019+0000 HASTA EL PR 020+0900
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR031+0500 AL PR033+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR 017+0700 HASTA EL PR 019+0000
GRUPO 2:ROCERIA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR045+0600 AL PR046+0600
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660








REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO GUAYACAN

Semana 1 (01 a 04 de mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006









Semana 2 (05 a 11 de mayo)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR083+0170 AL PR 084+0120
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR109+0000 AL PR110+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR084+0120 AL P084+0525
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR117+0300 al PR 118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR084+0525 AL PR085+0300
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR116+0000 al PR 117+0300
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR080+0700 AL PR 085+0300
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR114+0700 al PR 116+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 085+0700 al PR086+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 113+0000 al PR 114+0600
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006













Semana 3 (12 a 18 de mayo)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR082+0300 AL PR 083+0900
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 111+0500 AL PR112+0600
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 100+0950 AL PR 102+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR 111+0500 AL PR112+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR080+0000 AL PR083+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DEL PR 102+0000 AL PR106+0450
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 083+0400 HASTA 085+0400
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS DEL PR 106+0450 AL PR108+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 083+0400 HASTA 085+0400
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ARBOL CAIDO DEL PR 087+0000 AL PR 089+0130
RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 117+0000 HASTA PR 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006








Semana 4 (19 a 25 de mayo)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR080+0000 AL PR87+0100
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 099+0500 AL PR100+0800
(M) GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 087+0100 HASTA 089+0300
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 100+0800 AL PR 101+0800
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 089+0300 AL PR090+0300
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 101+0800 AL PR 103+0200
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR 080+0000 AL PR080+0960
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR103+0200 AL PR104+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ACTIVIDADES CON HSE DEL PR084+0700 AL PR085+0200
GRUPO 2 Y GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y RETIRO DE MATERIAL POR DERRUMBE EN EL PR 112+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006








Semana 5 (26 a 31 de mayo)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 097+0000 HASTA 099+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 116+0700 al PR117+0950
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 097+0000 HASTA 099+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 110+0950 al PR111+0700
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR087+0500 al PR088+0700
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 107+0500 AL PR 109+0600
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLLAS DEL PR087+0500 al PR090+0380
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 114+0000 AL PR 115+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLLAS DEL PR000+0000 al PR000+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 000+0000 AL PR 000+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006













REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO LOS ANDES

Semana 1 (01 a 04 de mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400













Semana 2 (05 a 11 de mayo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA PR 048+0400 AL PR 050+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 050+0500 AL PR 051+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y REPARACION DEL DIQUE EN EL SOCAVÓN EN EL PR 048+0600
RECOLECCION Y DISPOSICION DE ARBOL CAIDO EN EL PR 52+0300
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 051+0500 HASTA EL PR 054+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL 054+0000 HASTA EL PR 055+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400













Semana 3 (12 a 18 de mayo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR055+0500 AL PR 057+0550
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 057+0550 AL PR 058+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR059+0100 AL PR061+0700
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR061+0500 AL PR065+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR064+0800 AL PR068+0250
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400











Semana 4 (19 a 25 de mayo)

GRUPO1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 068+0500 AL PR 069+0500
GRUPO1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 069+0500 AL PR 072+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 072+0000 AL PR 075+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 075+0000 AL PR 078+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y CAPACITACION SOBRE COOPERATIVISMO DEL PR 048+0500 AL PR 049+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400










Semana 5 (26 a 31 de mayo)

GRUPO1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 078+0000 AL PR 080+0000
GRUPO1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR 048+0700 AL PR 050+0400
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 000+0100 AL PR 001+0500
GRUPO1: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR 001+0850 AL PR 003+0700
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR 050+0400 AL PR 052+0500
GRUPO1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y ROCERIA DEL PR 000+0000 AL PR 001+0100
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y ROCERIA DEL PR 050+0600 AL PR 052+0500
GRUPO1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR 001+0600 AL PR 003+0700
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y ROCERIA DEL PR 054+0300 AL PR 057+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400













MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL NARIÑO

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 1

CONSORCIO PROIN
NIT. 901.840.349-7

INFORME CAPACITACIÓN COOPERATIVAS

DATOS BASICOS

Fecha de Taller: 23-may.-25 **Lugar:** Tumaco - Vda. Tangareal - Casa Comunitaria PR 41+0600

Hora de Inicio: 9:00 a. m. **Intensidad:** 3 Horas

DESARROLLO CAPACITACION 1 de 3

Dando cumplimiento a las actividades mensuales que el Administrador de Mantenimiento Vial debe realizar en desempeño de las funciones técnicas y administrativas del contrato No. 2003 de 2024, el viernes 23 de mayo a partir de las 09:00 a.m. en el Municipio de Tumaco - Vda. Tangareal - Casa Comunitaria PR 41+0600, se desarrolló la Capacitación denominada: "COOPERATIVISMO", la cual contó con la participación de los asociados de las microempresas de la territorial Nariño INVIAS, para nuestro caso CTA El Mira, CTA Los Andes y CTA Guayacán.

NOMBRE DE LA COOPERATIVA	ASISTENCIA	OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA LTDA	11	Se desarrolla actividad sin ningun precedente.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIDO LOS ANDES	14	
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN	12	

La Capacitación fue coordinada por el Ingeniero residente de la AMV1Jairo Villarreal y dictada por la Esp. Gladys Maritza Ortiz Cortes (Trabajador Social y Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo) en compañía del equipo de la administración vial Grupo 1.

ORDEN DEL DIA

1. Saludo de presentación
2. Normativa Sobre Cooperativismo
3. Principios solidarios
4. Objetivos de la economia solidaria
5. Los 7 elementos de economia solidaria
6. Varios

JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA
Ingeniero Residente de Administración Vial
CONSORCIO PROIN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL NARIÑO

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 1

INFORME CAPACITACIÓN COOPERATIVAS

CONSORCIO PROIN
NIT. 901.840.349-7

DATOS BASICOS

Fecha de Taller: 23-may.-25 **Lugar:** Tumaco - Vda. Tangareal - Casa Comunitaria PR 41+0600

Hora de Inicio: 9:00 a. m. **Intensidad:** 3 Horas

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESARROLLO CAPACITACION No. 2 — 1 de 2













MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL NARIÑO

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 1

CAPACITACIÓN COOPERATIVAS

CONSORCIO PROIN
NIT. 901.840.349-7

DATOS BASICOS

Fecha de Taller: 23-may.-25 **Lugar:** Tumaco - Vda. Tangareal - Casa Comunitaria PR 41+0600

Hora de Inicio: 9:00 a. m. **Intensidad:** 3 Horas

DESARROLLO CAPACITACION **3 de 3**

Gloria Alexandra caicedo

GLORIA ALEXANDRA CAICEDO
Rep. Legal CTA MIRA.

DARIO ANTONIO HERNANDEZ
Rep. Legal CTA LOS ANDES

Angel Burbano

ANGEL BURBANO MOREANO
Rep. Legal CTA GUAYACÁN.

YINO MORENO ZAPATA
Ing. Auxiliar AMV1

JAIRO ANDRÉS VILLARREAL
Ing. Residente AMV1

CARLOS ANDRÉS ASCUNTAR
Ing. Auxiliar AMV2

OLGA BEATRÍZ QUIÑONES
Aux. Administrativa

CLAUDIA PAOLA HURTADO
Inspectora SISO