ACTA No.__03___ CONTRATO ___x__ No. del contrato: No. 1810 DE 2024
DE FECHA: 02 de julio de 2025 CONVENIO fecha del contrato 29/11/2024

CONTRATANTE / PARTE	MUNICIPIO DE TUNJA Nit.891.800.846-1
CONTRATISTA /CONTRAPARTE	**FERRERIA S.A.S, identificado con NIT No. 900825956-1 , representada legalmente por YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS identificado con numero de cedula de ciudadanía C.C. 12.227.758 de PITALITO**
INTERVENTOR	**PROYECTO SANABRIA S.A.S, identificado con NIT No. 901.633.148-6** , representada legalmente por **GABRIELA SALGADO PINILLA** identificado con numero de cedula de ciudadanía **C.C. 1.193.152.458** de Bogotá.
OBJETO:	MVT 162 CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL E IMPLEMENTACIÓN DE PARADEROS ESTABLECIDOS PARA EL SISTEMA DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE TUNJA.
VALOR TOTAL CONTRATO/CONVENIO	SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE PESOS ($616.473.115) M/CTE.
APORTE	APORTE MUNICIPIO:
	APORTE DE CONTRAPARTE:
PLAZO DE EJECUCION:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA INICIAL DE LA SUSPENSION #1	27 DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE SUSPENSION	DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO
AMPLIACION #1 A LA SUSPENSIÓN #1	13 DE ENERO DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSION	VEINTIUN (21) DIAS CALENDARIO
AMPLIACION #2 A LA SUSPENSIÓN #1	31 DE ENERO DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSION	DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO
AMPLIACION #3 A LA SUSPENSIÓN #1	17 DE FEBRERO DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSION	TREINTA Y UN DIAS (31) DÍAS
REINICIO #1	20 DE MARZO DE 2025
PRORROGA #1	DOS (2) MESES
SUSPENSIÓN #2	16 DE MAYO DE 2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	DIECINUEVE (19) DIAS
AMPLIACION #1 A LA SUSPENSIÓN #2	CUATRO (4) DE JUNIO DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
AMPLIACION #2 A LA SUSPENSIÓN #2	TRECE (13) DE JUNIO DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que de acuerdo con nuevas actividades correspondientes a la politica Publica de Presupuestos participativos adelantada por la Entidad, la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial emite oficio 1.11-2-7729 al contratista PROYECTO SANABRIA S.A.S. en el cual manifiesta se hace necesaria una evaluacion de los sectores comprendidos en el oficioy caracterizacion de los puntos a implementar configurando una modificacion de cantidades a los items contractualmente establecidos.

SEGUNDO: Al incluirse estas nuevas zonas correspondientes a la Politica Publica debera realizarse un calculo de cantidades revisión al presupuesto y materiales necesarios para tal fin.

ACUERDAN

PRIMERO: De acuerdo con la Solicitud de Información emitida por Secretaría de Movilidad y Vida Territorial mediante oficio 1.11-2-7729 aunado a la solicitud por parte del contratista FERRERIA S.A.S. mediante oficio con fecha 24 de junio de 2025, La Interventoría del contrato 1810 de 2024 avala su ampliación mediante oficio OFC-1792-24-031 a partir del día dos (02) de julio DE 2025 y por un plazo de quince (15) dias calendario, esto hasta el día dieciseis (16) de Julio de 2025.

SEGUNDO: el contratista deberá modificar las pólizas contratuales, ampliandolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

TERCERO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

FIRMA:

NOMBRE: YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
R/L FERRERIA S.A.S
CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: GABRIELA SALGADO PINILLA
R/L PROYECTO SANABRIA S.A.S.
INTERVENTOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Francisco Gonzalez	profesional SMVT	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			