Fecha:	**6**	**de**	**junio**	**de**	**2025**

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante, Interventor y el Contratista y/o Cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
Contrato	099	**Convenio**	
Contrato y/o convenio número:	OBRA	de	11 DE FEBRERO DEL 2025
Número SECOP II:	LOP-004-2024		
Objeto del contrato y/o convenio: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.			
Interventor:	CONSORCIO PLAZAS IBAGUE – NIT 901.926.375-1 REPRESENTANTE LEGAL, LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES C.C 1.110.451.305		
Supervisor:	**JORGE ENRIQUE CORREA CARDOZO** en calidad de Director Operativo y/o quien haga sus veces y/o quien designe el ordenador del gasto, con el apoyo técnico del ing. **DIEGO FERNANDO HERRAR TRIANA** y el ing. **ANDRES FELIPE PEREZ CRUSCO** contratistas adscritos a la Dirección Operativa del Instituto, quienes firmarán el(as) acta(s) de liquidación y a su vez liderarán la supervisión y darán respuesta a las solicitudes que se formulen durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo descrito en el Manual de Contratación del INSTITUTO. La vigilancia técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental será realizada por la interventoría que el Instituto contratará para dicho fin.		
Contratista y/o Cooperante:	UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024 – NIT 901-909-024-8 REPRESENTANTE LEGAL, ANDRES MAURICIO VARON C.C 1.110.578.448		
Valor del contrato y/o convenio:	**MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NUEVE PESOS ($1.197.436.009,00) M/CTE.**		
Plazo del contrato y/o convenio:	**60 DIAS CALENDARIO.**		
Días ejecutados:	**58 DIAS CALENDARIO.**		
Fecha Inicia:	**09 de abril de 2025.**		

CONSIDERANDO:

- Que, entre el INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE y UNION TEMPORAL PLAZAS DE MERCADO 2024 se celebró el Contrato 099 cuyo objeto es REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, por un valor de **MIL CIENTO**

NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NUEVE PESOS ($1.197.436.009,00) M/CTE. y un plazo de 60 DIAS CALENDARIO.

- Que, de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes, la fecha de inicio del presente contrato fue el día 9 de abril del 2025, quedando como fecha de terminación el 7 de junio del 2025.

- Que el contrato No 099 del 11 DE FEBRERO DEL 2025, es objeto de suspensión debido a:

Revisión técnica de los sistemas de impermeabilización: Con el objetivo de asegurar la calidad de la obra, se hace necesario revisar los trabajos de impermeabilización ejecutados hasta la fecha. Algunas zonas presentan observaciones que deben ser evaluadas en conjunto con la interventoría y el equipo técnico, a fin de determinar la necesidad de realizar ajustes o correcciones antes de continuar con otras actividades sobre dichas superficies.

Verificación de soldaduras en estructuras metálicas: Se requiere realizar una inspección técnica detallada a las soldaduras ejecutadas en los elementos metálicos instalados, con el fin de garantizar su cumplimiento las normas técnicas aplicables. Esta revisión podría incluir la aplicación de ensayos no destructivos en caso de ser necesario, y la implementación de las medidas correctivas que se deriven de dicha evaluación.

La solicitud de suspensión se realiza con el propósito de garantizar la calidad, seguridad y correcta ejecución del proyecto, evitando avances constructivos que pudieran verse comprometidos por la falta de definiciones técnicas pendientes.”

La interventoría aprueba que :

“Por medio de la presente nos permitimos en nuestra calidad de interventoría del proyecto derivado del contrato de obra del Asunto, avalar la solicitud realizada por parte del contratista de obra, mediante oficio innumerado de fecha 03 de junio de 2025, en la cual se sustenta la solicitud de prorroga a la suspensión No 1 del suscrito contrato de Obra, hasta tanto las condiciones que motivaron la presente solicitud no sean superadas. Para lo anterior, se presentan las razones expuestas a continuación y enmarcadas en el oficio del contratista: 1. Revisión técnica de los sistemas de impermeabilización: Con el objetivo de asegurar la calidad de la obra, se hace necesario revisar los trabajos de impermeabilización ejecutados hasta la fecha. Algunas zonas presentan observaciones que deben ser evaluadas en conjunto con la interventoría y el equipo técnico, a fin de determinar la necesidad de realizar ajustes o correcciones antes de continuar con otras actividades sobre dichas superficies. 2. Verificación de soldaduras en estructuras metálicas: Se requiere realizar una inspección técnica detallada a las soldaduras ejecutadas en los elementos metálicos instalados, con el fin de garantizar su cumplimiento las normas técnicas aplicables. Esta revisión podría incluir la aplicación de ensayos no destructivos en caso de ser necesario, y la implementación de las medidas correctivas que se deriven de dicha evaluación.

- Que, conforme a lo expuesto en el numeral anterior, se considera procedente suspender el plazo de ejecución del contrato No 099 del 11 DE FEBRERO DEL 2025, suspensión que se mantendrá vigente hasta tanto se superen las causas que la motivaron, momento en el cual se reanudará el conteo del plazo contractual.

ACUERDAN:

- Suspender el plazo del contrato y/o convenio a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, por los motivos anteriormente expuestos, Si antes de este término cesan las causas que originaron la suspensión, las partes podrán reanudar el contrato y/o convenio.
- El Contratista, el Supervisor y el Interventor realizarán una evaluación del estado del contrato al momento de esta suspensión, de la cual se dejarán los registros respectivos tanto en el SECOP II como en el expediente físico.
- El Contratista podrá disponer libremente de los recursos de personal y de equipo asignados al Contrato y/o Convenio, durante el tiempo que dure esta suspensión.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

Firma

Nombre: ANDRES MAURICIO VARON RAMIREZ
R.L UNION TEMPORAL CUBIERTAS PLAZAS DE MERCADO 2024
CONTRATISTA DE OBRA

Firma

Nombre: JORGE ENRIQUE CORREA
DIRECTOR OPERATIVO-INFIBAGUÉ
SUPERVISOR

Firma

LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES
R.L CONSORCIO PLAZAS IBAGUE
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Firma

DIEGO FERNANDO HERRAN TRIANA
ING. CIVIL CONTRATISTA, DIRECCION OPERATIVA
APOYO A LA SUPERVISION

Firma

ANDRES FELIPE PEREZ CRUSCO
ING. CIVIL CONTRATISTA, DIRECCION OPERATIVA
APOYO A LA SUPERVISION