| ÁREA INTERESADA | FECHA |
|---|---|
| PROYECTOS | 03-07-2025 |

**A. NOMBRE DEL PROYECTO**

Contrato Interadministrativo IPSE 267 de 2024 – *"IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN HÍBRIDA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE GUACHALITO EN EL MUNICIPIO DE NUQUI, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"*

**B. NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO**

**Contrato DG-082-2025** *"CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN HÍBRIDA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE GUACHALITO EN EL MUNICIPIO DE NUQUI, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"*

**C. JUSTIFICACIÓN Y/O NECESIDAD DE OTROSI**

En mi calidad de supervisor del contrato DG-082 de 2025, suscrito el veinte (20) de mayo de dos mil veinticinco (2025) con la firma contratista de obra UNIÓN TEMPORAL: INTERNUQUI-2025, cuya acta de inicio se suscribió el día veintinueve (29) de mayo del mismo año, me permito poner en su consideración lo siguiente:

1. El día 20 de diciembre de 2024 se suscribió el contrato interadministrativo IPSE 267-2024 entre el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas – IPSE y la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P.
2. El día 26 de diciembre de 2024 se suscribió el acta de inicio del contrato interadministrativo IPSE 267-2024.
3. El día 20 de mayo de 2025 se suscribió el contrato de obra DG-082-2025 entre DISPAC S.A. E.S.P. y el UNIÓN TEMPORAL: INTERNUQUI-2025.
4. El día 29 de mayo de 2025 se suscribió acta de inicio al contrato de obra DG-082-2025.
5. El Acuerdo No. 011 de 2025 "POR MEDIO DEL CUAL LA JUNTA DIRECTIVA DEROGA EL ACUERDO No. 008 DE 2024 DE LA JUNTA DIRECTIVA, Y SE EXPIDE EL ESTATUTO INTERNO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S. A. E.S.P. – DISPAC S.A. E.S.P.", específicamente el Artículo 45 dice lo siguiente:

   *(…)*

   *ARTÍCULO. 45.- INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS. Todo contrato que celebre DISPAC SA. ESP. contará con un seguimiento al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales.*

   *El responsable de la contratación deberá designar mediante memorando a la persona o personas pertenecientes a la empresa que desarrollará las funciones de supervisión. Para la supervisión, la empresa podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.*

   *Todos los contratos cuya cuantía sea superior a tres mil trescientos (3.300) SMLMV, deberán tener un interventor externo.*

   *En cualquier clase de interventoría externa, DISPAC S.A E.S.P. designará uno o más empleados y/o contratistas para supervisar al interventor.*

   *(…)*
6. El día 29 de mayo de 2025 se suscribió la Suspensión No. 1 del contrato de obra DG-082-2025 por 30 días calendario, hasta el 29 de junio de 2025, sin perjuicio de que el Contrato se pueda reanudar una vez se superen los hechos que generaron la suspensión.
7. El día 30 de mayo de 2025 se suscribió el contrato de interventoría DG-088-2025 entre DISPAC S.A. E.S.P. y PROINCELECT S.A.S.
8. El día 13 de junio de 2025, mediante el radicado DISPAC No. 202560000005211, se solicitó a IPSE la Prórroga del contrato interadministrativo IPSE 267-2024, con fecha de finalización el 25 de octubre de 2025.
9. El día 25 de junio de 2025 se suscribió la Modificación No. 2 del contrato interadministrativo IPSE 267-2024, con fecha de finalización el 25 de octubre de 2025.
10. El día 26 de junio de 2025 la UNIÓN TEMPORAL: INTERNUQUI-2025 realizó solicitud de prórroga del contrato de obra DG-082-2025, en los siguientes términos:

    *(…)*

    *solicitamos respetuosamente una prórroga de CIENTO OCHENTA Y SIETE (187) días, adicionales al plazo inicialmente establecido para la culminación del proyecto. Este tiempo adicional es*

*indispensable para garantizar que los equipos lleguen a su destino, sean instalados de manera adecuada y que el proyecto sea ejecutado conforme a los estándares de calidad y cumplimiento establecidos*

*(…)*

11. Que la empresa PROINCELECT S.A.S. en su calidad de interventores del CONTRATISTA de obra, mediante oficio GCH-003-25 de fecha 26 de junio de 2025 avala la solicitud del contratista de prorrogar la suspensión del contrato de obra en los siguientes términos:

    *(…)*

    *La interventoría considera adecuados los tiempos solicitados por el contratista de obra para la realización de las actividades de compra, suministro e instalación de la infraestructura necesaria y avala la solicitud de reinicio y prórroga*

    *(…)*

12. El día 27 de junio de 2025 se suscribió acta de inicio al contrato de interventoría DG-088-2025.
13. En atención a lo anteriormente expuesto, en mi calidad de supervisor del contrato, y toda vez que las razones argumentadas por el contratista de obra, verificadas con el material aportado, y aprobadas por parte de la interventoría. Como supervisor se encuentra procedente tramitar y suscribir la PRÓRROGA No. 01, del contrato de Obra DG-082-2025, hasta el 05 de octubre de 2025.
14. Por lo anterior, solicitó se reinicie el contrato de obra DG-082-2025 a partir del 02 de julio de 2025.
15. De igual forma, amablemente solicito como supervisor, se modifique la CLÁUSULA 2 PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato DG-082-2025 fijando fecha de finalización para este contrato hasta el 05 de octubre de 2025, así:

    *"El plazo máximo de entrega para cumplir con el objeto contrato, es el 05 de octubre de 2025. La suscripción del acta de inicio deberá darse máximo dentro de los 15 días calendario después de la firma del contrato*

    *PARÁGRAFO 1: El plazo de ejecución del CONTRATO se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se suscribirá previa aprobación de las pólizas y garantías exigidas en la Cláusula - Garantías del presente clausulado y los documentos de carácter técnico exigidos en la Cláusula - Documentos previos al acta de inicio del contrato del presente clausulado.*

    *No obstante, en virtud de la suscripción del acta de inicio del contrato, de ser necesario DISPAC S.A E.S.P. solicitará la actualización de las garantías.*

    *PARÁGRAFO 2: Las Partes entienden y aceptan que los plazos acá estipulados son determinantes para la correcta ejecución del CONTRATO, por lo que su incumplimiento por causas imputables al CONTRATISTA dará derecho a DISPAC S.A E.S.P. a la aplicación de las sanciones previstas en el CONTRATO, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías que amparan las obligaciones del mismo."*

Cabe resaltar que, la PRÓRROGA al contrato de obra DG-082-2025 solicitada no requiere ningún tipo de ajuste presupuestal dado el tipo de contrato de OBRA.

El proyecto cuenta con un avance del 29,75% de avance global del contrato interadministrativo, correspondiente a la totalidad de la etapa 1 y avance parcial de la etapa 2.

| **D. ALCANCE** | |
|---|---|
| 1. | *Modificación de la cláusula segunda (duración del contrato).* |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |

| **E. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (*En Caso de Adición*)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | ***No requiere modificación presupuestal*** | | | | |
| | *Cero pesos ($.0) M/CTE.* | | | | |
| **2** | **Fuente de financiación y rubro a afectar** | | | | |
| | **Recursos Propios** | | **Recursos Terceros** | | |
| | Indique fuente de financiación en caso de terceros: | | | | |
| **3** | **Forma de pago** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *La forma de pago no tendrá ninguna modificación ya que este se cancelará, según su avance de obra.* | | | | | | | | |
| **F.** | **REQUIERE MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS** | | | | | | | **SI** | **NO** |
| | (Seleccionar las que apliquen) | | | | | | | X | |
| Garantía de seriedad de la oferta | | Póliza de correcta inversión y manejo de anticipos o pagos anticipados | X | Garantía de Cumplimiento | X | Pago de salarios y prestaciones sociales | X | Estabilidad ad de la obra | X |
| Responsabilida d civil extracontractua l | X | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | X | Provisión de repuestos y accesorios | X | Calidad del servicio | X | Otra* | |
| (*) Otra: | | | | | | | | | |
| **G** | **Duración de la prórroga** | | | | | | | | |
| | *Hasta el 05 de octubre de 2025* | | | | | | | | |

| **H. TRÁMITE** | | | |
|---|---|---|---|
| | ¿Requiere autorización de Junta Directiva o Gerencia? | **Sí** | **No** |
| 1. | Gerencia | X | |
| 2. | Junta Directiva[1] | | X |
| | | | |

| **I. ANEXOS (Obligatorios)** | | | |
|---|---|---|---|
| | **Descripción** | **Sí** | **N/A** |
| 1 | Análisis técnico y económico que soporta el valor estimado. | | X |
| 2 | Acta en la que conste la autorización de la Junta Directiva. | | X |
| 3 | Documento de aval del interventor | X | |
| 4. | Otro | X | |

| **ELABORÓ** | **APROBÓ** |
|---|---|
| **RICARDO ARTURO RIBERO ROJAS**<br>Supervisor del contrato | Firmado digitalmente por JORGE JULIAN QUINTERO POLO<br>**JORGE JULIAN QUINTERO POLO**<br>Representante legal Suplente |

| Proyectó | Elaboró | Revisó | No. de folios | Anexos |
|---|---|---|---|---|
| OFDIAZ | RRIBERO | MRODRIGUEZ | 3 | 2 |

[1] Sólo se requerirá autorización previa de la Junta Directiva respecto de adiciones a contratos o actos jurídicos cuya cuantía sea superior a 500 SMMLV. Sin embargo, cuando en un contrato o acto jurídico que originalmente no requirió de la autorización previa de la junta directiva al Gerente para su suscripción, requiera de una adición que sumada al valor inicial del contrato supere los 400 SMMLV, previo a su firma será necesario contar con la aprobación de la Junta Directiva al Gerente.