Bogotá D.C., 4 de julio de 2025.

ML-CABA-188-2025

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
ALMEIRO BARBOSA ROMERO
Profesional Especializado
Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura
Edificio San Martín Cra 7 No. 32 – 12 Torre Sur, Piso 12
E-mail: almeiro.barbosa@medicinalegal.gov.co
Bogotá D.C

Ref.**:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA **No. 184-SG-2024** CUYO OBJETO ES **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.".**

Asunto: Remisión solicitud prorroga No. 2 .- **Contrato de obra No. 181-SG-2024.**

Cordial saludo,

De acuerdo con las obligaciones derivadas del **Contrato de obra No. 181-SG-2024** frente al contrato de la referencia, nos permitimos dar trámite a la solicitud presentada por el contratista mediante oficio OFICIO N° 181-SG-2024-ML–167 para solicitud de modificatorio 2.

1. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA.

A la fecha las condiciones generales del contrato de obra **Contrato de obra No. 181-SG-**, son las siguientes:

OBJETO:	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
CONTRATISTA:	Consorcio MABRIL 90 2023
CONTRATO No.	181-SG-2024
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	28 de noviembre de 2024.
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	7 de febrero de 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 meses.
FECHA DE TERMINACIÓN	6 de junio de 2025.

INICIAL:	
Prorroga 01	1 mes
Fecha de terminación prorroga 01	6 de julio de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.292.234.542) Equivalentes a 994,02 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2024.

1. SOLICITUD DEL CONTRATISTA

4. SOLICITUDES Y/O PRETENCIONES

SOLICITUDES O PRETENSIONES
(…) solicitamos muy amablemente
Se nos conceda:
PRÓRROGA No. 2 por dos (2) meses lo que tendría como fecha de terminación el seis (6) de septiembre 2025.
Esto teniendo en cuenta los tiempos que tienen los incidentes descritos.
Además, se aclara que por el momento no tiene afectación presupuestal adicional al inicialmente pactado.

2. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA

"(…)

1. HECHOS O RAZONES QUE FUNDAMENTAN EL REQUERIMIENTO

La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones y de acuerdo con las exigencias del Contrato de obra N° 181-SG-2024, se permite remitir el OFICIO N° 181-SG-2024-ML–167 que expone los requerimientos del contratista para una posible modificación de su contrato, en los siguientes términos:

(…)

2. CONCEPTO DE INTERVENTORÍA

Oficio ML-CABA-187-2025

Para la presente diligencia se anexan:

1. Oficio de solicitud modificatorio del contratista de obra-
2. Oficio de concepto de la interventoría
3. Programación de obra modificatorio 2
4. Pólizas Vigentes (8 folios)
5. Certificados de para fiscales de Contratista (1 folio)
6. Documentos del contador (2 folios)
7. Planillas de seguridad social (6 folios)

Sin otro particular quedamos atentos a cualquier observación.

Cordialmente,

DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
Representante Legal Suplente
CABA INTERVENTORÍA SAS

Proyectó: DCD
Anexo: Carpeta: PAQUETE COMPLETO SOLICITUD MODIFICATORIO 3 (319 archivos digitales)