10500

San José de Cúcuta, 27 de junio de 2025

Señores
INGENIAMOS PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S.
NIT: 901.379.237-4
inprosolsas20@gmail.com
San José de Cúcuta – Norte de Santander

Asunto: Aceptación de adición en el plazo de ejecución contractual – Orden de Servicios No. 003 de 2025

Respetados señores:

En atención a los planteamientos presentados durante el Comité Técnico de Obra realizado el día 26 de junio de 2025, y conforme a lo consignado en el Acta No. 006, esta Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres procede a autorizar una adición de treinta (30) días calendario al plazo de ejecución de la Orden de Servicios No. 003 de 2025, cuyo objeto es la ejecución de obras de mitigación y recuperación hidráulica sobre el río Zulia, sector Los Reyes, corregimiento de Buena Esperanza.

Esta decisión se adopta tras el análisis de las condiciones técnicas, operativas, sociales y climáticas informadas por el contratista e intervenidas por la supervisión del contrato, entre las cuales se destacan:

- La imposibilidad de ingreso de maquinaria durante el mes de abril debido a lluvias intensas y crecientes súbitas del río Zulia.
- La necesidad de adelantar gestiones comunitarias y sociales en el sector, a raíz de inquietudes expresadas por parte de los habitantes del municipio de El Zulia, que requirieron concertaciones previas al inicio efectivo de los trabajos en campo.
- La ocurrencia de fallas mecánicas en los equipos de maquinaria, propias de la operación en terreno saturado y con condiciones geotécnicas variadas.

Con fundamento en lo anterior, y con el objetivo de garantizar la adecuada ejecución técnica del proyecto, se otorga la presente adición en tiempo, sin modificación del valor inicialmente contratado.

Durante este plazo adicional, el equipo técnico de la Secretaría realizará seguimiento permanente al cumplimiento del alcance, en articulación con el contratista, con el fin de verificar la consolidación de las actividades pendientes.

Cordialmente,



GERMAN ALEXANDER CHAVEZ RANGEL
Secretario de Despacho
Secretaría Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres
Anexo: ACTA DE COMITÉ DE OBRA 006 (26-06-25) – 10 FOLIOS

Nombres y Apellidos		*Cargo*	*Firma*
Elaboró	*Julián Andrés Lagos Leal*	*Profesional - Contratista*	
Revisó	*Reynaldo Torres*	*Profesional - Contratista*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.			

Archívese en 10500.07