Chiquinquirá, 07 de julio de 2025

ING. MARÍA ANGELICA NORATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIACIÓN

ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIACIÓN
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ -BOYACÁ

CMA0012025-STRB-029-2025

REF: CONTRATO LP-002-2025 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA A TRAVES DEL REPARCHEO Y BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA- BOYACÁ"

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-001-2025 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES; MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA A TRAVES DEL REPARCHEO Y BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA- BOYACÁ"

ASUNTO: SOLICITUD ADIICONAL No.01 Y PRORROGA No. 01

Por medio de la presente y en mi calidad de Interventor del Contrato LP-002-2025 se realiza solicitud de Adicional No01 y Prorroga No 01 los contratos de Obra e interventoría de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. EL día trece (13) de junio de 2025 a través del oficio OF-2025-0015-CMV, el Contratista de obra CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 2025 representado legalmente por el señor CARLOS JAVIER RUIZ CASTELLANOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.020.757.366 de Bogotá, mediante oficio del 09 de mayo de 2025 ha presentado a esta interventoría la solicitud de Adicional No.01 y Prorroga No.01 del Contrato No. LP-002-2025 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA A TRAVES DEL REPARCHEO Y BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA- BOYACÁ" la cual Anexa:

   Informe de justificación Técnica Balance No.2
   Balance No. 2
   Presupuesto e Informe Plan de Manejo de Transito
   Ensayo de Estabilidad y Flujo / Contenido de asfalto / Gradación mezcla
   Ensayo Marshall Diseño Mezcla Densa En Caliente Tipo MDC-19 INVIAS 2022
   Informe No. 5 IDEAM / Predicción climática a corto mediano y largo plazo
   Boletín No. 6 IDEAM / Predicción climática y recomendación sectorial
   Cronograma de Obra

2. El valor del Adicional No. 01 teniendo en cuenta las condiciones de inclusión de no previstos y la actualización de datos en cantidades del Contrato LP-002-2025 que solicita es por un valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y**

CALLE 3 N°10-62 – CHIQUINQUIRA – BOYACA
STROBUS596@GMAIL.COM – 313 4154095

DOS MILLONES SIENTO SETENTA Y TRES MIL UN PESO CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 282.173.001,71) M/CTE.

3. De acuerdo a las Actividades adicionales contempladas y bajo posibles condiciones expuestas climáticas de lluvias se considera pertinente ampliar el tiempo de ejecución del Contrato LP-002-2025 mediante una prórroga de un (1) mes.

4. Que, esta interventoría una vez revisados todos los documentos presentados, justificaciones técnicas y financieras considera Viable realizar el Adicional No.01 y Prorroga No.01 por el valor y tiempo solicitado al Contrato de obra No. LP-002-2025.

5. Que de la misma forma con el fin de realizar el acompañamiento respectivo para el desarrollo de las obras del Contrato de obra No. LP-002-2025, la interventoría requiere así un Adicional No.01 por un valor de **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS CENTAVOS MCTE ($ 17.810.647,75)** Y una Prorroga No.01 por el Plazo de un (01) mes, para el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-001-2025 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES; MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA A TRAVES DEL REPARCHEO Y BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA- BOYACÁ"

6. EL Adicional No.01 del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-001-2025 por valor se Basa en el Balance No. 01 adjunto a la presente.

Sin otro particular,

STROBUS CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS
NIT. 901.724.044-1
R/L PEDRO LUIS PINEDA RAMIREZ
C.C. 1.002.527.322

CALLE 3 N°10-62 – CHIQUINQUIRA – BOYACA
STROBUS596@GMAIL.COM – 313 4154095