construdinco
Civiles y Ambientales

Medellín, 08 de mayo de 2025

ALCALDIA DE LA ESTRELLA
COMUNICADO EXTERNO RECIBIDO
Mayo 13, 2025 14:59
Radicado 2025-004013

Doctora:
**TATIANA CEBALLOS ECHAVARRÍA**
Secretaria de Planeación
Municipio de La Estrella

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo contrato CM 005 de 2024-09070982024 del 10 de enero de 2025

Cordial saludo,

En el marco del contrato CM 005 de 2024-09070982024 del 10 de enero de 2025, que tiene como objeto el ESTUDIO DE DETALLE DE ACUÍFEROS PARA LOS SUELOS DE EXPANSIÓN SE_DE10, SE_DE_11, SE_DE_12 Y SE_DE13 DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, se vienen adelantando entre otras actividades la toma de muestras de agua para análisis hidro geoquímicos e isotópicos, cuyas campañas se realizaron sin novedades en los meses de febrero, marzo y abril, según el cronograma de trabajo estipulado inicialmente que incluye la instalación de totalizadores de agua lluvia en el mes de enero. Las últimas muestras de agua colectadas, correspondientes a la campaña 3, se enviaron al laboratorio de la Universidad de Waterloo en Canadá el día 21 de abril de 2025 y debido a retrasos logísticos con la transportadora, la fecha tentativa de entrega de resultados se tiene prevista para el próximo 31 de mayo de 2025.

Posterior a la recepción de la entrega de resultados, éstos se deberán analizar, interpretar e integrar al estudio, lo cual puede tomar alrededor de 20 días hábiles, por lo cual la fecha prevista para la entrega final se tendría para los primeros días de junio. Debido a esta contingencia, de manera atenta solicitamos considerar la ampliación del plazo de ejecución del estudio en por lo menos 2 meses, con el fin de tener espacio para la atención de observaciones y la liquidación del contrato; dicho contrato tiene un plazo de ejecución de Seis (6) meses.

Agradecemos su atención,

Iveth Milena Zapata G.
**IVETH MILENA ZAPATA GRANADA**
Ingeniera Ambiental
Representante Legal
Construdinco Civiles y Ambientales S.A.S.