PLAN DE TRABAJO - PROYECTO

Cronograma Operativo

					Fecha inicio:	18/06/2025	Fecha fin:	31/12/2025
Nº ACTIVIDAD	ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD	COMPONENTE	RESPONSABLE	FECHA	MES INICIAL	SEM INICIO	MES FINAL	SEM FIN
1	**Componente1: Planeación y Organización**							
1.1	Constitución Comité Coordinador y Operativo del convenio	DG	ANH-BIOS	25/06/2025	1	1	1	1
1.1.1	Carta de designación de representacion en comité coordinador y operativo	DG	BIOS	24/06/2025	1	1	1	1
1.2	Elaboración del Plan de trabajo detallado del proyecto	DG	Mónica Flor Sánchez	24/06/2025	1	1	1	1
1.3	Definición de cronograma	DG	Mónica Flor Sánchez	24/06/2025	1	1	1	1
1.4	Definición de esquema de organización interna.	DG	Paula Marcela Arias Pulgarín	19/06/2025	1	1	1	1
1.5	Conformación de equipos	DG	Germán Darío Perea	27/06/2025	1	1	1	2
1.6	Instalación de plataformas de gestión de datos	DG	Germán Darío Perea	27/06/2025	1	1	1	2
1.7	Disponibilizar repositorio documental.	DG	Mónica Flor Sánchez	27/06/2025	1	1	1	2
1.8	Realización de capacitaciones internas.	DG	Germán Darío Perea Camilo Younes	27/06/2025	1	1	1	2
1.9	Revisión de entregables de la Componente 1	DG	Mónica Flor Sánchez	1/07/2025	1	1	1	2
1.10	Aprobación de entregables de la Componente 1		ANH	2/07/2025	1	1	1	2
2	**Componente 2: Diagnóstico Territorial, Energético y Social**	**DG, CF, CC**						
2.1	Recolección de información primaria y secundaria	CC-CF	F&GP	15/08/2025	1	3	2	8
2.2	Programación y realización de visitas de campo	CC-CF	F&GP	15/08/2025	1	3	2	8
2.3	Realizar una caracterización territorial, energética y social.	CC-CF	F&GP	15/08/2025	1	3	2	8
2.4	Elaboración de informe de diagnóstico territorial y energético para cada zona y municipio priorizado.	CF	F&GP	21/08/2025	2	7	3	1
2.5	Elaboración de Informe de diagnóstico social y comunitario.	CC	F&GP	21/08/2025	2	7	3	1
2.6	Revisión de entregables de la Componente 2	DG	Mónica Flor Sánchez	25/08/2025	3	10	3	10
2.7	Aprobación de entregables de la Componente 2	ANH	ANH	27/08/2025	3	10	3	10
3	**Componente 3: Diseño Técnico Básico y Modelos de Sostenibilidad**							
3.1	Diseño preliminar de soluciones energéticas, evaluación financiera, social y ambiental.	CF	Universidad Nacional	21/10/2025	1	3	5	17
3.2	Elaboración de Documento de diseño técnico básico por zona y municipio priorizado.	CF	Universidad Nacional	21/10/2025	1	3	5	17
3.3	Elaboración de Documento de evaluación de sostenibilidad financiera, legal y ambiental por zona y municipio priorizado.	CS	Universidad Nacional	21/10/2025	1	3	5	17
3.4	Revisión de entregables de la Componente 3	DG	Mónica Flor Sánchez	23/10/2025	5	17	5	17
3.5	Aprobación de entregables de la Componente 3	ANH	ANH	27/10/2025	5	18	5	18
4	**Componente 4: Formulación de Proyectos**							
4.1	Redacción y estructuración de proyectos	CF+CS		10/11/2025	1	3	5	20
4.2	Validación de soluciones técnicas, financieras, sociales y ambientales.	CF+CS	F&GP	25/11/2025	1	3	6	21
4.3	Elaboración Formularios MGA completos para un (1) proyecto (OCAD Paz) listo para radicación.	CF+CS	F&GP	25/11/2025	1	3	6	21
4.4	Formularios completos para ciento dos (102) proyectos en zonas y munic ipios priorizados.	CF+CS	F&GP	5/12/2025	1	3	6	23
4.5	Revisión de entregables de la Componente 4	DG	Mónica Flor Sánchez	11/12/2025	6	24	6	24
4.6	Aprobación de entregables de la Componente 4	ANH	ANH	15/12/2025	6	25	6	25
5	**Componente 5: Capacitación Comunitaria y Relacionamiento**							
5.1	Implementación de talleres de formación en energía comunitaria, operación y administración de sistemas energéticos, apropiación social de proyectos y fortalecimiento organizativo.	CC	F&GP	14/11/2025	1	3	5	20
5.2	Informe de talleres comunitarios realizados.	CC	F&GP	5/12/2025	1	3	6	23
5.3	Planes de fortalecimiento comunitario en energías renovables.	CC	F&GP	5/12/2025	1	3	6	23
5.4	Revisión de entregables de la Componente 5	DG	Mónica Flor Sánchez	11/12/2025	6	24	6	24
5.5	Aprobación de entregables de la Componente 5	ANH	ANH	15/12/2025	6	25	6	25
6	**Componente 6: Consolidación de Resultados y Entrega Final**							
6.1	Integración de los informes finales	DG	F&GP	10/12/2025	7	23	7	24
6.2	Realizar la validación de las bases de datos	DG	F&GP	10/12/2025	7	23	7	24
6.3	Realizar el control de calidad de los productos y la entrega de proyectos.	DG	F&GP	10/12/2025	7	23	7	24
6.4	Realizar la Base de datos final consolidada de información técnica, social y ambiental.	DG	F&GP	10/12/2025	7	23	7	24
6.5	Elaborar el Informe final de ejecución del proyecto.	DG+CF+CC+CS+CD	F&GP	15/12/2025	7	23	7	24
6.6	Revisión de entregables de la Componente 6	DG	Mónica Flor Sánchez	22/12/2025	7	25	7	26
6.7	Aprobación de entregables de la Componente 6	ANH	ANH	26/12/2025	7	26	7	26

	jun-25		jul-25				ago-25				sep-25				oct-25				nov-25				dic-25			
	1				2				3				4				5				6				7	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26