	ene-25		feb-25				mar-25				abr-25				may-25					jun-25				jul-25		
ACTIVIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26
COP FDLUSA-CTO-740-2024					$ 2.801.397,30	$ 8.125.043,29	$ 9.862.141,79	$ 34.313.159,41	$ 83.102.107,53	$ 199.325.896,08	$ 194.923.121,10	$ 153.413.259,71	$ 141.679.848,08	$ 168.701.076,67	$ 259.445.542,66	$ 204.379.350,32	$ 282.178.607,19	$ 279.638.924,17	$ 98.188.865,54	$ 49.971.571,68	$ 43.886.293,85	$ 74.409.984,31	$ 179.787.317,80	$ 355.590.433,84	$ 436.060.445,55	$ 45.444.094,20
INICIO																										
ETAPA DIAGNÓSTICO																										
DIAGNÓSTICO																										
OBRA					$ 2.801.397,30	$ 8.125.043,29	$ 9.862.141,79	$ 34.313.159,41	$ 83.102.107,53	$ 199.325.896,08	$ 194.923.121,10	$ 153.413.259,71	$ 141.679.848,08	$ 168.701.076,67	$ 259.445.542,66	$ 204.379.350,32	$ 282.178.607,19	$ 279.638.924,17	$ 98.188.865,54	$ 49.971.571,68	$ 43.886.293,85	$ 74.409.984,31	$ 179.787.317,80	$ 355.590.433,84	$ 436.060.445,55	$ 45.444.094,20
01-003 URBANIZACIÓN ALTABLANCA					$ 742.461,67	$ 1.182.075,57	$ 37.780,83	$ 16.213.169,59																		
Inicio 01-003																										
Preliminares																										
Socialización																										
OBRA 01-003					$ 742.461,67	$ 1.182.075,57	$ 37.780,83	$ 16.213.169,59																		
Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)								$ 7.673.092,58																		
PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)					$ 442.436,15	$ 465.125,18																				
Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**					$ 92.154,59	$ 329.123,55																				
Fumigación (Fungicida+Adherente) **								$ -																		
MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al								$ 8.534.679,75																		
BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO(SUM+INST)						$ 263.104,28																				
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**							$ 37.780,83	$ 5.397,26																		
PUNTO DE SOLDADURA 6013					$ 207.870,93	$ 124.722,56																				
Fin 01-003																										
01-395 URBANIZACIÓN BALMORAL					$ 2.058.935,63	$ 6.942.967,72	$ 3.678.575,73	$ 2.538.596,45	$ 26.819.708,91	$ 6.975.164,92																	
Inicio 01-395																										
Preliminares																										
Socialización																										
OBRA 01-395					$ 2.058.935,63	$ 6.942.967,72	$ 3.678.575,73	$ 2.538.596,45	$ 26.819.708,91	$ 6.975.164,92																	
Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**									$ 784.650,43																	
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)					$ 905.551,01																					
Banca en madera M-50 (instalación) STPM **									$ 323.245,34																	
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)					$ 295.038,52	$ 716.522,13																				
LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST)									$ 620.965,33																	
LAMINA SEÑAL IDG-S (DESM+SUM+INST)										$ 472.503,01																
Caneca M-120 (desmonte) STPM **									$ 227.195,45																	
Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **									$ 2.766.546,37																	
PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)						$ 218.022,92	$ 1.744.183,35	$ 1.744.183,35	$ 31.146,13																	
Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**					$ 789.895,48	$ 5.529.268,35																				
Excavacion manual con retiro en recebo **									$ 780.761,43																	
LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL.18-HG+VinilioAdhesicobril										$ 1.562.378,55																
LÁMINA SEÑAL (90X120CM)CAL.18-HG+VinilioAdhesicobri										$ 2.290.941,48																
RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)									$ 559.200,65																	
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V).6M3)									$ 72.172,84																	
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref									$ 2.666.616,85	$ 1.599.970,14																
PUNTO DE SOLDADURA 6013							$ 1.831.862,07	$ 662.588,41																		
Tubo acero negra Estruct. 3" e=4 mm **							$ 102.530,31	$ 131.824,69																		
Pintura Banca en Madera(Esmalte Ext).									$ 224.188,62	$ 288.242,51																
Desmonte Lámina Valla Instrucción (Carg+Re									$ 257.947,25																	
COLUMPIO CONVENCIONAL INCLUYE CADENA + ACOPLES									$ 17.505.972,18	$ 761.129,23																
CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)					$ 68.450,62	$ 479.154,32																				
Fin 01-395																										
01-517 URBANIZACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL EL MORAL I																						$ 1.548.605,79	$ 3.342.306,24			
Inicio 01-517																										
Preliminares																										
Socialización																										
OBRA 01-517																						$ 1.548.605,79	$ 3.342.306,24			
SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)																							$ 730.599,31			
Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)																						$ 318.305,92				
Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **																							$ 922.182,12			
Limpieza tubería existente**																						$ 562.671,41				
MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3.000) CAJA 60X60CM (sum + inst)																						$ 219.194,37	$ 93.382,27			
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)																						$ 141.544,11				
LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y /O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL																						$ 249.960,38				
Desmonte Señal (IDG-S)																						$ 56.929,60	$ 27.306,55			
Koraza sobre pañete (2 MANOS) color gris basalto**																							$ 1.568.835,99			
Fin 01-517																										
01-546 URB LAS MERCEDES PARQUE							$ 6.145.785,23	$ 13.128.219,57	$ 37.485.082,56	$ 46.514.187,09	$ 146.569.073,92	$ 2.286.066,15	$ 1.616.911,51													
Inicio 01-517																										
Preliminares																										
Socialización																										
PMT																										
OBRA 01-546							$ 6.145.785,23	$ 13.128.219,57	$ 37.485.082,56	$ 179.031.180,21	$ 14.521.306,57	$ 1.816.840,38	$ 1.616.911,51													
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)								$ 3.191.402,22																		
SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)											$ 730.599,31															
Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)										$ 132.516.993,12	$ 6.974.578,59															
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm									$ 18.139.803,72																	
RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)									$ 2.380.543,52	$ 793.514,51																
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro							$ 2.669.644,89																			
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **												$ 1.426.686,62	$ 1.616.911,51													
Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.							$ 47.309,13	$ 6.758,45																		
Columpio Combinado con cesta incluyente									$ 3.976.231,57	$ 38.356.271,83																
Juegos infantiles M-5 o M-5A Columpio (Desmonte)**							$ 483.367,81																			
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)										$ 1.363.334,08	$ 395.806,67															
Caneca M-120 (desmonte) STPM **												$ 170.396,24														
Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **										$ 606.334,74	$ 315.847,38															
PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)									$ 363.095,59	$ 1.296.769,97																
Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**								$ 6.040.066,79	$ 9.547.202,34																	
Excavacion manual con retiro en recebo **							$ 1.892.553,28	$ 740.564,33																		
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)								$ 141.544,11																		
RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)								$ -																		
Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin							$ 107.791,82	$ 261.780,12																		
LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y /O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL							$ 732.142,02																			
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**									$ 233.750,81	$ 1.324.587,90																
Desmonte Señal (IDG-S)												$ 84.236,15														
Banca M-40 (desmonte)												$ 135.921,37														
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V).6M3)							$ 212.976,28	$ 30.425,18																		
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref									$ 2.484.212,36																	
PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL(DESM+SUM+INST)											$ 3.081.267,71															
PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFAN (DESM+SUM+INST)										$ 2.773.374,06																
Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**								$ 2.521.698,53	$ 360.242,65																	
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)											$ 3.023.206,91															
PUNTO DESAGUE PVCS Ø2" .(TUBO 2,00M)								$ 193.979,84																		
Fin 01-546																										
01-016 EL CEDRO BOLÍVAR - UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS I SECTOR																	$ 10.722.661,86	$ 22.436.923,28	$ 31.878.028,03	$ 26.732.968,79	$ 22.267.712,49					
Inicio 01-016																										
Preliminares																										

Socialización																											
PMT																											
OBRA 01-016																	$ 10.722.661,86	$ 22.436.923,28	$ 31.878.028,03	$ 26.732.968,79	$ 22.267.712,49						
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO																	$ 3.468.574,66										
Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**																	$ 313.860,17										
Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)																				$ 5.687.486,60	$ 812.498,09						
Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+instal)																					$ 7.762.085,78						
Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)																				$ 6.713.956,01	$ 959.136,57						
Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)																				$ 8.232.737,70	$ 1.176.105,39						
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm																			$ 23.999.181,70	$ 4.595.587,98							
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)																	$ 219.892,59	$ 1.539.248,16									
Excavacion manual con retiro en recebo **																		$ 6.770.121,16	$ 123.093,11								
MODULO DORSAL PECTORAL (Suministr+Instal) Brazos al																					$ 8.534.679,75						
RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)																		$ 5.983.875,71	$ 2.608.356,08								
Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin																		$ 458.893,80	$ 87.873,28								
LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y /O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL																	$ 427.351,62										
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**																			$ 158.615,05	$ 69.139,89							
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)																			$ 637.197,39								
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir																	$ 4.610.870,67	$ 7.684.784,45									
Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**																			$ 4.263.711,42								
Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica+limpieza																				$ 1.434.060,61							
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)																					$ 3.023.206,91						
PASAMANOS ANGULADO(DESM+SUM+INST)																	$ 1.682.112,15										
Fin 01-016																											
01-009 URBANIZACIÓN SAN PATRICIO - 2 SECTOR									$ 10.833.440,48	$ 26.325.431,59	$ 74.330.076,78	$ 56.448.032,83	$ 37.491.718,38	$ 46.573.411,05	$ 78.850.218,97	$ 503.035,56											
Inicio 01-009																											
Preliminares																											
Socialización																											
PMT																											
OBRA 01-009									$ 10.833.440,48	$ 26.325.431,59	$ 74.330.076,78	$ 56.448.032,83	$ 37.491.718,38	$ 46.573.411,05	$ 78.850.218,97	$ 503.035,56											
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO									$ 6.942.517,96																		
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**														$ 5.187.213,75	$ 2.029.779,30												
Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **											$ 1.463.019,70																
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)									$ 2.793.437,83	$ 2.252.772,45																	
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr											$ 25.536.882,66	$ 20.594.260,21															
Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)														$ 7.762.085,78													
Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)														$ 5.754.819,44	$ 1.918.273,15												
Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles															$ 13.666.864,99												
Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviles															$ 14.621.309,66												
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm														$ 8.263.109,06													
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **														$ 194.790,28													
LAMINA SEÑAL IDG-S (DESM+SUM+INST)															$ 236.251,51												
ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(Incuidoen M-7)															$ 14.488.293,66												
Caneca M-120 (desmonte) STPM **									$ 170.396,24																		
Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **										$ 3.688.727,12																	
Excavacion manual con retiro en recebo **											$ 1.142.902,30																
ModuloTSentadilla100 lbsGimnaire libre(usadoenM-7)															$ 20.204.524,74												
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)													$ 3.000.391,41	$ 1.363.814,28													
RELLENO EN subBASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)													$ 6.342.286,67														
Geotextil Tejido T-1700 CDRC													$ 1.053.713,01														
Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin												$ 189.706,36	$ 113.823,82														
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)												$ 8.858.611,82	$ 385.157,04														
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**														$ 438.902,07													
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)										$ 5.322.863,00																	
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref														$ 1.354.902,38													
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir									$ 528.349,16																		
Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**														$ -													
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)															$ 3.023.206,91												
Loseta IDUAS0.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)										$ 1.064.200,97	$ 1.922.427,57	$ 1.922.427,57	$ 1.922.427,57	$ 1.132.859,10													
Excavación mecánica																											
Geotextil tejido																											
Relleno en SBG																											
Relleno en BG																											
Instalación loseta																											
Desmonte y reinstalacion banca existente**									$ 100.839,67	$ 244.896,35																	
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM										$ 12.905.838,05	$ 23.313.771,97	$ 23.313.771,97	$ 23.313.771,97	$ 13.738.472,77													
Excavación mecánica																											
Geotextil tejido																											
Relleno en SBG																											
Relleno en BG																											
Instalación adoquín																											
Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM										$ 752.938,46	$ 1.360.146,89	$ 1.360.146,89	$ 1.360.146,89	$ 1.190.128,53													
Excavación mecánica																											
Geotextil tejido																											
Relleno en SBG																											
Relleno en BG																											
Fundida cenefas																											
Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir												$ 209.108,01															
Desmonte y reinstalacion canecas **									$ 297.899,62																		
Relleno Material Seleccionado Demolicion (Vibro+Minicarg)										$ 93.195,19	$ 439.348,78																
Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec											$ 8.621.451,43																
Relleno en arena de rio suelta**											$ 361.076,11																
Resiembra de césped común															$ 2.986.179,10												
Filtro frances60*80 Excav+geoNT-1600+tubo 65mm **											$ 9.170.331,68																
Relleno material seleccionado excava (Apiso+Minica														$ 192.313,61	$ 142.144,84												
Tubería PVC.S d=4" Excav y relleno recebo **											$ 998.715,69																
Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos															$ 5.533.391,11	$ 503.035,56											
Fin 01-009																											
01-117 URBANIZACIÓN LOS MOLINOS										$ 22.532.341,22	$ 31.055.625,03	$ 43.672.285,76	$ 46.646.576,32	$ 24.628.527,92	$ 10.141.951,40	$ 36.655,85											
Inicio 01-117																											
Preliminares																											
Socialización																											
PMT																											
OBRA 01-117										$ 22.532.341,22	$ 31.055.625,03	$ 43.672.285,76	$ 46.646.576,32	$ 24.628.527,92	$ 10.141.951,40	$ 36.655,85											
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO										$ 9.290.824,98																	
Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**										$ 313.860,17																	
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr												$ 10.225.148,07	$ 17.041.913,46														
Empradizacion zonas verdesa recuperar (ScmTierra)														$ 1.110.186,53	$ 6.291.057,00												
SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)															$ 730.599,31												
ASIENTO FIBRA LONA COLUMPIO(DESM+SUM+INST)															$ 174.876,28												
CADENA GALVA COLUMPIO M-5 3/8" (SUM + INST)															$ 238.556,66												
Desmonte cadena Galvan. 3/8"(1.5-2.0m)STPM**															$ 30.582,71												
Caneca M-120 (desmonte) STPM **										$ 113.598,41																	
Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **														$ 1.383.273,18	$ 461.091,06												
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)										$ 2.757.837,43	$ 7.019.949,82	$ 5.264.962,36															
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)												$ 4.015.570,75															

Loseta IDUA50.5<g<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)										$ 766.356,05	$ 1.950.724,48	$ 1.950.724,48	$ 1.950.724,48	$ 1.741.718,29																	
Excavación mecánica																															
Geotextil tejido																															
Relleno en SBG																															
Relleno en BG																															
Instalación loseta																															
AdoquinArcIII e=0.06 p<SN. Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM										$ 8.089.020,50	$ 20.590.233,99	$ 20.590.233,99	$ 20.590.233,99	$ 18.384.137,49																	
Excavación mecánica																															
Geotextil tejido																															
Relleno en SBG																															
Relleno en BG																															
Instalación adoquín																															
Rampa en concreto e=0.10 + RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 22 CM														$ 1.074.785,01	$ 879.369,55																
Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM										$ 367.096,49	$ 934.427,42	$ 934.427,42	$ 934.427,42	$ 934.427,42	$ 33.372,41																
Excavación mecánica																															
Geotextil tejido																															
Relleno en SBG																															
Relleno en BG																															
Fundida cenefas																															
ACOPLES columpio metal 3/8" forma S(DESM+SUM+INST)															$ 312.738,45																
Demol. manual anden conc incl. cargue-ret **										$ 684.798,06	$ 560.289,32																				
Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir												$ 691.218,69	$ 493.727,63																		
Demolición Bordillo ladrillo incl. cargue y reti													$ 123.992,86																		
Desmonte y reinstalacion canecas **										$ 148.949,13																					
Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec															$ 989.707,97	$ 36.655,85															
Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m													$ 5.511.556,48																		
Fin 01-117																															
01-372 URBANIZACIÓN CODABAS																											$ 1.514.096,48	$ 954.037,25	$ 4.106.086,36	$ 108.496.923,09	$ 10.720.411,04
Inicio 01-372																															
Preliminares																															
Socialización																															
PMT																															
OBRA 01-372																											$ 1.514.096,48	$ 954.037,25	$ 4.106.086,36	$ 108.496.923,09	$ 10.720.411,04
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO																											$ 1.514.096,48				
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**																														$ 4.575.941,13	$ 3.843.884,10
Desmonte juegos infantiles **																														$ -	
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr																											$ -	$ -			
Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)																														$ 639.466,89	
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)																												$ -	$ -		
SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)																													$ -		
ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)																													$ -		
AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)																													$ -	$ -	
PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST																														$ -	
SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)																														$ -	
Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)																														$ 6.499.984,69	
Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumin+Instal)																														$ 7.762.885,78	
Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)																														$ 7.673.092,58	
Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)																														$ 9.408.843,09	
Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles																														$ 13.666.864,99	
Modulo Bicicleta Estatica-Carga Disposit. Moviles																														$ 14.621.309,86	
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **																													$ 287.315,94		
ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(incuidoen M-7)																														$ 14.488.293,66	
ModuloTSentadilla100 lbsGimnaire libre(usadoenM-7)																														$ 20.204.524,74	
MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3.000) CAJA 60X60CM (sum + inst)																												$ 246.316,69	$ 1.316.565,12		
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)																												$ 707.720,56			
MODULO DORSAL PECTORAL (Suministr+Insta) Brazos al																														$ 8.534.679,75	
LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobril																															$ 1.562.378,55
LÁMINA SEÑAL (90X120CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobri																															$ 2.290.941,48
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**																													$ 47.860,17	$ 179.894,77	
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasl+Retir																													$ 92.221,23		
DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)																													$ 1.067.324,19	$ 241.941,36	
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)																															$ 3.023.206,91
Demol. manual anden conc incl. cargue-ret **																													$ 1.294.799,71		
Fin 01-372																															
01-189 DESARROLLO ESTRELLA DEL NORTE										$ 6.977.119,46	$ 21.995.008,74	$ 23.610.309,80	$ 18.816.662,67	$ 52.025.779,50	$ 43.895.249,71	$ 41.193.261,00	$ 118.736.151,51	$ 159.945.094,63	$ 54.249.598,41	$ 20.989.101,79									
Inicio 01-189																															
Preliminares																															
Socialización																															
PMT																															
OBRA 01-189										$ 6.977.119,46	$ 21.995.008,74	$ 23.610.309,80	$ 18.816.662,67	$ 52.025.779,50	$ 43.895.249,71	$ 41.193.261,00	$ 118.736.151,51	$ 159.945.094,63	$ 54.249.598,41	$ 20.989.101,79									
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO										$ 5.661.209,08																				
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**																			$ 1.804.248,26	$ 3.007.080,44									
Desmonte juegos infantiles **											$ 262.077,18																				
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)										$ 1.315.910,38	$ 2.443.833,57																				
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr														$ 10.619.733,11	$ 12.928.370,74	$ 12.928.370,74	$ 12.928.370,74	$ 6.002.457,84											
Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **											$ 117.651,97																				
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)																	$ 4.689.746,25	$ 14.069.238,74												
SEÑAL IDG-5.2 CARAS (SUM+INST)																				$ 730.599,31										
JuegocirculitoRedMuroEscalarRodadero212aRoCp:30Ni\ñ																	$ 63.381.600,05	$ 105.636.000,08												
Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)																		$ 6.754.710,88	$ 27.018.843,52	$ 4.824.793,49										
Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)																		$ 2.720.110,76	$ 10.880.443,04	$ 7.841.043,09										
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm																	$ 14.030.069,98													
DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES											$ 1.550.899,75	$ 4.652.699,24																			
Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e instal) **																		$ 1.383.273,18	$ 461.091,06											
LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobril																				$ 1.562.378,55										
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)															$ 1.852.514,56	$ 5.557.543,68														
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)														$ 2.140.769,50	$ 6.422.308,49															
Geotextil Tejido T-1700 CDRC														$ 762.738,84	$ 1.006.378,51															
Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin														$ 184.436,55	$ 83.834,79															
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)														$ 18.737.562,55																
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**																	$ 533.800,08													
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V).6M3)											$ 6.988.823,98																				
Desmonte Lámina Valla Instrucción (Carge+Re											$ 128.523,63																				
Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**																$ 1.961.247,68	$ 130.749,85													
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)																				$ 3.023.206,91										
Loseta IDUA50.5<g<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)												$ 3.110.697,25	$ 3.786.935,78	$ 3.786.935,78	$ 3.786.935,78	$ 3.786.935,78	$ 3.786.935,78	$ 1.758.220,18												
Excavación mecánica																															
Geotextil tejido																															
Relleno en SBG																															
Relleno en BG																															
Instalación loseta																															

INSTALACION DOTACION										$ 629.320,65	$ 1.887.961,95	
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM					$ 12.345.847,09	$ 15.029.726,89	$ 15.029.726,89	$ 15.029.726,89	$ 15.029.726,89	$ 15.029.726,89	$ 15.029.726,89	$ 13.419.399,01
Excavación mecánica												
Geotextil tejido												
Relleno en SBG												
Relleno en BG												
Instalación adoquín												
Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM							$ 743.876,28	$ 1.096.238,73	$ 1.096.238,73	$ 1.096.238,73	$ 1.096.238,73	$ 665.573,52
Excavación mecánica												
Geotextil tejido												
Relleno en SBG												
Relleno en BG												
Fundida cenefas												
Demol. manual anden conc iincl. cargue-ret **				$ 10.503.198,66	$ 3.501.066,22							
Relleno Material Seleccionado Demolicion (Vibro+Minicarg)								$ 1.688.941,22				
Resiembra de césped común									$ 833.197,50	$ 2.499.592,51		
Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos											$ 3.607.155,40	
Fin 01-189												
01-483 Agrupacion De Vivienda Jardines De Oriente	$ 2.433.173,80	$ 7.963.875,58	$ 1.656.989,72	$ 1.822.717,78	$ 9.672.849,47	$ 8.242.152,75	$ 10.426.438,70	$ 19.922.313,87	$ 24.566.893,31	$ 129.937.011,66	$ 94.823.833,98	$ 12.061.239,10
Inicio 01-483												
Preliminares												
Socialización												
PMT												
OBRA 01-483	$ 2.433.173,80	$ 7.963.875,58	$ 1.656.989,72	$ 1.822.717,78	$ 9.672.849,47	$ 8.242.152,75	$ 10.426.438,70	$ 19.922.313,87	$ 24.566.893,31	$ 129.937.011,66	$ 94.823.833,98	$ 12.061.239,10
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	$ 2.064.627,77											
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**											$ 2.405.664,35	
Desmonte juegos infantiles **	$ 368.546,03	$ 24.569,74										
Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**		$ 627.720,35										
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr							$ 4.551.614,27	$ 6.530.576,99				
Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)											$ 1.332.223,83	
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)								$ 8.370.306,59	$ 8.726.489,85			
SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)											$ 730.599,31	
JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ										$ 116.199.600,09	$ 52.818.000,04	
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)										$ 6.819.660,02	$ 25.460.064,08	$ 4.091.796,01
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)										$ 2.846.229,67	$ 10.625.924,12	$ 7.969.443,09
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm									$ 8.364.943,10	$ 363.693,18		
Caneca Acero Iinoxidable M-121 (sumin e insta) **											$ 922.182,12	
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR BG38)								$ 1.728.778,82	$ 2.881.298,04			
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR BG38)						$ 3.063.263,25	$ 2.264.151,09					
Geotextil Tejido T-1700 CDRC						$ 795.054,67	$ 318.021,87					
Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin					$ 119.215,84	$ 47.686,33						
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)					$ 6.260.982,16	$ 1.043.497,03						
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**										$ 415.177,23		
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)			$ 1.601.131,45									
Desmonte y retiro adoquin **		$ 1.284.740,10	$ 55.858,27									
Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**									$ 1.301.510,85			
Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM				$ 111.758,93	$ 201.887,10	$ 201.887,10	$ 201.887,10	$ 201.887,10	$ 201.887,10	$ 201.887,10	$ 32.446,14	
Excavación mecánica												
Geotextil tejido												
Relleno en SBG												
Relleno en BG												
Fundida cenefas												
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM				$ 1.710.958,85	$ 3.090.764,37	$ 3.090.764,37	$ 3.090.764,37	$ 3.090.764,37	$ 3.090.764,37	$ 3.090.764,37	$ 496.729,99	
Excavación												
Geotextil tejido												
Relleno en SBG												
Relleno en BG												
Instalación adoquín												
Demol. manual anden conc iincl. cargue-ret **		$ 4.973.162,55										
Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti		$ 1.053.682,84										
Fin 01-483												
01-556 URBANIZACIÓN ALCAZAR DEL RIO				$ 7.182.463,75	$ 18.036.532,88	$ 28.865.826,45	$ 35.046.919,50	$ 106.635.808,71	$ 138.079.504,60	$ 22.782.782,16	$ 2.433.072,28	
Inicio 01-556												
Preliminares												
Socialización												
PMT												
OBRA 01-556				$ 7.182.463,75	$ 18.036.532,88	$ 28.865.826,45	$ 35.046.919,50	$ 106.635.808,71	$ 138.079.504,60	$ 22.782.782,16	$ 2.433.072,28	
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO				$ 6.171.791,70								
Desmonte juegos infantiles **				$ 262.077,18								
Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**				$ 274.627,65	$ 353.092,70							
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)					$ 2.120.775,61							
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr						$ 6.501.681,61	$ 5.671.679,70					
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)						$ 5.007.979,11	$ 12.193.340,45	$ 7.185.361,33				
SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)											$730.599,31	
SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)								$1.641.207,67				
ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)								$ 2.315.018,74				
AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)								$ 995.255,56	$ 142.179,37			
PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST									$ 5.090.503,24			
SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)									$ 3.708.225,62			
JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ								$ 80.283.360,06	$ 88.734.240,07			
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)									$ 25.051.812,33	$ 12.061.983,72		
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)									$ 10.337.912,78	$ 10.720.798,44	$ 382.885,66	
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm							$ 2.212.466,84	$ 6.637.400,51				
Caneca M-120 (desmonte) STPM **				$ 149.096,71	$ 21.299,53							
Caneca Acero Iinoxidable M-121 (sumin e insta) **									$ 922.182,12			
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR BG38)							$ 4.674.105,55					
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR BG38)						$ 5.074.048,90	$ 327.357,99					
Geotextil Tejido T-1700 CDRC						$ 1.128.536,57						
Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin						$ 169.219,67						
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)					$ 3.366.332,10	$ 4.039.598,53						
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**								$ 633.442,78				
Desmonte Señal (IDG-S)				$ 147.413,27	$ 21.059,04							
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)					$ 1.795.680,39							
Desmonte Lámina Valla Instrucción (Carg+Re					$ 128.523,63							
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir					$ 1.037.486,43							
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)											$ 1.319.587,31	
Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**							$ 3.023.206,91					
Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**				$ 177.457,24	$ 25.351,03							
Koraza sobre pañete (2 MANOS) color gris basalto**					$ 2.556.622,43							
Desmonte y reinstalacion banca existente**					$ 2.765.888,14							
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM					$ 3.700.132,84	$ 6.684.110,94	$ 6.684.110,94	$ 6.684.110,94	$ 3.938.851,09			
Excavación												
Geotextil tejido												
Relleno en SBG												
Relleno en BG												

Instalación adoquín																												
Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM											$ 144.289,01	$ 260.651,12	$ 260.651,12	$ 260.651,12	$ 153.597,98													
Excavación mecánica																												
Geotextil tejido																												
Relleno en SBG																												
Relleno en BG																												
Fundida cenefas																												
Fin 01-556																												
01-407 URBANIZACIÓN CONJUNTO MULTIFAMILIAR EL VERGEL																	$ 2.249.501,10	$ 13.633.920,78	$ 43.283.897,68	$ 94.515.691,73	$ 136.049.214,95	$ 24.853.176,46	$ 4.187.811,89					
Inicio 01-407																												
Preliminares																												
Socialización																												
PMT																												
OBRA 01-407																	$ 2.249.501,10	$ 13.633.920,78	$ 43.283.897,68	$ 94.515.691,73	$ 136.049.214,95	$ 24.853.176,46	$ 4.187.811,89					
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO																	$ 1.548.470,83											
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**																				$ 4.811.328,70								
Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **																	$ 701.030,27	$ 30.479,58										
Desmonte juegos infantiles **																		$ 262.077,18										
Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**																		$ 627.720,35										
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr																			$ 8.748.842,37									
Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **																		$ 235.303,94										
Banca en madera M-50 (instalación) STPM **																				$ 646.490,69								
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)																			$ 9.990.092,37	$ 8.056.526,10								
LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST)																				$ 620.965,33								
SEÑAL IDG-5.2 CARAS (SUM+INST)																					$ 639.274,40	$ 91.324,91						
JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212aÑoCp:30Niñ																				$ 65.494.320,05	$ 103.523.280,08							
Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)																					$ 21.368.268,07	$ 15.003.252,05						
Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)																					$ 7.873.086,35	$ 9.380.698,64	$ 4.187.811,89					
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm																				$ 9.092.329,45								
Caneca M-120 (desmonte) STPM **																		$ 227.195,45										
Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **																				$ 3.688.727,12								
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)																			$ 4.802.162,94									
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)																		$ 1.618.572,26	$ 3.930.818,36									
Geotextil Tejido T-1700 CDRC																		$ 724.659,53	$ 434.795,72									
Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin																		$ 124.959,02	$ 48.897,01									
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)																		$ 5.468.848,10	$ 2.139.984,04									
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**																				$ 332.142,33								
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)																			$ 1.413.389,65									
Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**																			$ 1.271.006,48	$ 84.733,77								
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)																					$ 2.645.306,05	$ 377.900,86						
Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM																		$ 334.325,92	$ 814.010,94	$ 130.823,19								
Excavación mecánica																												
Geotextil tejido																												
Relleno en SBG																												
Relleno en BG																												
Fundida cenefas																												
AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM																		$3.979.779,45	$9.689.897,80	$1.557.305,00								
Excavación																												
Geotextil tejido																												
Relleno en SBG																												
Relleno en BG																												
Instalación adoquín																												
Fin 01-407																												
01-126 NUEVA URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA																		$ 7.984.660,58	$ 18.966.426,56	$ 24.085.191,29	$ 89.511.805,36	$ 140.810.844,57	$ 20.708.777,61					
Inicio 01-126																												
Preliminares																												
Socialización																												
PMT																												
OBRA 01-126																		$ 7.984.660,58	$ 18.966.426,56	$ 24.085.191,29	$ 89.511.805,36	$ 140.810.844,57	$ 20.708.777,61					
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO																		$ 2.580.784,72										
Desmonte juegos infantiles **																		$ 524.154,36										
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr																			$ 3.744.806,39	$ 1.248.268,80								
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)																			$ 4.867.837,88	$ 14.603.513,63								
SEÑAL IDG-5.2 CARAS (SUM+INST)																						$ 730.599,31						
JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212aÑoCp:30Niñ																					$ 76.917.092,86	$ 92.100.567,27						
Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)																						$ 25.285.154,40	$ 13.313.213,49					
Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)																						$ 14.046.032,76	$ 7.395.564,12					
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm																				$ 1.669.452,71	$ 7.422.876,74							
DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES																					$ 4.839.693,43	$ 2.604.625,34						
Juegos infantiles M-5 o M-5A Columpio (Desmonte)**																		$ 483.367,81										
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)																				$ 4.802.162,94								
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)																			$ 5.143.337,65	$ 406.052,97								
Geotextil Tejido T-1700 CDRC																			$ 1.159.455,25									
Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin																			$ 173.856,03									
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)																		$ 4.396.353,69	$ 3.212.478,45									
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**																					$ 332.142,33							
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)																			$ 664.654,91									
Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**																				$ 1.355.740,24								
SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)																						$ 3.023.206,91						
INSTALACION DOTACION																						$ 3.020.738,58						
Fin 01-126																												
01-059 urbanización capri																			$ 9.096.957,80	$ 56.890.091,29	$ 125.923.327,17	$ 161.899.501,43	$ 9.827.093,66					
Inicio 01-059																												
Preliminares																												
Socialización																												
PMT																												
OBRA 01-059																			$ 9.096.957,80	$ 56.890.091,29	$ 125.923.327,17	$ 161.899.501,43	$ 9.827.093,66					
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO																			$ 4.645.412,49									
Desmonte juegos infantiles **																			$ 524.154,36									
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)																			$ 360.326,95	$ 51.475,14								
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr																				$ 9.442.848,81	$ 2.052.793,22							
Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)																						$ 345.391,36	$ 246.708,12					
Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **																			$ 176.477,95									
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)																				$ 5.916.204,14	$ 9.143.224,58							
SEÑAL IDG-5.2 CARAS (SUM+INST)																						$ 547.949,48	$ 182.649,83					
JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212aÑoCp:30Niñ																					$ 63.381.600,05	$ 105.636.000,08						
Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)																					$ 12.474.359,23	$ 28.350.816,42						
Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)																					$ 4.249.685,87	$ 10.817.382,21	$ 6.374.528,80					
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm																					$ 9.456.022,63							
Caneca M-120 (desmonte) STPM **																			$ 56.799,20									
Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **																						$ 1.844.364,24						
RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)																				$ 4.682.109,74	$ 312.140,65							
RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)																				$ 5.771.365,53								
Geotextil Tejido T-1700 CDRC																				$ 1.205.833,95								
Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin																				$ 180.811,26								
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)																			$ 1.483.722,21	$ 6.429.462,89								
Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**																					$ 849.928,38							
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)																				$ 2.328.409,48								
Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**																					$ 1.409.969,63							

SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm *2 caras (Sum + Inst)																										$ 3.023.206,91
Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)																							$ 159.869,67	$ 1.492.116,93	$ 1.492.116,93	$ 53.289,89	
Excavación																											
Geotextil tejido																											
Relleno en SBG																											
Relleno en BG																											
Instalación loseta																											
AdoquinArcIII e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM																							$ 1.623.541,22	$ 15.153.051,42	$ 15.153.051,42	$ 11.364.788,56	
Excavación																											
Geotextil tejido																											
Relleno en SBG																											
Relleno en BG																											
Instalación adoquín																											
Contened.Raices arboles (1.30x1.30 int) h=1.57 **																								$ 3.614.291,02	$ 5.326.323,60	$ 2.472.935,96	
Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM																							$ 66.654,75	$ 622.110,98	$ 622.110,98	$ 466.583,23	
Excavación mecánica																											
Geotextil tejido																											
Relleno en SBG																											
Relleno en BG																											
Fundida cenefas																											
Fin 01-059																											
	$0,00	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$2.801.397,30**	**$8.125.043,29**	**$9.862.141,79**	**$34.313.159,41**	**$83.102.107,53**	**$199.325.896,08**	**$194.923.121,10**	**$153.413.259,71**	**$141.679.848,08**	**$168.701.076,67**	**$259.445.542,66**	**$204.379.350,32**	**$282.178.607,19**	**$279.638.924,17**	**$98.188.865,54**	**$49.971.571,68**	**$43.886.293,85**	**$74.409.984,31**	**$179.787.317,80**	**$355.590.433,84**	**$436.060.445,55**	**$45.444.094,20**
	$0,00	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$2.801.397,30**	**$10.926.440,59**	**$20.788.582,38**	**$55.101.741,79**	**$138.203.849,32**	**$337.529.745,40**	**$532.452.866,50**	**$685.866.126,21**	**$827.545.974,29**	**$996.247.050,96**	**$1.255.692.593,62**	**$1.460.071.943,94**	**$1.742.250.551,13**	**$2.021.889.475,30**	**$2.120.078.340,84**	**$2.170.049.912,52**	**$2.213.936.206,37**	**$2.288.346.190,68**	**$2.468.133.508,48**	**$2.823.723.942,32**	**$3.259.784.387,87**	**$3.305.228.482,07**
					$ 11.569.102,00	$ 63.308.039,00	$ 162.436.695,41	$ 246.036.028,79	$ 505.944.998,36	$ 675.280.557,58	$ 779.687.685,11	$ 827.119.877,49	$ 877.265.115,68														