| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 4/07/25 (Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1052 DE 2022 (Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL (Nombre o razón social del interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

**CONTRATO DE OBRA No.** 1544-2022 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO INTERNACIONAL WOC

**CONTRATO DE OBRA No.** 558-2022 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL

**CONTRATO DE OBRA No.** 1435-2023 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** INGEY CONSTRUCTORES SAS

**CONTRATO DE OBRA No.** 454-2022 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PICHUNA

**CONTRATO DE OBRA No.** 696-2023 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS VIETA

**CONTRATO DE OBRA No.** 079-2022 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** EABS INGENIERIA

**CONTRATO DE OBRA No.** 202300008 - 2023 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO LA UNION 2022

**CONTRATO DE OBRA No.** 182 - 2022 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL SAN ANDRES

**CONTRATO DE OBRA No.** 193-2022 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PUENTE SOLANO 2022

**CONTRATO DE OBRA No.** 600 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PUENTE ACARICUARA

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** HASTA 31/12/2024 (Indicar el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 16/11/22 (Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**PRÓRROGAS**

| Contrato Adicional No. | Período | |
|---|---|---|
| | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| 1 | 1/01/25 | 30/06/25 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| 1 | | 27/06/25 | 28/06/25 | 10/07/25 | 11/07/25 |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 13/07/25 (Teniendo en cuentalas prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 6.810.230.532,00 **50% EN SMMLV:** $ 3.405,12 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 6.810.230.532 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 4/07/25 |
| | | | (Día / Mes / Año) |

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

La Interventoría mediante oficio número CE-VIASCOL-1998 del 05 de junio de 2025, solicita una Prórroga al contrato HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 y adición de recursos, teniendo en cuenta que, para el normal desarrollo de la interventoría se hace necesario ampliar el plazo contractual para el adecuado seguimiento y control integral a la ejecución del 100% de las obras, Teniendo en cuenta que es una interventoría multiproyecto que realiza el seguimiento y control integral a los contratos de obra derivados de nueve (9) Convenios Interadministrativos suscritos en el marco del Programa Colombia Rural en los Departamento de Amazonas, Caquetá y Vaupés, los cuales cuentan con fechas de inicio diferentes y plazos contractuales igualmente diferentes y por ende fechas de terminación distinta, a la fecha se han terminado 5 contratos derivados de 5 convenios; es de aclarar que uno de los convenios el 1899 de 2021, tiene dos contratos derivados independientes ( Contrato No. 1435 de 2023 el cual esta terminado y 1544 de 2022 que esta en ejecución); aunado a lo anterior, en función de sus alcances y cuantías diferentes, se establece la participación de un grupo interdisciplinario en el contrato de Interventoría, para garantizar la idoneidad y calidad en la ejecución de siguientes proyectos que están en proceso de ejecución a la fecha, con la información que se relaciona a continuación:

1. Contrato de obra 1544 de 2022 – Gobernación de amazonas (Convenio No. 1899-2021)
Objeto: REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA Avance Ejecutado: 56.63%

2. Contrato de obra 558 de 2022 – Municipio de Puerto Nariño (Convenio No. 1901-2021)
Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. Avance Ejecutado: 89.88%

3. Contrato de obra 078 de 2022 - Municipio de Albania (Convenio No. 1790-2021)
Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – INVIAS Avance ejecutado: 71.52%. Se venció el plazo contractual del contrato de obra, está en proceso de liquidación, una vez se surta este trámite, el municipio sacara un nuevo proceso licitatorio para la terminación del 100% de la metafísica, con un plazo estimado de ejecución de 3 meses, Así mismo, esta Interventoría solicitó el inicio del proceso por incumplimiento parcial de obligaciones mediante los comunicados CE-VIASCOL-1827, CE-VIASCOL-1887 y CE-VIASCOL-1898.El asesor jurídico de la administración Municipal de Albania se encuentra realizando la revisión de la solicitud de procedimiento administrativo sancionatorio en contra del contratista de obra. De igual forma, la administración municipal está en espera del recibo de obra final de interventoría con el fin de cuantificar el saldo pendiente por ejecutar para calcular el nuevo presupuesto general e iniciar el nuevo proceso de selección contractual.

Es menester aclarar que los recursos de Interventoría destinados al seguimiento del Contrato de Obra derivado 078 de 2022 se terminaron de manera concomitante a la finalización del plazo de este último, Así las cosas, el recurso adicional solicitado para la Interventoría de las obras pendientes será para hacer el seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero al nuevo contrato de obra contratado por el Municipio de Albania.

4. Contrato de obra 600 de 2024 – Gobernación de Vaupés (Convenio No. 1956-2021)
Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE ACARICUARA, MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS. : En trámite de los permisos ambientales pertinentes, se estime que para en un termino de un mes se podrá emitir orden de inicio.

En consecuencia y en atención a que el Contrato de Interventoría tiene actualmente fecha de terminación del 13 de julio de 2025, se solicita la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025, así como la adición de recursos por un valor de MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.328.679.453) al contrato de Interventoría No. 1052 de 2022. Las razones descritas anteriormente hacen prudente que se amplíe el plazo de ejecución del contrato de interventoría para adecuado seguimiento y control integral de las CUATRO (4) obras derivadas de los Convenios Interadministrativos.

Para el valor de la adición solicitada por la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.328.679.453) se cuenta con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2656 de fecha junio 05 del 2025 por valor de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS $180,000,000 MONEDA CORRIENTE expedido por el Departamento de Amazonas.

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 111525 del 01 de Julio de 2025 por valor de MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.148.679.453) expedido por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

Respecto de la modificación, se solicita lo siguiente:
1. Incluir los Parágrafos Tercero y Cuarto en la **CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** del Contrato de Interventoría No.1052-222, los cuales para todos los efectos legales y presupuestales quedarán así:

"**CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL [...]**

**PARÁGRAFO TERCERO: El DEPARTAMENTO DE AMAZONAS** se obliga a reservar para el presente contrato la suma de **CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000) MONEDA CORRIENTE** para respaldar las obligaciones de la Interventoría al Contrato de obra No.1544-2022 producto del Convenio Interadministrativo 1899 de 2021 por el término de dos (02) meses contados a partir de la fecha de suscripción de la modificación al Convenio Interadministrativo 1899 de 2021. Dicho valor se encuentra establecido conforme a las tasas, impuestos y deducciones, contribuciones requeridas de acuerdo con la normativa aplicable al **DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**. Para lo anterior, el **DEPARTAMENTO DE AMAZONAS** cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2656 de fecha junio 05 del 2025.

**PARÁGRAFO CUARTO: EL INSTITUTO** se obliga a reservar para el presente contrato la suma de **MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.148.679.453)** para garantizar la continuidad de las obligaciones contraídas, **EL INSTITUTO** cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 111525 del 01 de julio de 2025, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del **INSTITUTO**, y se destinarán para la Interventoría de los siguientes proyectos así:

| CDP | CONVENIO | INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA No. | VALOR DESTINADO |
|---|---|---|---|
| 111525 del 01 de julio de 2025, expedido por INVIAS | Gobernación de Vaupés (Convenio No. 1956-2021) | Contrato de obra 600 de 2024 | $443.225.359 |
| | Municipio de Albania (Convenio No. 1790-2021) | Contrato de obra derivado (pendiente) | $118.082.023 |
| | Municipio de Puerto Nariño (Convenio No. 1901-2021) | Contrato de obra 558 de 2022 | $ 14.890.260 |
| | Gobernación de Amazonas (Convenio No. 1899-2021) | Contrato de obra 1544 de 2022 | $ 572.481.811 |
| 2656 DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | Gobernación de Amazonas (Convenio No. 1899-2021) | Contrato de obra 1544 de 2022 | $180.000.000 |
| TOTAL DE ADICIÓN | | | $1.328.679.453 |

2. Se solicita incluir los Parágrafos Quinto y Sexto a la **CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA DE PAGO** del Contrato de Interventoría No.1052-2022, los cuales para todos los efectos legales quedarán así:

"**CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA DE PAGO [...]**

**PARAGRAFO QUINTO: EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS** pagará al **INTERVENTOR** la suma de **CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($180.000.000)** mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobados por el **INSTITUTO**, por el término de dos (02) meses contados a partir de la modificación del presente Contrato de Interventoría. Para esto, **EL INTERVENTOR** deberá radicar en la dependencia competente del **INSTITUTO** las correspondientes actas de costos acuerdo con las condiciones contractuales inicialmente previstas, quedando a cargo del **DEPARTAMENTO DE AMAZONAS** únicamente la obligación de pago.

**PARAGRAFO SEXTO: EL INSTITUTO** continua con las condiciones contractuales iniciales en cuanto a la revisión, verificación y aprobación del pago de las actas de costos de acuerdo con el Manual de Interventoría del **INSTITUTO**".

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)
Se solicita prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2025 y adicionar en $1,328,679,453,05

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

Con los recursos disponibles se pretende cumplir además del adecuado seguimiento y control integral con todas las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría, cumpliendo a cabalidad con:
1. Presentar informes detallados sobre el avance de los trabajos adicionales, incluyendo cualquier desviación del plan original.
2. Informar a la entidad contratante sobre cualquier riesgo o problema que pueda surgir durante la ejecución y verificar que los trabajos se ejecuten de acuerdo con lo contratado.
3. Acompañamiento, vigilancia y control de los aspectos técnicos, administrativos y financieros del proyecto.
4. Elabora el acta de entrega definitiva del proyecto, certificando que los trabajos se han ejecutado de acuerdo con lo contratado.
5. Entrega toda la documentación relacionada con el proyecto bajo términos exigidos.
6. Realiza inspecciones y pruebas para garantizar que los materiales y la mano de obra cumplan con los estándares de calidad establecidos.
7. Cuantifica los trabajos ejecutados y verifica que los valores facturados por el contratista sean correctos.
8. Elabora informes semanales y mensuales sobre el avance del proyecto, los problemas encontrados y las recomendaciones para su solución.
9. Hacer seguimiento y control del mantenimiento a la estructura de pavimento en los sectores priorizados a lo largo del corredor, teniendo en cuenta las condiciones establecidas.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y subsecuentación, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO**

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor anticipo otorgado: $ 386,791,000.00 (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ 386,791,000.00 (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar: $ (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Enero (mes anterior a la presente solicitud) de 2025 (año) $ 5,579,935,222.00
Último mes facturado: Enero (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1,230,295,310.00 (mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

NINGUNA
(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 4/07/25<br>(Día / Mes / Año) |

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**
(El concepto debe ser claro de manera precisa y detallado)

El seguimiento constante de la interventoría es esencial para asegurar el adecuado seguimiento y control de los proyectos, teniendo en cuenta los diferentes inconvenientes que imposibilitan un oportuno suministro de materiales y recursos necesarios para la ejecución de las obras. La prórroga solicitada garantizará que se mantenga el seguimiento y control Integral y se hace necesaria para cumplir con los estandares de calidad y seguridad exigidos a las obras de los departamentos de Vaupés, Caquetá y Amazonas, discriminados de la siguiente manera:

DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS:
Contrato de obra 600 de 2024 – Gobernación de Vaupés (Convenio No. 1856-2021) cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE ACARICUARA, MUNICIPIO DE MITÚ, cuya finalización de obra será a más tardar en diciembre de 2025 por un valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $443,225,359 en el que se incluye costos de personal profesional, técnico, costos de alquiler y equipos, viáticos del director y/o especialistas, y otros costos como combustible, comunicaciones, papelería, planos, etc.

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Contrato de obra 078 de 2022 - Municipio de Albania (Convenio No. 1790-2021) que tiene por objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – INVIAS. Si bien este contrato de obra derivado se encuentra terminado, quedó una meta física pendiente por terminar de 668 metros lineales de placa huella y del Puente terminar las barandas, juntas de dilatación, losas de aproximación, guardaruedas y rellenos, cuyo avance en meta física es de 71,52% en un periodo de tres (3) meses.

Por tal motivo, se requiere un valor para la interventoría de CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($118.082.023) en el que se incluye costos de personal profesional, técnico, costos de alquiler y equipos, viáticos del director y/o especialistas, y otros costos como combustible, comunicaciones, papelería, planos, etc. Este recurso estará destinado al seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero del nuevo contrato de obra derivado que contrate el Municipio de Albania, en atención a que el recurso de Interventoria para esta obra se agotó de manera concomitante a la finalización del plazo del contrato de obra derivado 078 de 2022.

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
Contrato de obra 1544 de 2022 – Gobernación de amazonas (Convenio No. 1899-2021) cuyo objeto es la REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA, y lleva un avance de meta física del 56,63% y para su culminación se realizará el seguimiento al contrato de obra hasta diciembre del 2025 por un valor de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, pero que cuenta con CDP No. 2658 del 05 de junio de 2025 por parte de la Gobernación del Amazonas para pagar la supervisión de la interventoría al contrato de obra por un valor de $180,000,000 y el valor restante será asumido por el INVIAS bajo el CDP No. 111525 del 01 de Julio de 2025

MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
Contrato de obra 558 de 2022 – Municipio de Puerto Nariño (Convenio No. 1901-2021) cuyo objeto es el MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, en el que hace falta la culminación del sendero peatonal y 1 box coulvert doble y cuyo avance en meta física es de 89,88%, para lo cual se realizará la interventoria por un mes; y se requiere un valor para la interventoria de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE $14,890,260 en el que se incluye costos de personal profesional, técnico, costos de alquiler y equipos, viáticos del director y/o especialistas, y otros costos como combustible, comunicaciones, papelería, planos, etc

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA:

Se considera viable la modificación del plazo y la adición del contrato de Interventoría, ya que dicha modificación está respaldada en la necesidad de contar con el adecuado seguimiento, vigilancia y control del cumplimiento de la meta física de los contratos de obra derivados de los Convenios Interadministrativos Nos. 1856-2021, 1790-2021, 1901-2021, 1899-2021
Así mismo, como se indica en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 "ARTÍCULO 65. Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia ( ...)." Por tratarse de una interventoría multiproyecto y al verificar que algunos contratos continúan su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, se hace necesario prorrogar la interventoría hasta la misma fecha del contrato de obra a fin de garantizar el seguimiento y control adecuado de las obras supervisadas a través del ente interventor.
Por otro lado, es importante, manifestar que el contrato de interventoría sobre el cual se solicita la prórroga tiene lo que la sección primera del H. Consejo de Estado, ha denominado como "coligación negocial funcional", en el entendido que el contrato de obra no puede ejecutarse sin tener una interventoría que lo supervise y el contrato de Interventoría, no se puede ejecutar, sin tener una obra que supervisar. Este concepto de "coligación negocial", lo ha definido el H. Consejo de Estado en los siguientes términos:

"Bajo la denominación de coligación negocial ha explicado la interdependencia que entre dos contratos se establece, la cual puede ser voluntaria, cuando específicamente se ha hecho depender un contrato del otro por la común intención expresa de las partes, o funcional, cuando resulta de la unidad de la función perseguida, es decir, cuando las diferentes relaciones contractuales tienden a realizar un fin práctico único, de acuerdo con el significado objetivo de la operación social y económica. Los efectos que la coligación origina no obedecen a prescripciones legales específicas de los tipos contractuales, sino a la interpretación de la común intención de contratantes y de la función práctica del negocio."

Así las cosas, es claro que, de existir un contrato de obra, este debe ser objeto de vigilancia, pues, no solo existe un deber legal y convencional de la entidad, de mantener la interventoria vigente y en ejecución, debido a esa coligación negocial funcional que existe entre el contrato de obra y el de interventoria.

Adicionalmente, la prórroga solicitada, también está sustentada en el principio de la autonomía de la voluntad, el cual, como lo ha manifestado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado :

"(...) conlleva un reconocimiento de autodeterminación por parte de los sujetos contratantes, a los cuales se reconoce capacidad para regular aquellos intereses que les son propios, teniendo en cuenta que en materia de contratación estatal esos intereses deben entenderse dentro del marco que el ordenamiento jurídico establece, como quiera que la actividad de la Administración debe siempre estar enmarcada por el principio de legalidad. Por ello, no puede pensarse en el otorgamiento de un poder limitado, ello redundaría en arbitrariedad, de modo que "en ese sentido, en ejercicio de la autonomía de la voluntad las partes interesadas definen el alcance contractual dentro de un determinado ambiente normativo, para precisar en últimas, (sic) cuál es el ámbito propio de disponibilidad de los intereses objeto de regulación por la vía del negocio jurídico"

Al respecto, a través del mismo concepto, el Consejo de Estado recordó los parámetros en torno al principio de la autonomía de la voluntad, así:

"a. El principio de la autonomía de la voluntad rige en la contratación Estatal, en virtud del mismo los contratos celebrados crean obligaciones entre las partes.
( ...)
"c. Aún cuando se reconozca libertad en la determinación de las obligaciones, tratándose de contratos administrativos, éstos siempre deben responder a la satisfacción de intereses generales, respetar el patrimonio público y ser acordes con el derecho colectivo a la moralidad administrativa. Esta circunstancia pone de presente que la libertad negocial reconocida a las autoridades administrativas no es equivalente a aquella reconocida a los particulares y por ello siempre está sometida a principios de derecho público.
"d. El Estatuto General de Contratación Estatal, (sic) reconoce el poder a las partes de estipular obligaciones que den contenido a negocios jurídicos que no son nominados o típicos, posibilidad enmarcada obviamente dentro de las necesidades del servicio, sin que ello implique un desconocimiento de las limitaciones que puedan llegar a desprenderse del ordenamiento jurídico. Por ello en el artículo 32 se señala que "son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad...".
"e. En ejercicio de la autonomía de la voluntad, nada impide en el ordenamiento jurídico que, como lo señaló el Ministerio Público, se puedan celebrar contratos cuyo objeto sea el diseño para posteriormente contratar una obra, o que para la realización de ésta se deba contar con un diseño propio (...)"

A su vez el Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil (Concepto Radicación No. 11001-03-06-000-2011-00044-00 del 21 de junio de 2012), ha sostenido que la prórroga es procedente cuando su necesidad está soportada en circunstancias ajenas a la voluntad del contratista y de la entidad, o cuando existen causas justificadas que, si bien no constituyen fuerza mayor, son objetivamente válidas para extender el plazo del contrato.

En este caso, la necesidad de prórroga se justifica en razones técnicas, operativas y contractuales, como la necesidad de contar con la supervisión, control y vigilancia desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero de los contratos de obra producto de los convenios interadministrativos ya citados.

Respecto a la adición al contrato de interventoría 1052 – 2022 que nos ocupa, obedece directamente a la ampliación en plazo de los contratos de obra producto de los convenios Interadministrativos Nos. 1856-2021, 1790-2021, 1901-2021, 1899-2021, ya que se hace necesario prolongar en el tiempo, la labor y las condiciones del presente contrato de Interventoría las cuales se trascriben a un costo de MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS $1.328.679.453 discriminado en la justificación administrativa del presente documento.

El Consejo de Estado ha reconocido de manera reiterada que las modificaciones contractuales en lo concerniente a la adición de recursos en contratos de Interventoría son procedentes siempre que estén fundamentadas en una causa objetiva, proporcional y debidamente motivada:

"Es procedente la modificación de los contratos estatales siempre que dicha modificación esté debidamente justificada, no se altere sustancialmente el objeto contractual y se respeten los límites legales y presupuestales", (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de junio de 2010, Exp. 11001-03-26-000-1996-00019-01).

"La adición al contrato de interventoría resulta lógica y jurídicamente necesaria cuando se modifica el contrato de obra al cual está vinculada, a fin de evitar discontinuidades en la vigilancia y supervisión del mismo", (Consejo de Estado, Auto del 21 de febrero de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2005-00268-01)

Por las razones expuestas se considera jurídicamente viable la adición y prórroga al contrato de interventoría No. 1052 – 2022.

OFICIO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICION PARA CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS - MEPI-MN1-IN-4-FR-1
PLAN CARGAS O REPROG PLAN CARGAS -MEPI-MN1-IN-8-FR-2
SEGUIMIENTO A GARANTIAS INTERVENTORIA - MEPI-MN1-IN-15-FR-13"

**Notas:**

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de Interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-79192 CND

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 19202-65504 CAU

Vo.Bo.Firma
Nombre: NANCY PATRICIA PARRA ROJAS
Apoyo Técnico de Proyecto

Firma
Nombre: OSCAR ANDRES BUSTRICA RINCON
Título: Gerencia: COORDINADOR GRUPO 3
Matrícula Profesional No.: 25202-345378 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre: ANGELA MARCELA ROZO MUÑOZ
Abogado Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO
Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 25202-59853 CND

Original: Archivo de Gestión de INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

Valledupar, 05 de junio de 2024

CE-VIASCOL-1998

Ingeniero:
**JESUS EDUARDO RINCON SILVA**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ (E)**
SUPERVISOR CONTRATO 1052 DE 2022
Transversal 11 No. 19-34/48 Barrio La Inmaculada
FLORENCIA – CAQUETÁ

**Referencia:** Contrato No. 1052-2022 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL – LOTE 1”.

**Asunto**: Solicitud Prorroga No.02 y Adición No.1 del Contrato de la referencia

Cordial saludo Ingeniero:

El presente con el fin de presentar a usted la solicitud de PRÓRROGA No. 02 y ADICION DE RECURSOS No.1 al contrato de interventoría del asunto, teniendo en cuenta que es una interventoría multiproyecto que realiza el seguimiento y control integral a los contratos de obra derivados de nueve (9) Convenios Interadministrativos suscritos en el marco del Programa Colombia Rural en los Departamento de Amazonas, Caquetá y Vaupés, los cuales cuentan con fechas de inicio diferentes y plazos contractuales igualmente diferentes; adicionalmente a ello, se han concedido ampliaciones en plazo a los mismos, dando como resultado, fechas de terminación particulares para cada caso; aunado a lo anterior, en función de sus alcances y cuantías diferentes, se establece la participación de un grupo interdisciplinario en el contrato de Interventoría, para garantizar la idoneidad y calidad en la ejecución de siguientes proyectos que están en proceso de ejecución a la fecha, con la información que se relaciona a continuación:

***DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS***

1. **Contrato de obra 1544 de 2022 – Gobernación de amazonas (Convenio No. 1899-2021)**
   Objeto: REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA
   Fecha de Inicio: 28/12/2022
   Fecha de Terminación: 30/06/2025
   Valor del contrato: $ 25.238.728.988,32
   Estado: En Ejecución
   Avance Programado: 56.87%
   Avance Ejecutado: 56.63%
   Metas físicas ejecutadas: 640 ml de doble calzada
   Metas físicas total: 1194 ml de doble calzada

El contratista presentó una solicitud de prórroga hasta el **31 de diciembre de 2025**, para la ejecución del 100% de las actividades contractuales.

2. **Contrato de obra 558 de 2022 – Municipio de Puerto Nariño (Convenio No. 1901-2021)**
   Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.
   Fecha de Inicio: 6/04/2023
   Fecha de Terminación: 30/06/2025
   Valor del contrato: $6.833.142.595
   Estado: En Ejecución
   **Avance Ejecutado: 89.88%**
   Meta física ejecutada: 1850 ml de sendero, 1 box coulvert doble
   Meta física total: 1894 ml de sendero, 1 box coulvert doble

***DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ***

3. **Contrato de obra 078 de 2022 - Municipio de Albania (Convenio No. 1790-2021)**
   Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – INVIAS
   Fecha de Inicio: 24 de agosto de 2023
   Fecha de Terminación: 30 de abril de 2025
   Valor del contrato: $ 3.869.861.135
   Estado: En proceso de liquidación
   Avance Programado: 100%
   Avance ejecutado: 71.52%
   Metafísicas ejecutadas:
   - 12 alcantarillas
   - 1 box Coulvert doble 4x4
   - 1 box Coulvert sencillo 2x2
   - 842 metros lineales de placa huella
   - Cimentación, estribos del puente y losa superior

   Metas físicas por ejecutar:
   - 668 metros lineales de placa huella
   - Barandas, juntas de dilatación, losas de aproximación, guardarruedas y rellenos.

   Se venció el plazo contractual del contrato de obra, está en proceso de liquidación, una vez se surta este trámite, el municipio sacara un nuevo proceso licitatorio para la terminación del 100% de la metafísica, con un plazo estimado de ejecución de 3 meses. Así mismo, esta Interventoría solicitó el inicio del proceso por incumplimiento de obligaciones mediante los comunicados CE-VIASCOL-1827, CE-VIASCOL-1887 y CE-VIASCOL-1898.

***DEPARTAMENTO DEL VAUPES***

4. **Contrato de obra 600 de 2024 – Gobernación de Vaupés (Convenio No. 1956-2021)**
   Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE ACARICUARA, MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
   Plazo contractual: 6 meses
   Valor del contrato: $ 3.872.900.657
   Estado: No se tiene orden de inicio

   El contratista de obra está en revisión y ajuste de los estudios y diseños iniciales del proyecto, dado que NO SE CUMPLE con la Norma CCP-14, se anexa documento del especialista del contratista, con las observaciones presentadas, luego una vez definido el diseño final del puente a construir se realizarán y/o tramitarán los permisos ambientales pertinentes, dado que varían dependiendo de la estructura a construir.

Las razones descritas anteriormente hacen necesario que se amplie el plazo de ejecución del contrato de interventoría para el adecuado seguimiento y control integral de las Cuatro (4) obras derivadas de los Convenios Interadministrativos suscritos por los Departamentos de Amazonas, Vaupés y los municipios de Albania, Caquetá y Puerto Nariño en el Amazonas, con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para la terminación de las actividades de interventoría en un plazo igual a la ejecución de dichos contratos de obra.

En consecuencia y en atención a que el contrato de referencia tiene actualmente fecha de terminación del 30 de junio de 2025 y considerando que los contratos de obra derivados de los convenidos se encuentran en proceso de ejecución y culminación de las actividades constructivas, **se solicita la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 y la adición de recursos adicionales por un valor de mil trescientos veintiocho millones seiscientos setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos M/cte ($1.328.679.453,00) al contrato de Interventoría No. 1052 de 2022.**

La solicitud anteriormente expuesta, se realiza para contar con la posibilidad contractual de realizar el acompañamiento pertinente durante el plazo de ejecución de los contratos de obra en mención, hasta su finalización; Como soporte de lo anterior, se anexa la proyección del acta de modificación de costos y el correspondiente plan de cargas de trabajo.

Cordialmente,



**JOSE FRANCISCO MORON O.**
**Representante Legal**

Anexo: Lo enunciado

Copia: Ing. Nancy Patricia Parra– Apoyo a la supervisión – Subdirección de vías regionales – nparra@invias.gov.co

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjguroa | JAIME GUTIERREZ ROA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-07-01-3:09 p. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 111525 | **Fecha Registro:** | 2025-07-01 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | |
| **Valor Inicial:** | 1.148.679.453,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 1.148.679.453,00 | **Saldo x Comprometer:** | 1.148.679.453,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 117525 | **Fecha Registro:** | 2025-07-01 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES | C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 1.148.679.453,00 | 0,00 | 1.148.679.453,00 | 1.148.679.453,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SVR - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA. |

Firmado digitalmente por JARAMILLO MARIN CARLOS FERNEY
Fecha: 2025.07.01 17:47:47 -05'00'

**Firma Responsable**

Departamento de Amazonas

# GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**Certificado No.** **2656**
**Fecha de Vencimiento** 3/09/2025
**Prórrogas** 0
**Vigencia Fiscal:** 2.025 **Fecha de Expedición:** 05 jun. 2025

**Objeto:** OTRO SI AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1899 - 2021 ENTRE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

**Solicitante:** SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

| Identificación Presupuestal | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| **Gastos-Inversión**<br>02 - 2.3.2.24.02.005 - 214 | Estudios, consultas previa, interventorias y cofinanciación de proyectos en la infraestructura vial en el departamento<br>**Recurso de la Nacion**-Libre Destinación<br>Retiros FONPET - Central | 180.000.000,00 |
| | **TOTAL CERTIFICADO** | 180.000.000,00 |

**JORGE ENRIQUE HERNANDEZ SUESCON.**
P.U Grupo Presupuesto

**LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO**
Jef Ofc. Grup Contabilidad Con Fun Asg Sec Hda

**ELABORO:**

| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS | MEPI-MN1-IN-9-FR-2<br>1<br>04/06/2025 |
|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

**PLAN DE CARGAS INICIAL**

**REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS**

**PLAN DE CARGAS FINAL**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1052 DE 2022

**OBJETO:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCON SILVA

RESOLUCIÓN No.: 1912 DE 3/06/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: MUNICIPIO DE ALBANIA – CONVENIO No. 1790 DE 2021; CONSORCIO INTERNACIONAL WOC – 1554-2022; CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL – 558-2022; CONTRATISTA: CONSORCIO ACARICUARA – 600-2024

PLAZO INICIAL: 25 MESES Y 14 DÍAS (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.810.230.532,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8.138.909.985,05

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES Y 14 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 1.328.679.453,05

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2025 | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 30 del 03 de junio de 2024 | | JUNIO | | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total ($) | . | Prima Regional | Participación (h-mes) | Valor Total ($) | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director de Interventoría | $ 6.000.000,00 | | 20,00 | $ 120.000.000 | $ 7.623.000 | | 24,20 | $ 161.943.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 24,20 | $ 161.943.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4.500.000,00 | | 16,00 | $ 72.000.000 | $ 5.717.250 | | 15,73 | $ 78.345.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 5.717.250 | 1,00 | $ 5.717.250 | 1,00 | $ 5.717.250 | 18,73 | $ 95.496.750,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4.500.000,00 | | 6,00 | $ 27.000.000 | $ 5.717.250 | | 15,00 | $ 80.874.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 15,00 | $ 80.874.000,00 |
| 4 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4.500.000,00 | | 6,00 | $ 27.000.000 | $ 5.717.250 | | 13,36 | $ 71.460.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 13,36 | $ 71.460.000,00 |
| 5 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4.500.000,00 | | 6,00 | $ 27.000.000 | $ 5.717.250 | | 3,00 | $ 16.335.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 3,00 | $ 16.335.000,00 |
| 6 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 3.000.000,00 | | 24,00 | $ 72.000.000 | $ 3.811.500 | | 23,13 | $ 78.573.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 23,13 | $ 78.573.000,00 |
| 7 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 3.000.000,00 | | 20,00 | $ 60.000.000 | $ 3.811.500 | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 8 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 3.000.000,00 | | 20,00 | $ 60.000.000 | $ 3.811.500 | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | Especialista Ambiental y/o sostenibilidad | $ 6.500.000,00 | | 4,80 | $ 31.200.000 | $ 8.258.250 | | 6,12 | $ 43.759.300,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 6,12 | $ 43.759.300,00 |
| 10 | 1 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | $ 6.500.000,00 | | 1,35 | $ 8.775.000 | $ 8.258.250 | | 0,15 | $ 975.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,15 | $ 975.000,00 |
| 11 | 1 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | $ 6.500.000,00 | | 3,30 | $ 21.450.000 | $ 8.258.250 | | 1,65 | $ 11.544.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,65 | $ 11.544.000,00 |
| 12 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 6.500.000,00 | | 1,35 | $ 8.775.000 | $ 8.258.250 | | 1,05 | $ 7.439.250,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,05 | $ 7.439.250,00 |
| 13 | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6.500.000,00 | | 1,35 | $ 8.775.000 | $ 8.258.250 | | 0,45 | $ 2.925.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,45 | $ 2.925.000,00 |
| 14 | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6.500.000,00 | | 1,35 | $ 8.775.000 | $ 8.258.250 | | 1,20 | $ 8.619.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,20 | $ 8.619.000,00 |
| 15 | 1 | Profesional Social | $ 3.000.000,00 | | 16,00 | $ 48.000.000 | $ 3.811.500 | | 18,50 | $ 63.060.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 18,50 | $ 63.060.000,00 |
| 16 | 1 | Profesional Ambiental | $ 3.000.000,00 | | 16,00 | $ 48.000.000 | $ 3.811.500 | | 0,20 | $ 600.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,20 | $ 600.000,00 |
| 17 | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | $ 3.000.000,00 | | 16,00 | $ 48.000.000 | $ 3.811.500 | | 5,36 | $ 16.080.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 5,36 | $ 16.080.000,00 |
| | | **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Inspector | $ 2.000.000,00 | | 16,00 | $ 32.000.000 | $ 2.541.000 | | 23,00 | $ 51.460.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 26,00 | $ 59.083.000,00 |
| 19 | 1 | Inspector | $ 2.000.000,00 | | 8,00 | $ 16.000.000 | $ 2.541.000 | | 16,00 | $ 37.040.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 16,00 | $ 37.040.000,00 |
| 20 | 1 | Inspector | $ 2.000.000,00 | | 8,00 | $ 16.000.000 | $ 2.541.000 | | 15,80 | $ 36.640.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 15,80 | $ 36.640.000,00 |
| 21 | 1 | Inspector | $ 2.000.000,00 | | 8,00 | $ 16.000.000 | $ 2.541.000 | | 13,74 | $ 33.524.800,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 13,74 | $ 33.524.800,00 |
| 22 | 1 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | | 16,00 | $ 32.000.000 | $ 2.541.000 | | 19,36 | $ 43.760.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 19,36 | $ 43.760.000,00 |
| 23 | 1 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | | 8,00 | $ 16.000.000 | $ 2.541.000 | | 15,56 | $ 36.180.200,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 15,56 | $ 36.180.200,00 |
| 24 | 1 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | | 8,00 | $ 16.000.000 | $ 2.541.000 | | 12,63 | $ 28.968.600,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 12,63 | $ 28.968.600,00 |
| 25 | 1 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | | 8,00 | $ 16.000.000 | $ 2.541.000 | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1 | Ingeniero Administrativo | $ - | | 0,00 | $ - | $ 3.811.500 | | 8,50 | $ 30.855.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 8,50 | $ 30.855.000,00 |
| 27 | 1 | Abogado | | | | | | | 0,30 | $ 2.477.475,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | $ 2.477.475,00 |
| 28 | 1 | Secretaria | $ 1.050.000,00 | | 90,00 | $ 94.500.000 | $ 1.423.500 | | 22,00 | $ 26.100.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 22,00 | $ 26.100.000,00 |
| | | **DEPARTAMENTO DE AMAZONAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1 | Director de Interventoría | $ 6.000.000,00 | | 10,00 | $ 60.000.000 | $ 7.623.000 | | 15,10 | $ 108.921.000,00 | 1,00 | $ 7.623.000 | 1,00 | $ 7.623.000 | 1,00 | $ 7.623.000 | 1,00 | $ 7.623.000 | 1,00 | $ 7.623.000 | 1,00 | $ 7.623.000 | 1,00 | $ 7.623.000 | 22,10 | $ 162.282.000,00 |
| 30 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4.500.000,00 | | 12,00 | $ 54.000.000 | $ 5.717.250 | | 25,23 | $ 130.961.250,00 | 1,00 | $ 5.717.250 | 1,00 | $ 5.717.250 | 1,00 | $ 5.717.250 | 1,00 | $ 5.717.250 | 1,00 | $ 5.717.250 | 1,00 | $ 5.717.250 | 1,00 | $ 5.717.250 | 32,23 | $ 170.982.000,00 |
| 31 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4.500.000,00 | | 6,00 | $ 27.000.000 | $ 5.717.250 | | 15,28 | $ 84.182.850,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 15,28 | $ 84.182.850,00 |
| 32 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4.500.000,00 | | 6,00 | $ 27.000.000 | $ 5.717.250 | | 9,95 | $ 54.994.500,00 | 1,00 | $ 5.717.250 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 10,95 | $ 60.711.750,00 |
| 33 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4.500.000,00 | | 6,00 | $ 27.000.000 | $ 5.717.250 | | 6,46 | $ 35.174.700,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 6,46 | $ 35.174.700,00 |
| 34 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4.500.000,00 | | 0,00 | $ - | $ 5.717.250 | | 0,10 | $ 544.500,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,10 | $ 544.500,00 |
| 35 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4.500.000,00 | | 0,00 | $ - | $ 5.717.250 | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 36 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 3.000.000,00 | | 12,00 | $ 36.000.000 | $ 3.811.500 | | 25,23 | $ 87.307.500,00 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 32,23 | $ 113.988.000,00 |
| 37 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 3.000.000,00 | | 12,00 | $ 36.000.000 | $ 3.811.500 | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1 | Especialista Ambiental y/o sostenibilidad | $ 6.500.000,00 | | 4,80 | $ 31.200.000 | $ 8.258.250 | | 4,68 | $ 36.509.200,00 | 0,20 | $ 1.651.650 | 0,20 | $ 1.651.650 | 0,20 | $ 1.651.650 | 0,20 | $ 1.651.650 | 0,20 | $ 1.651.650 | 0,20 | $ 1.651.650 | 0,20 | $ 1.651.650 | 6,08 | $ 48.070.750,00 |
| 39 | 1 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | $ 6.500.000,00 | | 1,35 | $ 8.775.000 | $ 8.258.250 | | 0,60 | $ 4.309.500,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,60 | $ 4.309.500,00 |
| 40 | 1 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | $ 6.500.000,00 | | 3,30 | $ 21.450.000 | $ 8.258.250 | | 5,25 | $ 39.392.925,00 | 0,30 | $ 2.477.475 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 5,55 | $ 41.870.400,00 |
| 41 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 6.500.000,00 | | 1,35 | $ 8.775.000 | $ 8.258.250 | | 0,60 | $ 4.719.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,60 | $ 4.719.000,00 |
| 42 | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6.500.000,00 | | 1,35 | $ 8.775.000 | $ 8.258.250 | | 0,45 | $ 3.539.250,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,45 | $ 3.539.250,00 |
| 43 | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6.500.000,00 | | 1,35 | $ 8.775.000 | $ 8.258.250 | | 1,20 | $ 9.292.237,50 | | $ - | 0,15 | $ 1.238.738 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 1,35 | $ 10.530.975,00 |
| 44 | 1 | Profesional Social | $ 3.000.000,00 | | 10,00 | $ 30.000.000 | $ 3.811.500 | | 23,96 | $ 82.552.500,00 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 30,96 | $ 109.233.000,00 |
| 45 | 1 | Profesional Ambiental | $ 3.000.000,00 | | 10,00 | $ 30.000.000 | $ 3.811.500 | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 46 | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | $ 3.000.000,00 | | 10,00 | $ 30.000.000 | $ 3.811.500 | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 1 | Inspector | $ 2.000.000,00 | | 8,00 | $ 16.000.000 | $ 2.541.000 | | 17,96 | $ 43.438.200,00 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 24,96 | $ 61.225.200,00 |
| 48 | 1 | Inspector | $ 2.000.000,00 | | 8,00 | $ 16.000.000 | $ 2.541.000 | | 12,52 | $ 35.743.400,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 12,52 | $ 35.743.400,00 |
| 49 | 1 | Inspector | $ 2.000.000,00 | | 8,00 | $ 16.000.000 | $ 2.541.000 | | 8,72 | $ 21.102.400,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 8,72 | $ 21.102.400,00 |
| 50 | 1 | Inspector | $ 2.000.000,00 | | 8,00 | $ 16.000.000 | $ 2.541.000 | | 8,88 | $ 21.489.600,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 8,88 | $ 21.489.600,00 |
| 51 | 1 | Inspector | $ 2.000.000,00 | | 8,00 | $ 16.000.000 | $ 2.541.000 | | 7,96 | $ 19.263.200,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 7,96 | $ 19.263.200,00 |
| 52 | 1 | Inspector | $ 2.000.000,00 | | 0,00 | $ - | $ 2.541.000 | | 1,76 | $ 4.259.200,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,76 | $ 4.259.200,00 |
| 53 | 1 | Inspector | $ 2.000.000,00 | | 0,00 | $ - | $ 2.541.000 | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 54 | 1 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | | 8,00 | $ 16.000.000 | $ 2.541.000 | | 15,26 | $ 37.534.200,00 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 22,26 | $ 55.321.200,00 |
| 55 | 1 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | | 8,00 | $ 16.000.000 | $ 2.541.000 | | 5,92 | $ 14.326.400,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 5,92 | $ 14.326.400,00 |
| 56 | 1 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | | 8,00 | $ 16.000.000 | $ 2.541.000 | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 57 | 1 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | | 8,00 | $ 16.000.000 | $ 2.541.000 | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 58 | 1 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | | 8,00 | $ 16.000.000 | $ 2.541.000 | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 1 | Ingeniero Administrativo | $ - | | 0,00 | $ - | $ 3.811.500 | | 5,00 | $ 19.057.500,00 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 12,00 | $ 45.738.000,00 |
| 60 | 1 | Secretaria | $ 1.050.000,00 | | 0,00 | $ - | $ 1.423.500 | | 5,00 | $ 7.117.500,00 | 1,00 | $ 1.423.500 | 1,00 | $ 1.423.500 | 1,00 | $ 1.423.500 | 1,00 | $ 1.423.500 | 1,00 | $ 1.423.500 | 1,00 | $ 1.423.500 | 1,00 | $ 1.423.500 | 12,00 | $ 17.082.000,00 |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

MEPI-MN1-IN-9-FR-2

1

04/06/2025

## PLAN DE CARGAS INICIAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | DEPARTAMENTO DE VAUPES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 1 | Director de Interventoría | $ - | | 0,00 | $ - | $ 7.623.000 | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 62 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4.500.000,00 | | 8,00 | $ 36.000.000 | $ 5.717.250 | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 5.717.250 | 1,00 | $ 5.717.250 | 1,00 | $ 5.717.250 | 1,00 | $ 5.717.250 | 1,00 | $ 5.717.250 | 1,00 | $ 5.717.250 | 1,00 | $ 5.717.250 | 7,00 | $ 40.020.750,00 |
| 63 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 3.000.000,00 | | 8,00 | $ 24.000.000 | $ 3.811.500 | | 3,00 | $ 11.434.500,00 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 10,00 | $ 38.115.000,00 |
| | | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 1 | Especialista Ambiental y/o sostenibilidad | $ 6.500.000,00 | | 0,00 | $ - | $ 8.258.250 | | 0,00 | $ - | 0,20 | $ 1.651.650 | 0,20 | $ 1.651.650 | 0,20 | $ 1.651.650 | 0,20 | $ 1.651.650 | 0,20 | $ 1.651.650 | 0,20 | $ 1.651.650 | 0,20 | $ 1.651.650 | 1,40 | $ 11.561.550,00 |
| 65 | 1 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | $ 6.500.000,00 | | 0,00 | $ - | $ 8.258.250 | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 66 | 1 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | $ 6.500.000,00 | | 0,00 | $ - | $ 8.258.250 | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 67 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 6.500.000,00 | | 0,00 | $ - | $ 8.258.250 | | 0,45 | $ 3.716.212,50 | | $ - | 0,15 | $ 1.238.738 | 0,00 | $ - | 0,15 | $ 1.238.738 | 0,15 | $ 1.238.738 | 0,00 | $ - | 0,15 | $ 1.238.738 | 1,05 | $ 8.671.162,50 |
| 68 | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6.500.000,00 | | 0,00 | $ - | $ 8.258.250 | | 0,00 | $ - | | $ - | 0,15 | $ 1.238.738 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,15 | $ 1.238.737,50 |
| 69 | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6.500.000,00 | | 0,00 | $ - | $ 8.258.250 | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 70 | 1 | Profesional Social | $ 3.000.000,00 | | 4,00 | $ 12.000.000 | $ 3.811.500 | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 1,00 | $ 3.811.500 | 7,00 | $ 26.680.500,00 |
| 71 | 1 | Profesional Ambiental | $ 3.000.000,00 | | 4,00 | $ 12.000.000 | $ 3.811.500 | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 72 | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | $ 3.000.000,00 | | 4,00 | $ 12.000.000 | $ 3.811.500 | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | PERSONAL TECNICO | | | | | | | 0,00 | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 1 | Inspector | $ 2.000.000,00 | | 8,00 | $ 16.000.000 | $ 2.541.000 | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 6,00 | $ 15.246.000,00 |
| 74 | 1 | Inspector SST | $ 2.000.000,00 | | 8,00 | $ 16.000.000 | $ 2.541.000 | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 7,00 | $ 17.787.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | $ 1.684.000.000 | | | | $ 1.890.420.850,00 | | $ 61.200.525 | | $ 56.722.013 | | $ 50.464.800 | | $ 54.244.538 | | $ 62.502.788 | | $ 61.264.050 | | $ 62.502.788 | | $ 2.299.322.350,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | | 2.36 | | | | $ 2.36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | $ 3.974.240.000 | | | | $ 4.461.393.206,00 | | $ 144.433.239 | | $ 133.863.950 | | $ 119.096.928 | | $ 128.017.109 | | $ 147.506.579 | | $ 144.583.158 | | $ 147.506.579 | | $ 5.426.400.746,0 |
| No. de Orden | Cantidad | CONCEPTO | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | MES JUNIO | | MES JULIO | | MES AGOSTO | | MES SEPTIEMBRE | | MES OCTUBRE | | MES NOVIEMBRE | | MES DICIEMBRE | | TOTAL | |
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | | | | | | | DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 1 | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 200.000,00 | Dia | 144 | $ 28.800.000 | $ 254.100,00 | Dia | 45,50 | $ 9.772.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 45,50 | $ 9.772.000,00 |
| | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 1 | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 10.000.000,00 | Mes | 20,00 | $ 200.000.000 | $ 12.705.000 | Mes | 4,00 | $ 50.820.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 4,00 | $ 50.820.000,00 |
| 77 | 1 | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 10.000.000,00 | Mes | 12,00 | $ 120.000.000 | $ 12.705.000 | Mes | 22,00 | $ 245.200.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,50 | $ 6.352.500 | 0,50 | $ 6.352.500 | 0,50 | $ 6.352.500 | 23,50 | $ 264.257.500,00 |
| 78 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1.100.000,00 | Mes | 16,00 | $ 17.600.000 | $ 1.397.550 | Mes | 21,85 | $ 27.304.200,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 1.397.550 | 1,00 | $ 1.397.550 | 1,00 | $ 1.397.550 | 24,85 | $ 31.496.850,00 |
| 79 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1.100.000,00 | Mes | 16,00 | $ 17.600.000 | $ 1.397.550 | Mes | 18,85 | $ 23.111.550,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 18,85 | $ 23.111.550,00 |
| 80 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1.100.000,00 | Mes | 8,00 | $ 8.800.000 | $ 1.397.550 | Mes | 15,00 | $ 19.272.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 15,00 | $ 19.272.000,00 |
| 81 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1.100.000,00 | Mes | 8,00 | $ 8.800.000 | $ 1.397.550 | Mes | 15,00 | $ 19.272.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 15,00 | $ 19.272.000,00 |
| 82 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1.100.000,00 | Mes | 0,00 | $ - | $ 1.397.550 | Mes | 10,00 | $ 13.310.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 10,00 | $ 13.310.000,00 |
| 83 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1.100.000,00 | Mes | 0,00 | $ - | $ 1.397.550 | Mes | 12,00 | $ 15.972.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 12,00 | $ 15.972.000,00 |
| 84 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1.100.000,00 | Mes | 0,00 | $ - | $ 1.397.550 | Mes | 11,00 | $ 14.641.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 11,00 | $ 14.641.000,00 |
| 85 | 1 | Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.500.000,00 | Mes | 24,00 | $ 156.000.000 | $ 8.258.250 | Mes | 23,00 | $ 160.420.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,30 | $ 2.477.475 | 0,30 | $ 2.477.475 | 0,30 | $ 2.477.475 | 23,90 | $ 167.852.425,00 |
| 86 | 1 | Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.500.000,00 | Mes | 0,00 | $ - | $ 8.258.250 | Mes | 15,00 | $ 119.548.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 15,00 | $ 119.548.000,00 |
| 87 | 1 | Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.500.000,00 | Mes | 0,00 | $ - | $ 8.258.250 | Mes | 9,00 | $ 70.785.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 9,00 | $ 70.785.000,00 |
| 88 | 1 | Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.500.000,00 | Mes | 0,00 | $ - | $ 8.258.250 | Mes | 7,50 | $ 58.987.500,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 7,50 | $ 58.987.500,00 |
| 89 | 1 | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 644.000,00 | Según comprobante por mes | 16,00 | $ 10.304.000 | $ 818.202 | Según comprobante por mes | 9,59 | $ 7.119.864,36 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 818.202 | 1,00 | $ 818.202 | 1,00 | $ 818.202 | 12,59 | $ 9.574.470,36 |
| 90 | 1 | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 644.000,00 | Según comprobante por mes | 16,00 | $ 10.304.000 | $ 818.202 | Según comprobante por mes | 4,06 | $ 2.893.234,40 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 4,06 | $ 2.893.234,40 |
| 91 | 1 | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 644.000,00 | Según comprobante por mes | 16,00 | $ 10.304.000 | $ 818.202 | Según comprobante por mes | 2,63 | $ 1.789.740,40 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 2,63 | $ 1.789.740,40 |
| 92 | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 2.000.000,00 | Según comprobante por mes | 24,00 | $ 48.000.000 | $ 2.541.000 | Según comprobante por mes | 27,00 | $ 61.745.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 30,00 | $ 69.368.000,00 |
| | OTROS COSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 2.000.000,00 | Según comprobante por mes | 18,00 | $ 36.000.000 | $ 2.541.000 | Según comprobante por mes | 15,57 | $ 34.390.800,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 15,57 | $ 34.390.800,00 |
| 94 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 2.050.000,00 | Según comprobante por mes | 24,00 | $ 49.200.000 | $ 2.604.525 | Según comprobante por mes | 22,00 | $ 50.266.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 22,00 | $ 50.266.000,00 |
| 95 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 900.000,00 | Según comprobante por mes | 24,00 | $ 21.600.000 | $ 1.143.450 | Según comprobante por mes | 10,77 | $ 10.940.400,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 10,77 | $ 10.940.400,00 |
| 96 | 1 | Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 | $ 550.000,00 | Según comprobante por mes | 12,00 | $ 6.600.000 | $ 698.775 | Según comprobante por mes | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 97 | 1 | Veeduría Técnica Comunitaria | $ 200.000,00 | Según comprobante por mes | 12,00 | $ 2.400.000 | $ 254.100 | Según comprobante por mes | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | | | | | DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIATICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 1 | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 200.000,00 | Dia | 98,00 | $ 19.600.000 | $ 254.100 | Dia | 103,00 | $ 24.232.600,00 | 10,00 | $ 2.541.000 | 10,00 | $ 2.541.000 | 10,00 | $ 2.541.000 | 10,00 | $ 2.541.000 | 10,00 | $ 2.541.000 | 10,00 | $ 2.541.000 | 10,00 | $ 2.541.000 | 173,00 | $ 42.019.600,00 |
| | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 1 | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 10.000.000,00 | Mes | 10,00 | $ 100.000.000 | $ 12.705.000 | Mes | 17,50 | $ 211.020.000,00 | 1,00 | $ 12.705.000 | 1,00 | $ 12.705.000 | 1,00 | $ 12.705.000 | 1,00 | $ 12.705.000 | 1,00 | $ 12.705.000 | 1,00 | $ 12.705.000 | 1,00 | $ 12.705.000 | 24,50 | $ 299.955.000,00 |
| 100 | 1 | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 10.000.000,00 | Mes | 12,00 | $ 120.000.000 | $ 12.705.000 | Mes | 1,00 | $ 12.100.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 12.100.000,00 |
| 101 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1.100.000,00 | Mes | 8,00 | $ 8.800.000 | $ 1.397.550 | Mes | 23,00 | $ 28.964.650,00 | 1,00 | $ 1.397.550 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 24,00 | $ 30.362.200,00 |
| 102 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1.100.000,00 | Mes | 8,00 | $ 8.800.000 | $ 1.397.550 | Mes | 20,00 | $ 25.895.650,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 20,00 | $ 25.895.650,00 |
| 103 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1.100.000,00 | Mes | 8,00 | $ 8.800.000 | $ 1.397.550 | Mes | 16,33 | $ 21.991.750,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 16,33 | $ 21.991.750,00 |
| 104 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1.100.000,00 | Mes | 8,00 | $ 8.800.000 | $ 1.397.550 | Mes | 10,51 | $ 14.121.910,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 10,51 | $ 14.121.910,00 |
| 105 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1.100.000,00 | Mes | 8,00 | $ 8.800.000 | $ 1.397.550 | Mes | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 106 | 1 | Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.500.000,00 | Mes | 18,00 | $ 117.000.000 | $ 8.258.250 | Mes | 8,00 | $ 62.920.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 8,00 | $ 62.920.000,00 |
| 107 | 1 | Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.500.000,00 | Mes | 0,00 | $ - | $ 8.258.250 | Mes | 13,00 | $ 104.211.250,00 | 1,00 | $ 8.258.250 | 1,00 | $ 8.258.250 | 1,00 | $ 8.258.250 | 1,00 | $ 8.258.250 | 1,00 | $ 8.258.250 | 1,00 | $ 8.258.250 | 1,00 | $ 8.258.250 | 20,00 | $ 162.019.000,00 |
| 108 | 1 | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 644.000,00 | Según comprobante por mes | 16,00 | $ 10.304.000 | $ 818.202 | Según comprobante por mes | 8,02 | $ 6.359.767,26 | 1,00 | $ 818.202 | 1,00 | $ 818.202 | 1,00 | $ 818.202 | 1,00 | $ 818.202 | 1,00 | $ 818.202 | 1,00 | $ 818.202 | 1,00 | $ 818.202 | 15,02 | $ 12.087.181,26 |
| 109 | 1 | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 644.000,00 | Según comprobante por mes | 16,00 | $ 10.304.000 | $ 818.202 | Según comprobante por mes | 3,08 | $ 2.400.059,20 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 3,08 | $ 2.400.059,20 |
| 110 | 1 | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 644.000,00 | Según comprobante por mes | 10,00 | $ 6.440.000 | $ 818.202 | Según comprobante por mes | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 111 | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 2.000.000,00 | Según comprobante por mes | 12,00 | $ 24.000.000 | $ 2.541.000 | Según comprobante por mes | 35,00 | $ 82.906.000,00 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 42,00 | $ 100.693.000,00 |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

**PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS**

MEPI-MN1-IN-9-FR-2

1

04/06/2025

**PLAN DE CARGAS INICIAL**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 2.000.000,00 | Según comprobante por mes | 18,00 | $ 36.000.000 | $ 2.541.000 | Según comprobante por mes | 17,64 | $ 40.976.850,00 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 24,64 | $ 58.763.850,00 |
| 113 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 2.050.000,00 | Según comprobante por mes | 6,00 | $ 12.300.000 | $ 2.604.525 | Según comprobante por mes | 19,00 | $ 46.888.625,00 | 1,00 | $ 2.604.525 | 1,00 | $ 2.604.525 | 1,00 | $ 2.604.525 | 1,00 | $ 2.604.525 | 1,00 | $ 2.604.525 | 1,00 | $ 2.604.525 | 1,00 | $ 2.604.525 | 26,00 | $ 65.120.300,00 |
| 114 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 900.000,00 | Según comprobante por mes | 6,00 | $ 5.400.000 | $ 1.143.450 | Según comprobante por mes | 13,04 | $ 13.930.420,50 | 1,00 | $ 1.143.450 | 1,00 | $ 1.143.450 | 1,00 | $ 1.143.450 | 1,00 | $ 1.143.450 | 1,00 | $ 1.143.450 | 1,00 | $ 1.143.450 | 1,00 | $ 1.143.450 | 20,04 | $ 21.934.570,50 |
| | | | | | | | **DEPARTAMENTO DE VAUPES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 1 | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 200.000,00 | Dia | 46,00 | $ 9.200.000 | $ 254.100 | Dia | 0,00 | $ - | 6,00 | $ 1.524.600 | 6,00 | $ 1.524.600 | 6,00 | $ 1.524.600 | 6,00 | $ 1.524.600 | 6,00 | $ 1.524.600 | 6,00 | $ 1.524.600 | 6,00 | $ 1.524.600 | 42,00 | $ 10.672.200,00 |
| | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1.100.000,00 | Mes | 8,00 | $ 8.800.000 | $ 1.397.550 | Mes | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 117 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1.100.000,00 | Mes | 0,00 | $ - | $ 1.397.550 | Mes | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 118 | 1 | Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.500.000,00 | Mes | 6,00 | $ 39.000.000 | $ 8.258.250 | Mes | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 8.258.250 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 8.258.250 | 1,00 | $ 8.258.250 | 3,00 | $ 24.774.750,00 |
| 119 | 1 | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 644.000,00 | Según comprobante por mes | 6,00 | $ 3.864.000 | $ 818.202 | Según comprobante por mes | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 818.202 | 1,00 | $ 818.202 | 1,00 | $ 818.202 | 1,00 | $ 818.202 | 1,00 | $ 818.202 | 1,00 | $ 818.202 | 1,00 | $ 818.202 | 7,00 | $ 5.727.414,00 |
| 120 | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 2.000.000,00 | Según comprobante por mes | 0,00 | $ - | $ 2.541.000 | Según comprobante por mes | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 7,00 | $ 17.787.000,00 |
| | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 2.000.000,00 | Según comprobante por mes | 12,00 | $ 24.000.000 | $ 2.541.000 | Según comprobante por mes | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 1,00 | $ 2.541.000 | 7,00 | $ 17.787.000,00 |
| 122 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 2.050.000,00 | Según comprobante por mes | 0,00 | $ - | $ 2.604.525 | Según comprobante por mes | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 2.604.525 | 1,00 | $ 2.604.525 | 1,00 | $ 2.604.525 | 1,00 | $ 2.604.525 | 1,00 | $ 2.604.525 | 1,00 | $ 2.604.525 | 1,00 | $ 2.604.525 | 7,00 | $ 18.231.675,00 |
| 123 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 900.000,00 | Según comprobante por mes | 0,00 | $ - | $ 1.143.450 | Según comprobante por mes | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 1.143.450 | 1,00 | $ 1.143.450 | 1,00 | $ 1.143.450 | 1,00 | $ 1.143.450 | 1,00 | $ 1.143.450 | 1,00 | $ 1.143.450 | 1,00 | $ 1.143.450 | 7,00 | $ 8.004.150,00 |
| | | AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | | **$ 1.342.524.000,00** | | | | **$ 1.716.479.821,12** | | **$ 53.981.004** | | **$ 44.325.204** | | **$ 44.325.204** | | **$ 44.325.204** | | **$ 57.911.931** | | **$ 66.170.181** | | **$ 66.170.181** | | **$ 2.093.688.730,12** |
| * | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | | **$ 5.316.764.000,00** | | | | **$ 6.177.873.027,12** | | **$ 198.414.243** | | **$ 178.189.154** | | **$ 163.422.132** | | **$ 172.342.313** | | **$ 205.418.510** | | **$ 210.753.339** | | **$ 213.676.760** | | **$ 7.520.089.476,12** |
| * | Valor a descontar seguridad social no asumido por el consorcio | | | | | **$ -** | | | | **$ 28.110.049,35** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 28.110.049,35** |
| * | PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D) | | | | | **$ 406.118.800,00** | | | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | |
| * | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | | **$ 5.722.882.800,00** | | | | **$ 6.149.762.977,77** | | **$ 198.414.243** | | **$ 178.189.154** | | **$ 163.422.132** | | **$ 172.342.313** | | **$ 205.418.510** | | **$ 210.753.339** | | **$ 213.676.760** | | **$ 7.491.979.426,77** |
| | IVA = 19% * (E) = (F) (DEPARTAMENTO DE CAQUETA) | | | | | **$ 1.087.347.732,00** | | | | **$ 628.077.126,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 6.284.477** | | **$ 6.284.477** | | **$ 6.284.477** | | **$ 646.930.558,28** |
| * | COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | | **$ 6.810.230.532,00** | | | | **$ 6.777.840.103,77** | | **$ 198.414.243** | | **$ 178.189.154** | | **$ 163.422.132** | | **$ 172.342.313** | | **$ 211.702.987** | | **$ 217.037.816** | | **$ 219.961.237** | | **$ 8.138.909.985,05** |

onder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS | | | | | | | | **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** | **$ 1.328.679.453** |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

1. Por las necesidades que se presentan en la ejecución de las actividades de esta interventoría, para los departamentos de caqueta, amazonas y vaupes.

**NOTAS:**

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

**lo anterior se firma el presente Plan de Cargas**

Firma
Nombre: JOSE FRANCISCO MORÓN OROZCO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 -73192 CND

Firma:
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Supervisor de Contrato de Interventoría ( E)
Matrícula Profesional No.: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
(Suscribe según su competencia)

ginal: Archivo de Gestión del INVIAS.
ad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |

FECHA: 04/06/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☑
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052-2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
RESOLUCIÓN No.: 1912 DE 3/06/2025 (Indicar día/mes/año)

CONVENIO No. 1790 DE 2021 MUNICIPIO DE ALBANIA
1554-2022 CONSORCIO INTERNACIONAL WOC
558-2022 CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL
CONTRATO DE OBRA No: 600-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO ACARICUARA

PLAZO INICIAL: HAS25 MESES Y 14 DÍAS
PLAZO ACUMULADO: 37 MESES 14 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6,810,230,532.00
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 1,328,679,453.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8,138,909,985.00

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES | | | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 30 de fecha 3 de junio de 2025 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 04 de fecha 08/05/2025 | | PRESENTES | | | | | | | |
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL 2024 | PRIMA REGIONAL | COSTO MENSUAL 2025 | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **DEPARTAMENTO DE CAQUETA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director de Interventoría | $ 6,000,000.00 | | 20.00 | $ 120,000,000 | $ 7,260,000 | | $ 7,623,000 | | 24.20 | $ 161,943,000.00 | | 0 | $ - | 24.20 | $ 161,943,000.00 | 24.20 | $ 161,943,000.00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4,500,000.00 | | 16.00 | $ 72,000,000 | $ 5,445,000 | | $ 5,717,250 | | 15.73 | $ 78,345,000.00 | + | 3 | $ 17,151,750.00 | 15.73 | $ 78,345,000.00 | 18.73 | $ 95,496,750.00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4,500,000.00 | | 6.00 | $ 27,000,000 | $ 5,445,000 | | $ 5,717,250 | | 15.00 | $ 80,874,000.00 | 0 | 0 | $ - | 15.00 | $ 80,874,000.00 | 15.00 | $ 80,874,000.00 |
| 4 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4,500,000.00 | | 6.00 | $ 27,000,000 | $ 5,445,000 | | $ 5,717,250 | | 13.36 | $ 71,460,000.00 | | 0 | $ - | 13.36 | $ 71,460,000.00 | 13.36 | $ 71,460,000.00 |
| 5 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4,500,000.00 | | 6.00 | $ 27,000,000 | $ 5,445,000 | | $ 5,717,250 | | 3.00 | $ 16,335,000.00 | | 0 | $ - | 3.00 | $ 16,335,000.00 | 3.00 | $ 16,335,000.00 |
| 6 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 3,000,000.00 | | 24.00 | $ 72,000,000 | $ 3,630,000 | | $ 3,811,500 | | 23.13 | $ 78,573,000.00 | | 0 | $ - | 23.13 | $ 78,573,000.00 | 23.13 | $ 78,573,000.00 |
| 7 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 3,000,000.00 | | 20.00 | $ 60,000,000 | $ 3,630,000 | | $ 3,811,500 | | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 8 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 3,000,000.00 | | 20.00 | $ 60,000,000 | $ 3,630,000 | | $ 3,811,500 | | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| | | **MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | Especialista Ambiental y/o sostenibilidad | $ 6,500,000.00 | | 4.80 | $ 31,200,000 | $ 7,865,000 | | $ 8,258,250 | | 6.12 | $ 43,759,300.00 | | 0 | $ - | 6.12 | $ 43,759,300.00 | 6.12 | $ 43,759,300.00 |
| 10 | 1 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | $ 6,500,000.00 | | 1.35 | $ 8,775,000 | $ 7,865,000 | | $ 8,258,250 | | 0.15 | $ 975,000.00 | | 0 | $ - | 0.15 | $ 975,000.00 | 0.15 | $ 975,000.00 |
| 11 | 1 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | $ 6,500,000.00 | | 3.30 | $ 21,450,000 | $ 7,865,000 | | $ 8,258,250 | | 1.65 | $ 11,544,000.00 | | 0 | $ - | 1.65 | $ 11,544,000.00 | 1.65 | $ 11,544,000.00 |
| 12 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 6,500,000.00 | | 1.35 | $ 8,775,000 | $ 7,865,000 | | $ 8,258,250 | | 1.05 | $ 7,439,250.00 | | 0 | $ - | 1.05 | $ 7,439,250.00 | 1.05 | $ 7,439,250.00 |
| 13 | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6,500,000.00 | | 1.35 | $ 8,775,000 | $ 7,865,000 | | $ 8,258,250 | | 0.45 | $ 2,925,000.00 | | 0 | $ - | 0.45 | $ 2,925,000.00 | 0.45 | $ 2,925,000.00 |
| 14 | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6,500,000.00 | | 1.35 | $ 8,775,000 | $ 7,865,000 | | $ 8,258,250 | | 1.20 | $ 8,619,000.00 | | 0 | $ - | 1.20 | $ 8,619,000.00 | 1.20 | $ 8,619,000.00 |
| 15 | 1 | Profesional Social | $ 3,000,000.00 | | 16.00 | $ 48,000,000 | $ 3,630,000 | | $ 3,811,500 | | 18.50 | $ 63,060,000.00 | | 0 | $ - | 18.50 | $ 63,060,000.00 | 18.50 | $ 63,060,000.00 |
| 16 | 1 | Profesional Ambiental | $ 3,000,000.00 | | 16.00 | $ 48,000,000 | $ 3,630,000 | | $ 3,811,500 | | 0.20 | $ 600,000.00 | | 0 | $ - | 0.20 | $ 600,000.00 | 0.20 | $ 600,000.00 |
| 17 | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | $ 3,000,000.00 | | 16.00 | $ 48,000,000 | $ 3,630,000 | | $ 3,811,500 | | 5.36 | $ 16,080,000.00 | | 0 | $ - | 5.36 | $ 16,080,000.00 | 5.36 | $ 16,080,000.00 |
| | | **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Inspector | $ 2,000,000.00 | | 16.00 | $ 32,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 23.00 | $ 51,460,000.00 | + | 3 | $ 7,623,000.00 | 23.00 | $ 51,460,000.00 | 26.00 | $ 59,083,000.00 |
| 19 | 1 | Inspector | $ 2,000,000.00 | | 8.00 | $ 16,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 16.00 | $ 37,040,000.00 | | 0 | $ - | 16.00 | $ 37,040,000.00 | 16.00 | $ 37,040,000.00 |
| 20 | 1 | Inspector | $ 2,000,000.00 | | 8.00 | $ 16,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 15.80 | $ 36,640,000.00 | | 0 | $ - | 15.80 | $ 36,640,000.00 | 15.80 | $ 36,640,000.00 |
| 21 | 1 | Inspector | $ 2,000,000.00 | | 8.00 | $ 16,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 13.74 | $ 33,524,800.00 | | 0 | $ - | 13.74 | $ 33,524,800.00 | 13.74 | $ 33,524,800.00 |
| 22 | 1 | Inspector SST | $ 2,000,000.00 | | 16.00 | $ 32,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 19.36 | $ 43,760,000.00 | | 0 | $ - | 19.36 | $ 43,760,000.00 | 19.36 | $ 43,760,000.00 |
| 23 | 1 | Inspector SST | $ 2,000,000.00 | | 8.00 | $ 16,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 15.56 | $ 36,180,200.00 | | 0 | $ - | 15.56 | $ 36,180,200.00 | 15.56 | $ 36,180,200.00 |
| 24 | 1 | Inspector SST | $ 2,000,000.00 | | 8.00 | $ 16,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 12.63 | $ 28,968,600.00 | | 0 | $ - | 12.63 | $ 28,968,600.00 | 12.63 | $ 28,968,600.00 |
| 25 | 1 | Inspector SST | $ 2,000,000.00 | | 8.00 | $ 16,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| | | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1 | Ingeniero Administrativo | $ - | | 0.00 | $ - | $ 3,630,000 | | $ 3,811,500 | | 8.50 | $ 30,855,000.00 | | 0 | $ - | 8.50 | $ 30,855,000.00 | 8.50 | $ 30,855,000.00 |
| 27 | 1 | Abogado | | | | | | | $ 8,258,250 | | 0.30 | $ 2,477,475.00 | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.30 | $ 2,477,475.00 |
| 28 | 1 | Secretaria | $ 1,050,000.00 | | 90.00 | $ 94,500,000 | $ 1,300,000 | | $ 1,423,500 | | 22.00 | $ 26,100,000.00 | | 0 | $ - | 22.00 | $ 26,100,000.00 | 22.00 | $ 26,100,000.00 |
| | | **DEPARTAMENTO DE AMAZONAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1 | Director de Interventoría | $ 6,000,000.00 | | 10.00 | $ 60,000,000 | $ 7,260,000 | | $ 7,623,000 | | 15.10 | $ 108,921,000.00 | + | 7 | $ 53,361,000.00 | 15.10 | $ 108,921,000.00 | 22.10 | $ 162,282,000.00 |
| 30 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4,500,000.00 | | 12.00 | $ 54,000,000 | $ 5,445,000 | | $ 5,717,250 | | 25.23 | $ 130,961,250.00 | + | 6.96 | $ 39,792,060.00 | 25.19 | $ 130,732,560.00 | 32.19 | $ 170,753,310.00 |
| 31 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4,500,000.00 | | 6.00 | $ 27,000,000 | $ 5,445,000 | | $ 5,717,250 | | 15.28 | $ 84,182,850.00 | | 0 | $ - | 15.28 | $ 84,182,850.00 | 15.28 | $ 84,182,850.00 |
| 32 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4,500,000.00 | | 6.00 | $ 27,000,000 | $ 5,445,000 | | $ 5,717,250 | | 9.95 | $ 54,994,500.00 | + | 1 | $ 5,717,250.00 | 9.95 | $ 54,994,500.00 | 10.95 | $ 60,711,750.00 |
| 33 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4,500,000.00 | | 6.00 | $ 27,000,000 | $ 5,445,000 | | $ 5,717,250 | | 6.46 | $ 35,174,700.00 | | 0 | $ - | 6.46 | $ 35,174,700.00 | 6.46 | $ 35,174,700.00 |
| 34 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ - | | 0.00 | $ - | $ 5,445,000 | | $ 5,717,250 | | 0.10 | $ 544,500.00 | | 0 | $ - | 0.10 | $ 544,500.00 | 0.10 | $ 544,500.00 |
| 35 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ - | | 0.00 | $ - | $ 5,445,000 | | $ 5,717,250 | | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 36 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 3,000,000.00 | | 12.00 | $ 36,000,000 | $ 3,630,000 | | $ 3,811,500 | | 25.23 | $ 87,307,500.00 | + | 7 | $ 26,680,500.00 | 25.23 | $ 87,307,500.00 | 32.23 | $ 113,988,000.00 |
| 37 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 3,000,000.00 | | 12.00 | $ 36,000,000 | $ 3,630,000 | | $ 3,811,500 | | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |

FECHA: 04/06/2025 (Día / Mes / Año)

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2024 COSTO MENSUAL | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2024 PRIMA REGIONAL | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2025 COSTO MENSUAL | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2025 PRIMA REGIONAL | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 04 de fecha 08/05/2025 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | CONDICIONES ACTA ANTERIOR VALOR | +/- | PRESENTES TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | PRESENTES VALOR | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 30 de fecha 3 de junio de 2025 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VALOR | CONDICIONES ACTUALIZADAS TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1 | Especialista Ambiental y/o sostenibilidad | $ 6,500,000.00 | | 4.80 | $ 31,200,000 | $ 7,865,000 | | $ 8,258,250 | | 4.68 | $ 36,509,200.00 | + | 2 | $ 16,516,500.00 | 4.68 | $ 36,509,200.00 | 6.68 | $ 53,025,700.00 |
| 39 | 1 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | $ 6,500,000.00 | | 1.35 | $ 8,775,000 | $ 7,865,000 | | $ 8,258,250 | | 0.60 | $ 4,309,500.00 | | 0 | $ - | 0.60 | $ 4,309,500.00 | 0.60 | $ 4,309,500.00 |
| 40 | 1 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | $ 6,500,000.00 | | 3.30 | $ 21,450,000 | $ 7,865,000 | | $ 8,258,250 | | 5.25 | $ 39,392,925.00 | + | 0.3 | $ 2,477,475.00 | 5.25 | $ 39,392,925.00 | 5.55 | $ 41,870,400.00 |
| 41 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 6,500,000.00 | | 1.35 | $ 8,775,000 | $ 7,865,000 | | $ 8,258,250 | | 0.60 | $ 4,719,000.00 | | 0 | $ - | 0.60 | $ 4,719,000.00 | 0.60 | $ 4,719,000.00 |
| 42 | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6,500,000.00 | | 1.35 | $ 8,775,000 | $ 7,865,000 | | $ 8,258,250 | | 0.45 | $ 3,539,250.00 | | 0 | $ - | 0.45 | $ 3,539,250.00 | 0.45 | $ 3,539,250.00 |
| 43 | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6,500,000.00 | | 1.35 | $ 8,775,000 | $ 7,865,000 | | $ 8,258,250 | | 1.35 | $ 10,530,975.00 | | 0 | $ - | 1.20 | $ 9,292,237.50 | 1.35 | $ 10,530,975.00 |
| 44 | 1 | Profesional Social | $ 3,000,000.00 | | 10.00 | $ 30,000,000 | $ 3,630,000 | | $ 3,811,500 | | 23.96 | $ 82,552,500.00 | + | 7 | $ (26,680,500.00) | 23.96 | $ 82,552,500.00 | 30.96 | $ 109,233,000.00 |
| 45 | 1 | Profesional Ambiental | $ 3,000,000.00 | | 10.00 | $ 30,000,000 | $ 3,630,000 | | $ 3,811,500 | | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 46 | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | $ 3,000,000.00 | | 10.00 | $ 30,000,000 | $ 3,630,000 | | $ 3,811,500 | | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| | | **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | | | | | | | | | $ - | | |
| 47 | 1 | Inspector | $ 2,000,000.00 | | 8.00 | $ 16,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 17.96 | $ 43,438,200.00 | + | 7 | $ 17,787,000.00 | 17.96 | $ 43,438,200.00 | 24.96 | $ 61,225,200.00 |
| 48 | 1 | Inspector | $ 2,000,000.00 | | 8.00 | $ 16,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 12.52 | $ 35,743,400.00 | | 0 | $ - | 12.52 | $ 35,743,400.00 | 12.52 | $ 35,743,400.00 |
| 49 | 1 | Inspector | $ 2,000,000.00 | | 8.00 | $ 16,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 8.72 | $ 21,102,400.00 | | 0 | $ - | 8.72 | $ 21,102,400.00 | 8.72 | $ 21,102,400.00 |
| 50 | 1 | Inspector | $ 2,000,000.00 | | 8.00 | $ 16,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 8.88 | $ 21,489,600.00 | | 0 | $ - | 8.88 | $ 21,489,600.00 | 8.88 | $ 21,489,600.00 |
| 51 | 1 | Inspector | $ 2,000,000.00 | | 8.00 | $ 16,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 7.96 | $ 19,263,200.00 | | 0 | $ - | 7.96 | $ 19,263,200.00 | 7.96 | $ 19,263,200.00 |
| 52 | 1 | Inspector | $ - | | 0.00 | $ - | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 1.76 | $ 4,259,200.00 | | 0 | $ - | 1.76 | $ 4,259,200.00 | 1.76 | $ 4,259,200.00 |
| 53 | 1 | Inspector | $ - | | 0.00 | $ - | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 54 | 1 | Inspector SST | $ 2,000,000.00 | | 8.00 | $ 16,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 15.26 | $ 37,534,200.00 | + | 7 | $ 17,787,000.00 | 15.26 | $ 37,534,200.00 | 22.26 | $ 55,321,200.00 |
| 55 | 1 | Inspector SST | $ 2,000,000.00 | | 8.00 | $ 16,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 5.92 | $ 14,326,400.00 | | 0 | $ - | 5.92 | $ 14,326,400.00 | 5.92 | $ 14,326,400.00 |
| 56 | 1 | Inspector SST | $ 2,000,000.00 | | 8.00 | $ 16,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 57 | 1 | Inspector SST | $ 2,000,000.00 | | 8.00 | $ 16,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 58 | 1 | Inspector SST | $ 2,000,000.00 | | 8.00 | $ 16,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| | | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | $ - | $ - | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 1 | Ingeniero Administrativo | $ - | | 0.00 | $ - | $ 3,630,000 | | $ 3,811,500 | | 5.00 | $ 19,057,500.00 | | 7 | $ 26,680,500.00 | 5.00 | $ 19,057,500.00 | 12.00 | $ 45,738,000.00 |
| 60 | 1 | Secretaria | $ 1,050,000.00 | | 0.00 | $ - | $ 1,300,000 | | $ 1,423,500 | | 5.00 | $ 7,117,500.00 | | 7 | $ 9,964,500.00 | 5.00 | $ 7,117,500.00 | 12.00 | $ 17,082,000.00 |
| | | **DEPARTAMENTO DE VAUPES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 1 | Director de Interventoría | $ 6,000,000.00 | | 10.00 | $ 60,000,000 | $ 7,260,000 | | $ 7,623,000 | | 0.00 | $ - | + | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 62 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4,500,000.00 | | 8.00 | $ 36,000,000 | $ 5,445,000 | | $ 5,717,250 | | 0.00 | $ - | + | 7 | $ 40,020,750.00 | 0.00 | $ - | 7.00 | $ 40,020,750.00 |
| 63 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 3,000,000.00 | | 8.00 | $ 24,000,000 | $ 3,630,000 | | $ 3,811,500 | | 3.00 | $ 11,434,500.00 | + | 7 | $ 26,680,500.00 | 3.00 | $ 11,434,500.00 | 10.00 | $ 38,115,000.00 |
| | | **MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 1 | Especialista Ambiental y/o sostenibilidad | $ 6,500,000.00 | | 0.00 | $ - | $ 7,865,000 | | $ 8,258,250 | | 0.00 | $ - | + | 0.8 | $ 6,606,600.00 | 0.00 | $ - | 0.80 | $ 6,606,600.00 |
| 65 | 1 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | $ 6,500,000.00 | | 0.00 | $ - | $ 7,865,000 | | $ 8,258,250 | | 0.00 | $ - | + | 0.3 | $ 2,477,475.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 66 | 1 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | $ 6,500,000.00 | | 0.00 | $ - | $ 7,865,000 | | $ 8,258,250 | | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 67 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 6,500,000.00 | | 0.00 | $ - | $ 7,865,000 | | $ 8,258,250 | | 0.45 | $ 3,716,212.50 | + | 0.6 | $ 4,954,950.00 | 0.45 | $ 3,716,212.50 | 1.05 | $ 8,671,162.50 |
| 68 | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6,500,000.00 | | 0.00 | $ - | $ 7,865,000 | | $ 8,258,250 | | 0.00 | $ - | + | 0.15 | $ 1,238,737.50 | 0.00 | $ - | 0.15 | $ 1,238,737.50 |
| 69 | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6,500,000.00 | | 0.00 | $ - | $ 7,865,000 | | $ 8,258,250 | | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 70 | 1 | Profesional Social | $ 3,000,000.00 | | 4.00 | $ 12,000,000 | $ 3,630,000 | | $ 3,811,500 | | 0.00 | $ - | + | 7 | $ 26,680,500.00 | 0.00 | $ - | 7.00 | $ 26,680,500.00 |
| 71 | 1 | Profesional Ambiental | $ 3,000,000.00 | | 4.00 | $ 12,000,000 | $ 3,630,000 | | $ 3,811,500 | | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 72 | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | $ 3,000,000.00 | | 4.00 | $ 12,000,000 | $ 3,630,000 | | $ 3,811,500 | | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| | | **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 1 | Inspector | $ 2,000,000.00 | | 8.00 | $ 16,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 0.00 | $ - | + | 6 | $ 15,246,000.00 | 0.00 | $ - | 6.00 | $ 15,246,000.00 |
| 74 | 1 | Inspector SST | $ 2,000,000.00 | | 8.00 | $ 16,000,000 | $ 2,420,000 | | $ 2,541,000 | | 0.00 | $ - | + | 7 | $ 17,787,000.00 | 0.00 | $ - | 7.00 | $ 17,787,000.00 |
| | | **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL** | | | | **$ 1,744,000,000.00** | | | | | | **$ 1,891,659,587.50** | | | **$ 356,550,547.50** | | **$ 1,887,714,685.00** | | **$ 2,299,093,660.00** |
| | | **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | **2.36** | | | | | | **2.36** | | | **2.36** | | **2.36** | | **2.36** |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 4,115,840,000.00** | | | | | | **$ 4,464,316,626.50** | | | **$ 841,459,292.10** | | **$ 4,455,006,656.60** | | **$ 5,425,861,037.60** |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2024 COSTO | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2024 UNIDAD DE PAGO | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2025 COSTO | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2025 UNIDAD DE PAGO | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 04 de fecha 08/05/2025 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | CONDICIONES ACTA ANTERIOR VALOR | +/- | PRESENTES TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | PRESENTES VALOR | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 30 de fecha 3 de junio de 2025 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VALOR | CONDICIONES ACTUALIZADAS TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DEPARTAMENTO DE CAQUETA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 1 | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 200,000.00 | Dia | 144.00 | $ 28,800,000.00 | $ 242,000 | Dia | $ 254,100 | Dia | 45.50 | $ 9,772,000.00 | | 0 | $ - | 45.50 | $ 9,772,000.00 | 45.50 | $ 9,772,000.00 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 1 | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 10,000,000.00 | Mes | 20.00 | $ 200,000,000.00 | $ 12,100,000 | Mes | $ 12,705,000 | Mes | 4.00 | $ 50,820,000.00 | + | 0 | $ - | 4.00 | $ 50,820,000.00 | 4.00 | $ 50,820,000.00 |
| 77 | 1 | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 10,000,000.00 | Mes | 12.00 | $ 120,000,000.00 | $ 12,100,000 | Mes | $ 12,705,000 | Mes | 22.00 | $ 245,200,000.00 | | 1.5 | $ 19,057,500.00 | 22.00 | $ 245,200,000.00 | 23.50 | $ 264,257,500.00 |
| 78 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1,100,000.00 | Mes | 16.00 | $ 17,600,000.00 | $ 1,331,000 | Mes | $ 1,397,550 | Mes | 21.85 | $ 27,304,200.00 | + | 3 | $ 4,192,650.00 | 21.85 | $ 27,304,200.00 | 24.85 | $ 31,496,850.00 |
| 79 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1,100,000.00 | Mes | 16.00 | $ 17,600,000.00 | $ 1,331,000 | Mes | $ 1,397,550 | Mes | 18.85 | $ 23,111,550.00 | + | 0 | $ - | 18.85 | $ 23,111,550.00 | 18.85 | $ 23,111,550.00 |
| 80 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1,100,000.00 | Mes | 8.00 | $ 8,800,000.00 | $ 1,331,000 | Mes | $ 1,397,550 | Mes | 15.00 | $ 19,272,000.00 | | 0 | $ - | 15.00 | $ 19,272,000.00 | 15.00 | $ 19,272,000.00 |
| 81 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1,100,000.00 | Mes | 8.00 | $ 8,800,000.00 | $ 1,331,000 | Mes | $ 1,397,550 | Mes | 15.00 | $ 19,272,000.00 | | 0 | $ - | 15.00 | $ 19,272,000.00 | 15.00 | $ 19,272,000.00 |
| 82 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ - | Mes | 0.00 | $ - | $ 1,331,000 | Mes | $ 1,397,550 | Mes | 10.00 | $ 13,310,000.00 | | 0 | $ - | 10.00 | $ 13,310,000.00 | 10.00 | $ 13,310,000.00 |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |

FECHA: 04/06/2025 (Día / Mes / Año)

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2024 | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2025 | | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 04 de fecha 08/05/2025 | | MODIFICACIONES: PRESENTES | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 30 de fecha 3 de junio de 2025 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | +/- | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| 83 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ - | Mes | 0.00 | $ - | $ 1,331,000 | Mes | $ 1,397,550 | Mes | 12.00 | $ 15,972,000.00 | | 0 | $ - | 12.00 | $ 15,972,000.00 | 12.00 | $ 15,972,000.00 |
| 84 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ - | Mes | 0.00 | $ - | $ 1,331,000 | Mes | $ 1,397,550 | Mes | 11.00 | $ 14,641,000.00 | | 0 | $ - | 11.00 | $ 14,641,000.00 | 11.00 | $ 14,641,000.00 |
| 85 | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6,500,000.00 | Mes | 24.00 | $ 156,000,000.00 | $ 7,865,000 | Mes | $ 8,258,250 | Mes | 23.00 | $ 160,420,000.00 | | 0.9 | $ 7,432,425.00 | 23.00 | $ 160,420,000.00 | 23.90 | $ 167,852,425.00 |
| 86 | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ - | Mes | 0.00 | $ - | $ 7,865,000 | Mes | $ 8,258,250 | Mes | 15.00 | $ 119,548,000.00 | + | 0 | $ - | 15.00 | $ 119,548,000.00 | 15.00 | $ 119,548,000.00 |
| 87 | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ - | Mes | 0.00 | $ - | $ 7,865,000 | Mes | $ 8,258,250 | Mes | 9.00 | $ 70,785,000.00 | | 0 | $ - | 9.00 | $ 70,785,000.00 | 9.00 | $ 70,785,000.00 |
| 88 | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ - | Mes | 0.00 | $ - | $ 7,865,000 | Mes | $ 8,258,250 | Mes | 7.50 | $ 58,987,500.00 | | 0 | $ - | 7.50 | $ 58,987,500.00 | 7.50 | $ 58,987,500.00 |
| 89 | 1 | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 644,000.00 | Según comprobante por mes | 16.00 | $ 10,304,000.00 | $ 779,240 | Según comprobante por mes | $ 818,202 | Según comprobante por mes | 10.50 | $ 7,864,428.18 | + | 2.09 | $ 1,710,042.18 | 9.59 | $ 7,119,864.36 | 12.59 | $ 9,574,470.36 |
| 90 | 1 | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 644,000.00 | Según comprobante por mes | 16.00 | $ 10,304,000.00 | $ 779,240 | Según comprobante por mes | $ 818,202 | Según comprobante por mes | 4.06 | $ 2,893,234.40 | | 0 | $ - | 4.06 | $ 2,893,234.40 | 4.06 | $ 2,893,234.40 |
| 91 | 1 | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 644,000.00 | Según comprobante por mes | 16.00 | $ 10,304,000.00 | $ 779,240 | Según comprobante por mes | $ 818,202 | Según comprobante por mes | 2.63 | $ 1,789,740.40 | | 0 | $ - | 2.63 | $ 1,789,740.40 | 2.63 | $ 1,789,740.40 |
| 92 | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 2,000,000.00 | Según comprobante por mes | 24.00 | $ 48,000,000.00 | $ 2,420,000 | Según comprobante por mes | $ 2,541,000 | Según comprobante por mes | 27.00 | $ 61,745,000.00 | + | 3 | $ 7,623,000.00 | 27.00 | $ 61,745,000.00 | 30.00 | $ 69,368,000.00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 2,000,000.00 | Según comprobante por mes | 18.00 | $ 36,000,000.00 | $ 2,420,000 | Según comprobante por mes | $ 2,541,000 | Según comprobante por mes | 15.57 | $ 34,390,800.00 | | 0 | $ - | 15.57 | $ 34,390,800.00 | 15.57 | $ 34,390,800.00 |
| 94 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 2,050,000.00 | Según comprobante por mes | 24.00 | $ 49,200,000.00 | $ 2,480,500 | Según comprobante por mes | $ 2,604,525 | Según comprobante por mes | 22.00 | $ 50,266,000.00 | + | 0.46 | $ 1,201,914.31 | 22.00 | $ 50,266,000.00 | 22.46 | $ 51,467,914.31 |
| 95 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 900,000.00 | Según comprobante por mes | 24.00 | $ 21,600,000.00 | $ 1,089,000 | Según comprobante por mes | $ 1,143,450 | Según comprobante por mes | 10.77 | $ 10,940,400.00 | | 0 | $ - | 10.77 | $ 10,940,400.00 | 10.77 | $ 10,940,400.00 |
| 96 | 1 | Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 | $ 550,000.00 | Según comprobante por mes | 12.00 | $ 6,600,000.00 | $ 665,500 | Según comprobante por mes | $ 698,775 | Según comprobante por mes | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 97 | 1 | Veeduría Técnica Comunitaria | $ 200,000.00 | Según comprobante por mes | 12.00 | $ 2,400,000.00 | $ 242,000 | Según comprobante por mes | $ 254,100 | Según comprobante por mes | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| | | **DEPARTAMENTO DE AMAZONAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 1 | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 200,000.00 | Dia | 98.00 | $ 19,600,000.00 | $ 242,000 | Dia | $ 254,100 | Dia | 103.00 | $ 24,232,600.00 | - | 70 | $ 17,787,000.00 | 103.00 | $ 24,232,600.00 | 173.00 | $ 42,019,600.00 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 1 | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 10,000,000.00 | Mes | 10.00 | $ 100,000,000.00 | $ 12,100,000 | Mes | $ 12,705,000 | Mes | 17.50 | $ 211,020,000.00 | + | 7 | $ 88,935,000.00 | 17.50 | $ 211,020,000.00 | 24.50 | $ 299,955,000.00 |
| 100 | 1 | Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 10,000,000.00 | Mes | 12.00 | $ 120,000,000.00 | $ 12,100,000 | Mes | $ 12,705,000 | Mes | 1.00 | $ 12,100,000.00 | | 0 | $ - | 1.00 | $ 12,100,000.00 | 1.00 | $ 12,100,000.00 |
| 101 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1,100,000.00 | Mes | 8.00 | $ 8,800,000.00 | $ 1,331,000 | Mes | $ 1,397,550 | Mes | 23.00 | $ 28,964,650.00 | + | 1 | $ 1,397,550.00 | 23.00 | $ 28,964,650.00 | 24.00 | $ 30,362,200.00 |
| 102 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1,100,000.00 | Mes | 8.00 | $ 8,800,000.00 | $ 1,331,000 | Mes | $ 1,397,550 | Mes | 20.00 | $ 25,895,650.00 | | 0 | $ - | 20.00 | $ 25,895,650.00 | 20.00 | $ 25,895,650.00 |
| 103 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1,100,000.00 | Mes | 8.00 | $ 8,800,000.00 | $ 1,331,000 | Mes | $ 1,397,550 | Mes | 16.33 | $ 21,991,750.00 | | 0 | $ - | 16.33 | $ 21,991,750.00 | 16.33 | $ 21,991,750.00 |
| 104 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1,100,000.00 | Mes | 8.00 | $ 8,800,000.00 | $ 1,331,000 | Mes | $ 1,397,550 | Mes | 10.51 | $ 14,121,910.00 | | 0 | $ - | 10.51 | $ 14,121,910.00 | 10.51 | $ 14,121,910.00 |
| 105 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1,100,000.00 | Mes | 8.00 | $ 8,800,000.00 | $ 1,331,000 | Mes | $ 1,397,550 | Mes | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 106 | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6,500,000.00 | Mes | 18.00 | $ 117,000,000.00 | $ 7,865,000 | Mes | $ 8,258,250 | Mes | 8.00 | $ 62,920,000.00 | | 0 | $ - | 8.00 | $ 62,920,000.00 | 8.00 | $ 62,920,000.00 |
| 107 | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ - | Mes | 0.00 | $ - | $ 7,865,000 | Mes | $ 8,258,250 | Mes | 13.00 | $ 104,211,250.00 | + | 7 | $ 57,807,750.00 | 13.00 | $ 104,211,250.00 | 20.00 | $ 162,019,000.00 |
| 108 | 1 | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 644,000.00 | Según comprobante por mes | 16.00 | $ 10,304,000.00 | $ 779,240 | Según comprobante por mes | $ 818,202 | Según comprobante por mes | 8.02 | $ 6,359,767.26 | + | 7 | $ 5,727,414.00 | 8.02 | $ 6,359,767.26 | 15.02 | $ 12,087,181.26 |
| 109 | 1 | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 644,000.00 | Según comprobante por mes | 16.00 | $ 10,304,000.00 | $ 779,240 | Según comprobante por mes | $ 818,202 | Según comprobante por mes | 3.08 | $ 2,400,059.20 | | 0 | $ - | 3.08 | $ 2,400,059.20 | 3.08 | $ 2,400,059.20 |
| 110 | 1 | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 644,000.00 | Según comprobante por mes | 10.00 | $ 6,440,000.00 | $ 779,240 | Según comprobante por mes | $ 818,202 | Según comprobante por mes | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 111 | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 2,000,000.00 | Según comprobante por mes | 12.00 | $ 24,000,000.00 | $ 2,420,000 | Según comprobante por mes | $ 2,541,000 | Según comprobante por mes | 35.00 | $ 82,906,000.00 | + | 7 | $ 17,787,000.00 | 35.00 | $ 82,906,000.00 | 42.00 | $ 100,693,000.00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 2,000,000.00 | Según comprobante por mes | 18.00 | $ 36,000,000.00 | $ 2,420,000 | Según comprobante por mes | $ 2,541,000 | Según comprobante por mes | 17.64 | $ 40,976,850.00 | + | 7 | $ 17,787,000.00 | 17.64 | $ 40,976,850.00 | 24.64 | $ 58,763,850.00 |
| 113 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 2,050,000.00 | Según comprobante por mes | 6.00 | $ 12,300,000.00 | $ 2,480,500 | Según comprobante por mes | $ 2,604,525 | Según comprobante por mes | 19.00 | $ 46,888,625.00 | + | 7 | $ 18,231,675.00 | 19.00 | $ 46,888,625.00 | 26.00 | $ 65,120,300.00 |
| 114 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 900,000.00 | Según comprobante por mes | 6.00 | $ 5,400,000.00 | $ 1,089,000 | Según comprobante por mes | $ 1,143,450 | Según comprobante por mes | 13.44 | $ 14,387,800.50 | + | 6.6 | $ (7,546,770.00) | 13.04 | $ 13,930,420.50 | 20.04 | $ 21,934,570.50 |
| | | **DEPARTAMENTO DE VAUPES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 1 | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 200,000.00 | Dia | 46.00 | $ 9,200,000.00 | $ 242,000 | | $ 254,100 | | 0.00 | $ - | + | 42 | $ (10,672,200.00) | 0.00 | $ - | 42.00 | $ 10,672,200.00 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1,100,000.00 | Mes | 8.00 | $ 8,800,000.00 | $ 1,331,000 | Mes | $ 1,397,550 | Mes | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 117 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 1,100,000.00 | Mes | 0.00 | $ - | $ 1,331,000 | Mes | $ 1,397,550 | Mes | 0.00 | $ - | | 0 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 118 | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6,500,000.00 | Mes | 6.00 | $ 39,000,000.00 | $ 7,865,000 | Mes | $ 8,258,250 | Mes | 0.00 | $ - | + | 3 | $ 24,774,750.00 | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 24,774,750.00 |
| 119 | 1 | Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 644,000.00 | Según comprobante por mes | 6.00 | $ 3,864,000.00 | $ 779,240 | Según comprobante por mes | $ 818,202 | Según comprobante por mes | 0.00 | $ - | + | 7 | $ 5,727,414.00 | 0.00 | $ - | 7.00 | $ 5,727,414.00 |
| 120 | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 2,000,000.00 | Según comprobante por mes | 0.00 | $ - | $ 2,420,000 | Según comprobante por mes | $ 2,541,000 | Según comprobante por mes | 0.00 | $ - | + | 7 | $ 17,787,000.00 | 0.00 | $ - | 7.00 | $ 17,787,000.00 |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 04/06/2025 (Día / Mes / Año)

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2024 | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2025 | | MODIFICACIONES | | | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 30 de fecha 3 de junio de 2025 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 04 de fecha 08/05/2025 | | | PRESENTES | | | | | | |
| | | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | OTROS COSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 2,000,000.00 | Según comprobante por mes | 12.00 | $ 24,000,000.00 | $ 2,420,000 | Según comprobante por mes | $ 2,541,000 | Según comprobante por mes | 0.00 | $ - | + | 7 | $ 17,787,000.00 | 0 | $ - | 7.00 | $ 17,787,000.00 |
| 122 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 2,050,000.00 | Según comprobante por mes | 0.00 | $ - | $ 2,480,500 | Según comprobante por mes | $ 2,604,525 | Según comprobante por mes | 0.00 | $ - | + | 7 | $ 18,231,675.00 | 0 | $ - | 7.00 | $ 18,231,675.00 |
| 123 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 900,000.00 | Según comprobante por mes | 0.00 | $ - | $ 1,089,000 | Según comprobante por mes | $ 1,143,450 | Según comprobante por mes | 0.00 | $ - | + | 7 | $ 8,004,150.00 | 0 | $ - | 7.00 | $ 8,004,150.00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | $ 13,547.86 | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | $ 1,342,524,000.00 | | | | | | $ 1,717,695,312.80 | | | $ 340,770,939.49 | | $ 1,716,479,821.12 | | $ 2,094,890,644.43 |
| | | * **SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)** | | | | $ 5,458,364,000.00 | | | | | | $ 6,182,011,939.30 | | | $ 1,182,230,231.59 | | $ 6,171,486,477.72 | | $ 7,520,751,682.03 |
| | | * **Valor a descontar seguridad social no asumido por el consorcio** | | | | | | | | | | | | | | | $ 29,000,619.03 | | $ 29,000,619.03 |
| | | * **PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)** | | | | $ 406,118,800.00 | | | | | | $ - | | | $ - | | $ - | | |
| | | * **SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)** | | | | $ 5,864,482,800.00 | | | | | | $ 6,182,011,939.30 | | | $ 1,182,230,231.59 | | $ 6,142,485,858.69 | | $ 7,491,751,063.00 |
| | | * **IVA = 19% * (E) = (F)** | | | | $ 1,114,251,732.00 | | | | | | $ 628,218,593.10 | | | $ 18,940,328.90 | | $ 626,960,226.30 | | $ 647,158,922.00 |
| | | **COSTO TOTAL = (E) + (F)** | | | | $ 6,978,734,532.00 | | | | | | $ 6,810,230,532.00 | | | $ 1,201,170,560.80 | | $ 6,769,452,084.99 | | $ 8,138,909,985.00 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 5,864,482,800.00 | $ 1,114,251,732.00 | $ 6,978,734,532.00 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) FEBRERO DE 2025 | $ 6,142,485,858.69 | $ 626,966,226.30 | $ 6,769,452,084.99 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | | | |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 1,349,265,203.91 | $ 20,192,695.70 | $ 1,369,457,899.61 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | 25 meses 14 dias |
| ADICIONAL | 12 |
| ACUMULADO | 37 meses 14 dias |
| FALTANTE | 7 Meses |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

1. Por las necesidades que se presentan en la ejecución de las actividades de esta interventoría, para los departamentos de caqueta, amazonas y vaupes, en virtud de las prorrogas en tiempo otorgadas a los contratos de obra No. 078 de 2022 y 558 de 2022. se redistribuyeron los recursos en aras de atender todos los fentes de obra hasta el 31 de mayo de 2025.

**NOTAS:**

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: : 25202 -73192 CND

Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría ( e)
Matrícula Profesional No.:19202-65504 CAU

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-59853 CND

Revisión:

Director Territorial ( E) — Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA — Matrícula Profesional No.:19202-65504 CAU — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Apoyo a la Supervision — Nombre: NANCY PATRICIA PARRA ROJAS — Matrícula Profesional No.: 25202-268866 CND — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Fecha: 2025-07-08 19:13:22
Radicado: 2025S-VBOG-046580
Destino: CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Anexos: 0

INVIAS
Oscar Rodolfo Acevedo Castro,SUBDIRECTOR DE V
2025-07-08T19:13:25-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

**Al contestar cite este radicado:** 2025S-VBOG-046580
**Fecha:** 2025-07-08 19:13:22

SEÑOR(A):
**CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO**
**ALCALDE MUNICIPAL**
**ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA**
Calle 6 No. 6 - 05 Barrio Centro
despachoalcalde@albania-caqueta.gov.co
ALBANIA, CAQUETA

**ASUNTO:** Solicitud información obras Convenio 1790-2021

Respetado Alcalde Alban,

De manera cordial, solicitamos remitir un informe detallado sobre el debido procedimiento de imposición de multas, sanciones y caducidad, con el fin de iniciar el proceso sancionatorio al contratista de obra del contrato 078 de 2022, suscrito por la Alcaldía de Albania, Caquetá, desde que se evidenciaron los atrasos en la ejecución de las obras. Así mismo, se requiere incluir las respuestas a las comunicaciones remitidas por la interventoría VIASCOL, mediante los oficios CE-VIASCOL-1827, CE-VIASCOL-1887 y CE-VIASCOL-1898, en los cuales se solicitó el inicio del proceso por incumplimiento parcial de obligaciones.

Adicionalmente, se informa que la interventoría VIASCOL, contratada por el INVIAS bajo el contrato 1052 de 2022, ha agotado los recursos destinados a la supervisión de las obras a su cargo, incluyendo las correspondientes al Convenio 1790 de 2021. Para continuar con el seguimiento de estas obras, se solicita al Ente Territorial la revisión y aporte de los recursos necesarios para el pago de la interventoría, debido a que se han realizado prórrogas al convenio cuyos recursos han sido asumidos por INVIAS. Conforme a los valores aportados y actualizados por la interventoría, el monto requerido para culminar las obras en los tres meses restantes asciende a la suma de $118.082.023. Así mismo, se informa que actualmente el Convenio tiene fecha de finalización el 31 de diciembre de 2025, por lo que si se requiere prorrogarlo nuevamente, el costo de interventoría deberá ser asumido 100% por la Alcaldía ya que el INVIAS no cuenta con recursos para continuar con el seguimiento de las obras.

Quedamos atentos a su pronta respuesta respecto a los puntos mencionadosCordialmente,

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES

Proyectado por: NANCY PATRICIA PARRA ROJAS
Revisado por: OSCAR ANDRES BURITICA RINCON
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

INVIAS

Oscar Rodolfo Acevedo Castro,SUBDIRECTOR DE V
2025-07-08T19:13:25-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO - 79553399

08/07/2025 19:13:32 COT -05

QBTD-7OAG-OF1O-TKCY-J175-2020-0125-24

Fecha: 2025-07-08T19:13:27-05:00
Oscar Rodolfo Acevedo Castro
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INVIAS

Fecha: 2025-07-08 19:54:50
Radicado: 2025S-VBOG-046604
Destino: Luis Alfredo Gutiérrez García
Anexos: 0

Oscar Rodolfo Acevedo Castro,SUBDIRECTOR DE V
2025-07-08T19:54:53-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

**Al contestar cite este radicado:** 2025S-VBOG-046604
**Fecha:** 2025-07-08 19:54:50

SEÑOR(A):
**LUIS ALFREDO GUTIÉRREZ GARCÍA**
**GOBERNADOR DE VAUPÉS**
**GOBERNACION DE VAUPES**
Calle 15 #14 - 18 Barrio Centro
gobernador@vaupes.gov.co
MITÚ, VAUPES

**ASUNTO:** Solicitud información Convenio 1856 de 2021

Respetado Gobernador Gutierrez,

De manera cordial, solicitamos remitir un informe detallado del estado de la obra del contrato 600 de 2024, suscrito por la Gobernación del Vaupés y el INVIAS, lo anterior, con el fin de indicar la fecha probable de la orden de inicio, ya que se conoce que están terminando los permisos ambientales pertinentes, y por ende el INVIAS solicita aclarar los trámites que viene adelantando la Gobernación para tal fin.

Así mismo, se informa que actualmente el Convenio tiene fecha de finalización el 31 de diciembre de 2025, por lo que si se requiere prorrogarlo nuevamente, el costo de interventoría deberá ser asumido 100% por la Gobernación ya que el INVIAS no cuenta con recursos para continuar con el seguimiento de las obras después de la fecha indicada

Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES

Proyectado por: NANCY PATRICIA PARRA ROJAS
Revisado por: OSCAR ANDRES BURITICA RINCON
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

INVIAS

Oscar Rodolfo Acevedo Castro,SUBDIRECTOR DE V
2025-07-08T19:54:53-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO - 79553399

08/07/2025 19:55:00 COT -05

BBTD-7OAG-OF1O-TNJD-X175-2022-5000-76

Fecha: 2025-07-08T19:54:54-05:00
Oscar Rodolfo Acevedo Castro
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INVIAS

Fecha: 2025-07-08 19:55:26
Radicado: 2025S-VBOG-046605
Destino: EDILBERTO SUAREZ PINTO
Anexos: 0

Oscar Rodolfo Acevedo Castro,SUBDIRECTOR DE VI
2025-07-08T19:55:30-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

**Al contestar cite este radicado:** 2025S-VBOG-046605
**Fecha:** 2025-07-08 19:55:26

SEÑOR(A):
**EDILBERTO SUAREZ PINTO**
**ALCALDE**
**MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO**

Carrera 1 con calle 5 - Esquina Palacio Municipal
planeacion@puertonarino-amazonas.gov.co
PUERTO NARIÑO, AMAZONAS

**ASUNTO:** Solicitud información Convenio 1901-2021

Respetado Alcalde Suárez,

De manera cordial, solicitamos remitir un informe detallado del estado de la obra del contrato 558 de 2022 asociado al Convenio 1901 de 2021 suscrito por la Alcaldía de Puerto Nariño (Amazonas) y el INVIAS, lo anterior, con el fin de indicar la fecha de finalización de las obras en el municipio, lo anterior debido a que el contrato de obra se encuentra suspendido y finaliza el 13 de julio del año en curso, y como se había manifestado al Secretario de Planeación Infraestructura y las TICS del municipio, se agotaron los recursos de la interventoría para el seguimiento de las obras y es importante que se definan los recursos adicionales para su supervisión, ya que los recursos de la interventoría se agotan el 13 de julio de 2025.

Así mismo, se informa que actualmente el Convenio tiene fecha de finalización el 31 de agosto de 2025, por lo que si se requiere prorrogarlo nuevamente, el costo de interventoría deberá ser asumido 100% por el municipio ya que el INVIAS no cuenta con recursos para continuar con el seguimiento de las obras después de la fecha indicada.

Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES

Proyectado por: NANCY PATRICIA PARRA ROJAS
Revisado por: OSCAR ANDRES BURITICA RINCON
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

INVIAS

Oscar Rodolfo Acevedo Castro,SUBDIRECTOR DE V
2025-07-08T19:55:30-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO - 79553399

08/07/2025 19:55:36 COT -05

NBTD-7OAG-OF1O-TDTD-S175-2022-5364-86

Fecha: 2025-07-08T19:55:31-05:00
Oscar Rodolfo Acevedo Castro
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INVIAS