JUSTIFICACIÓN DE OTROSÍ N°. 2
AMPLIACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTROS Nº. 0757 de 2025 SUSCRITO ENTRE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA Y PROCOLORES SAS NIT 890917172

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

FECHA DEL INFORME: 9 de julio de 2025

LUGAR DE EJECUCIÓN: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $57.500.000

DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: Desde el 23 de abril de 2025 hasta el 30 de mayo de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Isabel Cristina Bernal Vinasco

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro del servicio de producción e instalación de piezas de señalización requeridas por la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina y los proyectos que ejecuta.

ANTECEDENTES:

- El contrato se suscribió el 16 de abril de 2025.
- El contrato se legalizó el 23 de abril de 2025.
- El contrato no ha presentado suspensiones.
- El contrato tuvo otrosí 1 de ampliación modificando la fecha de terminación hasta el 14 de julio de 2025
- Hasta la fecha, el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales se han verificado satisfactoriamente.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

El contrato presenta actualmente la siguiente ejecución presupuestal:

Valor total del contrato (IVA incluido)	Porcentaje de ejecución contractual / Honorarios	Periodo y/o Número de Factura	Valor a pagar	Saldo Contrato
$ 57.500.000	05,32%	Mayo - PR 5065	$ 3.056.852,09	$ 54.443.148
$ 57.500.000	14,71%	Junio - PR 5316	$ 5.402.297,02	$ 49.040.850,89
$ 57.500.000	43,61%	Junio - PR 5317	$ 16.614.957,81	$ 32.425.893,08

SEGUIMIENTO TÉCNICO - CONCEPTO DEL SUPERVISOR:

Descripción de la Necesidad:

El presente contrato contempla la producción e instalación de elementos de señalización para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, actividades que, por su naturaleza, requieren un alto nivel de precisión técnica y operativa. La fabricación de las piezas involucra el manejo de materiales diversos, acabados

especiales y formatos de gran escala, lo cual demanda procesos detallados de producción, control de calidad y tiempos adicionales de ejecución para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

En cuanto a la fase de instalación, esta conlleva retos logísticos y operativos significativos, dada la necesidad de coordinar previamente con las bibliotecas los accesos, disponibilidad de espacios y programación de las intervenciones. Asimismo, es indispensable el trámite de permisos para trabajos en alturas y la implementación de medidas de seguridad industrial, lo cual requiere una planificación rigurosa y disponibilidad de personal técnico calificado, aspectos que inciden directamente en los tiempos de ejecución.

Adicionalmente, con ocasión de la mejora presupuestal del contrato, se cuenta con la viabilidad técnica y financiera de incluir en el alcance del proyecto la actualización de señalización en otras sedes del Sistema que lo requieren. Esta ampliación implica la realización de nuevas visitas técnicas, levantamientos en sitio, diseño personalizado de piezas conforme a las características particulares de cada espacio y la consecuente producción e instalación, lo que incrementa el volumen de trabajo y el tiempo requerido para su adecuada ejecución.

En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar la calidad, seguridad y pertinencia de los entregables contractuales, se solicita la ampliación del contrato hasta el 14 de julio de 2025, en respuesta al otrosí del contrato interadministrativo, permitiendo así la finalización adecuada de todas las actividades previstas, conforme a los estándares exigidos por la entidad contratante.

Conclusiones:

Según lo anterior, se requiere:

1. Ampliar la duración del contrato por 78 días más, desde el 15 de julio de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025.

Por lo anterior y según acta N°.19 de julio de 2025 del Comité de Orientación y Seguimiento a la Contratación – COS que reposa en la Secretaría General de la Entidad, se recomienda a la entidad ampliar el plazo, estableciendo que con esta modificación no se afecta la esencia contractual.

Elaboró y solicitó:

Isabel Cristina Bernal V.

Isabel Cristina Bernal Vinasco
Subdirectora de Contenidos y patrimonio.
Supervisor y/o interventor delegado del contrato

Proyectó:

Sara González V.

Sara González Villegas
Contratista Biblioteca Pública Piloto
Apoyo a la supervisión del contrato