COTEC INGENIERÍA
Consultorias técnicas y obras civiles SAS

Envigado, abril 29 de 2025 **BAM25 - OF.023**

Señor:
KEYVEEN CASTRO AMARANTO
INTERVENTOR
HUPERNIKAO INGENIERIA SAS
Medellín

REFERENCIA: *Contrato No. 4600103221 de 2024.* ***"Construcción de conducto enterrado en la Calle 14 A con Carrera 138 sobre la quebrada La Buga, Corregimiento de AltaVista"***

ASUNTO: Afectaciones por el invierno en la correcta ejecución de la obra.

Cordial saludo,

Por medio de la presente manifiesto nuestra preocupación por la afectación y sobre costos que está generando la temporada de invierno desde el 10 de abril a la fecha:

1. El jueves 10 de abril en horas de la noche se presente una creciente súbita de la quebrada donde se llenó de material de arrastre toda la zona intervenida y desestabilización del talud, generando hacer actividades adicionales de limpieza y recinte de talud afectado.
2. El viernes 25 de abril de 2025 en horas de la tarde se presentó lluvias que genero creciente súbita de la quebrada, donde el hierro instalado se colmato de material de arrastre, situación que género cancelar el vaciado de la losa de piso que se tenía reprogramara para el sábado 26 de abril. Debido a lo anterior se reprograma para el día martes 29 de abril.
3. El día sábado 26 de abril y lunes 28 de abril se realizaron labores de limpieza del acero de refuerzo y acondicionamiento para el vaciado de la losa inferior.
4. El 29 de abril en horas de la madrugada se presentó lluvias de consideración que genero creciente súbita de la quebrada y deslizamiento de taludes en la

vía de acceso en la obra, como deslizamiento en la zona de reversadero de buses, y cierre de la via en el sitio de la planta de tratamiento del acueducto, situación que llevo a que el Alcalde de Medellín declara la emergencia por la afectación que se presente en la zona de AltaVista. Es de resalta que el presente día no pudo ingresar a la obra el personal profesional y operativo.

5. Debido a la catástrofe se presentó varias noticias que documenta la magnitud de la afectación, como son:
    a. El noticiero H13H el titular “Deslizamiento en AltaVista obliga al cierre vial en plena emergencia por lluvias” (29 de Abril 2025), link https://www.h13n.com/deslizamiento-en-altavista-obliga-al-cierre-vial-en-plena-emergencia-por-lluvias/322802/ (Ver Registro Fotográfico No.8)
    b. En la página de la alcaldía se publica la emergencia que es atendida por DAGRD y bomberos. Link https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/alcaldia-de-medellin-a-traves-del-dagrd-y-bomberos-atiende-emergencia-en-altavista/ (Ver Registro Fotográfico No.9)

De acuerdo a lo anterior manifestamos nuestra preocupación, porque a la fecha la vía está cerrada por los deslizamientos presentados en la zona y no han podido ingresar el personal profesional y operativo a la obra, adicionalmente no puedo ingresar volquetas para realizar la limpieza de la zona del boxculvert y ni programar el premezclado para el vaciado de la losa de piso, generando sobrecostos y atrasos en la obra. Situación que no es imputable a nosotros como contratista.

Cordialmente,

LEONARDO VELASQUEZ C
R/L. COTEC INGENIERIA S.A.S.

- Anexo 1: Registro fotográfico

ANEXO No.1

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO No. 1 – Creciente súbita de la quebrada el 10 de abril 2025



FOTO No. 2 – Acero de refuerzo instalado el 25 de abril para el vaciado de la losa de piso



FOTO No. 3 – Creciente súbita el 25 de abril.



FOTO No. 4 – Limpieza del acero de refuerzo los días 26 y 28 de abril.



FOTO No. 5 – Deslizamiento que genero taponamiento de la vía en la zona de la planta de tratamiento del acueducto (29 de abril de 2025)



FOTO No. 6 – Colmatación del acero de refuerzo por material de arrastre en la obra (29 de Abril 2025)



FOTO No. 7 – Derrumbe en reversadero de buses generando cierre de vía, zona aledaña a la obra (29 de Abril 2025)



Deslizamiento en Altavista obliga al cierre vial en plena emergencia por lluvias

29 abril, 2025 | Alison Rodriguez

Compártelo

deslizamiento-altavista

Una persona muerta y un menor desaparecido deja el invierno en Medellín; autoridades mantienen la alerta por nuevos deslizamientos

A la tragedia que enluta a Altavista este martes 29 de abril se suma el cierre total de la vía en la carrera 113 con calle 18, donde un deslizamiento de tierra bloqueó completamente el paso.

LO ÚLTIMO EN

FOTO No. 8 – Noticia del noticiero H13N – Zona del PTAP del Acueducto, cierre de via por deslizamiento (29 Abril 2025)



FOTO No. 9 – Noticia del Municipio de Medellín DAGRD – Emergencia AltaVista.