ANZA ingenieria SAS	*SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE*	**Código**	**ANZ-14**
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA	**Versión**	**1**
		Vigencia	**12/06/2019**

CONTRATO No.	**790-2024**
OBJETO DEL CONTRATO	**"Mejoramiento del cielo raso en Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalación de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas públicas de Bogotá, en el marco del proyecto de regalías con código BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed de Bogotá".**
CONTRATISTA	**WRUSSY INGENIEROS S.A.S.**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**ANZA INGENIERÍA SAS BIC**

DOCUMENTACIÓN	**REVISIÓN Y APROBACIÓN**		**FECHA INICIO DE OBRA**	**FECHA DE ENTREGA**	**PLAZO DE CONTRATO**	**PRORROGA EN (DIAS)**	**PLAZO TOTAL MAS PRORROGA**	**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**						
1. PROGRAMACIÓN	**X**		27/01/2025	11/06/2025	4 meses 15 dias	N/A	4 meses 15 dias	
			OBSERVACIONES					
1.1. ACTIVIDADES CONTRACTUALES (ITEMS)	**X**		La programación incluye la totalidad de actividades de acuerdo con los items contractuales					
1.2. DURACIÓN DE ACTIVIDADES	**X**		La duración de las actividades se ajusta a los tiempos de ejecucion del proyecto					
1.3 COHERENCIA ACTIVIDADES	**X**		La programación cuenta con dependencias coherentes entre tareas predecesoras y sucesoras					
1.4 ASIGNACIÓN DE RECURSO PERSONAL (TURNOS DE TRABAJO)	**X**		La programación cuenta con los recursos de personal y su calendario					
1.5 ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	**X**		La programación cuenta con la asignación de los recursos financieros de acuerdo con los valores del balance presupuestal contractual					
1.6 RUTA CRITICA	**X**		La programación cuenta con la ruta critica					
1.7 TIEMPOS DE FABRICACIÓN	**X**		L a programación contempla los tiempos de fabricación de las actividades que asi lo requieren (cieloraso y accesorios)					
1.8 HOLGURAS	**X**		La programación cuenta con el margen de tiempo que se dispone para realizar actividades sin retrasar el proyecto, según las					

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se avala la programación de obra del cto no 790-2024 presentada a la entidad mediante oficio SCRD-2025-024 de acuerdo con la CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS, NUMERAL 1, 1.1 Un cronograma en el que se establezcan los plazos ciertos en los que entregará las adecuaciones.

ELABORÓ: Fabian Varela	APROBÓ: Alejandro Zamudio
Director de Interventoria Firma y Posfirma	Representante Legal de Interventoría Firma y Posfirma