ANZA
Ingeniería S A S BIC
Nit. 900.893.208-0

Bogotá D.C., febrero 24 de 2025

SCRD- 2025-050

Señores:
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Directora De Lectura Y Bibliotecas - Ordenadora del gasto.
BIBIANA ANDREA VICTORINO RAMÍREZ
ATN: MAURIZIO TOSCANO GIRALDO
Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural
SUPERVISOR
Correo: correspondencia.externa@scrd.gov.co
Carrera 8 No. 9 – 83
Bogotá D, C.

REF: Expediente de Interventoría 202476002000500002E **CTO # 791-2024,** CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CIELO RASO EN LA BIBLIOTECA MANUEL ZAPATA OLIVELLA - EL TINTAL Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y PUNTOS DE RED PARA SIETE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO

Asunto: Entrega Planes de trabajo y Cronograma detallado

Respetada Señora.,

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente y de acuerdo con las funciones de esta interventoría, me permito remitir la documentacion de Planes de trabajo del CTO de obra 790-2024, la cual cumple con los criterios de aprobación y da alcance a la **CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS, NUMERAL 1.8 Planes de trabajo.** Esta documentacion fue revisada con base al cronograma detallado anexo al presente oficio y la programación de obra aprobada el 5 de febrero mediante radicado 20257100027382, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. **Biblioteca Manuel Zapata Olivella, El Tintal:**

- Se presentan planes de trabajo para los capítulos de Anclase TSA, Obra civil (Desmontes, Suministro e instalación cielo raso) e intervención del auditorio
- Para el capítulo de cambio de cieloraso, El cronograma detallado se ajusta a la programación aprobada el 5 de febrero mediante radicado 20257100027382.
- Para el capítulo de anclajes TSA el cronograma detallado no presenta variación con la programación aprobada el 5 de febrero mediante radicado 20257100027382.

- Para el capítulo de cableado estructurado el cronograma detallado no presenta variación con la programación aprobada el 5 de febrero mediante radicado 20257100027382.
- Para la intervención del auditorio el cronograma detallado plantea adelantar esta actividad proponiendo iniciar el jueves 27 de febrero hasta el martes 8 de marzo, lo anterior sujeto a la disposición de este espacio de acuerdo con la programación de la biblioteca.

2. Biblioteca Francisco Jose de Caldas

- Se presenta plan de trabajo anexo al presente oficio
- El cronograma detallado presenta la fecha exacta en la cual se van a desarrollar las actividades dentro del periodo estipulado en la programación aprobada el 5 de febrero mediante radicado 20257100027382.

3. Biblioteca La Marichuela

- Se presenta plan de trabajo anexo al presente oficio
- Dado que el alcance de las obras ya está establecido, el cronograma detallado se ha alineado con la petición del contratista de adelantar la intervención en la biblioteca, lo que resultará en una optimización de los tiempos

4. Biblioteca Virgilio Barco.

- Se presenta plan de trabajo de reconocimiento inicial y de la intervención del auditorio
- La elaboración del plan de trabajo para la ejecución del cableado estructurado se encuentra sujeta al análisis de las novedades detectadas durante el reconocimiento en sitio realizado la semana pasada. Tras la consolidación de dicha información, se procederá a la estructuración y presentación del documento correspondiente, el cual incluirá la sectorización de la intervención por espacios. De acuerdo con el cronograma presentado la revisión de la información y el planteamiento del plan de trabajo por el contratista se llevarán a cabo los días 24 y 25 de febrero. Las fechas de intervención detalladas serán comunicadas una vez recibido el plan de trabajo por parte del contratista.
- Para la intervención del auditorio el cronograma detallado plantea adelantar esta actividad proponiendo iniciar el lunes 17 de marzo hasta el sabado 22 de marzo, lo anterior sujeto a la disposición de este espacio de acuerdo con la programación de la biblioteca.

5. **Biblioteca Las Ferias**

    - Se presenta plan de trabajo anexo al presente oficio

6. **Biblioteca Lago Timiza**

    - Se presenta plan de trabajo anexo al presente oficio

7. **Biblioteca Gabriel Garcia Marquez, El Tunal**

    - Se presenta plan de trabajo del auditorio anexo al presente oficio
    - Para la intervención del auditorio el cronograma detallado plantea adelantar esta actividad proponiendo iniciar el lunes 10 de marzo hasta el sabado 15 de marzo, lo anterior sujeto a la disposición de este espacio de acuerdo con la programación de la biblioteca.

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente

ING.CÉSAR ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
RL ANZA INGENIERIA SAS BIC

Copia: Maurizio Toscano Giraldo - subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural -**Supervisor CTO # 791-2024** SCRD
Wilver Franciny Russy Ladino - Representante legal WRUSSY INGENIEROS SAS

Anexo: tres (3) folios con archivo 1. PT_TSA BIBLIOTECA TINTAL
cinco (5) folios con archivo 1.2 PT_OBRA CIVIL BIBLIOTECA TINTAL
ocho (8) folios con archivo 3. 2025FEB20-PT- BILIOTECA MARICHUELA
cinco (5) folios con archivo 4. 2025FEB20-PT- RECONOCIMIENTO INICIAL VIRGILIO BARCO
siete (7) folios con archivo 5. 2025FEB20-PT- BILIOTECA FERIAS
siete (7) folios con archivo 6. 2025FEB20-PT- BILIOTECA TIMIZA
tres (3) folios con archivo 7. PLAN DE TRABAJO AUDITORIO
un (1) Archivo en formato Excel con el detalle del cronograma- CRONOGRAMA ATERRIZADO 24_02_25.xlsx