| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OTROSI No 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 050 DE 2025** | | | | | **FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de junio de 2025** | | | |
| **CONTRATISTA: REINDUSTRIAS S.A** | NIT | X | CC | | No | 813.007.147 | DV | 5 |
| **DIRECCIÓN:** CRA 16 NO. 20 a – 35 Neiva Huila | | | | | | **CDP.** | No. 331 | |
| **CONCEPTO**: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS, NEUMÁTICOS, PROTECTORES, BATERIAS, CABLES, BORNES, ENTRE OTRAS, PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 115 DE 2025. | TELEFONO<br>038 4341416 | | | | | CON CARGO A | . 212020200611 | |
| **VALOR:** TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($330,000,000.00) M/CTE. | | | | | | | | |
| **VALOR FINAL:** TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($330,000,000.00) M/CTE. | | | | | | | | |
| **PLAZO INICIAL :** DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2025. | | | | | | | | |
| **PLAZO ADICIONAL:** UN (1) MES DOCE (12) DÍAS | | | | | | | | |
| **PLAZO TOTAL:** DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 11 DE AGOSTO DE 2025. | | | | | | | | |

Entre los suscritos a saber **GENARO LOZADA MENDIETA** mayor de edad, vecino del Municipio de Neiva, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.238.624 expedida en Pitalito – Huila, obrando en nombre y representación legal de la **SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA**, Servicios Integrales, Infraestructura, Consultoría y administración SA ESP -, quien para los efectos legales se llamará SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P o **LA CONTRATANTE** por una parte y por la otra, **YOLANDA ROJAS CELIS**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 36.278.259 expedida en Neiva Huila actuando en nombre y representación legal de **REINDUSTRIAS S.A** NIT.813.007.147, quien para los efectos legales se llamará **EL CONTRATISTA**, quien además manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las leyes vigentes, hemos convenido celebrar el presente OTROSI al contrato de SUMINISTRO, que se regira por las siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones: En Neiva, a los 20 días del mes de junio de 2025, se reunieron los señores **ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ,** mayor de edad y vecino de NEIVA actuando en calidad de supervisora del contrato 050 de 2025 y YOLANDA ROJAS CELIS, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 36.278.259 expedida en Neiva Huila actuando en nombre y representación legal de REINDUSTRIAS S.A NIT.813.007.147 , con el fin de suscribir acta de justificación de adición y prórroga para el OTROSÍ 01 del contrato de suministro No. 050 DE 2025. 1. Que, La sociedad Aguas del Huila S.A. E.S.P, celebró el Contrato Interadministrativo No. 115 de 2025 con la Gobernación del Departamento del Huila, el cual tiene por objeto "Administración, operación logística y mantenimiento de la maquinaria para el mantenimiento preventivo, mejoramiento, atención de puntos críticos y emergencias, de la red vial en el departamento del Huila". 2. Que, en el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo suscrito entre La sociedad Aguas del Huila y la Gobernación del Huila, se hace necesario contratar el suministro de llantas, neumáticos, protectores, baterías, cables, bornes, entre otras, para la operación de la maquinaria y equipos de propiedad del Departamento del Huila en cumplimiento a las actividades de ejecución del contrato. 3. Que, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 115 de 2025 se establece a cargo de la Gobernación del Huila el pago por la prestación de los servicios contenidos en el objeto contractual. lo cual garantiza la disponibilidad de recursos para la vigencia de 2025. 4. Que, el plazo del

Contrato Interadministrativo No. 115 de 2025 corresponde a CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, los cuales se empezaron a contar a partir del 30 de enero de 2025. 5. Que, La sociedad Aguas del Huila y **REINDUSTRIAS S.A** el día 03 de marzo de 2025 suscribieron contrato de suministro No. 050 de 2025, el cual tiene por objeto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS, NEUMÁTICOS, PROTECTORES, BATERIAS, CABLES, BORNES, ENTRE OTRAS, PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 115 DE 2025". 6. Que, el día 20 de junio de 2025 La sociedad Aguas del Huila S.A. E.S.P. y la Gobernación del Departamento del Huila suscribieron el OTROSÍ 01 al Contrato Interadministrativo No. 115 de 2025, estableciendo una prórroga por el término de **UN (01) MES Y DOCE (12) DÍAS** y por lo tanto extendiendo la vigencia del contrato hasta el **11 DE AGOSTO DE 2025.** 7. Que, en virtud de garantizar la continuidad en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de suministro No. 050 de 2025, se considera necesario prorrogar la ejecución del contrato por el término de **UN (01) MES Y DOCE (12) DÍAS** y por lo tanto extendiendo la vigencia del contrato hasta el **11 DE AGOSTO DE 2025. 8.** Que, en el item de BATERIAS a corte de 30 de mayo de 2025 se encuentra un saldo por ejecutar de $18.740.000 M/cte., encontrando que el consumo mensual ha sido considerablemente bajo. Es de anotar que en los primeros meses de ejecución del contrato interadministrativo se ha presentado un bajo consumo de baterías generado principalmente por los rigurosos controles. Así las cosas, se propone mantener el ítem de Baterías conforme al presupuesto inicial. 9. Que, en el item de **LLANTAS,** a corte 30 de mayo de 2025 se encuentra un saldo por ejecutar de $196.257.000 M/cte., encontrando que el consumo mensual ha sido considerablemente bajo. Es de anotar que en los primeros meses de ejecución del contrato interadministrativo se ha presentado un bajo consumo de llantas generado principalmente por los rigurosos controles a la presión de inflado, así como mejoras en las condiciones mecánicas que han disminuido el siniestro de llantas. Así las cosas, se propone mantener el ítem de llantas conforme al presupuesto inicial. **10.** Que en lo corrido de la vigencia de 2025 la Gobernación del Huila a través de la Oficina de Gestión del Riesgo logró que se hiciera entrega de dos (2) nuevos vehículos tipo carrotanque. Así mismo, previo proceso de contratación por parte de la Secretaría de Vías e Infraestructura Departamental, se logró la adquisición de un (1) tracto camión y ocho (8) nuevas volquetas sencillas que se detallan a continuación:

| ITEM | TIPO DE EQUIPO | SERIAL | PLACA |
|---|---|---|---|
| 1 | TRACTO CAMION | 3HCESTZT9RL310861 | LTL - 698 |
| 2 | VOLQUETA | 3HAEUMMRXTL446153 | PQU - 304 |
| 3 | VOLQUETA | 3HAEUMMRXTL446154 | PQU - 305 |
| 4 | VOLQUETA | 3HAEUMMR3TL380142 | PQU - 306 |
| 5 | VOLQUETA | 3HAEUMMR3TL380143 | PQU - 307 |
| 6 | VOLQUETA | 3HAEUMMR1TL481194 | PQU - 308 |
| 7 | VOLQUETA | 3HAEUMMR1TL481195 | PQU - 309 |
| 8 | VOLQUETA | 3HAEUMMR9TL484425 | PQU - 310 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | VOLQUETA | 3HAEUMMR9TL484426 | PQU - 311 |
| 10 | CARRO TANQUE | XLRATM410RG446605 | OZJ-946 |
| 11 | CARRO TANQUE | 9GDFRR901RB002197 | NGQ-323 |

**11.** Que, la Secretaría de Vías e Infraestructura del departamento del Huila, considera pertinente incorporar los anteriores equipos al esquema de maquinaria para que sean administrado y operados por la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P, ciñéndose a las obligaciones establecidas en el contrato interadministrativo 115 de 2025. 12. Que los anteriores equipos se incorporan al esquema de maquinaria administrado por la Sociedad Aguas del Huila SA E.S.P. 13. El contratista realizará la ampliación de la póliza respectiva y cancelará el valor de la publicación y/o estampilla si a ello hubiere lugar, 14. Los demás términos del contrato inicial continúan vigentes.15. El acta no genera condiciones de desequilibrio económico al contratista. Con el fin de avalar la solicitud realizada las partes acuerdan: **PRIMERO:** Modificar la CLÁUSULA TERCERA del contrato de suministro la cual quedará así: **DURACIÓN:** El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el presente contrato DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 11 DE AGOSTO DE 2025. **SEGUNDO:** PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente otrosi 01 al Contrato se perfecciona con las firmas de las partes intervinientes. Para su ejecución se requiere: A)- Aprobación de las garantías. B)- Pago de estampillas y demás impuestos que correspondan. C)- Publicación en la Gaceta Departamental. **TERCERA:** Las demás cláusulas del contrato continúan vigentes.

| **SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P** | | **CONTRATISTA** |
|---|---|---|
| **GENARO LOZADA MENDIETA**<br>Gerente | | **YOLANDA ROJAS CELIS**<br>**REINDUSTIAS S.A**<br>Contratista |
| **Elaboró**<br>**Jurídico proyecto de Maquinaria** | **Aprobó Jefe Jurídico y de Contratación** | |
| Juan Sebastián Reyes Camacho | Diego Nelson Tavarez Lozano | |