Cartagena de Indias D.T, Junio 26 de 2025

Señores
ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.
Ing. **WILMER ENRIQUE IRIARTE RESTREPO.**
Secretaría de Infraestructura.
Carrera 2 No. 36 -86
Ciudad: Cartagena de Indias D.T
Teléfono: 605 641 13 70
alcalde@cartagena.gov.co

REFERENCIA: **CONTRATO No. CMA-SID-004-2024 INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE II**

ASUNTO: Alcance a IM-MVC-154-25 – Solicitud de Adición Cto CMA-SID-004-2024.

Cordial Saludo

Dando alcance al comunicado IM-MVC-154-25 en el cual se conceptualizó acerca de la solicitud de prorroga por parte del Contratista, teniendo en cuenta que:

- En Caso de surtir la prorroga avalada por parte de la presente interventoría de un (1) mes, el Contratista de Obras requerirá dos (2) meses más para poder resarcir los atrasos que han sido por dependencia de terceros.

- El desarrollo del contrato No. LP-SID-003-2024 debe contar con el acompañamiento y supervisión de la interventoría de conformidad con exigencias de ley, de considerar la entidad que debemos seguir acompañando el proceso consecuente.

Por lo anterior mencionado comedidamente se solicita surtan los tramites conducentes a garantizar; El otorgamiento de una prórroga para el contrato de interventoría No. CMA-SID-004-2024, por el término de dos (02) meses contados a partir de la fecha avalada anteriormente en el comunicado antecedente IM-MVC-154-25 (31 de Julio de 2025) para una finalización en dado caso para el (30 de septiembre de 2025):

Derivado de lo anterior la presente interventoría deja a consideración y discrecionalidad de la Entidad Contratante como ordenadora del gasto en sentido de promover las gestiones propias dirigidas a que La ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGENA, adelante lo propio para;

- El otorgamiento de una adición para el contrato de Interventoría CMA SID-004-2024, por valor de SETECIENTOS MILLONES QUINIENTOS

Crra 57 No. 99a-65 oficina 1110
Ed.Torres del Libertador – Barranquilla Atl.
E-Mail: jamin@master.net.com
Tel: 3692315
Cel: 317-4004806

TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS 00/100 M/CTE ($ 700,533,173.92) según el costeo adjunto y para la prestación de los servicios de interventoría durante el plazo solicitado como prorroga.

- Formalizar una Prórroga por el término de dos (02) mes para la ejecución del contrato de obras No. LP-SID-003-2024, contados a partir de la fecha de finalización vigente, esto es a partir del 31 de julio de 2025, para nueva finalización contractual el próximo 30 de septiembre de 2025, plazo sustentado en el cronograma que ha sido estructurado de momento, de manera coherente.

Agradeciendo de antemano la atención sobre el particular y gestiones oportunas que amerita el presente requerimiento para avanzar con las conclusiones del proyecto.

Atentamente;

Daniela Sinning Acuña
Representante legal.
Ingeniería Máster S.A.S.

C.C. Supervisor Contrato
aperezb@cartagena.gov.co
alcalde@cartagena.gov.co
C.C. Archivo

Elaboró: LAO 26 JUN 2025

ANEXO	DESCRIPCIÓN	ENLACE
ANEXO 1	Costeo Mayor permanencia Interventoría 2 Meses	https://app.box.com/s/rcteprweibxiw98uum1hm7baylm38ui7
ANEXO 2	Anexo Técnico Justificación Prorroga	https://app.box.com/s/3ssn25jizgj9yerp54oz4vl50lmj65d1

Crra 57 No. 99a-65 oficina 1110
Ed.Torres del Libertador – Barranquilla Atl.
E-Mail: jamin@master.net.com
Tel: 3692315
Cel: 317-4004806