ALCALDÍA DE
ACACÍAS

Acacías (Meta), 17 de Diciembre de 2024

Doctor
FRANKI ALEXANDER GÓMEZ SÁNCHEZ
Jefe de Contratación
La Ciudad

REF. INFORME FINAL DEL CONVENIO 2022

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito presentar informe Final de supervisión del Convenio Interadministrativo No.001 de fecha 2 de Agosto de 2024, con CDP No. 2022001176 de fecha Julio 12 de 2022, cuyo objeto es: **ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS, TÉNCIOS, TECNOLOGICOS Y LOGISTICOS CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR, RECIBIR, OPTIMIZAR Y PRIORIZAR LOS BIENES Y SERVICIOS OFRECIDOS AL INPEC POR PARTE DEL MUNCIIPIO DE ACACIAS – META QUE PERMITA GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE ACACÍAS – META (CPMACS)**, por un valor inicial de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($350.000.000).**

Que el día 29 de Octubre de 2022, la directora de CPMS, solicito a la Alcaldía la adición de recursos al Convenio No. 001 de 2022, por un valor de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($175.000.000),** correspondiente al 50% del valor total.

Se realizó solicitud ante la oficina de la Secretaria Administrativa y Financiera, el día 15 de Noviembre de 2022 por un valor de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($175.000.000),** por ello el día 19 de Noviembre de 2022, se notificó a la Mayor NANCY PEREZ GONZAEZ, Directora de la Regional Central, de la adición de Recursos al Convenio No. 001, quedando así el valor de **QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($525.000.000).**

Que el día 22 de Diciembre de 2022, se expidió CDP 2022002322 por un valor de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($175.000.000)**, cuyo objeto es la adición de recursos al convenio No. 001 de 2022.

Que a través de oficio de fecha 20 de Diciembre de 2022, suscrito por el señor Alcalde, se da a conocer a la Regional Central del INPEC, los recursos no se encuentran incorporados en el presupuesto del Municipio por tal razón no se han podido realizar ningún trámite administrativo, ni precontractual para tramitar el proceso de contratación correspondiente a la adquisición de los

bienes con cargo al convenio interadministrativo y se encuentra a Diez (10) días de culminar la vigencia de 2022.

Que el día 28 de Diciembre de 2022, se firmó el documento de la Primera prórroga del Convenio No. 001, por un término de CINCO (05) meses, firmado por la Mayor NANCY DEL SOCORRO PEREZ GONZAALEZ, Directora Regional Central (E) INPEC y el licenciado EDUARDO CORTES TRUJILLO, Alcalde Municipal.

El día 23 de Mayo de 2023, la directora de la Regional Central del Instituto Penitenciaria y Carcelario INPEC realizó solicitud de Prórroga No. 02, justificando que se radico el día 15 de Mayo de 2023, el proceso de contratación de 16 Computadores de escritorio y la fecha de entrega de los computadores es de Cuarenta y Cinco (45) días, según las condiciones del acuerdo marco de precios para Amazonía y Llanos Orientales LOTE No. 2 AIO.

El municipio mediante oficio de fecha 23 de Mayo de 2023, solicito 2 prórroga del convenio No. 001 de 2022, justificando que se aproxima la fecha de vencimiento de la Prorroga No. 01 el día 31 de Mayo de 2023 y el municipio requiere adelantar los procesos de contratación para la adquisición de diferentes bienes que hacen falta con cargo al convenio de la referencia como es 16 Licencias de Office 2019 OfficeStd 2019 OLP NL Gov, por lo anteriormente expuesto se solicitó CINCO (05) meses.

Que el día 31 de Octubre de 2024, mediante comunicado del Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, autoriza prorroga hasta el día 31 de Diciembre de 2023, firmado por el Mayor PEÑA ALFONSO JOSE JOAQUIN Director CPMS DE ACACIAS y el Licenciado EDUARDO CORTES TRUJILLO Alcalde Municipal.

Que el día 13 de Diciembre de 2023, el municipio solicita al INPEC, prorroga No. 04 del Convenio 001 de 2022, justificando que hasta el 19 de Diciembre de 2023, quedo aprobado la adición de los CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($175.000.000) con el fin de adicionar al Convenio No. 001, ya que los pliegos de condiciones son 35 días hábiles en página en el SECOP II, dicho proceso supera la vigencia 2023, lo que conlleva a estar en contravía del proceso de anualidad del gasto y al cambio de administración que se da a partir del 1 de Enero de 2024.

Se realiza el balance financiero:

CONVENIO INICIAL 2022	350,000,000
ADICION AL CONVENIO 2022	175,000,000
TOTAL DEL CONVENIO	**525,000,000**

PAGOS DEL CONVENIO 2022			
DESCRIPCION	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
PAGO LICENCIAS	COMPROBANTE DE EGRESO 2023004878	28/12/2023	38,261,600
PAGO DE COMPUTADORES	COMPROBANTE DE EGRESO 2023002375	09/08/2023	133,491,861
PAGO SOBRESUELDOS	COMPROBANTE DE EGRESO 2023003158	28/09/2023	105,000,000
PAGO SOBRESUELDOS ADICION	COMPROBANTE DE EGRESO 2023000059	09/05/2023	52,500,000
TOTAL PAGADO			**329,253,461**
SIN EJECUTAR DEL CONVENIO 2022			**195,746,539**

Por lo anteriormente expuesto a la fecha queda un saldo de **CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($195.746.539).**

Cordialmente,

JOHN ALEXANDER GARCÍA ÁLVAREZ
Secretario de Gobierno

Proyectó: Luz Dary Hernández G./CPS 698-2024
Revisó: Lizeth Hernández M./Apoyo Jurídico