	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	1 DE 9

Ingeniero
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 del mes de mayo de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 020 del 19/6/2024

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	**YOPAL -PAZ DE ARIPORO RUTA 6513**	**PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA RUTA 6514**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	90,380 Km	73,380 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO

1. CONTRATO DE SERVICIO 1683-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1683-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A	**NIT:**	844.005.123-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 -19+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035727 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 2.396.583.663,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.396.583.663,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
440724 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 776.740.829,00	$ 776.740.829,00	$ 0,00
116125 4/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 997.337.234,00	$ 174.767.524,00	$ 822.569.710,00
TOTAL				$ 1.774.078.063,00	$ 951.508.353,00	$ 822.569.710,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12 mayo 2025	$ 81.700.250,00	$ 1.411.186,00	N.A.	$ 83.111.436,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**951.508.353,00**	**39,70%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**951.508.353,00**	**39,70%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 951.508.353,00**	**39,70%**

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %:	39,70%
Meta física ejecutada %:	39,70%

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	2 de 9

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 20/2/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 239.658.366,30	57-44-101005220 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 479.316.372,00	57-44-101005220 Anexo 0	10/05/2024	25/08/2029
Calidad del servicio	$ 718.975.099,00	57-44-101005220 Anexo 0	10/05/2024	25/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 390.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	3 de 9

2. CONTRATO DE SERVICIO 1718-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1718-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE	**NIT:**	844.004.290-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035729 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.495.117.568,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.495.117.568,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
441025 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 484.572.777,00	$ 484.572.777,00	$ 0,00
123925 5/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 622.192.484,00	$ 109.029.311,00	$ 513.163.173,00
TOTAL				$ 1.106.765.261,00	$ 593.602.088,00	$ 513.163.173,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12 mayo 2025	$ 50.969.000,00	$ 880.374,00	N.A.	$ 51.849.374,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**593.602.088,00**	**39,70%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**593.602.088,00**	**39,70%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 593.602.088,00**	**39,70%**

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 39,70%
Meta física ejecutada %: 39,70%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	4 de 9

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 20/2/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 149.511.756,80	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 299.023.513,60	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/08/2029
Calidad del servicio	$ 448.535.270,40	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. CONTRATO DE SERVICIO 1735-2024

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1735-2024		
CONTRATISTA:	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S	**NIT:**	901.005.671-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287- PR105+0448. LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	13/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-037674 12/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 2.705.541.774,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.705.541.774,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	5 de 9

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
443724 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 877.044.399,00	$ 877.044.399,00	$ 0,00
115725 4/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.125.443.642,00	$ 170.739.755,34	$ 954.703.886,66
TOTAL				$ 2.002.488.041,00	$ 1.047.784.154,34	$ 954.703.886,66

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11 abril 2025	$ 78.812.580,00	$ 14.974.390,20	N.A.	$ 93.786.970,20

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**1.047.784.154,34**	**38,73%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**1.047.784.154,34**	**38,73%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 1.047.784.154,34**	**38,73%**

3.4.2 ANTICIPO

3.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 38,73%
Meta física ejecutada %: 38,73%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 6/12/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 270.554.177,40	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 541.108.354,80	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$ 811.662.532,20	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 390.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

3. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 020 de 19/06/2024

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	1873-2024		
CONTRATISTA:	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	**NIT:**	17.649.256
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	20/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-039750 19/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
526024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.405.284.328,00	$ 1.063.381.986,52	$ 341.902.341,48
				$ 1.405.284.328,00	$ 1.063.381.986,52	$ 341.902.341,48

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 12 mayo 2025	$ 83.528.395,00	$ 15.870.395,05	N.A.	$ 99.398.790,05

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

26,68%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 25,33%
Total inversión ejecutada: 26,68%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405.019.809,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/06/2024	21/05/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 810.039.617,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/06/2024	20/11/2029
Calidad del servicio	$ 1.215.059.425,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/11/2026	23/05/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	3/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 13/1/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	3/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025E-VUVRAZ-045602	2/05/2025	INVIAS	ACTA 11 COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE C.T.A
SI	5/05/2025	INVIAS	Solicitud de informes de accidentes de tránsito Ruta 6513 y 6514.
2025E-VUVRAZ-045378	5/05/2025	INVIAS	ACTA 11 - ADMINISTRACIÓN VIAL. -CTO1873-2024
2025E-VUVRAZ-046513	5/05/2025	INVIAS	Respuesta radicado: 2025S-VCAS-026057 de Fecha: 2025-04-28 Fedearroz
2025E-VUVRAZ-046823	5/05/2025	INVIAS	INFORME 4 INSUMOS-ACTIVIDADES DEMARCACIÓN HORIZONTAL, ESCUELA EL TACARE PR 44+0100, RUTA 6513.
2025E-VUVRAZ-046836	6/05/2025	INVIAS	INFORME No 13 DE ACTIVIDAD DE TAPA HUECOS RUTA 6513.
2025E-VUVRAZ-046879	6/05/2025	INVIAS	ACTA 11 MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S
2025E-VUVRAZ-047177	6/05/2025	INVIAS	Informe – Instalaciones eléctricas – Peajes - Ruta 6513
GMAIL	7/05/2025	INVIAS	INFORME MENSUAL 11 PERIODO ABRIL 2025
GMAIL	7/05/2025	FLOTA SUGAMUXI S.A	Movilidad segura en el puente Cravo Sur – PR 2+0520 – Ruta 6513
GMAIL	7/05/2025	FEDEARROZ	Respuesta radicado: 2025S-VCAS-026057 de Fecha: 2025-04-28 – Revisión Documental – Permiso de PERMISO DE USO DE ZONA DE VÍA.
2025E-VUVRAZ-049328	12/05/2025	INVIAS	Remisión respuesta al oficio con Radicado 20250103997
2025E-VUVRAZ-049297	12/05/2025	INVIAS	Respuesta derecho de petición vereda Santa Cruz RUTA 6513
2025E-VUVRAZ-049695	12/05/2025	INVIAS	Capacitación para trabajadores de mantenimiento rutinario en la ruta 6513 y 6514.
2025E-VUVRAZ-051026	15/05/2025	INVIAS	INFORME No 14 DE ACTIVIDAD DE TAPA HUECOS RUTA 6513 y 6514.
2025E-VUVRAZ-051402	15/05/2025	INVIAS	SOLICITUD INTERVENCIÓN ANTE EL MAL ESTADO DE LA RUTA 6513 TRAMO PORE – PAZ DE ARIPORO
2025E-VUVRAZ-051415	15/05/2025	INVIAS	INFORME No 15 DE ACTIVIDAD DE TAPA HUECOS RUTA 6513.
GMAIL	21/05/2025	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S	Señalización en actividades de mantenimiento rutinario
2025E-VUVRAZ-054024	21/05/2025	INVIAS	Estado de la vía sector La Cabuya ruta 6513.
2025E-VUVRAZ-054394	22/05/2025	INVIAS	Informe - Puentes – Temporada Invernal 2025
2025E-VUVRAZ-054891	23/05/2025	INVIAS	Informe – Puente Muesse ruta 6513 – Temporada Invernal 2025
2025E-VUVRAZ-055977	26/05/2025	INVIAS	Informe Puente Ariporo PR3 0523 ruta 6514 Temporada Invernal 2025
2025E-VUVRAZ-056038	2025-05-26	INVIAS	RTA D.P SEÑALIZACIÓN SENA

2025E-VUVRAZ-056096	26/05/2025	INVIAS	INFORME N 5. SUMINISTRO DE INSUMOS
2025E-VUVRAZ- 056329	2025-05-26	INVIAS	RTA REQ PERS NUNCHIA
2025E-VUVRAZ-057397	2025-05-28	INVIAS	Fallas alumbrado sector Cravo
2025E-VUVRAZ-057625	28/05/2025	INVIAS	INF AFECTACIONES ALCANTARILLAS TEMP INVERNAL 2025
2025E-VUVRAZ-058402	30/05/2025	INVIAS	ACCIDENTALIDAD ABRIL 2025
2025E-VUVRAZ-058485	30/05/2025	INVIAS	INF16 TAPAHUECOS
OFICIO No.	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**
GMAIL - 2025I-VBOG-017787	1/04/2025	INVIAS	Invitación a capacitación Software Vida - Metodología iRAP. Evaluación de seguridad vial. Grupo 1_ Zona Centro-Oriente
GMAIL	1/04/2025	INVIAS	ALCANCE CORREO - MEMORANDO 2025I-VBOG-017787 - Invitación a capacitación Software Vida - Metodología iRAP
GMAIL-2025S-VCAS-019721	1/04/2025	INVIAS	Solicitud atención por Afectación en zonas de uso de vía jurisdicción Municipio Hato
GMAIL-2025S-VCAS-019751	1/04/2025	INVIAS	Solicitud proyección inversión recursos no utilizados del R. P. 526024
GMAIL	1/04/2025	SISTEMA DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS INVIAS	Cierre de actividades en campo y validación de información SIGPAV
GMAIL-2025S-VCAS-019843	2/04/2025	INVIAS	Solicitud atención reportes informe especial de policía en seguridad vial No. 013 y
GMAIL-2025S-VCAS-019845	2/04/2025	INVIAS	Solicitud recolección basuras sector puente Ramón Nonato Pérez. Vía nacional
GMAIL	2/04/2025	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.	Actualización Cámara de Comercio
GMAIL-2025S-VCAS-020583	4/04/2025	INVIAS	Sol actuación por afectación zona de exclusión vía ruta 6513 PR 70+0180, PR 72+0079, PR 72+0477.
GMAIL-2025S-VCAS-020584	4/04/2025	INVIAS	Solicitud actuación por afectación zona de exclusión vía ruta 6513 Yopal Paz de
GMAIL-2025S-VCAS-020587	4/04/2025	INVIAS	Requerimiento retiro punto control de vehículos de la Empresa Libertadores en el
GMAIL	5/04/2025	INVIAS	Observación acta 10 Nuevo Horizonte
GMAIL	7/04/2025	INVIAS	Enlace de Conexión Capacitación - MC 2025I-VBOG-017787 - Invitación a capacitación Software Vida - Metodología iRAP.
PRESENCIAL	7/04/2025	COOPERATIVA ARENAS DEL CASANARE	Cambio Rrepresentante Legal
GMAIL	9/04/2025	INVIAS	2025I-VBOG-020634 7-4 report sem 14 ptes alertas
GMAIL	9/04/2025	SISTEMA DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS INVIAS	SIGPAV_Generalidades para Cierre de periodo y procesamiento de información
GMAIL-2025S-VCAS-022039	11/04/2025	INVIAS	Traslado de radicado No 2025E-VUVRAZ-036742/ Revisión documentación de permiso uso de zona de vía ruta
GMAIL	11/04/2025	INVIAS	RV_ Acta 10 mar 1683-2024 coop Nuevo Horizonte
GMAIL	11/04/2025	INVIAS	RV_ Acta 10 mar 1718-2024 coopArenas del Casanare
GMAIL	11/04/2025	COOPERATIVA ARENAS DEL CASANARE	Documento de Arenas del Casanare
GMAIL	11/04/2025	INVIAS	RV_ Acta 10 mar 1735-2024 Multiobras
GMAIL-2025S-VCAS-022711	11/04/2025	INVIAS	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-030667 - Informe necesidades de señalización para zonas de riesgo por accidentalidad. Ruta 6513 y 6514 Mes de febrero 2025
GMAIL	15/04/2025	INVIAS	MESA DE TRABAJO ZONA OCCIDENTE TEMATICA AVANCES ALCANCE 2 RENDIMIENTOS CONTRATO 4040-2024 REVISIÓN
GMAIL	15/04/2025	SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CASANARE-POLICIA NACIONAL	Respuestas solicitud FRO-AMV1873-2024-278
GMAIL	16/04/2025	SISTEMA DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS INVIAS	RV_ FRO-AMV1873-2024-261-OBSERV - APP -ADM - SIGPAV
GMAIL	17/04/2025	SISTEMA DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS INVIAS	INCONSISTENCIA DISTANCIAS DE INSPECCION - RUTA 6514
GMAIL	17/04/2025	SISTEMA DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS INVIAS	RE_ estadoSIGPAV
GMAIL	21/04/2025	INVIAS	RV_ Acta 10 mar 1873-2024 amv2
GMAIL	23/04/2025	INVIAS	Capacitación de personal por la ARL
GMAIL	24/04/2025	INVIAS	RV_ Ya está disponible la nueva plantilla de presentaciones del Invías
GMAIL	24/04/2025	INVIAS	RESPUESTA 2025I-VBOG-004597 30-1 AMV MTTO RUT SOLICITUD INFORMACIÓN PRESUPUESTAL MR Y SEÑ VIAL.
GMAIL	24/04/2025	ENERCA S.A. E.S.P	FRO-AMV1873-2024-295-SOLICITUD CABLES PR26+150-6513
GMAIL	24/04/2025	INVIAS	2025I-VBOG-023215 16_4_2025 Respuesta al radicado No 2025I-VCAS-001640
GMAIL	28/04/2025	INVIAS	Radicado # 2025S-VCAS-026057 - TRASLADO PERMISO USO ZONA DE VIA- RADICADO 2025E-VBOG-038807
GMAIL	28/04/2025	INVIAS	SOLICITUD INTERVENCIÓN VIAS VEREDALES QUE INTERCEPTAN LA VIA
GMAIL	29/04/2025	INVIAS	FRO-AMV1873-2024-290- MOVILIDAD SECTOR PUENTE CRAVO RUTA 6513
GMAIL-2025E-VUVRAZ-030453	29/04/2025	INVIAS	CIRC 008 Prep y alist 1a temp lluvias 2025 CDGRD
GMAIL	2/05/2025	INVIAS	Informe de Gestión SST - Coop Nuevo Horizonte - ABRIL 2025
GMAIL	5/05/2025	INVIAS	Solicitud de visita de inspección - Vereda Santa Cruz, Municipio de Nunchía, Casanare- Ruta Nacional 6513-
GMAIL	6/05/2025	ENERCA S.A. E.S.P.	Respuesta a radicado 20250103997 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO RUTA 6513 TRAMO YOPAL - PAZ DE
GMAIL	7/05/2025	INVIAS	2025I-VBOG-026168 30_4_2025 -Rta al radicado No 2025I-VCAS-005358. Dificultades aplicativo SIGPAV
GMAIL	7/05/2025	FLOTA SUGAMUXI S.A.	FRO-AMV1873-2024-311 - MOVILIDAD SECTOR CRAVO SUR- empresa Libertadores
GMAIL	9/05/2025	INVIAS	2025I-VCAS-028810 8-5 inf electirc peajes 6513
GMAIL	9/05/2025	INVIAS	sipucol de puentes Casanare - Arauca_
GMAIL	12/05/2025	INVIAS	RV_ FRO-AMV1873-2024-314 Respuesta derecho de petición vereda Santa Cruz RUTA 6513
GMAIL	12/05/2025	INVIAS	RV_ INFORME TECNICO DE CUMPLIMIENTO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE
GMAIL	13/05/2025	INVIAS	CORREGIMIENTO DE LA CHAPARRERA
GMAIL	13/05/2025	INVIAS	RV_ BORRADOR RESPUESTA TRIBUNAL
GMAIL	13/05/2025	Consorcio GIS JPS REACTIVACIÓN	Rta al radicado 2025223189 del 05 de mayo 2025- Afectación vía 6513- PR 30+0350
GMAIL	15/05/2025	INVIAS	RV_ Acta 11 abr 1683-2024 CTA Nuevo Horizonte
GMAIL	15/05/2025	INVIAS	RV_ Acta 11 abr 1683-2024 CTA Nuevo Horizonte
GMAIL	16/05/2025	INVIAS	RV_ Acta 11 abr 1735-2024 Multiobras de la Orinoquia sas
GMAIL	19/05/2025	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS	Novedad Personal Multiobras
GMAIL	19/05/2025	SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CASANARE-POLICIA NACIONAL	ENVIO INFORMACION - FRO-AMV1873-2024-303

GMAIL-2025S-VBOG-031869	20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRCTURA	Rta al radicado No. 2025E-VUVRAZ-030013
GMAIL-2025S-VBOG-031868	20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRCTURA	Rta al radicado No. 2025E-VUVRAZ-027905
GMAIL	20/05/2025	INVIAS	RV_ Requerimiento previo Mpio de Nunchia
GMAIL	20/05/2025	INVIAS	Reporte diario de emergencias DT CAS
GMAIL-2025E-VUVR-052451	20/05/2025	INVIAS	DP sol resaltos SENA 6513
GMAIL-2025S-VCAS-032880	22/05/2025	INVIAS	Rta No. 2025E-VUVRAZ-049695 - Capacitación
GMAIL	22/05/2025	INVIAS	PRIMERA EVALUACIÓN 2025-ESTADO DE LA RED VIAL CRITERIO TÉCNICO CASANARE
GMAIL	22/05/2025	INVIAS	PRIMERA EVALUACIÓN 2025-ESTADO DE LA RED VIAL CRITERIO TÉCNICO CASANARE
GMAIL	23/05/2025	INVIAS	RESPUESTA 2025I-VBOG-004597 30-1 AMV MTTO RUT SOLICITUD INFORMACIÓN PRESUPUESTAL MR Y SEÑ VIAL. PAC JULIO
GMAIL	24/05/2025	INVIAS	Copia documentos firmados del acta 11 mes abril 2025. cto 1873-2024 AMV2. FEDERICO RAMIREZ OSORIO.
GMAIL	28/05/2025	MULTIOBRASDELAORINOQUIA S.A.S	CAPACITACION INTERNA DE LA ARL EMPRESA
GMAIL	28/05/2025	ARENAS DELCASANARE CTA	CAPACITACION INTERNA DE LA ARL COOPERATIVA
GMAIL	29/05/2025	INVIAS	2025I-VBOG-035445 28-5 solicitud inf puentes Metalicos
GMAIL	30/05/205	ARENAS DELCASANARE CTA	ENTREGA COPIA BITACORA
GMAIL	30/05/205	INVIAS	2025I-VBOG-035707 28-5 resoluciones permi carga extr

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR
Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA