ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
19	09/07/2024	3:00pm	4:00 p.m.	Virtual - Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL PROYECTO**
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Aura Cristina Herrera Ardila	Supervisora del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesus Ricardo Rodriguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Instalación de equipos	Avance de ejecución Contrato 205 de 2023	Jessica Natalia Espitia Mican	5 minutos
Facturación		Jessica Natalia Espitia Mican	5 minutos
Prórrogas y acometidas		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Transporte de mercancías en Bogotá		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Corte Constitucional		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Seguimiento a instalaciones pendientes		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN
• La Supervisión menciona que las facturas iniciales no han sido confirmadas debido a un proceso con el Ministerio de Hacienda que debe aprobar la reserva presupuestal. • Se señala que el proceso de validación de documentos (como los formatos de recepción e instalación) depende de la firma de los ingenieros, lo que podría retrasar algunos procesos. • Se discute la opción de prestar un camión para resolver el problema logístico en Bogotá, aunque se debe verificar si hay problemas con el seguro del transporte. • El avance está condicionado a la aprobación de una adición presupuestal para el contrato de cableado estructurado. La instalación no podrá completarse este fin de semana.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Se acordó que el equipo debe presentar lo antes posible una solicitud formal de variación sobre las acometidas para poder procesarla.	Natalia Espitia	15/07/2024
2	Se compromete a verificar si es posible prestar el camión para resolver el problema de transporte en Bogotá y confirmar la viabilidad de esta opción.	Supervisión del contrato	15/07/2024
3	Se compromete a terminar la revisión de las facturas para poder proceder con el segundo pago parcial.	Supervisión del contrato	15/07/2024
4	Se esperará la adición presupuestal antes de confirmar las fechas de instalación en la Corte Constitucional.	Natalia Espitia	15/07/2024
5	El equipo continuará con el seguimiento de las instalaciones pendientes, manteniendo un porcentaje de avance sobre las instalaciones de UPS y aires acondicionados.	Natalia Espitia	15/07/2024

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura