1715

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO ACTA DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN
AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ADICIÓN ☐ PRÓRROGA ☐ SUSPENSIÓN ☑

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de solicitud de suspensión **N°.02**. el contratista e interventor (v/o supervisor cuando aplique) asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella
- Avance físico ejecutado de la obra
- Valor actual del contrato
- Valor facturado hasta la fecha
- Valor anticipo, si lo hubo
- Valor anticipo amortizado
- Valor anticipo por amortizar
- Condiciónes técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato.

2) El secretario o jefe del sector solicitante y el Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la

A. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 2928 (Número de contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

NÚMERO DEL PROCESO EN SECOP SAMC-013-2024 (Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO El plazo de ejecucion sera hasta el 30 DE DICIEMBRE DE 2024 contados a partir de la suscripcion del acta de inicio (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 11 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO 30 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
Prorroga No. 01	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Prorroga No. 02	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
Prorroga No. 03	DOS (02) MESES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA DE SUSPENSION No. 01	TREINTA (30) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO 30 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 965,030,477.00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (S)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 965,030,477.00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MTCE

CONTRATISTA CONSORCIO ALSIPA NIT. 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR DELEGADO DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE (Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

SECRETARIO O JEFE SECTOR SOLICITANTE MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA (Nombre y apellidos completos)

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Municipio de Villavicencio, una suspensión al contrato anteriormente citado de VEINTICINCO (25) DIAS y una adicion de recursos de $ -

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 30 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2025 (Año)

PLAZO SUSPENSIÓN VEINTICINCO (25) DIAS (Indique en este espacio los días y/o meses que se vaya a suspender el contrato)

PLAZO TRANSCURRIDO SEIS MESES (06) Y DIECINUEVE (19) DIAS (Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde el inicio del contrato)

PLAZO FALTANTE UN (01) DIA (Indique en este espacio los días faltantes para la terminación del contrato)

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN 23 (Día) DE AGOSTO (Mes) DE 2025 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 24 (Día) DE AGOSTO (Mes) DE 2025 (Año)

C. ESTADO FISICO

Hasta el 30 (Día de corte) del mes JULIO del 2024 el contrato presentaba un avance fisico ejecutado del 95,78% contra un avance fisico programado del 100 %

D. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	$ 965,030,477	Valor anticipo	$ 289,509,143.10
Valor facturado a la fecha	$ -	Valor anticipo amortizado	$ -
Valor por facturar	$ 965,030,477.0	Valor anticipo por amortizar	$ 289,509,143.10

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

El Consorcio ALSIPA, mediante oficio No. OFI-044-2928-03/12/2024, presentó el día 30 de julio de 2025 la solicitud de suspension por un tiempo de veinticinco (25) dias calendario al contrato No. 2928 de 2024, cuyo objeto corresponde a la rehabilitación de parques en diferentes barrios del municipio de Villavicencio. La solicitud se fundamenta en el retraso en el suministro del material de grama trenza destinado al parque del barrio Retiro. Según el informe anexo, los proveedores no han podido garantizar la producción en las condiciones de calidad requeridas, debido a las fuertes lluvias que han afectado el cultivo, presentándose deficiencias en la coloración y desarrollo del material entregado. El proveedor indicó que actualmente adelanta labores de recuperación y mantenimiento de los cultivos, por lo que se estima que el suministro completo de la grama estará disponible en un plazo de veinte (20) a veinticinco (25) días contados a partir de la fecha. Una vez recibida e instalada la grama, será necesario contar con un tiempo adicional para realizar actividades complementarias tales como el lavado de la placa de concreto estampado, limpieza de muros, recolección de escombros menores y, en general, el aseo final de las áreas intervenidas, con el fin de garantizar la entrega de las obras en óptimas condiciones de presentación, orden y limpieza, conforme a los estándares de calidad establecidos en el contrato. En virtud de lo anterior, y una vez revisada la solicitud y las condiciones técnicas del contrato, el supervisor del contrato ve viable la suspension solicitada por un tiempo veinticinco (25) dias.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los TREINTA (30) días del mes de JULIO de 2025

Firma
Nombre CONSORCIO ALSIPA
R/L. JOHN DANI NAGLES PACHON
Contratista

Firma
Nombre MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
Secretario de despacho

Firma
Nombre N.A
R/L.
Interventor

Firma
Nombre DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
Supervisor